

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

EJECUTADOS PRESENTE ACTA

ACUMULADOS

Localidad Tunjuelito - Barrio Tunjuelito

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Disposición de elementos para implementación de PMT (Plan de manejo de tránsito)	UN	1,00	1.088.250,00	1.088.250,00	1,00	1.088.250,00	0,00	0,00	1,00	1.088.250,00
1,3	Localización y replanteo	M2	66,20	4.000,00	264.800,00	67,86	271.440,00	0,00	0,00	67,86	271.440,00
1,4	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	100,20	5.250,00	526.050,00	157,00	824.250,00	0,00	0,00	157,00	824.250,00
1,5	Demolición de estructura en concreto (sardinel y andén), incluye cargue y retiro	M3	1,81	150.000,00	271.500,00	2,71	406.500,00	0,00	0,00	2,71	406.500,00
1,6	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	40,71	60.000,00	2.442.600,00	34,38	2.062.800,00	0,00	0,00	34,38	2.062.800,00
				Subtotal	4.657.200,00		4.717.240,00		0,00		4.717.240,00
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	97,00	6.700,00	649.900,00	70,92	475.164,00	0,00	0,00	70,92	475.164,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	17,55	116.000,00	2.035.800,00	13,54	1.570.640,00	0,00	0,00	13,54	1.570.640,00
				Subtotal	2.685.700,00		2.045.804,00		0,00		2.045.804,00
3	Concretos										
3,1	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta	M3	5,92	520.950,00	3.084.024,00	5,66	2.948.577,00	0,00	0,00	5,66	2.948.577,00
3,2	Concreto de 3000 PSI E:10 cm, prefabricado A85, A100, A105 para rampa	UN	1,00	404.300,00	404.300,00	1,00	404.300,00	0,00	0,00	1,00	404.300,00
				Subtotal	3.488.324,00		3.352.877,00		0,00		3.352.877,00
4	Prefabricados										
4,1	Suministro e instalación de sardinel A10	ML	31,00	51.750,00	1.604.250,00	35,35	1.829.362,50	0,00	0,00	35,35	1.829.362,50
				Subtotal	1.604.250,00		1.829.362,50		0,00		1.829.362,50

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
5	Aseo										
4,1	Aseo general de obra	M2	66,60	5.050,00	336.330,00	66,62	336.431,00	0,00	0,00	66,62	336.431,00
				Subtotal	336.330,00		336.431,00		0,00		336.431,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				12.771.804,00		12.281.714,50		0,00		12.281.714,50
Localidad: Suba. Barrio Nueva Tibabuyes											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	18,85	4.000,00	75.400,00	27,00	108.000,00	0,00	0,00	27,00	108.000,00
1,4	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	18,80	5.250,00	98.700,00	21,00	110.250,00	0,00	0,00	21,00	110.250,00
1,3	Descapote manual h:10 cm incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M2	1,50	8.000,00	12.000,00	15,27	122.160,00	0,00	0,00	15,27	122.160,00
1,4	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	0,48	60.000,00	28.800,00	0,35	21.000,00	0,00	0,00	0,35	21.000,00
				Subtotal	278.900,00		425.410,00		0,00		425.410,00
2.	Concretos										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	8,40	6.700,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Solado de limpieza de 1500 PSI	M3	0,06	455.450,00	27.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	Concreto de 4000 PSI para dados	M3	0,48	541.800,00	260.064,00	0,41	222.138,00	0,00	0,00	0,41	222.138,00
				Subtotal	343.671,00		222.138,00		0,00		222.138,00
3.	Mobiliario										
3.1	Suministro e instalación de un contenedor de 20 pies según diseño	UN	1,00	19.287.600,00	19.287.600,00	1,00	19.287.600,00	0,00	0,00	1,00	19.287.600,00
				Subtotal	19.287.600,00		19.287.600,00		0,00		19.287.600,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
4	Instalaciones Eléctricas										
3.1	Suministro e instalación de un sistema de paneles solares incluye controlador de 10 amp, inversor de onda pura de 1000, batería de 50 amp, 1 panel de 320 vatios y una estructura en hierro para fijación y tubería en EMT de 1/2"	UN	1,00	2.242.750,00	2.242.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	2.242.750,00		0,00		0,00		0,00
5	Aseo										
4,1	Aseo general de obra	M2	18,85	5.050,00	95.192,50	18,90	95.445,00	0,00	0,00	18,90	95.445,00
				Subtotal	95.192,50		95.445,00		0,00		95.445,00
6											
6,1	Suministro y puesta en funcionamiento de un planta eléctrica Diesel monofásica de 4,5 KVA.			4.200.000,00		1,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1,00	4.200.000,00
6,2	Suministro e instalación de malacate de accionamiento de la tarima protegido con caja metálica con argollas para asegurar con candado, adosada al contenedor.	UND		203.500,00		2,00	407.000,00	2,00	407.000,00	2,00	407.000,00
				Subtotal			4.607.000,00		407.000,00		4.607.000,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			22.248.113,50		24.637.593,00		407.000,00		24.637.593,00
(REEMPLAZADO POR) Localidad: Suba. Barrio Berlin											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	34,00	4.000,00	136.000,00	34,00	136.000,00	34,00	136.000,00	34,00	136.000,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	39,00	5.250,00	204.750,00	39,00	204.750,00	0,00	0,00	39,00	204.750,00
1,4	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	7,34	60.000,00	440.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	845.120,00		404.750,00		136.000,00		404.750,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL	☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL	☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA		
								ADICION \$		N/A		15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS		
2.	Rellenos y bases													
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000			M2	39,75	6.700,00	266.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular			M3	3,39	116.000,00	393.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	659.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.	Concretos													
3,1	Solado de limpieza de 1500 PSI			M3	0,09	455.450,00	38.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,2	Concreto de 4000 PSI para dados			M3	1,81	541.800,00	980.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta			M3	1,70	520.950,00	883.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	1.902.067,43		0,00		0,00		0,00	
4	Mobiliario													
4,1	Mantenimiento de multijuego Ref.: módulo M3			UN	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,2	Instalación de multijuego Ref.: módulo M3			UN	1,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,3	Suministro e instalación de maquina biosaludables - bicicleta estática			UN	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,4	Suministro e instalación de maquina biosaludables - columpio doble - prensa horizontal			UN	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,5	Suministro e instalación de maquina biosaludables - ascensor doble - dorsal ancho			UN	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,6	Suministro e instalación de maquina biosaludables - banco doble abdominal			UN	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,7	Suministro e instalación de maquina biosaludables - Twister - cintura			UN	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,8	Suministro e instalación de Valla instructiva para equipos biosaludables			UN	1,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,9	Suministro e instalación de caneca para basura en acero inoxidable ref.M121			UN	1,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	11.455.000,00		0,00		0,00		0,00	
5	Aseo													
5.1	Aseo general de obra			M2	34,00	5.050,00	171.700,00	34,00	171.700,00	0,00	0,00	34,00	171.700,00	
						Subtotal	171.700,00		171.700,00		0,00	0,00	171.700,00	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

EJECUTADOS PRESENTE ACTA

ACUMULADOS

6	Items nuevos										
6,1	Mantenimiento de máquinas biosaludables. Incluye reemplazo de piezas y pintura.	UND		580.000,00		6,00	3.480.000,00	0,00	0,00	6,00	3.480.000,00
6,2	Reemplazo de tablero de Valla instructiva para equipos biosaludables.	UND		400.000,00		1,00	400.000,00	0,00	0,00	1,00	400.000,00
											0,00
				Subtotal			3.880.000,00		0,00		3.880.000,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	15.033.452,43		4.456.450,00		136.000,00		4.456.450,00

Localidad: Barrios Unidos. Barrio: Metrópolis

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	131,60	4.000,00	526.400,00	126,70	506.800,00	0,00	0,00	126,70	506.800,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	47,00	5.250,00	246.750,00	118,27	620.917,50	42,37	222.442,50	118,27	620.917,50
1,5	Demolición de carpeta asfáltica, incluye cortes, cargue y retiro	M3	9,21	95.800,00	882.509,60	6,34	607.372,00	0,00	0,00	6,34	607.372,00
1,4	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	23,08	60.000,00	1.384.800,00	6,52	391.200,00	0,00	0,00	6,52	391.200,00
				Subtotal	3.104.459,60		2.190.289,50		222.442,50		2.190.289,50
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	131,60	6.700,00	881.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	25,52	116.000,00	2.960.320,00	6,52	756.320,00	0,00	0,00	6,52	756.320,00
				Subtotal	3.842.040,00		756.320,00		0,00		756.320,00
3.	Pisos y prefabricados										
3,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	114,00	2.150,00	245.100,00	130,44	280.446,00	0,00	0,00	130,44	280.446,00
3,2	Suministro e instalación de mezcla asfáltica	M3	7,01	656.350,00	4.601.013,50	9,96	6.537.246,00	0,51	334.738,50	10,47	6.871.984,50

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
				Subtotal	4.846.113,50		6.817.692,00		334.738,50		7.152.430,50
4	Mobiliario										
4,1	Mantenimiento de multijuego Ref.: módulo M3	UN	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1,00	1.700.000,00
4,2	Mantenimiento columpios Ref.: módulo M5	UN	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2,00	2.500.000,00
				Subtotal	2.950.000,00		4.200.000,00		0,00		4.200.000,00
5	Aseo										
5.1	Aseo general de obra	M2	131,60	5.050,00	664.580,00	130,84	660.742,00	0,00	0,00	130,84	660.742,00
				Subtotal	664.580,00		660.742,00		0,00		660.742,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			15.407.193,10		14.625.043,50		557.181,00		14.959.782,00
Localidad: Chapinero. Barrio Juan XXIII											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	60,00	4.000,00	240.000,00	60,00	240.000,00	0,00	0,00	60,00	240.000,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	50,00	5.250,00	262.500,00	50,00	262.500,00	-50,00	-262.500,00	0,00	0,00
				Subtotal	566.500,00		566.500,00		-262.500,00		304.000,00
2.	Carpintería Metálica										
2,1	Suministro e instalación de baranda Ref:M81 incluye pintura	ML	50,00	255.000,00	12.750.000,00	47,20	12.036.000,00	33,50	8.542.500,00	47,20	12.036.000,00
				Subtotal	12.750.000,00		12.036.000,00		8.542.500,00		12.036.000,00
5	Aseo										
5.1	Aseo general de obra	M2	60,00	5.050,00	303.000,00	60,00	303.000,00	43,45	219.422,50	60,00	303.000,00
				Subtotal	303.000,00		303.000,00		219.422,50		303.000,00
6	Ítem nuevos										

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
6,1	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3		60.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta	M3		520.950,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6,3	Refuerzo en acero de 60000 PSI	Kg		4.150,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				Subtotal			0,00		0,00	0,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	13.619.500,00		12.905.500,00		8.499.422,50	12.643.000,00

Localidad: Engativá. Barrio La Palestina

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	22,50	4.000,00	90.000,00	16,38	65.520,00	0,00	0,00	16,38	65.520,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	32,00	5.250,00	168.000,00	40,00	210.000,00	0,00	0,00	40,00	210.000,00
1,4	Descapote manual h:10 cm incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M2	22,50	8.000,00	180.000,00	15,66	125.280,00	0,00	0,00	15,66	125.280,00
1,4	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	7,29	60.000,00	437.400,00	5,00	300.000,00	0,00	0,00	5,00	300.000,00
				Subtotal	939.400,00		764.800,00		0,00		764.800,00
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	47,70	6.700,00	319.590,00	24,76	165.892,00	0,00	0,00	24,76	165.892,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	4,07	116.000,00	471.888,00	3,13	363.080,00	0,00	0,00	3,13	363.080,00
				Subtotal	791.478,00		528.972,00		0,00		528.972,00
3.	Concretos										
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta	M3	2,03	520.950,00	1.059.612,30	1,44	750.168,00	0,00	0,00	1,44	750.168,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA	
								ADICION \$		N/A		15/04/2021	
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
3,3	Concreto de 4000 PSI para dados			M3	1,08	541.800,00	585.144,00	0,91	493.038,00	0,00	0,00	0,91	493.038,00
						Subtotal	1.644.756,30		1.243.206,00		0,00		1.243.206,00
4	Mobiliario												
4,1	Suministro e instalación de maquina biosaludables - bicicleta estática			UN	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1,00	1.500.000,00
4,2	Suministro e instalación de maquina biosaludables - columpio doble - prensa horizontal			UN	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1,00	1.600.000,00
4,3	Suministro e instalación de maquina biosaludables - ascensor doble - dorsal ancho			UN	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Suministro e instalación de maquina biosaludables - banco doble abdominal			UN	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Suministro e instalación de maquina biosaludables - Twister - cintura			UN	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1,00	1.500.000,00
4,6	Suministro e instalación de maquina biosaludables - remo			UN	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1,00	1.750.000,00
4,7	Suministro e instalación de Valla instructiva para equipos biosaludables			UN	1,00	510.000,00	510.000,00	1,00	510.000,00	0,00	0,00	1,00	510.000,00
						Subtotal	10.560.000,00		6.860.000,00		0,00		6.860.000,00
5	Aseo												
5.1	Aseo general de obra			M2	22,50	5.050,00	113.625,00	25,00	126.250,00	0,00	0,00	25,00	126.250,00
						Subtotal	113.625,00		126.250,00		0,00		126.250,00
6	Ítem nuevo												
6.1	Suministro e instalación de malla electrosoldada Ref m-084 15 x 15 4mm.			Kg		6.700,00		21,30	142.710,00	21,30	142.710,00	21,30	142.710,00
						Subtotal			142.710,00		142.710,00		142.710,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS			14.049.259,30		9.665.938,00		142.710,00		9.665.938,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES

**CONDICIONES
ACTUALIZADAS**

**EJECUTADOS
PRESENTE ACTA**

ACUMULADOS

Localidad: Fontibón. Barrio Batavia

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Desmante de multijuego en madera, incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	UN	1,00	104.950,00	104.950,00	1,00	104.950,00	0,00	0,00	1,00	104.950,00
1,3	Desmante de caneca para basura incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	UN	1,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4	Localización y replanteo	M2	57,00	4.000,00	228.000,00	63,13	252.520,00	0,00	0,00	63,13	252.520,00
1,5	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	31,00	5.250,00	162.750,00	67,59	354.847,50	0,00	0,00	67,59	354.847,50
1,6	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	23,60	60.000,00	1.415.790,00	24,12	1.447.200,00	0,00	0,00	24,12	1.447.200,00
				Subtotal	1.996.890,00		2.223.517,50		0,00		2.223.517,50
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	60,45	6.700,00	405.015,00	60,52	405.484,00	0,00	0,00	60,52	405.484,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	16,38	116.000,00	1.900.080,00	12,95	1.502.200,00	0,00	0,00	12,95	1.502.200,00
				Subtotal	2.305.095,00		1.907.684,00		0,00		1.907.684,00
3	Concretos										
3,1	Solado de limpieza de 1500 PSI	M3	0,07	455.450,00	30.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	Concreto de 4000 PSI para dados	M3	0,73	541.800,00	394.972,20	0,32	173.376,00	0,00	0,00	0,32	173.376,00
3,3	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o viga	M3	0,58	520.950,00	302.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	727.866,08		173.376,00		0,00		173.376,00
4	Pisos y Prefabricados										
4,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	17,60	2.150,00	37.840,00	45,40	97.610,00	0,00	0,00	45,40	97.610,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
4,2	Suministro e instalación de mezcla asfáltica	M3	2,20	656.350,00	1.443.970,00	3,18	2.087.193,00	0,00	0,00	3,18	2.087.193,00
				Subtotal	1.481.810,00		2.184.803,00		0,00		2.184.803,00
4	Mobiliario										
4,1	Suministro e instalación de juego infantil ref:M3	UND	1,00	6.869.100,00	6.869.100,00	1,00	6.869.100,00	0,00	0,00	1,00	6.869.100,00
				Subtotal	6.869.100,00		6.869.100,00		0,00		6.869.100,00
5	Aseo										
4,1	Aseo general de obra	M2	57,00	5.050,00	287.850,00	63,13	318.806,50	0,00	0,00	63,13	318.806,50
				Subtotal	287.850,00		318.806,50		0,00		318.806,50
6	Ítems nuevos										
6,1	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 3,000 PSI con las mismas características geométricas del existente.	ML		48.000,00		34,17	1.640.160,00	0,00	0,00	34,17	1.640.160,00
6,2	Suministro e instalación de adoquinado en ladrillo tráfico peatonal.	M2		53.500,00		12,48	667.680,00	0,00	0,00	12,48	667.680,00
6,3	Desmonte y reinstalación de caneca para basura. Incluye viga en concreto de 3.000 psi.	UN		88.194,00		1,00	88.194,00	1,00	88.194,00	1,00	88.194,00
				Subtotal			2.396.034,00		88.194,00		2.396.034,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			13.668.611,08		16.073.321,00		88.194,00		16.073.321,00

Localidad: Bosa. Barrio Naranjos

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	4,80	4.000,00	19.200,00	309,96	1.239.840,00	0,00	0,00	309,96	1.239.840,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	74,00	5.250,00	388.500,00	124,80	655.200,00	73,00	383.250,00	124,80	655.200,00
1,4	Desmonte de caneca para basura incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	UN	1,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL	☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL	☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA		
								ADICION \$		N/A		15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS		
1,5	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado			M3	1,34	60.000,00	80.640,00	0,28	16.800,00	0,00	0,00	0,28	16.800,00	
						Subtotal	573.740,00		1.975.840,00		383.250,00		1.975.840,00	
2.	Rellenos y bases													
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000			M2	13,12	6.700,00	87.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular			M3	0,96	116.000,00	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	199.264,00		0,00		0,00		0,00	
3	Concretos													
3,2	Concreto de 4000 PSI para dados			M3	1,14	541.800,00	619.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,1	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta			M3	0,58	520.950,00	302.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	921.428,40		0,00		0,00		0,00	
4	Pisos y Prefabricados													
4,1	Pulida de piso en tableta grano de mármol, incluye Re emboquillada y retape			M2	325,00	22.350,00	7.263.750,00	309,96	6.927.606,00	0,00	0,00	309,96	6.927.606,00	
4,2	Suministro e instalación de adoquín ecológico			M2	4,80	114.050,00	547.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	7.811.190,00		6.927.606,00		0,00		6.927.606,00	
5	Pintura													
5,1	Pintura en esmalte sobre tubo metálico			ML	115,20	17.650,00	2.033.280,00	74,80	1.320.220,00	0,00	0,00	74,80	1.320.220,00	
5,2	Pintura en vinilo tipo 1 exterior a 3 manos sobre antepecho			M2	97,50	16.950,00	1.652.625,00	103,60	1.756.020,00	0,00	0,00	103,60	1.756.020,00	
						Subtotal	3.685.905,00		3.076.240,00		0,00		3.076.240,00	
6	Jardinería													
6,1	Sum./Int. Prado. Incluye tierra negra			M2	310,00	10.500,00	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	3.255.000,00		0,00		0,00		0,00	
7	Mobiliario													

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL	☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL	☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA		
								ADICION \$		N/A		15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS		
7.1	Suministro e instalación de caneca para basura en acero inoxidable ref.M121			UN	1,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	580.000,00		0,00		0,00		0,00	
8	Señalización													
8.1	Suministro e instalación de Valla instructiva para equipos biosaludables			UN	1,00	533.550,00	533.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	533.550,00		0,00		0,00		0,00	
9	Aseo													
9.1	Aseo general de obra			M2	324,40	5.050,00	1.638.220,00	309,96	1.565.298,00	0,00	0,00	309,96	1.565.298,00	
						Subtotal	1.638.220,00		1.565.298,00		0,00		1.565.298,00	
10	Ítems nuevos													
10.1	Suministro e instalación de alfajía de sección rectangular h = 8 cm en concreto de 2.500 PSI sobre antepecho de cerramiento de la pista de patinaje. Incluye acero de refuerzo: 2 Ø 3/8" longitudinal y ganchos transversales de 3/8" cada 30 cm.			ML		42.000,00		70,00	2.940.000,00	0,00	0,00	70,00	2.940.000,00	
10.2	Suministro e instalación de valla instructiva para plataforma de patinaje.			UND		533.550,00		1,00	533.550,00	0,00	0,00	1,00	533.550,00	
10.3	Limpieza y lijada de tubo de baranda para alistar superficie de pintura			ML		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Construcción de sistemas de drenaje de pista de patinaje en tubo PVC AN Ø 3". Incluye demolición y restitución de andén, adoquín, sardinel y captación.			ML		93.410,00		19,50	1.821.495,00	19,50	1.821.495,00	19,50	1.821.495,00	
10.5	Reconstrucción de remate de piso de pista contra el antepecho de cerramiento, en granito de mármol.			ML		23.118,00		48,90	1.130.470,20	48,90	1.130.470,20	48,90	1.130.470,20	
10.6	Suministro e instalación de piso en tableta de marmol para reemplazar las tabletas destruidas en la pista de patinaje, incluye demolición y retiro de las existentes.			M2		99.936,00		7,20	719.539,20	7,20	719.539,20	7,20	719.539,20	
						Subtotal			7.145.054,40		3.671.504,40		7.145.054,40	
				TOTAL COSTOS DIRECTOS			19.198.297,40		20.690.038,40		4.054.754,40		20.690.038,40	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :		Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.									
CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN		FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO		PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO		FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA		VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA	
						ADICION \$		N/A		15/04/2021	
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
Localidad: Usaquén. Barrio El Codito											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo	M2	160,00	4.000,00	640.000,00	220,00	880.000,00	0,00	0,00	220,00	880.000,00
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	56,00	5.250,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	3,60	60.000,00	216.000,00	35,00	2.100.000,00	0,00	0,00	35,00	2.100.000,00
				Subtotal	1.214.000,00		3.044.000,00		0,00		3.044.000,00
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	15,10	6.700,00	101.170,00	123,24	825.708,00	13,24	88.708,00	123,24	825.708,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	3,60	116.000,00	417.600,00	24,00	2.784.000,00	0,00	0,00	24,00	2.784.000,00
				Subtotal	518.770,00		3.609.708,00		88.708,00		3.609.708,00
3	Concretos										
3,2	Alistado/afinado de estructuras con concreto de 3000 PSI y malla de gallinero E=5 incluye aditivo a concreto viejo	M3	165,00	44.350,00	7.317.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	7.317.750,00		0,00		0,00		0,00
5	Pintura										
5,1	Líneas con pintura de tráfico A=0,10	ML	90,50	5.450,00	493.225,00	97,25	530.012,50	0,00	0,00	97,25	530.012,50
				Subtotal	493.225,00		530.012,50		0,00		530.012,50
4	Mobiliario										
4,1	Suministro e instalación de juego de arcos móviles de micro incluye malla	UN	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020

IDPAC

OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL	☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL	☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA		
								ADICION \$		N/A		15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS		
4,2	Suministro e instalación de estructura de voleibol incluye perforación en concreto y refuerzo para anclaje			UN	1,00	1.008.150,00	1.008.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	2.608.150,00		0,00		0,00		0,00	
5	Luminarias													
5,1	Suministro e instalación de lámpara tipo led con panel solar de 60W (SMD3030*80pcs)- incluye brazo de instalación			UN	2,00	930.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5,2	Suministro e instalación de lámpara tipo led con panel solar de 40W (SMD3030*60pcs)- incluye brazo de instalación			UN	1,00	584.900,00	584.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	2.444.900,00		0,00		0,00		0,00	
6	Aseo													
6,1	Aseo general de obra			M2	165,00	5.050,00	833.250,00	220,00	1.111.000,00	0,00	0,00	220,00	1.111.000,00	
						Subtotal	833.250,00		1.111.000,00		0,00		1.111.000,00	
7	Ítems Nuevos													
7,1	Demolición de placa de concreto existente. Incluye cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado.			M2		23.500,00		120,00	2.820.000,00	0,00	0,00	120,00	2.820.000,00	
7,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para placa de polideportivo de 10 cm de espesor.			M2		76.000,00		223,60	16.993.600,00	0,00	0,00	223,60	16.993.600,00	
7,3	Suministro e instalación de malla electrosoldada Ref m-084 15 x 15 4mm.			Kg		6.700,00		299,20	2.004.640,00	0,00	0,00	299,20	2.004.640,00	
7,4	Desmonte, reparación y reinstalación de canchas de microfútbol. Incluye lijada de tubos, pintura y dados de empotramiento			UND		250.374,00		2,00	500.748,00	2,00	500.748,00	2,00	500.748,00	
7,5	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para gradas de acceso al polideportivo.			M3		520.950,00		0,37	192.751,50	0,37	192.751,50	0,37	192.751,50	
						Subtotal			22.511.739,50		693.499,50		22.511.739,50	
				TOTAL COSTOS DIRECTOS			15.430.045,00		30.806.460,00		782.207,50		30.806.460,00	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA	
			ADICION \$	N/A	15/04/2021	

CONDICIONES ORIGINALES

**CONDICIONES
ACTUALIZADAS**

**EJECUTADOS
PRESENTE ACTA**

ACUMULADOS

Localidad: Antonio Nariño. Barrio Villa Mayor											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares										
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)	UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Disposición de elementos para implementación de PMT (Plan de manejo de tránsito)	UN	1,00	1.088.250,00	1.088.250,00	1,00	1.088.250,00	1,00	1.088.250,00	1,00	1.088.250,00
1,3	Localización y replanteo	M2	260,00	4.000,00	1.040.000,00	81,95	327.800,00	81,95	327.800,00	81,95	327.800,00
1,4	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular	ML	82,00	5.250,00	430.500,00	113,20	594.300,00	82,00	430.500,00	82,00	430.500,00
1,5	Cargue y retiro de material común	M3	78,00	41.400,00	3.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	Demolición de muro en mampostería incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M2	49,70	29.750,00	1.478.575,00	21,10	627.725,00	22,26	662.235,00	22,26	662.235,00
1,7	Demolición de estructura en concreto (sardinel y andén), incluye cargue y retiro	M3	17,66	150.000,00	2.649.000,00	1,89	283.500,00	1,89	283.500,00	1,89	283.500,00
1,8	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado	M3	5,60	60.000,00	335.880,00	48,72	2.923.200,00	48,72	2.923.200,00	48,72	2.923.200,00
				Subtotal	10.315.405,00		5.908.775,00		5.715.485,00		5.779.485,00
2.	Rellenos y bases										
2,1	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	68,40	6.700,00	458.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Suministro, colocación y compactación de subbase granular	M3	3,00	116.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	806.280,00		0,00		0,00		0,00
3	Concretos										
3,1	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para losa o vigueta	M3	4,63	520.950,00	2.409.393,75	4,58	2.385.951,00	4,58	2.385.951,00	4,58	2.385.951,00
				Subtotal	2.409.393,75		2.385.951,00		2.385.951,00		2.385.951,00
4	Hierros										
4,1	Refuerzo en acero de 60000 PSI	Kg	119,00	4.150,00	493.829,25	348,22	1.445.113,00	348,22	1.445.113,00	348,22	1.445.113,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :			Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.									
CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN			FECHA DE INICIO		12/01/2021	SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO			PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS	REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL ☐	
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO			FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021	PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL ☒	
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA			VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA		
						ADICION \$		N/A		15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS		
4,3	Suministro e instalación de tubos en cold rolled de 2 1/2" cal 18		ML	149,60	32.050,00	4.794.680,00	142,80	4.576.740,00	142,80	4.576.740,00	142,80	4.576.740,00
					Subtotal	5.288.509,25		6.021.853,00		6.021.853,00		6.021.857,15
5	Pintura											
5,1	Pintura en esmalte sobre tubo metálico		ML	123,20	17.650,00	2.174.480,00	89,25	1.575.262,50	89,25	1.575.262,50	89,25	1.575.262,50
					Subtotal	2.174.480,00		1.575.262,50		1.575.262,50		1.575.262,50
8	Aseo											
8,1	Aseo general de obra		M2	260,00	5.050,00	1.313.000,00	81,95	413.847,50	81,95	413.847,50	81,95	413.847,50
					Subtotal	1.313.000,00		413.847,50		413.847,50		413.847,50
9	ITEMS NUEVOS											
9.1	Remoción, retiro y disposición final de raíz y fuste de árbol con diámetro mayor a 30 cm de tallo.		UND		300.000,00		1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00
9.2	Suministro e instalación de letrero (nombre del barrio) en concreto reforzado, acabado liso en color a escoger con fibra de vidrio, letras de 50 cm de altura, fijado sobre viga de concreto. Incluye estructura de soporte soldada a la base de las letras.		UND		3.706.938,00		1,00	3.706.938,00	1,00	3.706.938,00	1,00	3.706.938,00
					Subtotal			4.006.938,00		4.006.938,00		4.006.938,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS			22.307.068,00		20.312.627,00		20.119.337,00		20.183.341,15
(REEMPLAZADO POR) Localidad: Rafael Uribe. Barrio Quiroga I Etapa)												
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.	Preliminares											
1,1	Suministro e instalación de valla informativa de adecuación (tipo banner publicitario)		UN	1,00	64.000,00	64.000,00	1,00	64.000,00	0,00	0,00	1,00	64.000,00
1,2	Localización y replanteo		M2	25,00	4.000,00	100.000,00	141,95	567.788,00	162,93	651.704,80	187,93	751.704,80
1,3	Cerramiento en cinta de peligro y señalizador tubular		ML	20,00	5.250,00	105.000,00	20,00	105.000,00	0,00	0,00	20,00	105.000,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :

Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.

CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN				FECHA DE INICIO		12/01/2021		SUSPENSION No. 1		21/01/2021		ACTA DE RECIBO DE OBRA	
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO				PLAZO DE EJECUCION		45 DIAS		REINICIO N° 1		02/02/2021		ACTA N° 1	PARCIAL ☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO				FECHA DE TERMINACION INICIAL		26/02/2021		PRORROGA No.1		Hasta el 15 de abril de 2021			FINAL ☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA				VALOR DE CONTRATO		\$ 220.218.232		FECHA DE TERMINACION ULTIMA		15 de abril de 2021		FECHA DEL ACTA	
								ADICION \$		N/A		15/04/2021	
CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADOS PRESENTE ACTA		ACUMULADOS	
1,4	Descapote manual h:10 cm incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado			M2	2,11	8.000,00	16.880,00	2,11	16.880,00	2,53	20.240,00	4,64	37.120,00
1,5	Excavación manual en material común incluye cargue, retiro y disposición final en botadero autorizado			M3	0,74	60.000,00	44.310,00	1,20	72.000,00	3,22	193.200,00	3,22	193.200,00
						Subtotal	330.190,00		825.668,00		865.144,80		1.151.024,80
3	Concretos												
2,2	Solado de limpieza de 1500 PSI			M3	0,11	455.450,00	48.049,98	0,11	50.099,50	-0,03	-13.663,50	0,08	36.436,00
3,2	Concreto de 4000 PSI para dados			M3	2,95	541.800,00	1.597.229,78	2,95	1.598.310,00	-0,47	-254.646,00	2,48	1.343.664,00
						Subtotal	1.645.279,76		1.648.409,50		-268.309,50		1.380.100,00
4	Mobiliario												
4,1	Suministro e instalación de arcos túnel para gimnasio canino			UN	2,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2,00	2.200.000,00
4,2	Suministro e instalación de sube y baja para gimnasio canino			UN	3,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2,00	4.000.000,00
4,3	Suministro e instalación de zig zag para gimnasio canino			UN	2,00	1.050.000,00	2.100.000,00	2,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2,00	2.100.000,00
4,4	Suministro e instalación de aros de salto para gimnasio canino			UN	2,00	630.000,00	1.260.000,00	2,00	1.260.000,00	0,00	0,00	2,00	1.260.000,00
						Subtotal	11.560.000,00		9.560.000,00		0,00		9.560.000,00
5	Aseo												
4,1	Aseo general de obra			M2	25,00	5.050,00	126.250,00	109,00	550.450,00	84,00	424.200,00	109,00	550.450,00
						Subtotal	126.250,00		550.450,00		424.200,00		550.450,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS			13.661.719,76		12.584.527,50		1.021.035,30		12.641.574,80
				TOTAL COSTOS DIRECTOS			177.395.064		179.039.213		35.807.842		179.039.213
	ADMINISTRACIÓN			%	11,00%		\$ 19.513.457		\$19.694.313		\$3.938.863		\$19.694.313
	IMPREVISTOS			%	6,00%		\$ 10.643.704		\$10.742.353		\$2.148.471		\$10.742.353
	UTILIDADES			%	6,00%		\$ 10.643.704		\$10.742.353		\$2.148.471		\$10.742.353

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
CONTRATO No. 1023-2020



IDPAC



OBJETO CONTRACTUAL :		Contratar las Obras con Saldo Pedagógico que permitan adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física de los espacios priorizados a través de los diálogos y concertación ciudadana liderados por el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal IDPAC.					
CONTRATISTA: ING. HENRY PUENTES DUSSAN	FECHA DE INICIO	12/01/2021	SUSPENSION No. 1	21/01/2021	ACTA DE RECIBO DE OBRA		
SUPERVISORA: ARQ. SANDRA LUCÍA CIFUENTES CARVALHO	PLAZO DE EJECUCION	45 DIAS	REINICIO N° 1	02/02/2021	ACTA N° 1	PARCIAL	☐
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. MILLER FAJARDO LOZANO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	26/02/2021	PRORROGA No.1	Hasta el 15 de abril de 2021		FINAL	☒
APOYO A LA SUPERVISION: ARQ. FERNANDO MIRANDA	VALOR DE CONTRATO	\$ 220.218.232	FECHA DE TERMINACION ULTIMA	15 de abril de 2021	FECHA DEL ACTA		
			ADICION \$	N/A	15/04/2021		
CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	EJECUTADOS PRESENTE ACTA	ACUMULADOS		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 40.800.865		41.179.019,00		8.235.804,09	41.179.019,00
	VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO			\$220.218.232		\$44.043.646	\$220.218.232
	IVA/U	% 19,00%	\$ 2.022.304	0,00		0,00	\$0
	VALOR TOTAL		\$ 220.218.232	220.218.232		44.043.646	\$220.218.232

SON: Cuarenta y cuatro millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos mcte.

Se firma la presente acta a los a los QUINCE (15) días del mes de ABRIL del año 2021

ARQ. SANDRA LUCIA CIFUENTES CARVALHO
 REVISADO Y APROBADO
 SUPERVISORA

LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
 REVISADO Y APROBADO
 GERENTE DE PROYECTOS

HENRY PUENTES DUSSAN
 Contratista

BoVo Arq. Miller Fajardo Lozano
 Apoyo a la Supervisión