


<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Alcaldía de Medellín</div><div>Cuenta con vos</div></div></div></div>		CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA																																										
		ACTA DE COSTOS No. 12		PERIODO																																										
		ENERO de 2020																																												
OBJETO:		INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		23-mar-20																																										
CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS		MES 1 FEB		MES 2 MZO		MES 3 ABRIL		MES 4 MAYO		MES 5 JUNIO		MES 6 JULIO		MES 7 AGOSTO		MES 8 SEPTIEMBRE		MES 9 OCTUBRE		MES 10 NOVIEMBRE		MES 11 DICIEMBRE		EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA																		
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUELDO O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad	VALOR PARCIAL (\$)	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL (\$)	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL																	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																														
Personal Profesional y Técnico Etapa Preconstructiva :																																														
Coordinador de Interventoría etapa preconstructiva	1.0	mes	8,460,000	0.50	3.00	12,690,000	0.50	3.00	12,690,000	0.45	3,807,000	0.50	4,230,000	0.50	4,230,000		-	0.05	423,000		-		-	-	-	-	-	-	1.50	12,690,000																
Profesional Especialista en Geotecnia	1.0	mes	5,844,000	0.30	1.00	1,753,200	0.30	2.50	4,383,000	0.27	1,577,880		-		-		-	0.33	1,928,520	0.15	876,600		-	-	-	-	-	-	-	0.75	4,383,000															
Profesional Especialista Estructural	1.0	mes	5,844,000	0.30	2.00	3,506,400	0.30	3.50	6,136,200	0.27	1,577,880	0.30	1,753,200		-		-	0.33	1,928,520	0.15	876,600		-	-	-	-	-	-	-	1.05	6,136,200															
Profesional Especialista en Vías	1.0	mes	5,844,000	0.20	2.00	2,337,600	0.20	3.50	4,090,800	0.18	1,051,920	0.20	1,168,800		-		-	0.22	1,285,680	0.10	584,400		-	-	-	-	-	-	-	0.70	4,090,800															
Profesional Especialista en Pavimentos	1.0	mes	5,844,000	0.10	1.00	584,400	0.10	2.50	1,461,000	0.09	525,960		-		-		-	0.11	642,840	0.05	292,200		-	-	-	-	-	-	-	0.25	1,461,000															
Profesional en Presupuestos	1.0	mes	5,844,000	0.40	1.00	2,337,600	0.40	1.00	2,337,600	0.36	2,103,840		-		-		-	0.04	233,760		-		-	-	-	-	-	-	0.40	2,337,600																
Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :																																														
Director de Interventoría	1.0	mes	6,234,000	0.50	8.50	26,494,500	0.50	11.50	35,845,500		-	0.20	1,246,800	0.20	1,246,800	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	0.50	3,117,000	4.90	30,546,600													
Residente de Interventoría	1.0	mes	4,833,000	1.00	8.50	41,080,500	1.00	11.50	55,579,500		-		-	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	10.00	48,330,000													
Residente de Redes Humedas	1.0	mes	4,833,000	1.00	8.50	41,080,500	1.00	11.50	55,579,500		-		-		-	0.50	2,416,500	0.50	2,416,500	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	8.00	38,664,000													
Ingeniero de Redes Secas	1.0	mes	4,833,000	0.50	7.50	18,123,750	0.50	10.50	25,373,250		-		-		-		-		-		-		-		-	0.20	966,600	1.00	4,833,000	0.50	2,416,500	1.70	8,216,100													
Arquitecto	1.0	mes	4,833,000	1.00	8.50	41,080,500	1.00	11.50	55,579,500		-		-		-	0.50	2,416,500	0.50	2,416,500	0.50	2,416,500	0.50	2,416,500	0.83	4,011,390	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	1.00	4,833,000	6.83	33,009,390													
Ingeniero Forestal	1.0	mes	3,562,000	1.00	8.50	30,277,000	1.00	11.50	40,963,000		-		-		-		-		-		-		-	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	4.00	14,248,000													
Profesional Residente Ambiental de interventoría	1.0	mes	3,562,000	1.00	8.50	30,277,000	1.00	11.50	40,963,000		-	0.30	1,068,600	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	10.30	36,688,600													
Profesional Residente Social de interventoría	1.0	mes	3,562,000	1.00	8.50	30,277,000	1.00	11.50	40,963,000		-	0.67	2,374,667	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	1.00	3,562,000	10.67	37,994,667													
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	1.0	mes	2,225,000	1.00	7.50	16,687,500	1.00	10.50	23,362,500		-		-		-	0.40	890,000	0.40	890,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	7.80	17,355,000													
Auxiliar en programación y control	1.0	mes	2,225,000	0.30	8.50	5,673,750	0.30	11.50	7,676,250		-		-		-	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	0.30	667,500	2.70	6,007,500													
Auxiliar Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	1.0	mes	2,225,000	1.00		-	1.00	9.00	20,025,000		-		-		-		-		-	0.50	1,112,500	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	1.00	2,225,000	6.50	14,462,500													
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						304,261,200			433,008,600			10,644,480			11,842,067			17,433,800			21,464,500			27,906,820			28,958,300			27,441,000			29,035,890			33,419,500	-	34,386,100	-	38,252,500			35,836,000			316,620,957
Factor Multiplicador (FM = 1,97)						1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97			1.97	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						599,394,564			853,026,942			20,969,626			23,328,871			34,344,586			42,285,065			54,976,435			57,047,851			54,058,770			57,200,703			65,836,415	-	67,740,617	-	75,357,425			70,596,920			623,743,284



\$	32,510,205
\$	325,176,139
AMPLIACIÓN PLAZO:	3.0 MESES (SEGÚN MODIFICACIÓN 2)
20 de abril de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA

**CONTRATO DE
INTERVENTORÍA**

ACTA DE COSTOS No. 12

PERIODO

ENERO de 2020

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN 2DA CALZADA AV 34 COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR LA AGUACATALA HASTA LA LOMA DE LOS BALSOS (CLL 9SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS


PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS


ING. DIEGO ANGULO PITALUA
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Secretaría de Infraestructura Física