

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MNFR-MN-15-FR-3

VERSION

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

31

3

2021

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CHOCÓ

PERIODO MES:

mar-21

CONTRATO DE OBRA No.:

1757 DE 2020

PLAZO INICIAL:

18 MESES

PLAZO ACUMULADO:

18 MESES

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 134.000.109.999,00

VALOR ADICIONALES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

\$ -

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

CONTRATISTA:

CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1832 DE 2020

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL ODISEO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

Mejoramiento

KM

16,75

Construcción

KM

Pavimentación

KM

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD EJECUTADA

Mejoramiento

KM

Construcción

KM

Pavimentación

KM

AVANCE FINANCIERO

Inversión Programada (P)

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Obra (B)

Ajustes (A)

Total (C=A+B)

E/P

Costos de Intervent (I)

C/B

I/C

En el mes:

Acumulado:

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año

Valor

2021

\$ 34.700.109.999,00

2021

\$ 99.300.000,00

Total

E/V

Meses Ejecutados

Plazo Ejecutado/Total

Meses Faltantes

Saldo Contrato

Plazo Adicional Estimado

Presupuesto disponible

Valor Programado para los meses faltantes del año.

Contratista:

Interventor:

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Valor sin IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$ 794.920.000,00

GESTIÓN SOCIAL, PRECIBIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

\$ 9.576.949.624,00

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

\$ 324.000.000,00

VALOR TOTAL

\$ 10.695.869.624,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo

VIGENCIA

Desde

Hasta

Cumplimiento

29/12/2020

29/12/2022

Buen manejo del anticipo

29/12/2020

29/12/2022

Prestaciones sociales

29/12/2020

29/06/2025

Calidad del servicio

29/06/2020

29/06/2027

Estabilidad de la obra

29/06/2020

29/06/2027

Seguro

VIGENCIA

Desde

Hasta

Amparo básico - predios, labores y operaciones

29/12/2022

29/06/2022

Patronal

29/12/2022

29/06/2022

Contratistas y subcontratistas

29/12/2022

29/06/2022

Vehículos propios y no propios

29/12/2022

29/06/2022

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

A la fecha de elaboración de este informe el contratista de obra Consorcio Mega Vías Chocó no ha remitido las pólizas de garantías de acuerdo a la fecha de inicio. Interventoría las ha solicitado mediante comunicado

comunicado CVCMI-019-2021 del 29 de marzo de 2021.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recuerda al Contratista de Obra Consorcio Mega Vías Chocó remitir a esta interventoría la subsanación de la documentación requerida y atender todas las observaciones planteadas a dichos documentos, sino se recomendarán las sanciones ha que haya lugar.

De acuerdo a la Reunión Técnica Inicial el contratista se comprometió, a suministrar un cronograma para detallar la etapa de revisión de los Estudios y Diseños y posteriormente la de ajuste y/o complementación y/o optimización y/o incorporación y/o modificación que sea necesario y suficiente para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor vial

En cuanto a las pólizas de garantías del contrato de obra N°1757 DE 2020, se recuerda al contratista de obra atender nuestro comunicado CVCMDI- 019-2021 sobre la actualización de pólizas de garantías de acuerdo a la orden de inicio del 19 de marzo de 2021.

Firma

Nombre: HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-143142 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial