

Fecha 2021-02-01 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3: "ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1653-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Erika Reyes - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El informe mensual de interventoría del mes de febrero de 2021 fue aprobado mediante oficio 20213460672551

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1653-2020	Contrato No.	IDU-1674-2020
Valor Inicial	\$ 128.484.094.540,00	Valor Inicial	\$ 13.469.113.435,00
Total Contrato	\$ 128.484.094.540,00	Total Contrato	\$ 13.469.113.435,00
Valor Pagado	\$ 215.280.839,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	2640 días	Plazo Inicial	2640 días
Plazo Actualizado	2640 días	Plazo Actualizado	2640 días
Fecha de Iniciación	2021-01-28	Fecha de Iniciación	2021-01-28
Fecha de Terminación Actual	2028-05-27	Fecha de Terminación Actual	2028-05-27
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	3

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------------	---------------	----------------	------------------

