

ACTA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS MONJES	
CONTRATO N°	Consultoría 319 de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar el estudio de patología, análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural del salón comunal los Monjes, en la localidad de Engativá, Bogotá D.C
FORMA DE PAGO	<p>El valor del contrato se pagará por productos, recibidos y aprobados a satisfacción por parte de interventoría y entregados al Fondo, de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Treinta por ciento (30%) entrega de informe topografía, estudio de suelos y actualización de patología estructural; <ul style="list-style-type: none"> •Revisión de información existente •Topografía •Estudios de suelos •Actualización patología estructural 2. El veinte por ciento (20%) entrega informe análisis de vulnerabilidad y reforzamiento estructural según NSR 2010 <ul style="list-style-type: none"> •Análisis de vulnerabilidad •Reforzamiento estructural 3. El veinte por ciento (20%) entrega informe actualización diseños arquitectónico, hidrosanitario, red contraincendios y eléctrico y datos. <ul style="list-style-type: none"> •Diseño arquitectónico •Diseño hidrosanitario •Diseño red contraincendios •Diseño eléctrico y datos 4. El diez por ciento (10%) entrega informe final de diseño <ul style="list-style-type: none"> •Topografía •Estudio de suelos •Patología •Análisis de vulnerabilidad •Reforzamiento estructural •Planos detallados •Estudio de seguridad humana •Presupuesto obra (por etapas funcionales) •Especificaciones técnicas •Radicación tramite completo para la expedición de la licencia de construcción (documentación, diseño, pagos) 5. El veinte por ciento (20%) Aprobación de la licencia de construcción y liquidación del contrato <ul style="list-style-type: none"> •Entrega licencia de construcción y liquidación del contrato de Consultoría.
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
INTERVENTORÍA	Consorcio 49-2019
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	Ángela Vianney Ortiz Roldan.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 127.109.677
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 Meses
FECHA DE INICIO	18 de Febrero de 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	17 de Agosto de 2019
SUSPENSIÓN	45 días hábiles

FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN	17 de Agosto de 2019
FECHA FINALIZACIÓN SUSPENSIÓN	22 de Octubre de 2019
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	54 días calendario
FECHA INICIO AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	23 de Octubre de 2019
FECHA FINALIZACIÓN AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	15 de diciembre de 2019
FECHA FINAL TERMINACIÓN CONTRATO	16 de diciembre de 2019

En Bogotá, el día 16 de diciembre de 2019, se reunió Consultoría y Construcciones Civiles, representado legalmente por el Ing. Juan Jacobo Pinilla Rodríguez, en calidad de Supervisión la Alcaldesa Local de Engativá la dra. Ángela Vianney Ortiz Roldan. En su calidad de Ordenador del Gasto, con el objeto de efectuar el acta de terminación del contrato de Consultoría 319 de 2018.

Luego de adelantar la supervisión de los estudios realizados en el Contrato de Consultoría 319 de 2018, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, además la ejecución se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando a la espera y pendiente de los pagos en trámite y observaciones por parte del Ordenador del gasto, que se cumplirían como posventa en el proceso de liquidación de los contratos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	ESTADO
Valor inicial contrato	\$ 127.109.677	N.A.	N.A.
Valor final contrato	\$ 127.109.677	N.A.	N.A.
Pago parcial N°1	\$ 38.132.903	Valor correspondiente al treinta por ciento (30%) entrega de informe topografía, estudio de suelos y actualización de patología estructural;	PAGADO
Pago parcial N°2	\$ 25.421.935	Valor correspondiente al veinte por ciento (20%) entrega informe análisis de vulnerabilidad y reforzamiento estructural según NSR 2010	PAGADO
Pago parcial N°3	\$ 38.132.903	Valor correspondiente al veinte por ciento (30%) entrega informe actualización diseños arquitectónico, hidrosanitario, red contraincendios y eléctrico y datos y entrega informe final de diseño	PAGADO
Pago parcial N°5	\$ 25.421.936	Valor correspondiente al veinte por ciento (20%) Aprobación de la licencia de construcción y liquidación del contrato	PENDIENTE
SALDO POR PAGAR		\$ 25.421.936	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

			
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ		
ING. JUAN JACOBO PINILLA RODRIGUEZ	DRA. ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN		
REPRESENTANTE LEGAL NIT: 900.171000-8	ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ NIT: 899.999.061-9		