




INFORME MENSUAL TÉCNICO
2020

SED No. SED-LP-DCCEE-148-2019

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO, GRUPO 9”

	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FECHA	EMPRESA
ELABORO		KEVIN VEGA	AUX. TÉCNICO PROFESIONAL	27/12/2020	PROFESIONAL ES ASOCIADOS LTDA.
REVISO		GERMAN ESPITIA	RESIDENTE	27/12/2020	PROFESIONAL ES ASOCIADOS LTDA
APROBO		JUAN MANUEL PERDOMO	DIRECTOR DE OBRA	27/12/2020	PROFESIONAL ES ASOCIADOS LTDA
Vo.Bo			INTERVENTORIA		SECRETARIA DE EDUCACION

Periodo:

28 de noviembre al 27 de diciembre de 2020

Página 2 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	4
UBICACIÓN DE LA OBRA:	5
ENGATIVÁ:	6
SUBA:	6
REUNIONES DE OBRA.....	7
PROGRAMACIÓN DE OBRA	7
CONTROL PRESUPUESTAL	7
LISTADO DE ACTIVIDADES.....	8
ASPECTOS TÉCNICOS DE OBRA	10
IED ALBERTO LLERAS CAMARGO	10
IED DELIA ZAPATA OLIVELLA.....	10
IED GUSTAVO MORALES	10
IED LA GAITANA SEDE B.....	10
IED GAITANA SEDE A	11
PRESUPUESTO.....	11
IED NACIONES UNIDAS.....	11
IED TABORA.....	14
IED GAITANA SEDE A	15
IED LA GAITANA SEDE B.....	16
IED GUSTAVO MORALES	17
IED DELIA ZAPATA	18
IED ALBERTO LLERAS CAMARGO	20
CALIDAD DE OBRA.....	21
REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	21
IED ALBERTO LLERAS CAMARGO	21
IED DELIA ZAPATA OLIVELLA.....	22
IED TABORA.....	23
IED NACIONES UNIDAS	24

Página 3 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED GAITANA A	25
IED GAITANA B	26
IED GUSTAVO MORALES	27
CERTIFICADOS DE CALIDAD	30
ANTICORROSIVO	30
PINTURA EN ACEITE	35
PINTURA EPÓXICA	40
LÁMINA DE SUPERBOARD	41
PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS	43
BITÁCORAS	49
IED ALBERTO LLERAS CAMARGO	49
IED DELIA ZAPATA OLIVELLA.....	51
GAITANA A.....	53
GAITANA B.....	55
GUSTAVO MORALES.....	61
IED NACIONES UNIDAS.....	64
TABORA	67

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Educación suscribió el contrato de obra GRUPO 9 – SED No. SED-LP-DCCEE-148-2019 a cargo del Contratista **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA**, cuyo representante legal es **JUAN MANUEL PERDOMO**, cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURAPARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, GRUPO

Página 4 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

9. El plazo de ejecución del contrato es de 6 meses, contados a partir del día 19 de agosto de 2020:

A continuación, se presenta el informe técnico No. 3, en el cual se describen brevemente las actividades ejecutadas en la etapa de obra en el periodo comprendido entre 28 de noviembre y 27 de diciembre de 2020. El desarrollo del contrato se encuentra acompañado por la interventoría CONSORCIO EURO CB.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se encuentra la información relacionada con el contrato de obra que hace parte del presente proyecto.

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.1577683 DE MAYO 25 DE 2020
CONTRATISTA	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
OBJETO	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, grupo 9
PLAZO TOTAL	Seis (6) meses
FECHA DE INICIACIÓN	28 de agosto de 2020


Página 5 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA DE FINALIZACIÓN	27 de febrero de 2021
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1,083,963,121 MIL OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS MCTE
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL PERDOMO
DIRECCIÓN DE NOTIFICACION	CALLE 104 #14ª-45 OFICINA 401 EDF CENTRO EMPRESARIAL 104 PH BOGOTA D.C.
TELEFAX	2150482
INTERVENTORIA	CONSORCIO EURO CB

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Conforme se identifica en la *figura 1*, el proyecto tendrá un área de intervención en las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y Bosa en la ciudad de Bogotá D.C.

Página 6 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



A continuación se presenta el listado de Colegios a intervenir

ENGATIVÁ:

IED Naciones Unidas Sede A, Calle 73 Bis # 68G – 45

IED Tabora sede B, Calle 74 # 73A – 20

SUBA:

IED La Gaitana sede A, Traversal 116C # 136-88

IED La Gaitana sede B, Carrera 124 # 132B – 02

IED Gustavo Morales Morales sede A, Calle 129 # 55-55

IED Delia Zapata Olivella sede A, Carrera 141 # 144 – 69

Página 7 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED Chorrillos – Nicolás Buenaventura sede A, Escuela Rural Chorrillos Tuna Rural (FINALIZADO)

IED Alberto Lleras Camargo sede A, Carrera 111A # 139-88

IED Hunzá sede A, Carrera 84 # 129A- 40 (FINALIZADO)

REUNIONES DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre y el 27 de diciembre de 2020, se realizaron comités de obra, las actas de comité son llevadas por la interventoría y en ellas quedan plasmados los compromisos, metas, actividades planteadas, observaciones, etc.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con las actividades aprobadas por la SED y la interventoría a ejecutar, a la fecha de este informe la obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 89.1%.

CONTROL PRESUPUESTAL

COLEGIO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE
NACIONES UNIDAS	\$ 76.482.769	\$ 76.482.769	100,00%
TABORA	\$ 64.526.047	\$ 64.526.047	100,00%
GAITANA A	\$ 60.718.669	\$ 44.535.126	73,35%
GAITANA B	\$ 22.418.003	\$ 22.418.003	100,00%
GUSTAVO MORALES	\$ 194.790.011	\$ 189.009.596	97,03%
DELIA ZAPATA	\$ 128.728.899	\$ 76.379.215	59,33%
NICOLAS BUENAVENTURA	\$ 65.550.855	\$ 65.550.855	100,00%
ALBERTO LLERAS CAMARGO	\$ 141.033.692	\$ 126.334.929	89,58%
HUNZA	\$ 62.578.471	\$ 62.578.471	100,00%
TOTAL	\$ 816.827.416	\$ 727.815.011	89,10%

Teniendo en cuenta las actividades agregadas por parte del cliente en el último comité, se muestra un avance de obra del 100% en los colegios Naciones Unidas, Tabora y Gaitana B. Sin embargo, debido a diferentes observaciones sencillas y puntuales obtenidas por interventoría, aún no se ha podido efectuar formalmente la entrega de estos colegios. A los colegios Alberto lleras, Gaitana A y Delia zapata se le adicionaron actividades teniendo en cuenta que no se acercaba a la totalidad del presupuesto.

Página 8 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

LISTADO DE ACTIVIDADES

En este periodo se realizaron las siguientes actividades:

SEDE	ACTIVIDADES
IED Naciones Unidas Sede A	<ul style="list-style-type: none"> -Instalación de puntos hidráulicos y de desagüe -Fundida de placa -muros en bloque -Instalación de enchape de pared y piso -Fundida de lava traperos y mesones. -Instalación de divisiones metálicas -Instalación de espejos -Instalación de lavamanos -Instalación de sanitarios y orinales -Instalación de dispensadores -Pintura epóxica y vinilo sobre pañete -Instalación de estructura metálica para cubierta -Instalación de teja Eternit #10
IED Tabora sede B	<ul style="list-style-type: none"> -Instalación de enchape de pared y piso -Fundida de mesones. -Instalación de divisiones metálicas -Instalación de espejos -Instalación de lavamanos -Instalación de sanitarios y orinales -Instalación de dispensadores -Pintura epóxica y vinilo sobre pañete -Instalación de puerta entamborada
IED La Gaitana sede A	<ul style="list-style-type: none"> -Fresado de cancha de asfalto -Extracción de núcleos de asfalto -Regada y compactación de asfalto. -Demolición placa en el cuarto de refrigerios -Fundida de placa nueva en el cuarto de refrigerios -Instalación de superboard -Instalación de punto eléctrico e hidráulico -Desmonte y montaje de sanitario -Instalación de punto de desagüe -Pintura sobre pañete -Instalación de cielo raso en PVC -Instalación de puerta con rejilla

Página 9 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED Delia Zapata Olivella sede A	<ul style="list-style-type: none"> -Demolición muro doble en ladrillo tolete prensado. -Fundida de columnetas -Instalación de puerta entamborada -Retoques de pintura en el cuarto de basuras -Instalación de flanches -Impermeabilización de muro
IED Alberto Lleras Camargo sede A	<ul style="list-style-type: none"> -Instalación de flanches -Extracción de núcleos de asfalto -Demolición de placa -Fundida de rampa en concreto -Fundida de andén en concreto -Pintura de parque infantil y estructuras deportivas -Fresada de canchas de asfalto -Regada y compactación de asfalto nuevo
IED Gustavo Morales Morales	<ul style="list-style-type: none"> -Desmonte, retiro y disposición final de teja de asbesto -Instalación de estructura metálica para cubierta. -Instalación de teja UPVC -Instalación de caballete -Fundida de vigas de amarre. -Sondeo de tubería y cajas de inspección
IED La Gaitana Sede B	<ul style="list-style-type: none"> -Excavación en material común -Desmonte de adoquín -Fundida de placa -Muro en bloque de 12 cm -Instalación de estructura metálica para cubierta -Instalación de superboard -Instalación de teja UPVC -Instalación de canal en lámina galvanizada -Instalación De bajante en PVC -Desmonte y montaje de cerramiento -Muro en ladrillo tolete prensado -Instalación de punto eléctrico e hidráulico -Instalación de punto de desagüe -Fundida de cañuela en concreto -Fundida de rampa en concreto -Instalación de fachaleta -Instalación de puerta entamborada -Demolición de muro en ladrillo tolete prensado 12 cm

Página 10 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ASPECTOS TÉCNICOS DE OBRA

Se realizaron adicionales o intervenciones no planteadas a los siguientes colegios:

IED ALBERTO LLERAS CAMARGO

Inicialmente se tenía presupuestado únicamente la demarcación de las canchas de asfalto a lo cual se le adicionó el recubrimiento sintético plexipave a la totalidad de las dos canchas

IED DELIA ZAPATA OLIVELLA

Se realizó una visita técnica para realizar un presupuesto de la impermeabilización contemplada inicialmente y, adicionalmente, cubrir con teja UPVC una terraza junto con su estructura metálica y demás complementos para su correcto funcionamiento.

IED GUSTAVO MORALES

Se aprueba realizar un mantenimiento a la red de desagüe de aguas negras con el fin de optimizar el rendimiento de esta en el cárcamo lateral de la cancha de futsal, lo cual implica cambiar tuberías en gres por tuberías Novafort de mayor diámetro, incluir nuevas cajas de inspección con su red paralela a la existente y realizar sondeos a la tubería existente.

IED LA GAITANA SEDE B

Debido a la mala calidad estética realizada por el subcontratista en el muro que colinda contra la calle, se plantea pañetar el muro e instalarle fachaleta a la cara exterior del muro, para lo cual fue necesario desmontar la malla del cerramiento perimetral y volverla a instalar una vez finalizado el muro.

Página 11 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED GAITANA SEDE A

Inicialmente se tenía presupuestado únicamente la demarcación de las canchas de asfalto a lo cual se le adicionó el recubrimiento sintético plexipave a la totalidad de la cancha.

PRESUPUESTO

A continuación, se adjunta el presupuesto actualizado por cada colegio:

IED NACIONES UNIDAS

1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$	2.895.970,26
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	60,2	\$	9.655	\$	581.253,88
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	1,87	\$	25.513	\$	47.708,52
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	22,4	\$	17.482	\$	391.598,32
1.3.18	DEMOLICION PLACAMACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	51,06	\$	29.255	\$	1.493.774,60
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	8	\$	19.295	\$	154.357,15
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	7,5	\$	15.846	\$	118.843,65
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	7	\$	14.708	\$	102.957,54
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	1	\$	5.477	\$	5.476,60
2	CIMENTACION	0		\$	-	\$	6.131.792,75
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	15,43	\$	40.051	\$	617.988,53
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	8,21	\$	65.115	\$	534.596,42
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	19,92	\$	67.923	\$	1.353.031,18
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	31,08	\$	101.572	\$	3.156.844,21
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	152,66	\$	3.074	\$	469.332,41

Página 12 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Página 13 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0		\$	-	\$	-	\$	1.528.403,51
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	14	\$	59.052	\$	826.726,15		
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	8	\$	81.434	\$	651.473,18		
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN	UN	1	\$	50.204	\$	50.204,18		
4	ESTRUCTURA	0		\$	-	\$	-	\$	1.899.961,33
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,85	\$	713.798	\$	606.728,72		
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,46	\$	723.954	\$	333.019,03		
4.2.2	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,32	\$	727.435	\$	960.213,58		
5	MAMPOSTERIA	0		\$	-	\$	-	\$	3.378.881,41
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	82,35	\$	40.527	\$	3.337.398,45		
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	0,56	\$	74.077	\$	41.482,96		
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0		\$	-	\$	-	\$	415.743,03
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	7,3	\$	56.951	\$	415.743,03		
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0		\$	-	\$	-	\$	1.607.285,27
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	6	\$	56.476	\$	338.856,91		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	20	\$	50.866	\$	1.017.317,76		
7.8.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	8,2	\$	30.623	\$	251.110,60		
9	PAÑETES	0		\$	-	\$	-	\$	2.366.477,82
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	154,54	\$	15.313	\$	2.366.477,82		
10	PISOS	0		\$	-	\$	-	\$	3.024.448,02
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2	26,15	\$	43.106	\$	1.127.210,39		
10.3.12	MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m	M	41,52	\$	45.695	\$	1.897.237,63		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$	-	\$	3.120.579,16
11.2.36	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 8	M2	18,6035	\$	46.149	\$	858.526,22		
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	206	\$	9.427	\$	1.941.943,87		
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M	8,2	\$	39.038	\$	320.109,07		
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	0		\$	-	\$	-	\$	558.261,27
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	1,6	\$	348.913	\$	558.261,27		
14	ENCHAPES	0		\$	-	\$	-	\$	4.198.236,38
14.1.4	ENCHAPE PARED 25 x 25 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	M2	67,4478	\$	56.991	\$	3.843.911,90		
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	M	7,3	\$	48.538	\$	354.324,48		
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0		\$	-	\$	-	\$	8.840.135,09
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	8	\$	275.780	\$	2.206.238,69		
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	1	\$	179.023	\$	179.023,16		
16.4.7	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM, 43-AA-94106 TRAMONTINA Ó SIMILAR.	UN	8	\$	213.602	\$	1.708.819,30		
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.	UN	2	\$	470.269	\$	940.537,34		
16.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN	6	\$	346.648	\$	2.079.885,46		
16.1.46	SANITARIO INSTITUCIONAL P° DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P° CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA Ó SIMILAR y KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P° SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1	\$	507.622	\$	507.621,77		
16.2.2	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.	UN	3	\$	105.701	\$	317.103,16		
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	3	\$	121.177	\$	363.531,46		
16.2.4	DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX. (SUM E INSTALACION)	UN	3	\$	105.701	\$	317.103,16		
16.2.11	REJILLA PLASTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	5	\$	6.930	\$	34.649,40		
16.2.17	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN	6	\$	30.937	\$	185.622,19		
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0		\$	-	\$	-	\$	34.799.278,80
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	55	\$	632.714	\$	34.799.278,80		
18	PINTURA	0		\$	-	\$	-	\$	1.060.127,18
18.1.3	ESTUCO	M2	32,7092	\$	5.457	\$	178.483,90		
18.1.7	VINOLO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2	70,092	\$	6.791	\$	475.961,41		
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	32,7092	\$	12.403	\$	405.681,87		
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0		\$	-	\$	-	\$	596.883,74
19.1.4	CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO	UN	1	\$	96.772	\$	96.771,84		
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	7,1	\$	59.568	\$	422.929,82		
19.3.2	INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	M2	7,1	\$	10.871	\$	77.182,08		
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$	-	\$	60.303,60
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	26,156	\$	2.306	\$	60.303,60		
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)								\$	76.482.768,62
ADMINISTRACION		21,53%						\$	16.466.740,00
IMPREVISTOS		3,00%						\$	2.294.483,00
UTILIDAD		5,00%						\$	3.824.138,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)		29,53%						\$	22.585.361,00

IED TABORA

1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$	2.763.858,78
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	114,79	\$	9.655	\$	1.108.341,07
1.3.7	DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M	2,70	\$	25.513	\$	68.883,96
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	24,29	\$	17.482	\$	424.639,43
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	17,00	\$	19.295	\$	328.008,95
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	8,00	\$	28.790	\$	230.318,50
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	3,47	\$	15.846	\$	54.953,30
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	2,12	\$	16.355	\$	34.590,61
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	144,32	\$	1.934	\$	279.103,33
1.3.37	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	13,00	\$	14.708	\$	191.206,86
1.3.38	SUSPENSION DE SALIDA HIDRAULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	8,00	\$	5.477	\$	43.812,77
2	CIMENTACION	0		\$	-	\$	24.452,37
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	0,36	\$	67.923	\$	24.452,37
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0		\$	-	\$	4.114.535,90
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	17,00	\$	12.083	\$	205.414,54
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	12,00	\$	34.619	\$	415.428,77
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	47,00	\$	61.692	\$	2.899.526,26
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M	2,59	\$	32.306	\$	83.672,39
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	2,46	\$	44.255	\$	108.866,16
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1,00	\$	401.628	\$	401.627,78
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0		\$	-	\$	392.962,59
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	6,90	\$	56.951	\$	392.962,59
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0		\$	-	\$	4.307.969,98
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	31,00	\$	2.266	\$	70.237,32
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	3,00	\$	4.472	\$	13.415,15
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN	4,00	\$	7.657	\$	30.627,98
7.4.24	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1/2" O EQUIVALENTE	UN	5,00	\$	56.476	\$	282.380,76
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	2,00	\$	199.597	\$	399.193,32
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M	63,67	\$	7.199	\$	458.367,46
7.4.52	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 1 1/2"	M	1,00	\$	17.233	\$	17.232,74
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	23,00	\$	50.866	\$	1.169.915,42
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	14,00	\$	61.415	\$	859.813,25
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	9,00	\$	84.689	\$	762.197,69
7.8.4	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	M	15,48	\$	15.800	\$	244.589,89
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES	0		\$	-	\$	16.526,48
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	1,00	\$	16.526	\$	16.526,48
9	PAÑETES	0		\$	-	\$	2.191.869,69
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SMIJROS 1.3.	M2	75,50	\$	15.313	\$	1.156.134,82
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	129,71	\$	7.985	\$	1.035.734,87
10	PISOS	0		\$	-	\$	4.689.903,51
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	39,61	\$	28.056	\$	1.111.300,54
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2	39,61	\$	43.106	\$	1.707.411,23
10.3.12	MEDIACANA EN GRANITO H= 0.10 m	M	40,95	\$	45.695	\$	1.871.191,74
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$	4.343.064,86
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	67,36	\$	25.831	\$	1.739.983,17
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	74,62	\$	34.885	\$	2.603.081,69
12	CARPINTERIA DE METALICA	0		\$	-	\$	1.638.512,10
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	3,47	\$	348.913	\$	1.210.031,31
12.2.11	VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE)	M2	2,12	\$	202.591	\$	428.480,79
14	ENCHAPES	0		\$	-	\$	4.927.067,53
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	M2	72,40	\$	61.266	\$	4.435.687,07
14.2.2	ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20	M	6,90	\$	48.538	\$	334.909,44
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	M	28,74	\$	5.444	\$	156.471,02
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0		\$	-	\$	11.342.009,45
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.	UN	9,00	\$	275.780	\$	2.482.018,52
16.4.7	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM. 43-AA-94106 TRAMONTINA O SIMILAR.	UN	9,00	\$	213.602	\$	1.922.421,71
16.1.27	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR + KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 21-AA-950 DOCOL O SIMILAR.	UN	4,00	\$	470.269	\$	1.881.074,69
16.1.32	SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	9,00	\$	471.317	\$	4.241.854,44
16.2.2	DISPENSADOR DE PAPEL A INOXIDABLE	UN	2,00	\$	105.701	\$	211.402,10
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	2,00	\$	121.177	\$	242.354,30
16.2.4	DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX. (SUM E INSTALACION)	UN	2,00	\$	105.701	\$	211.402,10
16.2.11	REJILLA PLASTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN	3,00	\$	6.930	\$	20.789,64
16.2.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN	7,00	\$	18.385	\$	128.691,95
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0		\$	-	\$	21.195.924,36
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	33,50	\$	632.714	\$	21.195.924,36
18	PINTURA	0		\$	-	\$	1.835.046,60
18.1.8	VINOLO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	147,11	\$	9.779	\$	1.438.532,79
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	31,97	\$	12.403	\$	396.513,81
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0		\$	-	\$	478.980,41
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	6,80	\$	59.568	\$	405.059,54
19.3.2	INSTALACION ESPEJOS (M.O.)	M2	6,80	\$	10.871	\$	73.920,87
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$	263.362,30
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	114,23	\$	2.306	\$	263.362,30
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACION ECNM)							\$ 64.526.046,91
ADMINISTRACION							\$ 13.892.458,00
IMPREVISTOS							\$ 1.935.781,00
UTILIDAD							\$ 3.226.302,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACION ECNM)							\$ 19.054.541,00

Página 15 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED GAITANA SEDE A

1	PRELIMINARES	0	\$	-	\$	1.553.192,28
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	551,72	\$	2.288	\$ 1.262.595,77
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	1,26	\$	9.655	\$ 12.165,78
1.3.19	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	6,98	\$	39.918	\$ 278.430,73
2	CIMENTACION	0	\$	-	\$	45.417,91
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	0,70	\$	65.115	\$ 45.417,91
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0	\$	-	\$	4.952.940,79
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	1,00	\$	81.434	\$ 81.434,15
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	M2	551,72	\$	8.830	\$ 4.871.506,64
5	MAMPOSTERIA	0	\$	-	\$	1.697.134,69
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	22,91	\$	74.077	\$ 1.697.134,69
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0	\$	-	\$	107.342,04
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ø EQUIVALENTE	UN	1,00	\$	56.476	\$ 56.476,15
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	50.866	\$ 50.866,89
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	0	\$	-	\$	201.739,14
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	1,00	\$	71.383	\$ 71.382,50
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	1,00	\$	69.821	\$ 69.821,15
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M	4,00	\$	9.101	\$ 36.403,20
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	4,00	\$	6.033	\$ 24.132,29
9	PAÑETES	0	\$	-	\$	105.200,61
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	6,87	\$	15.313	\$ 105.200,61
10	PISOS	0	\$	-	\$	891.000,74
10.1.1	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	6,97	\$	28.056	\$ 195.550,74
10.2.12	CERAMICA 33 X33	M2	4,95	\$	43.106	\$ 213.372,52
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M	10,55	\$	45.695	\$ 482.077,48
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	0	\$	-	\$	920.538,90
12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN	1,00	\$	118.038	\$ 118.038,32
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	2,30	\$	348.913	\$ 802.500,58
14	ENCHAPES	0	\$	-	\$	77.195,66
14.1.6	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ø EQUIVALENTE	M2	1,26	\$	61.266	\$ 77.195,66
15	ILUMINACION	0	\$	-	\$	189.321,29
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	1,00	\$	189.321	\$ 189.321,29
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0	\$	-	\$	88.241,73
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	1,00	\$	37.554	\$ 37.554,07
16.2.16	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$	18.385	\$ 18.384,56
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	1,00	\$	32.303	\$ 32.303,10
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0	\$	-	\$	249.020,21
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	3,65	\$	68.225	\$ 249.020,21
18	PINTURA	0	\$	-	\$	1.689.623,96
18.1.3	ESTUCO	M2	17,87	\$	5.457	\$ 97.511,01
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	4,30	\$	9.779	\$ 42.048,07
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	60,44	\$	6.510	\$ 393.459,32
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	60,44	\$	6.831	\$ 412.883,05
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M2	29,81	\$	17.511	\$ 522.086,55
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	17,87	\$	12.403	\$ 221.635,96
20	OBRAS EXTERIORES	0	\$	-	\$	46.914.272,15
20.2.4	BASE ASFALTO MDCI 1350 - E = 7 cm	M2	551,72	\$	58.108	\$ 32.059.158,18
20.2.11	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE	M2	551,72	\$	26.925	\$ 14.855.113,97
21	ASEO Y VARIOS	0	\$	-	\$	16.092,64
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	6,98	\$	2.306	\$ 16.092,64
NP	NO PREVISTOS					\$ 1.020.394,57
NP1	EXCEDENTE SUPERBOARD	M2	22,91	\$	33.627	\$ 770.394,57
NP2	EXCEDENTE PUERTA	GENERAL	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)						\$ 60.718.669,31
ADMINISTRACION						\$ 13.072.730,00
IMPREVISTOS						\$ 1.821.560,00
UTILIDAD						\$ 3.035.933,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)						\$ 17.930.223,00

Página 16 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED LA GAITANA SEDE B

1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$	243.200,62
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	2,00	\$	15.353	\$	30.705,72
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA O ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,75	\$	5.360	\$	25.459,96
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	11,44	\$	16.349	\$	187.034,94
2	CIMENTACION	0		\$	-	\$	3.565.408,90
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	6,84	\$	40.051	\$	273.949,55
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	5,13	\$	65.115	\$	334.041,37
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	26,70	\$	101.572	\$	2.711.960,76
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	79,84	\$	3.074	\$	245.457,22
4	ESTRUCTURA	0		\$	-	\$	1.143.014,63
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,42	\$	723.954	\$	304.060,86
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3	1,21	\$	696.112	\$	838.953,77
5	MAMPOSTERIA	0		\$	-	\$	2.653.711,83
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2	7,95	\$	79.448	\$	631.612,30
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	10,20	\$	40.527	\$	413.375,40
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	21,72	\$	74.077	\$	1.608.724,13
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0		\$	-	\$	466.713,67
7.4.46	TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2"	M	46,00	\$	7.199	\$	331.159,15
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	50.866	\$	50.866,89
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	1,00	\$	84.689	\$	84.688,63
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			\$	-	\$	387.708,86
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	1,00	\$	71.383	\$	71.382,50
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	1,00	\$	69.821	\$	69.821,15
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M	5,95	\$	14.762	\$	87.835,42
8.3.16	CABLEADO 2#12	M	26,30	\$	6.033	\$	158.669,79
9	PAÑETES	0		\$	-	\$	520.949,76
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SI MUROS 1:3.	M2	34,02	\$	15.313	\$	520.949,76
10	PISOS	0		\$	-	\$	1.803.214,26
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2	22,53	\$	43.106	\$	971.116,54
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M	18,21	\$	45.695	\$	832.097,72
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$	5.540.327,97
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	378,36	\$	9.427	\$	3.566.766,42
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	29,09	\$	58.076	\$	1.689.296,59
11.3.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL 20	M	2,00	\$	35.755	\$	71.509,54
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M	5,45	\$	39.038	\$	212.755,42
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=30 cm.	M	0,00	\$	22.910	\$	-
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	0		\$	-	\$	3.441.851,40
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	9,43	\$	348.913	\$	3.288.507,81
12.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	1,64	\$	93.502	\$	153.343,59
15	ILUMINACION	0		\$	-	\$	189.321,29
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	1,00	\$	189.321	\$	189.321,29
18	PINTURA	0		\$	-	\$	1.176.734,38
18.1.3	ESTUCO	M2	65,89	\$	5.457	\$	359.535,17
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	65,89	\$	12.403	\$	817.199,21
20	OBRAS EXTERIORES	0		\$	-	\$	419.343,11
20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	M	9,45	\$	44.375	\$	419.343,11
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$	866.502,51
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	59,05	\$	2.306	\$	136.130,37
NP	EXCEDENTE SUPERBOARD	M2	21,72	\$	33.627	\$	730.372,14
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)						\$	22.418.003,19
ADMINISTRACION		21,53%				\$	4.826.596,00
IMPREVISTOS		3,00%				\$	672.540,00
UTILIDAD		5,00%				\$	1.120.900,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)		29,53%				\$	6.620.036,00

Página 17 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED GUSTAVO MORALES

1	PRELIMINARES	0		\$	-		\$	9.003.153,35
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	196,00	\$	11.657	\$	2.284.695,17	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	6,20	\$	8.132	\$	50.418,05	
1.3.18	DEMOLICION PLACAMACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	6,60	\$	29.255	\$	193.084,85	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	621,60	\$	10.220	\$	6.352.993,18	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	12,00	\$	10.164	\$	121.962,10	
2	CIMENTACION	0		\$	-	\$	-	\$ 922.777,44
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	23,04	\$	40.051	\$	922.777,44	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0		\$	-	\$	-	\$ 5.780.414,73
3.2.13	TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	33,00	\$	62.558	\$	2.064.399,88	
3.2.14	TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	M	24,00	\$	96.026	\$	2.304.618,34	
3.3.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3	5,28	\$	115.178	\$	608.140,94	
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2,00	\$	401.628	\$	803.255,57	
5	MAMPOSTERIA	0		\$	-	\$	-	\$ 2.051.893,95
5.3.6	REMATES LADRILLO PORTANTE PRENSADO	M	58,70	\$	34.956	\$	2.051.893,95	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$	-	\$ 141.438.256,97
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	28,00	\$	33.991	\$	951.735,12	
11.2.2	CABALLETE CAÑALETA 90	M	14,00	\$	61.374	\$	859.242,55	
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	8140,00	\$	1.498	\$	12.192.417,60	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	9363,40	\$	9.427	\$	88.267.947,82	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	630,60	\$	58.076	\$	36.622.962,71	
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M	65,40	\$	38.898	\$	2.543.951,17	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0		\$	-	\$	-	\$ 13.372.044,34
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	196,00	\$	68.225	\$	13.372.044,34	
20	OBRAS EXTERIORES	0		\$	-	\$	-	\$ 1.876.528,08
20.2.16	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	M	36,00	\$	52.126	\$	1.876.528,08	
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$	-	\$ 442.492,27
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	\$	5.307	\$	318.414,24	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	\$	20.680	\$	124.078,03	
NP	NO PREVISTOS					\$	-	\$ 19.902.450,00
NP2	REMATES ADMINISTRACIÓN	M	29,00	\$	15.000	\$	435.000,00	
NP3	REMATES LATERALES CULATAS	M	36,40	\$	15.000	\$	546.000,00	
NP4	APANTALLAMIENTO	M	112,80	\$	9.000	\$	1.015.200,00	
NP5	SOPORTES APANTALLAMIENTO	UN	95,00	\$	18.000	\$	1.710.000,00	
NP5	CARPAS	UN	1,00	\$	1.400.000	\$	1.400.000,00	
NP6	VIGA CINTA	M	94,00	\$	30.000	\$	2.820.000,00	
NP7	MALLA ANGO MOSQUITOS INCLUIDA PLATINA	M	94,00	\$	11.250	\$	1.057.500,00	
NP8	REPARACION DE PISO	M2	6,20	\$	22.500	\$	139.500,00	
NP9	REJILLAS ALUMINIO	M	94,00	\$	111.250	\$	10.457.500,00	
NP10	RELLENO ESCOMBRO	M	33,00	\$	9.750	\$	321.750,00	
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)								\$ 194.790.011,13
ADMINISTRACION								\$ 41.938.289,00
IMPREVISTOS								\$ 5.843.700,00
UTILIDAD								\$ 9.739.501,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)								\$ 57.521.490,00

Página 18 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED DELIA ZAPATA

1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$	1.278.309,06
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	10,5	\$	15.353	\$	161.205,03
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	98,37	\$	8.132	\$	799.939,33
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	7,74	\$	39.918	\$	308.968,29
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	1,31	\$	6.257	\$	8.196,41
2	CIMENTACION	0		\$	-	\$	15.239.883,99
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	69	\$	40.051	\$	2.763.526,18
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	23,21	\$	86.566	\$	2.009.189,25
2.1.15	RELLENOS EN TRITURADO Ø 2 1/2"	M3	1,88	\$	102.715	\$	193.103,92
2.2.11	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	113,85	\$	81.675	\$	9.298.691,92
2.3.4	MACISA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	317,26	\$	3.074	\$	975.372,72
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0		\$	-	\$	2.380.633,63
3.3.2	Filtro Geodren 45x45 con tubería filtro de D=100 mm (incluye geotextil y gravilla)	M	27,57	\$	67.374	\$	1.857.511,11
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1	\$	523.123	\$	523.122,52
4	ESTRUCTURA	0		\$	-	\$	114.207,76
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,16	\$	713.798	\$	114.207,76
5	MAMPOSTERIA	0		\$	-	\$	1.367.456,25
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	18,46	\$	74.077	\$	1.367.456,25
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0		\$	-	\$	3.087.779,97
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A- 50	M	47,81	\$	64.584	\$	3.087.779,97
9	PAÑETES	0		\$	-	\$	152.347,06
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	10,6	\$	4.766	\$	50.515,32
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	6,65	\$	15.313	\$	101.831,74
10	PISOS	0		\$	-	\$	3.189.696,77
10.2.4	ADOQUIN ECOLÓGICO	M2	59,04	\$	42.363	\$	2.501.127,82
10.2.12	CERAMICA 33 X33	M2	5,83	\$	43.106	\$	251.305,41
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M	2,2	\$	6.424	\$	14.132,03
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	M	9,26	\$	45.695	\$	423.131,51
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$	2.443.594,70
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	136,29	\$	9.427	\$	1.284.793,84
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	8,68	\$	58.076	\$	504.102,94
11.3.1	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL 20	M	2,4	\$	35.755	\$	85.811,44
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M	2,8	\$	39.038	\$	109.305,54
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=30 cm.	M	20,06	\$	22.910	\$	459.580,94
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	0		\$	-	\$	2.449.371,34
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	7,02	\$	348.913	\$	2.449.371,34
18	PINTURA	0		\$	-	\$	4.854.102,42
18.1.3	ESTUCO	M2	37,21	\$	5.457	\$	203.043,36
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	327,24	\$	6.510	\$	2.130.304,91
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	327,24	\$	6.831	\$	2.235.470,69
18.4.1	HIDROFUGO FACHADAS	M2	6,6	\$	5.566	\$	36.733,67
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	20,04	\$	12.403	\$	248.549,79
20	OBRAS EXTERIORES	0		\$	-	\$	2.829.056,32
20.2.11	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE	M2	98,37	\$	26.925	\$	2.648.621,69
20.4.5	TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION	M3	0,97	\$	39.624	\$	38.434,85
20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5).	M	3,2	\$	44.375	\$	141.999,78
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$	250.183,50
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	98,37	\$	2.306	\$	226.795,58
21.1.2	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	6,6	\$	3.544	\$	23.387,92

ADICIONAL ZONA A IMPERMEABILIZAR						
1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$ 754.094,71
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	158,08	\$	1.934	\$ 305.714,07
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	158,08	\$	2.836	\$ 448.380,64
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$ 29.861.142,89
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	158,08	\$	34.885	\$ 5.514.542,39
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm, 6 LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	98	\$	141.951	\$ 13.911.166,25
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2	135,5	\$	10.186	\$ 1.380.238,23
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	569,088	\$	1.498	\$ 852.402,77
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	37,5	\$	204.219	\$ 7.658.216,55
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M	14	\$	38.898	\$ 544.576,70
10	PISOS	0		\$	-	\$ 4.932.692,45
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	158,08	\$	22.687	\$ 3.586.295,83
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M	209,6	\$	6.424	\$ 1.346.396,62
18	PINTURA	0		\$	-	\$ 1.067.296,32
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	80	\$	6.510	\$ 520.793,28
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	80	\$	6.831	\$ 546.503,04
21	ASEO Y VARIOS	0		\$	-	\$ 127.365,70
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	24	\$	5.307	\$ 127.365,70
ADICIONAL TERRAZA A CUBRIR						
1	PRELIMINARES	0		\$	-	\$ 147.149,75
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	5,75	\$	25.591	\$ 147.149,75
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$	-	\$ 50.324.130,65
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	4065,6	\$	9.427	\$ 38.326.053,43
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 MM COLOR A DEFINIR	M2	184,8	\$	58.076	\$ 10.732.514,28
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M	22	\$	57.526	\$ 1.265.562,94
4	ESTRUCTURA	0		\$	-	\$ 133.837,22
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,1875	\$	713.798	\$ 133.837,22
12	CARPINTERIA DE METÁLICA	0		\$	-	\$ 1.744.566,48
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ÁNTIC - ESMALTE)	M2	5	\$	348.913	\$ 1.744.566,48
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)						\$ 128.728.898,94
ADMINISTRACION			21,53%			\$ 27.715.332,00
IMPREVISTOS			3,00%			\$ 3.861.867,00
UTILIDAD			5,00%			\$ 6.436.445,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)			29,53%			\$ 38.013.644,00

Página 20 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED ALBERTO LLERAS CAMARGO

1	PRELIMINARES						\$ 6.519.476,98
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	523,15	\$ 2.288	\$ 1.197.214,13		
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	328,34	\$ 10.220	\$ 3.355.762,20		
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	236,32	\$ 2.836	\$ 670.301,83		
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	439,93	\$ 1.934	\$ 850.789,43		
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	22,72	\$ 16.349	\$ 371.454,01		
1.4.3	TRASIEGO CARRETERA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	11,82	\$ 6.257	\$ 73.955,38		
2	CIMENTACION						\$ 1.095.792,31
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	7,03	\$ 44.363	\$ 311.869,13		
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	2,27	\$ 40.051	\$ 90.916,01		
2.1.11	RELLENO EN RECEO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	5,08	\$ 65.115	\$ 330.785,60		
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	117,82	\$ 3.074	\$ 362.221,57		
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						\$ 255.769,11
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	M2	28,967	\$ 8.830	\$ 255.769,11		
4	ESTRUCTURA						\$ 2.213.635,08
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3	3,18	\$ 696.112	\$ 2.213.635,08		
5	MAMPOSTERIA						\$ 100.123,38
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2	10,13	\$ 9.884	\$ 100.123,38		
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS						\$ 5.408.937,53
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	M	54,68	\$ 64.584	\$ 3.531.474,77		
6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)	M	28,35	\$ 66.224	\$ 1.877.462,76		
9	PAÑETES						\$ 116.980,31
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	14,65	\$ 7.985	\$ 116.980,31		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						\$ 54.710.222,18
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	275,77	\$ 25.831	\$ 7.123.443,55		
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	41,8	\$ 33.991	\$ 1.420.804,57		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	386,68	\$ 34.885	\$ 13.489.140,01		
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	3865	\$ 1.498	\$ 5.789.151,60		
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	523,2949	\$ 9.427	\$ 4.933.054,97		
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2	327,07	\$ 58.076	\$ 18.995.040,30		
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M	64,55	\$ 38.898	\$ 2.510.887,59		
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M	7,8	\$ 57.526	\$ 448.699,59		
18	PINTURA						\$ 7.193.102,59
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	10,13	\$ 10.021	\$ 101.515,85		
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M	406,89	\$ 6.510	\$ 2.648.819,72		
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M	554,33	\$ 6.831	\$ 3.786.787,88		
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M2	37,46	\$ 17.511	\$ 655.979,14		
20	OBRAS EXTERIORES						\$ 45.358.660,71
20.2.11	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE	M2	521,55	\$ 26.925	\$ 14.042.783,82		
20.2.4	BASE ASFALTO MDCL 1350 - E = 7 cm	M2	521,55	\$ 58.108	\$ 30.306.050,07		
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2	16,68	\$ 60.541	\$ 1.009.826,82		
21	ASEO Y VARIOS						\$ 995.810,37
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	328,34	\$ 2.306	\$ 756.999,69		
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	45	\$ 5.307	\$ 238.810,68		
25	GENÉRICOS Y OTROS						\$ 4.429.404,86
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR	144	\$ 30.760	\$ 4.429.404,86		
ADICIONAL ZONA A IMPERMEABILIZAR							
1	PRELIMINARES	0		\$ -			\$ 772.794,43
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	162	\$ 1.934	\$ 313.295,04		
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2	162	\$ 2.836	\$ 459.499,39		
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		\$ -			\$ 7.204.640,74
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	20	\$ 33.991	\$ 679.810,80		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	162	\$ 34.885	\$ 5.651.289,65		
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG	583,2	\$ 1.498	\$ 873.540,29		
10	PISOS	0		\$ -			\$ 4.446.065,02
10.1.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	162	\$ 22.687	\$ 3.675.227,26		
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M	120	\$ 6.424	\$ 770.837,76		
21	ASEO Y VARIOS	0		\$ -			\$ 212.276,16
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M	40	\$ 5.307	\$ 212.276,16		
COSTO DIRECTO - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)							\$ 141.033.691,76
ADMINISTRACION		21,53%					\$ 30.364.554,00
IMPREVISTOS		3,00%					\$ 4.231.011,00
UTILIDAD		5,00%					\$ 7.051.685,00
COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. - (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN ECNM)							\$ 41.647.250,00

Página 21 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CALIDAD DE OBRA

Durante el desarrollo de la obra, se realizan controles de calidad necesarios para garantizar que las actividades se ejecuten dentro de los parámetros de calidad exigidos, los cuales incluyen la revisión de los certificados de calidad de los materiales instalados. Adjunto se anexan certificados de calidad de los suministros y del laboratorio a utilizar para los ensayos de asfalto y concreto necesarios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

IED ALBERTO LLERAS CAMARGO



Página 22 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



IED DELIA ZAPATA OLIVELLA



Página 23 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED TABORA



Página 24 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



IED NACIONES UNIDAS



Página 25 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



IED GAITANA A



Página 26 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



IED GAITANA B



Página 27 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



IED GUSTAVO MORALES



Página 28 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Página 29 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Página 30 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ANTICORROSIVO



ANTICORROSIVO



Descripción:

El **ANTICORROSIVO PINTULAND** es una pintura formulada con resina alquídica; óxidos de hierro, zinc y aluminio como pigmentos básicos y solventes alifáticos, para lograr imprimantes de óptima calidad, de secado rápido, económicos; que proporcionan un alto rendimiento y excelente protección a los sustratos ferrosos en ambientes comunes, tales como ambientes industriales, intemperie y atmósferas típicas de grandes ciudades.

Usos:

ANTICORROSIVO PINTULAND es ideal como base o imprimante cuando se requieran acabados alquídicos en la protección y decoración de objetos metálicos y de construcción como: estructuras, puertas, rejas y ventanas, o superficies de uso doméstico.


Recomendado para proteger tanques, puentes, ventanas, estructuras metálicas, maquinaria, tubería y toda superficie metálica que esté expuesta a corrosión normal libre de contaminación industrial.

No se recomienda usar para aplicaciones de lacas, cauchos clorados, y en general para productos con disolventes fuertes.

Propiedades:

- Evita la corrosión
- Protege los metales de ambientes medianamente agresivos
- Imprimante anticorrosivo de uso interior y exterior
- Excelente flexibilidad
- Alto rendimiento
- Excelente durabilidad
- Cumple NTC 1651





Preparación de la superficie:

- Cualquier tipo de superficie ferrosa que se vaya a imprimir debe estar seca, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada u óxido.
- Si la superficie se encuentra previamente pintada y en buen estado se debe lijar para matizarla y garantizar la máxima adherencia. Si la pintura está en malas condiciones debe removerse totalmente empleando herramientas manuales o mecánicas, o **REMOVEDOR PINTULAND**.
- En metales no ferrosos como lo son aluminio, zinc, hojalata, aplicar una capa delgada de **WASH PRIMER PINTULAND** para promover la adherencia del anticorrosivo.

Preparación previa del producto:

- El **ANTICORROSIVO PINTULAND** debe mezclarse con una espátula hasta obtener su completa uniformidad.
- Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Cantidad de PINTULAND	Cantidad de solvente	Numero de manos
Brocha o rodillo	1 Galón	12% (1/8 Gln)	2 - 3 manos
Pistola convencional	1 Galón	25% (1/4 Gln)	2 - 3 manos


Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre manos y de tres horas para secado al manejo. En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase.

Aplicación correcta de la pintura:

- El **ANTICORROSIVO PINTULAND** no se recomienda en superficies sujetas a inmersiones continuas, ni exposiciones prolongadas superiores a 100 °C. No debe usarse directamente sobre metal no ferroso: galvanizado, aluminio y aleaciones livianas.
- En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Dejar tal menos una hora entre manos de anticorrosivo. Después de aplicado, deje transcurrir mínimo 6 horas para aplicar el acabado final el secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa.
- Lave los equipos de aplicación con thinner o varsol.
- Utilizar la cantidad adecuada de disolvente.
- Para almacenar envases mermados y que se evite la formación de natas, agregar una pequeña cantidad de thinner o varsol ; no revuelva y tape bien el envase.
- No se recomienda para repintado de automóviles.



Página 32 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Recomendaciones de seguridad y almacenamiento:

- Los anticorrosivos se deben almacenar bajo techo, a temperaturas entre 4 °C y 35 °C por períodos no superiores a un año. Se deben aplicar lejos de toda fuente de calor en lugares limpios y secos; evitando la inhalación prolongada de sus vapores.
- Debe mantenerse cerrado después de cada uso.
- Evite el contacto con la piel o los ojos e inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de cartucho para solventes orgánicos.
- En caso de contacto con la piel, se debe limpiar inmediatamente con una estopa humedecida con varsol y lavar con abundante agua y jabón; si el contacto es con los ojos, se deben lavar con abundante agua; si se trata de ingestión, beber abundante agua y buscar atención médica.
- Producto Inflamable. En caso de contacto con fuentes de ignición, usar agentes extintores de polvo químico seco.
- En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Para retirar el producto que este ya seco utilizar gafas de seguridad y mascarilla y disponer los residuos adecuadamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Rendimiento Aproximado:

El **ANTICORROSIVO PINTULAND** tiene un rendimiento practico aproximado de 40 a 45 metros cuadrados por galón.

Precauciones:

- El **ANTICORROSIVO PINTULAND**, es un producto inflamable, manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se debe mezclar con recubrimientos nitro celulósicos o acrílicos, ni vinilos, por incompatibilidad del sistema.
- En caso de contacto con fuentes de ignición, usar agentes extintores de polvo químico seco.
- No se debe utilizar en superficies que van a estar en contacto con agua potable o alimentos.



Página 33 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		




Especificaciones Técnicas: _____

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60 °C		< 10 unidades
Viscosidad (25 °c)	Ku	100-106KU, Aguja para pasta
Densidad (25 °c)	Kilogramos/galón	4.1 - 4.6 kg/gal
Sólidos por peso	%	50 ± 6%
Contenido de sólidos, fracción en volumen	%	Min 35%
Finura de dispersión	Hegman	Mínimo 4
Tiempo de secado	Horas	Al tacto 1 hora. Repinte 2ª mano 6 horas. TOTAL: 48 - 72 horas (según espesor, temperatura, humedad)
Formación de nata	N.A.	No forma nata
Adherencia	%	Min 90
Flexibilidad	mm	Min 3.17
Temperatura Máxima de servicio	°C	60
Acabado	N.A.	Mate
Tipo de solvente	N.A.	Varsol



Página 34 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Recomendaciones: _____

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUÍMICA COSMOS S.A., CUYO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA NORMA 1651:1971.



Página 35 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PINTURA EN ACEITE

ESMALTE LÍNEA DORADA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

El **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**, está formulado con base en resinas sintéticas, pigmentos activos y disolventes orgánicos, con secado al aire, obteniendo así un producto de óptima calidad, para uso en ambientes urbanos de baja agresividad, tanto en interiores como en exteriores.

Posee una elevada resistencia a los golpes e impactos, así como a la intemperie. Presenta muy buena flexibilidad y retención de color. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola y no deja huellas debido a su gran capacidad de nivelación. Sus colores se pueden mezclar entre sí.

USOS:

El **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**, es un producto ideal para uso en construcción y mantenimiento industrial. Se puede aplicar sobre metal, madera, o cemento; en maquinaria industrial y agrícola, herramientas, ventanas, puertas, muebles, concreto, muros; superficies que estén expuestas a ambientes industriales moderados, intemperie y atmósferas típicas de las grandes ciudades ; tanto en interiores como exteriores que requieran acabados especiales y duraderos.

Se usa como acabado en estructuras metálicas previamente recubiertas con anticorrosivo alquídico para dar un acabado decorativo y de protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Elimine el polvo, la grasa, la mugre, la humedad, el óxido y residuos de pintura anteriores, presentes en la superficie a pintar.
- Elimine la pintura vieja y deteriorada **con REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND**
- Se recomienda un lijado suave en superficies libres de contaminantes para mejorar la adherencia
- En superficie de metal es necesario eliminar el óxido antes de aplicar **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**.
- Para superficies de aluminio, zinc, hojalata o metales pulidos se recomienda aplicar **WASH PRIMER PINTULAND** o **PRIMER INDUSTRIAL**, como acondicionador de la superficie.



Página 36 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ESMALTE LÍNEA DORADA

FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:

- Agite bien el **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**, con una espátula hasta lograr uniformidad. El esmalte viene listo para aplicar con brocha o rodillos.
- Si desea una solución menos viscosa, diluya con varsol o thinner.
- Con el fin de evitar películas (natas) en el almacenamiento de envases mermados, agregue un poco de varsol y sin agitar tape bien el envase. En lo posible use en su totalidad después de abierto el envase.

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:

- Aplique dos o tres manos de **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**, según lo requerido dejando secar entre cada una de 4 a 6 horas.
- Aplique una base adecuada según el tipo de superficie para lograr máxima adherencia, así: Para uso en superficies brillantes, lije suavemente la parte a pintar.
- Para metal ferroso aplique antes **ANTICORROSIVO PINTULAND**.
- Para metal no ferroso aplique sobre **WASH PRIMER PINTULAND** o **PRIMER INDUSTRIAL PINTULAND**.
- Para concreto o mampostería selle la superficie aplicando una primera mano de **VINILO FINO LAVABLE TIPO 2** o **VINILO CORRIENTE TIPO 3 PINTULAND**.
- En Madera se recomienda primero sellar con el producto extra diluido, dejar secar, lijar para obtener un mejor acabado, y luego aplicar **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND**.
- En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
- De un secamiento de 3 a 5 horas para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Bajo otras condiciones, el tiempo de secado puede variar.
- Mantenga la brocha, rodillo o pistola con suficiente pintura, con el fin de formar una capa pareja y de buen cubrimiento.
- Se debe tener en cuenta que para el aluminio bituminoso por su tipo de formulación puede presentar entizamiento, por lo tanto se recomienda no aplicar sobre superficies que van a estar en contacto directo o rozamiento.



Página 37 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ESMALTE LÍNEA DORADA

FICHA TÉCNICA

- Los **ESMALTES ANOLOS, ALUMINIO Y DORADO PINTULAND**, con brocha pueden presentar rayado por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolverlos constantemente; al igual que los mates al momento de aplicar.
- Lavar los equipos con disolvente recomendado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

- Este producto contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del calor, fuego o chispas.
- Evite la inhalación prolongada de sus vapores, asegure una buena ventilación al aplicar el producto. En lugares con poca o ninguna ventilación utilice máscara de aire y equipo anti- chispa.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agentes extintores de polvo químico seco.
- Almacenar en un lugar seco y aireado.
- La temperatura del lugar no debe exceder los 40 °C.
- El recipiente debe estar tapado herméticamente.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.
- Para mayor información consultar Ficha de Seguridad.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

- El rendimiento promedio del **ESMALTE SINTÉTICO PINTULAND** es de 18-45 m²/galón dependiendo de tipo de aplicación, de superficie, color, condiciones ambientales, manos y estado de la superficie.
- En superficies nuevas su rendimiento es de 18-22 m²/galón, para la aplicación de 2 a 3 manos.
- En superficies para ser repintadas con un color similar, su rendimiento es de 35-45 m²/galón, para la aplicación de 1 a 2 manos.



Página 38 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ESMALTE LÍNEA DORADA

FICHA TÉCNICA

Aplicación	N.A.	Brocha, rodillo o pistola.
Tipo de solvente	N.A.	Varsol o thinner
Vida Útil	Años	3
Intemperismo natural cuarteamiento, agrietamiento, ampollamiento, entizamiento y descamación.	N.A.	No presenta

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: (1)8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y 14001.



Página 39 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

ESMALTE LÍNEA DORADA

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACION
Colores	N.A.	Extra Blanco / Blanco Mate / Verde Tablero / Vinotinto / Azul Metalizado / Verde Metalizado / Azul Entonador / Verde Entonador / Gold Thoner / Amarillo Limón / Violeta Entonador / Dorado / Oro.
Brillo especular a 60 °C.		Alto brillo > 85 Brillante > 70 – 85 Semibrillante > 30 – 70 Semimate > 10 – 30 Mate > 10
Viscosidad (25 °C).	Ku	Max. 100
Viscosidad (25 °C) luego de ensayo de estabilidad.	Ku	+/- 10
Densidad (25 °C).	Kilogramos/galón	3,2 - 4,8 kg/gal
Sólidos por peso.	%	50 ± 6%
Contenido de sólidos, fracción en volumen.	%	Min. 35%
Finura de dispersión.	Hegman	Brillante y alto brillo: Min 6 Semibrillante: Min 5 Mate y semimate: Min 4
Tiempo de secado (maquina dry time recorder).	Horas	Secado duro: máx. 8 Secado a través: máx. 12
Adherencia.		4B
Poder cubriente, relación de contraste.	%	Esmaltes tonos acentuados: Min 85. Esmaltes preparados a partir de pases pastel y bases tint o Medium: Min 95. Esmaltes metalizados o perlados: N.A.
Resistencia al agua	%	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible.



Página 40 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PINTURA EPÓXICA



GREENGESP CWF PARED (Pintura Epóxica Base Agua)

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION

GREENGESP CWF es un recubrimiento epóxico catalizado, formulado con materias primas amigables con el medio ambiente, resinas epóxicas y endurecedores base agua.

CARACTERISTICAS:

GREENGESP CWF es un recubrimiento ecológico para aplicación en superficies de concreto, labores de mantenimiento y pared. Forma una película con muy buenas propiedades anticorrosivas, resistencia a la abrasión y propiedades mecánicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Sólidos en Peso: 53.0 ± 1.0 % (mezcla)
Sólidos en Volumen: 44.0 ± 1.0 % (mezcla)
Color: Blanco
Acabado: Mate
Pigmento: Pigmento resistente a agentes químicos y a la luz.
Solvente: Agua
Rendimiento Teórico: 35 m² por galón para dos capa 2-3 mil por capa recomendado.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a:
Luz: Buena
Corrosión: Excelente
Abrasión: Excelente

PROPIEDADES QUIMICAS:

Disolventes: Buena
Agua: Excelente
Gasolina: Excelente
Ácidos: Buena
Grasas: Excelente

SECADO:

Libre de Polvo: < 12 horas
Al Tacto: < 12 horas
Duro: < 12 horas
Repintado: 6-12 horas

APLICACION:

Aplicación convencional, rodillo, brocha.

RELACION DE MEZCLA:

1 PARTE COMPONENTE A POR 1 PARTE DE COMPONENTE B

Adelgazador:

No aplica.

Vida Útil (Pot Life):

1 Horas Después de la mezcla. No visual, pierde características de adherencia.

BENEFICIOS:

- = GREENGESP es libre de ácidos y tiene una baja viscosidad. Cuanto más baja la viscosidad es mejor la penetración del imprimante al concreto y mejora las propiedades de nivelación.
- = No es necesario acondicionar al instalador horas antes con bebidas lácteas.
- = No hay solventes, el nivel de VOC es mínimo.
- = No hay necesidad de evacuar las instalaciones porque tiene bajo olor.
- = Seca en tiempo igual real al de una pintura en base solvente.
- = Los elementos de aplicación son reutilizables, solo hay que lavar para volver a utilizar.

Página 41 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

LÁMINA DE SUPERBOARD



FICHA TÉCNICA

Características técnicas

Propiedad	Valor*	Unidad	Ensayo
Absorción	32	%	NTC 4373
Densidad (seca al horno)	1.25	kg/dm ³	NTC 4373
Contenido de humedad	10	%	NTC 4373
Movimientos hídricos: Estramiento de seco al aire o saturado Escogimiento de saturado en seco al horno	0.55 2.39	mm/m	ASTM D1037
Movimientos térmicos: Escogimiento de 105°C a 25°C	6.5×10^{-4}	m/m °C	ASTM D1037
Módulo de elasticidad (E) Seco longitudinal Seco transversal Saturado longitudinal Saturado transversal	6.044 7.902 4.009 5.769	MPa	ASTM D1037
Resistencia a la flexión (MOR): Seco al ambiente longitudinal Seco al ambiente transversal Saturado longitudinal Saturado transversal	8.0 15.0 5.5 9.5	MPa	NTC 4373
Conductividad térmica	0.263	W/mK	ASTM D1037
Resistencia a la tracción del clavo En húmedo En seco	1.56 2.86	KJ/m ²	ASTM D256
Índice de expansión de la llama Índice de propagación de humo	0 0		ASTM E84 ASTM E84

*Valores promedio MPa = Megapascals KJ = Kilojulios W = Watts K= Grados Kelvin

Tolerancias

Las siguientes tolerancias deben ser halladas con un promedio de varias medidas sobre la misma placa según la norma NTC 4373.

Largo y Ancho (L)	Espesor (E)
$L \leq 1000\text{mm}$: $\pm 0.5\text{mm}$ $1000\text{mm} < L \leq 1600\text{mm}$: $\pm 0.5\%$ $L > 1600\text{mm}$: $\pm 0.8\text{mm}$	$E \leq 6\text{mm}$: $\pm 0.6\text{mm}$ $E > 6\text{mm}$: $\pm 0.1\%$

Página 42 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



FICHA TÉCNICA

Certificación y ensayos

Las placas Superboard® se fabrican cumpliendo con los ensayos tipo de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 4373 "Ingeniería Civil y Arquitectura, Placas planas de fibrocemento". Las placas Superboard son material tipo B.

Otras normatividades y ensayos aplicables

International Standard ISO 8336 "Fibre-cement flat sheets"

ASTM C 1185 "Los ensayos fueron realizados en conformidad con la Norma ASTM C 1185-08 "Métodos de prueba estándar para muestreo y pruebas de paneles de fibrocemento sin asbestos, materiales para techos y tejas de revestimiento y tabillas" en cumplimiento con la Norma ASTM C 1186-08 "Especificación estándar para paneles planos de fibrocemento" tipo B

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM E 84 "Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials" con el siguiente resultado:

Índice de Generación de Humo = 0


Índice de propagación de llama = 0

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM D 3273 "Determination of Susceptibility of Building Panels to Fungal Growth". Determinación de la susceptibilidad al crecimiento de hongos en paneles de construcción.

Ensayos IDIEM CHILE. Se hicieron bajo la norma ASTM E 119-00 "Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials".

Almacenamiento

Las placas Superboard® deben ser almacenadas bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, en paquetes de 800 mm separados unos de otros mediante listones de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.



Instrucciones de seguridad

Consultar ficha de seguridad.

Instrucciones de instalación

Contactar el departamento de asistencia técnica.

Página 43 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS


Abril 2018

PINTURAS PARA CANCHAS Y PISOS




Descripción: _____

Recubrimiento acrílico antideslizante base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes campos deportivos. Desarrollado a partir de resinas acrílicas base agua modificadas para ser usada en interiores y exteriores. Resistente a la abrasión, intemperie y adecuada para pintar canchas de concreto.

Usos: _____

Se recomienda para ser aplicada sobre pisos y campos deportivos de concreto, cemento y/o asfalto para la práctica de deportes que requieren de gran protección con el máximo de durabilidad como son canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de vóleybol y áreas de juegos en general; de igual manera senderos peatonales, ciclo rutas.

Propiedades: _____

- Alta resistencia al desgaste.
- Producto base agua, amigable con el medio ambiente.
- No contiene plomo ni cromo.
- Excelente durabilidad.
- Resistencia a la lluvia temprana y a condiciones climáticas fuertes
- Resistencia química moderada agentes como hipoclorito de sodio, soda caustica al 25%, varsol, thinner, aceite y grasas.
- Alta resistencia a la abrasión.






Página 44 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Preparación de la superficie:

- Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada, tizado, hongos y otros contaminantes.
- Si la superficie se encuentra pulida o presenta acabado con endurecedores, se debe lograr rugosidad por medios mecánicos con escareadores o raspadores para generar perfil de anclaje y para eliminar lechadas superficiales.
- Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio), fregar con un cepillo de cerdas duras (10 min para que actúe) lave con abundante agua y deje secar.
- Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con un mortero impermeable y sellador adhesivo.
- El sustrato debe tener una humedad inferior al 4%, para evitar empozamientos. Para evitarlo se recomienda utilizar un plástico de 1 m x 1 m, en diferentes secciones del concreto a pintar pegar con cinta adhesiva sobre el sustrato para determinar si la superficie este libre humedad. A las 24 horas se debe observar la humedad condensada bajo el plástico, o si la sección del piso tapado presenta algún cambio de color, si es así dejar más tiempo de secado, en caso contrario proceder a pintar.
- La temperatura del sustrato no debe ser superior a 25°C con el fin de evitar un secado prematuro de la pintura sin la adecuada penetración al sustrato, generando mala adherencia y fácil desprendimiento. Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y con ambiente seco.

Preparación previa del producto:

SUSTRATOS EN CONCRETO:

- Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades

SUSTRATOS EN ASFALTO:

- Revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades



Página 45 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Aplicación correcta de la pintura:

SUSTRATOS EN CONCRETO:

- Aplicar con brocha, rodillo o airless dos manos de **PINTURA PARA CANCHAS PINTULAND** sin diluir garantizando un espesor de película seca de 7 mils. El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas.
- Se debe dar al uso a los 4 días después de aplicada la última mano.

SUSTRATOS EN CONCRETO:

- Aplique con brocha, rodillo o airless una primera mano de **PINTURA PARA CANCHAS PINTULAND** diluida al 30% en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos manos sin diluir.
- El tiempo de secado entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las superficies.
- Lave con agua los equipos de aplicación.
- No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades.
- Evitar realizar aplicaciones si se esperan lluvias durante las próximas 4 horas. Las aplicaciones deben protegerse del frote y de la lluvia, hasta alcanzar un completo curado (para tráfico 72 horas).
- Se requiere de un tiempo de secado de 2 hora entre manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo a 25°C y humedad relativa de 50+/-5%.

Recomendaciones de seguridad y almacenamiento:

- Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.
- Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- Almacene el producto en el recipiente original cerrado, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo, a una temperatura inferior a 30°C.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre suelo o en quebradas o ríos.



Página 46 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



- En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.



Rendimiento Aproximado:

La **PINTURA PARA CANCHAS PINTULAND**, tiene un rendimiento aproximado de acuerdo al estado en que se encuentre la superficie que se va a pintar, así:

- Sobre concreto: 9-15 m²/gal a 2 manos
- Sobre superficies en asfalto : 8-10 m²/gal a 3 manos.

El rendimiento puede verse afectado por la porosidad, pérdidas por método de aplicación y espesor de la película.

Precauciones:


- La **PINTURA PARA CANCHAS PINTULAND**, presenta un nivel bajo de toxicidad por inhalación de vapores, ya que la pintura es a base de agua; sin embargo se recomienda tener una ventilación adecuada al aplicar el producto. No presenta riesgos de explosión o incendios.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.
- En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.
- En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico.

Especificaciones Técnicas:

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60 °C		< 10 unidades
Viscosidad (25 °C)	Ku	Blanco: 108 - 111 KU




Página 47 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Densidad (25 °C)	Kilogramos/galón	Blanco: 5,1 -5,4 Kg/gal
Sólidos por peso	%	Min 50
Contenido de sólidos, fracción en volumen	%	Min 35%
Finura de dispersión	Hegman	3-5
Tiempo de secado	Horas	2 horas total
Poder cubriente, relación de contraste	%	Min 96
Resistencia a la abrasión húmeda	Ciclos	Min 400
Resistencia al agua	N.A.	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible .
Resistencia al álcali	N.A.	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible .
Resistencia química	N.A.	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro defecto visible .
Entizamiento	N.A.	No presenta
Acabado	N.A.	Mate
Tipo de solvente	N.A.	Agua
Color	N.A.	Blanco, Gris, Azul y Verde
Vida Util	Años	3 años



Página 48 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		



Abril 2018

Recomendaciones:

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 8643322.

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUÍMICA COSMOS S.A., CUYO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA NORMA ISO 9001 Y CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA NORMA 1651:1971.



Página 49 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

BITÁCORAS

IED ALBERTO LLERAS CAMARGO

25- NOV- 2020.
No hay Personal.

26- NOV- 2020.
Llega material para empezar a pintar los tubos metálicos del Parque Infantil y los arcos de las canchas.

27- NOV- 2020.
Se empiezan a acabar los tubos para pintar. Lijada y limpiada.

28- NOV- 2020.
Se termina con la limpieza de la tubería y empiezan a pintar la estructura del Parque.

30- NOV- 2020.
Se termina con la estructura del parque y se empiezan con la cancha multi funcional.

01- DIC- 2020.
Se continua con la pintura de la cancha multi funcional y se empieza a excavar la parte peatonal de afuera.

02- DIC- 2020.
Se termina de pintar la estructura de las dos canchas y se continua con el relleno de afuera.

03- DIC- 2020.
Llega material para iniciar la actividad de rampa y se continua con la

compactación mecánica del material en la zona de acceso del colegio.
Instalan malla electrosoldada y se comienza a fundir la placa.

04- DIC- 2020.
Se empieza con la excavación para la rampa y se termina la placa en la parte de acceso.

05- DIC- 2020.
Se compacta relleno y se empieza a fundir la rampa.

07- DIC- 2020.
Se termina la actividad de la rampa.

09- DIC- 2020.
No hay Personal.

10- DIC- 2020.
No hay personal KeenV.

11- DIC- 2020.
No hay personal KeenV.

12- DIC- 2020.
No hay personal KeenV.

14- DIC- 2020.
No hay personal KeenV.

15- DIC- 2020.
No hay personal KeenV.

Página 50 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

<p>16-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>17-DIC-2020 ingresa personal a las 8:00 a.m. y realizan la instalación de los flecheros pendientes y parapetos. Ingresó la obra computadora para compactar las canchales. KeenV.</p> <p>18-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>19-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>21-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>22-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>23-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>24-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>26-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>28-DIC-2020 Ingreso en la tarde una</p>	<p>compactadora (para) para compactar los bordes de las canchales. KeenV.</p> <p>29-DIC-2020 Se realiza la extracción de núcleos a las 11:30 a.m. se extraerán 3 núcleos en cada cancha. KeenV.</p> <p>30-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p>
--	---

Página 51 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED DELIA ZAPATA OLIVELLA

<p>cuarto de recepción. Keen V. Salvo J. Duarte J. Insp de Intervención.</p> <p>27-NOV-2020 No hay personal laborando. Keen V. Salvo J. Duarte J. Insp de Intervención.</p> <p>28-NOV-2020 No hay personal laborando. Keen V. Salvo J. Duarte J. Insp de Intervención.</p> <p>30-NOV-2020 No hay personal laborando. Keen V. Salvo J. Duarte J. Insp de Intervención.</p> <p>01-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>02-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>03-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p>	<p>04-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>05-DIC-2020. No hay personal Keen V.</p> <p>07-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>08-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>10-DIC-2020 Keen V. No hay personal.</p> <p>11-DIC-2020 No hay personal. Keen V.</p> <p>12-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p>
--	---

Página 52 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

<p>14-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>15-DIC-2020 Se ciñen los flanchos laterales en forma de grifos y se aplica el hidrotipo a la fachada. Keen V.</p> <p>16-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>17-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>18-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>19-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p>	<p>21-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>22-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>23-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>24-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>26-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p> <p>28-DIC-2020 No hay personal Keen V.</p>
---	---

Página 53 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

GAITANA A

27-NOV-2020. (No hay Personal.) Se empieza con la fresada de la cancha.	28-NOV-2020. (No hay Personal.) Se termina fresada de la cancha.	29-DIC-2020. Inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Continúa fregado de asfalto de la mitad restante de la cancha, se ventea la temperatura del material, una vez finalizada la cancha, se realizan los arreglos a los remakes del pavimento y se le aplica una franja de emulsion al pavimento de la cancha. <i>Kuen V.</i>
30-NOV-2020. No hay Personal.	01-DIC-2020 No hay Personal.	03-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
02-DIC-2020 No hay Personal.	03-DIC-2020. No hay Personal.	09-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
04-DIC-2020. No hay Personal.	05-DIC-2020. Inicia jornada laboral a las 7:00 a.m. Se realiza la limpieza a la cancha, para iniciar la actividad de imprimación. A las 13:00 p.m. inicia fregado de asfalto, se ventea temperatura del material. finaliza jornada laboral a las 13:00 p.m. donde se suspendió la actividad en la mitad de la cancha. <i>Kuen V.</i>	10-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
		11-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
		12-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
		14-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>
		15-DIC-2020 No hay Personal. <i>Kuen V.</i>

Página 54 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

16-Dic-2020
 inyección la vibrocompactadora
 para poder compactar uniformemente
 toda la cancha. KeenV.

17-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

18-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

19-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

21-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

22-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

23-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

24-Dic-2020
 No hay personal KeenV.


26-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

28-Dic-2020
 No hay personal KeenV.

29-Dic-2020
 Se realiza la extracción de núcleos
 KeenV6.

Página 55 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

GAITANA B



Página 56 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

19 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 am
 con protocolos de bioseguridad, continúa
 soldadura y pintura de estructura
 metálica. Keen V.

20 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 am
 con protocolos de bioseguridad,
 inicia montaje en sitio de la
 estructura metálica. Keen V.

21 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 am
 con protocolos de bioseguridad, inicia
 levantamiento de muros en bloque al
 cuarto de recubrimiento y bodega. Keen V.

23 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 a.m
 con protocolos de bioseguridad, continúa
 levantamiento de muros en el
 cuarto. Keen V.

24 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 am
 con protocolos de bioseguridad, se
 realiza la actividad de vigar
 cinta sobre el muro y comienza
 el pinte a los muros. Keen V.

25 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00 am
 con protocolos de bioseguridad, continúa
 pinte sobre muros. Keen V.

26 NOV 2020.
 Nueva jornada laboral a las
 8:00 am, con protocolos de bioseguridad,
 nueva jornada de carpintería y pintura
 en sitio pero se suspende actividad
 desde medio día por lluvia. Keen V.

27 NOV 2020
 Nueva jornada laboral a las 8:00
 a.m con protocolos de bioseguridad
 finaliza la fundición de
 canchales en sitio. Keen V.

<p>28 NOV 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am con protocolos de bioseguridad, continúa trabajos de pintura sobre los muros. <i>Keen V.</i></p> <p>30 NOV 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am con protocolos de bioseguridad, nuevos cortes de lamina de superboard y teja upvc. <i>Keen V.</i></p> <p>01 DIC 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am con protocolos de bioseguridad, continúan cortes de lamina de superboard y teja upvc. <i>Keen V.</i></p> <p>02 DIC 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am. con protocolos de bioseguridad, nueva instalación de cubierta upvc sobre la</p>	<p>estructura metálica. <i>Keen V.</i></p> <p>03 DIC 2020 nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, nueva levantamiento de muro en la aduella de prezados, en la parte colindante contra la calle. <i>Keen V.</i></p> <p>04 DIC 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am con protocolos de bioseguridad, nueva instalación de superboard sobre los muros. <i>Keen V.</i></p> <p>05 DIC 2020 nueva jornada laboral a las 8:00am con protocolos de bioseguridad, nueva estuco y pintura sobre superboard y unido sobre paneles. <i>Keen V.</i></p>
--	---

Página 58 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

07 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, nueva pintura sobre el muro en ladrillo debido a que inventaron y la SED no recibieron la calidad del muro. *Kleen V.*

09 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, se realiza el desmonte de la malla del anclaje para realizar el canteo del muro. *Kleen V.*

10 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, nueva instalación de fachalita al muro exterior. *Kleen V.*

11 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, continúa instalación de fachalita pero se suspende actividad por lluvia desde medio día. *Kleen V.*

12 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, finaliza instalación de fachalita e nueva alisado del piso en el cuarto. *Kleen V.*

14 DIC 2020
nueva jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, nueva instalación de cerámica en el cuarto. *Kleen V.*

Página 59 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

15 DIC 2020
 Inicia jornada laboral laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, continúa instalación de cerámicas e inicia actividad de media caña en granito pulido. *KeenV*.

16 DIC 2020
 Inicia jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, finaliza actividad de media caña y cerámica. *KeenV*.

17 DIC 2020
 Inicia jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad. Se realiza la pintura interna del cuarto con pintura epoxica. *KeenV*.

18 DIC 2020
 Inicia jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, nueva instalación de canal en lámina galvanizada. *KeenV*.

19 DIC 2020
 Inicia jornada laboral a las 8:00 am con protocolos de bioseguridad, inicia instalación de puertas entrapadas e instalación de la malla desmontable e instalación de la bajante. *KeenV*.

21 DIC 2020
 Se realiza la sujeción de escombros del colegio. *KeenV*.

22 DIC 2020
 NO hay personal *KeenV*.

Página 60 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

23 DIC 2020 .	se Realizan retobues de pintura	Veenv
24 DIC 2020	NO hay personal	Veenv
26 DIC 2020	NO hay personal.	Veenv
28 DIC 2020	NO hay personal.	Veenv
29 DIC 2020	NO hay personal	Veenv
30 DIC 2020 .	se realizan Retobues al canto	Veenv
31 DIC 2020	NO hay personal	Veenv

Página 61 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

GUSTAVO MORALES

8
Campesinazgo de lluvia. Se suspenden actividades desde las 13:00 p.m. por lluvia. Karen V.

25-NOV-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación y soldadura de perfiles de estructura y soldadura de estructura metálica. Se suspenden actividades por lluvia desde las 13:30 p.m. Se cubre todo con lona. Karen V.

26-NOV-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación y soldadura de estructura metálica. Se suspenden actividades por lluvia desde las 13:00 p.m. Se cubre todo con lona. Karen V.

27-NOV-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación y soldadura de estructura metálica. Se suspenden actividades por lluvia desde las 14:00 p.m. Se cubre todo con lona. Karen V.

28-NOV-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación y soldadura de estructura metálica. Se cubren las salidas con las carpas. Karen V.

9
30-NOV-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Inicia actividad de instalación de tejero UPVC y continúa actividades de instalación y soldadura de estructura metálica. Se suspenden actividades por lluvia desde las 14:00 p.m. Karen V.

01-DIC-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación de tejero UPVC y la instalación y soldadura de cubierta UPVC. Se suspenden actividades por lluvia desde las 14:00 p.m. Karen V.

02-DIC-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividades de instalación y soldadura de la estructura metálica. Karen V.

03-DIC-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa instalación de cubierta UPVC. Karen V.

04-DIC-2020
Se realiza el comité semanal en el colegio donde se inspecciona el problema de alcantarillado del colegio, se revisan diferentes fondos para determinar el problema y plantear una solución.

Página 62 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

10

al rebasamiento de aguas lluvias en el carrame a interior. *Kean V.*

05-DIC-2020
no hay personal.

07-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, inicia actividad de soldadura de estructura metálica en sitio. *Kean V.*

09-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa soldadura de estructura metálica. *Kean V.*

10-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa soldadura de estructura de metálica y pintura con anticorrosivo y esmalte. *Kean V.*

11-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa soldadura y pintura para la estructura metálica. *Kean V.*

12-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa soldadura y pintura de estructura metálica. *Kean V.*

11

14-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, inicia actividad de desmonte de teja, en asbesto y comienza la instalación de la estructura metálica. *Kean V.*

15-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa instalación de estructura metálica en la cubierta de administración. *Kean V.*

16-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa instalación de estructura metálica para la cubierta de administración. *Kean V.*

17-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, inicia instalación de teja epvc en la cubierta de administración. *Kean V.*

18-DIC-2020
inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con protocolos de bioseguridad, continúa instalación de teja epvc en la cubierta de administración. *Kean V.*

Página 63 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

12	13
19-DIC-2020 No hay personal <i>KERN</i>	para la nueva red de desagüe. <i>KERN</i>
21-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, nueva actividad de serenos a la red de desagüe. <i>KERN</i>	29-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, continúa viga cinta en los salones de bachillerato y excavación en la nueva red de desagüe. <i>KERN</i>
22-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, nueva actividad de excavación a la red de desagüe para establecer la nueva ubicación de las cajas. <i>KERN</i>	30-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, continúa viga cinta en los salones del segundo piso. <i>KERN</i>
23-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, continúa actividad de excavación e instala actividad de viga cinta en los salones del segundo piso. <i>KERN</i>	
24-DIC-2020 No hay personal <i>KERN</i>	
26-DIC-2020 No hay personal <i>KERN</i>	
28-DIC-2020 nueva jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad, continúa actividad de viga cinta en los salones del segundo piso y la excavación	

Página 64 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

IED NACIONES UNIDAS

actividad de enchape de muros
Keen V.

27-11-2020.
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Inicia actividad de enchape de pared. Keen V.

28-11-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividad de enchape de pared. Keen V.

30-11-2020.
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividad de enchape de pared. Keen V.

01-12-2020.
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Inicia actividad de enchape de piso. Keen V.

02-12-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa actividad de enchape de piso. Keen V.

03-12-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Inicia actividad de media caña en granito. Keen V.

04-12-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Inicia actividad de pulido de media caña en granito. Keen V.

05-12-2020
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Se inicia instalación de aparatos sanitarios. Keen V.

06-12-2020.
Inicia jornada laboral a las 10:00 a.m. con protocolos de bioseguridad. Continúa instalación de sanitarios e inicia

Página 65 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

instalación de lavamanos con
griferos. Keen V.

07-12-2020.
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m.
con protocolos de bioseguridad.
Inicia instalación de divisiones
metálicas y continúa instalación
de griferos. Keen V.

08-12-2020.
Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m.
con protocolos de bioseguridad.
Inicia instalación de espejos
y continúa instalación de sanitarios.
Keen V.

09-12-2020
Inicia jornada laboral a las
8:00 a.m. con protocolos de
bioseguridad. Inicia instalación
de estructura metálica para
cubierta, teja y canal en
laminas galvanizadas. Keen V.

10-12-2020
Inicia jornada laboral a las
8:00 a.m. con protocolos de
bioseguridad. continúa instalación
de divisiones metálicas.
Keen V.

11-12-2020
Inicia jornada laboral a las
8:00 a.m. con protocolos de
bioseguridad. continúa instalación
de divisiones metálicas.
Keen V.

12-12-2020.
No hay personal Keen V.

14-12-2020
Se realiza la instalación de
lavamanos de sobrepasar junto
con sus accesorios. Keen V.

15-12-2020.
Se realiza la instalación de
dispensadores. Keen V.

Página 66 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

16-12-2020.
Se realizan correcciones a las divisiones metalúrgicas. *KaenV*.

17-12-2020.
Continúan correcciones a las divisiones metalúrgicas. *KaenV*.

18-12-2020.
Se realiza asco general a toda la batería de baños. *KaenV*.

19-12-2020.
No hay personal. *KaenV*.

21-12-2020.
Se realiza visita con interventora para tomar observaciones. *KaenV*.

22-12-2020.
Se realizan remates y correcciones a las observaciones. *KaenV*.

23-12-2020.
Se realiza asco general a toda la batería de baños. *KaenV*.

24-12-2020.
No hay personal.

26-12-2020.
Se realiza el arreglo al espejo quebrado. *KaenV*.

28-12-2020.
Continúan correcciones a las observaciones realizadas por interventora. *KaenV*.

29-12-2020.
Se realiza la instalación de los pasadores que debían cambiarse en los baños. *KaenV*.

Página 67 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

TABORA

<p>27-NOV-2020. Inicia jornada laboral a las 8:00 a.m con trabajos de bioseguridad, se realiza el retiro de los marcos de las puertas y se hacen los resanes. <i>Keen V.</i></p> <p>28-NOV-2020. NO hay personal <i>Keen V.</i></p> <p>30-NOV-2020. Se realizan observaciones a la grifera instalada de los armarios y se le pide al subcontratista disminuir la altura de los armarios. <i>Keen V.</i></p>	<p>01-DIC-2020. Se realiza reunión con el subcontratista y el plomero para plantear la solución a las observaciones realizadas. Se decide también no realizar la pintura del techo y pared debido a los problemas de humedad que presenta. <i>Keen V.</i></p> <p>02-DIC-2020. NO hay personal <i>Keen V.</i></p> <p>03-DIC-2020. NO hay personal <i>Keen V.</i></p> <p>04-DIC-2020. NO hay personal <i>Keen V.</i></p>
---	--

Página 68 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

<p>05-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>07-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>09-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>10-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>11-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>12-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>14-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p>	<p>15-DIC-2020 Se realiza la modificación a la altura de los ornatos debido a que se encontraban muy altas. KeenV.</p> <p>16-DIC-2020 Se realiza aseo general a los dos baños. KeenV.</p> <p>17-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>18-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>19-DIC-2020 No hay personal KeenV.</p> <p>21-DIC-2020 Se realiza nuevamente</p>
---	--

Página 69 de 69	INFORME MENSUAL DE OBRA	
Versión: 1		
Código:		
DOCUMENTO CONTROLADO		

la modificación a la altura de los orinales debido a que quedaban muy bajos. Se rectificó la altura con planos suministrados por la SED. *Keen V.*

22-DIC-2020.
Se realiza asco general a los baños *Keen V.*

23-DIC-2020.
Se realizan unas observaciones a los orinales y lavamanos para corregir. *Keen V.*

24-DIC-2020.
NO se permite el ingreso del personal de cristalería por falta de permiso. *Keen V.*

26-DIC-2020.
NO se permite el ingreso del personal de cristalería al colegio por falta de permiso. *Keen V.*

27-DIC-2020.
Ingresa el plomero a solucionar las observaciones realizadas y a instalar los diferentes dispensadores.

28-DIC-2020.
Ingresa el personal de cristalería a instalar los espejos en los dos baños.

29-DIC-2020.
Se realiza la visita con intervención en donde dejan una única observación de