

Fecha 2021-06-28 AAAA MM DD		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENID

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Erika Reyes - Apoyo Principal, Luis Rolando Riano Ortiz - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.06%
% EJECUTADO	5.88%
% VARIACIÓN	-0.18%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 221.019.965.377,00	Total Contrato	\$ 11.305.413.321,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2490 días	Plazo Actualizado	2490 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2027-12-25	Fecha de Terminación Actual	2027-12-25
No. Empleos generados	44	No. Empleos generados	36

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	98,00	95,00	\$ 562.870.252,00	\$ 517.474.931,00
Construcción	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Componente Ambiental - SST	97.0	97.0	0.0	
Componente Social	98.0	95.0	-3.0	
GESTIÓN TÉCNICA	99.0	97.0	-2.0	

COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	99.0	90.0	-9.0	
---	------	------	------	--

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	2,45	0,00	Km
Construir m2 de Espacio Público	84.805,00	0,00	m2
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)