



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021

Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
ACTA No.	3					
FECHA DEL ACTA	22/07/2021					
No. DE CONTRATO Y FECHA	303 - 28/12/2020					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
CONTRATISTA	NOMBRE	JASCOM INGENIERIA S.A.S				
	C.C./NIT	800131966				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL				
	C.C./NIT	1193109171				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS				
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura				
	C.C.	91278629				
INTERVENTOR	NOMBRE:	UNION TEMPORAL INTERURRAL 2020				
	C.C./NIT:	901441257				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.180.027.147,00					
VALOR ADICIONADO	\$ 328.453.833,73					
ANTICIPO O PAGO	\$ 590.013.573,50					
ANTICIPADO 50,00 %						
CDP	NÚMERO:	3922, 1294, 1411				
	FECHA:	16/10/2020, 03/02/2021, 08/02/2021				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2706				
	FECHA:	01/06/2021				
RP	NÚMERO:	6932, 1129, 1261				
	FECHA:	29/12/2020, 03/02/2021, 08/02/2021				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3272				
	FECHA:	04/06/2021				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	10/02/2021				
	Fecha de Finalización	09/06/2021				
	Nueva Fecha Terminación	09/08/2021				
	Duración	CUATRO (4) MESES				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	1	2 meses	10/06/2021	09/08/2021	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	1	02/06/2021	\$ 328.453.833,73	\$ 1.508.480.980,73	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	465-47994000002689	28/12/2020	09/12/2021	\$ 754.240.490,50
			465-47994000002689	28/12/2020	28/08/2021	\$ 590.013.573,50
			465-47994000002689	28/12/2020	09/10/2021	\$ 590.013.573,50
		RESPONSABILIDAD CIVIL	465-74994000000543	28/12/2020	28/04/2021	\$ 175.560.600,00
			465-74994000000543	10/02/2021	09/06/2021	\$ 181.705.200,00

[Handwritten signature]

	EXTRA CONTRACTUAL	465-74994000000543-	09/06/2021	09/08/2021	\$ 181.705.200,00
	PAGO DE SALARIOS,	465-479940000002689-	28/12/2020	09/08/2024	\$ 150.848.098,10
	PRESTACIONES	465-479940000002689-	28/12/2020	28/04/2024	\$ 118.002.714,70
	SOCIALES E	465-479940000002689-	28/12/2020	09/06/2024	\$ 118.002.714,70
	INDEMNIZACIONES	465-479940000002689-	28/12/2020		
	LABORALES	465-479940000002689-	28/12/2020	09/12/2021	\$ 301.696.196,20
	CUMPLIMIENTO DE	465-479940000002689-	28/12/2020	28/08/2021	\$ 236.005.429,40
	LAS OBLIGACIONES	465-479940000002689-	28/12/2020	09/10/2021	\$ 236.005.429,40
	DEL CONTRATO	465-479940000002689-	28/04/2021	28/04/2026	\$ 236.005.429,40
	ESTABILIDAD Y	465-479940000002689-	09/06/2021	09/06/2026	\$ 236.005.429,40
	CALIDAD DE LA OBRA	465-479940000002689-	09/08/2021	09/08/2026	\$ 301.696.196,20
		465-479940000002689-			
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	05/02/2021, 05/02/2021, 24/02/2021, 24/02/2021				

DE POLIZAS					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO					
PERIODO DE COBRO	DESDE: 23/06/2021				
	HASTA: 19/07/2021				
	\$ 212.061.127,71				
	50.00 % Valor a amortizar: \$ 106.030.563,85				
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
	7-2021	07/07/2021	9421964607	\$ 15.687.217,00	
	7-2021	07/07/2021	9422000111	\$ 4.784.904,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa		Ver planilla anexa	
	VR PAGADO \$ 820.200,00	VR PAGADO \$ 3.276.500,00	VR PAGADO \$ 1.284.700,00		
	CONSTANCIAS				

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron UNION TEMPORAL, INTERURAL 2020 quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL quien actúa en nombre y representación de JASCOM INGENIERIA S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.
4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:
- | | | |
|---|---|-------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta: | 3 | \$ 212.061.127,71 |
| Valor IVA: | | \$ 0,00 |
| Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado | | \$ 106.030.563,85 |
| Valor bruto ejecutado a pagar | | \$ 212.061.127,71 |
5. Se adhiere y anula estampilla (s):





ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

Versión: 3.0

Fecha: JULIO-12-2021


Página: 3 de 3

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100298006	\$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100298006	\$ 300,00


6. Se anexa cuadro de control de ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 22 de Julio de 2021.


Interventor


UNION TEMPORAL INTERIORAL 2020
Municipio de Bucaramanga
Interventor

Contratista


MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
JASCOM INGENIERIA S.A.S
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. EDINSON F. TARAZONA CALDERON


jul 23/2021



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2020		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.180.027.147,00		
VALOR DEL ANTICIPO (50%) :	\$ 590.013.573,50		
VALOR ADICIONAL No 1:	\$ 328.453.833,73		
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL No 1:	DOS (02) MESES		
CONTRATISTA:	JASCOM INGENIERIA S.A.S.		
	N.I.T.	800.131.966-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL		
	C.C.	1.193.109.171	DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERURRAL 2020		
	N.I.T.	901.441.257-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES		
	C.C.	91.080.211	DE SAN GIL
FECHA DE INICIO:	10 de Febrero de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de Agosto de 2021		
FECHA DE APROBACION POLIZAS:	De legalización 05 de Febrero de 2021. De Inicio 25 de Febrero de 2021. De Adicional 21 de Junio de 2021.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 00001411 Del 08/02/2021 No. 00001294 Del 08/02/2021 No. 00002707 del 01/06/2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 00001261 Del 08/02/2021 No. 00001129 Del 08/02/2021 No. 00003273 del 04/06/2021		

ACTA DE PAGO PARCIAL No 3

En Bucaramanga a los veintidós (22) días de JULIO de 2021, se reunieron el Ing. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERURRAL 2020, interventor del contrato y MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL quien obra en representación de JASCOM INGENIERIA S.A.S., firma contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Aprobación del Acta de Pago Parcial No 3 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, previo los siguientes considerandos:

CONSIDERANDO

- 1-Que el Contratista de obra presentó a la interventoría con fecha de 19 de julio de 2021, un proyecto de acta de avance de actividades ejecutadas desde el 23 de junio al 19 de julio de 2021, con el propósito que se revisara dando el concepto de conformidad de los mismos. Anexó los informes soportes del avance, técnico y de HSEQ.
- 2-Que dentro del cuerpo de los informes soportes del avance, presenta relación del personal profesional y operativo con las respectivas copias de las planillas de pago de seguridad social y de parafiscales para la verificación y revisión.
- 3-Que producto de la revisión y validación de cantidades contractuales se elaboró el cuadro de desarrollo del contrato anexo a la presente acta, que contiene las cantidades a cancelar como Acta de Pago Parcial No 3. Resultado se obtiene los siguientes cuadros resúmenes:

3.1- PAGOS

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor del contrato	10-feb.-21	\$ 1.180.027.147,00	
Valor acta parcial No 1	13-may.-21		\$ 400.632.080,85
Valor del Adicional No 1	03-jun.-21	\$ 328.453.833,73	
Valor acta parcial No 2	08-jul.-21		\$ 702.128.175,51
Valor acta parcial No 3	22-jul.-21		\$ 212.061.127,71
Pendiente por ejecutar			\$ 193.659.596,67
Sumas iguales		\$ 1.508.480.980,73	\$ 1.508.480.980,73

3.2- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor total anticipo otorgado	12-mar.-21	\$ 590.013.573,50	
Valor de amortización en el acta parcial No 1	13-may.-21		\$ 200.316.040,43
Valor total anticipo otorgado Adicional No 1	24-jun.-21	\$ 164.226.916,86	
Valor de amortización en el acta parcial No 2	08-jul.-21		\$ 351.064.087,75
Valor de amortización en el acta parcial No 3	22-jul.-21		\$ 106.030.563,85
Valor total de anticipo pendiente por amortizar			\$ 96.829.798,32
Sumas iguales		\$ 754.240.490,36	\$ 754.240.490,36

3.3. VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE PAGO PARCIAL No 3


VALOR DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL	\$ 212.061.127,71
MENOS VALOR AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL	\$ 106.030.563,85
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE PAGO PARCIAL No 3	\$ 106.030.563,85

- 4-Que se anexa cuadro de control del desarrollo de ejecución de cantidades, como soporte de cancelación para la presente Acta de Pago No 3 con amortización del anticipo - Anexo de TRES (03) folios.
- 5- Que la Interventoría revisó y aprobó los informes técnico y de HSEQ del avance parcial a pagar y que sus copias en forma física y digital serán soporte de pago de la presente acta.
6. Que la interventoría revisó los pagos de seguridad social correspondientes realizados por el contratista por la totalidad del personal operario y profesional de la obra.


ACUERDAN

Que el Municipio de Bucaramanga le cancele al contratista JASCOM INGENIERÍA S.A.S., Contratista de la obra, la suma de CIENTO SEIS MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$106.030.563,85) M/CTE por concepto de cancelación del Acta de Pago Parcial No 3 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.


ING CARLOS REYES MORALES
R.L / UNION TEMPORAL INTERURBAL 2020

Interventor
Contrato de Interventoría No 304 de 2020


MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
R.L / JASCOM INGENIERIA S.A.S.
Contratista
Contrato de obra Pública No 303 de 2020


CONTRATISTA: JASCOM INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 303 DE DICIEMBRE 20 DE 2020

DESARROLLO DEL CONTRATO

CANT	VALOR POR EJECUTAR	
	VALOR TOTAL	VALOR POR EJECUTAR
4,00	\$255,023.	\$0.00
1,00	\$42,794.	\$0.00
0,00		\$0.00
0,00		\$0.00
0,00		\$0.00
2,00	\$9,950,046.53	\$0.00
2,00	\$360,577.84	\$0.00
0,00		\$0.00
1,173.03	\$5,251,899.79	\$0.00
21,00	\$1,058,606.61	\$0.00

3.6	Suministro, transporte e instalación de electrodos de puesta a tierra en varilla cooperada. Incluye conector transversal, electrodos tipo varilla cobre de 2,4m x50° y tratamiento de tierra.	Und	2,00	\$ 324.590,15	649.180,29	0,00	-	3,00	973.740,44	973.740,44	0,00	-	0,00	24.350.477,04	3,00	973.740,44	0,00	\$0.00
4.1	Suministro, transporte e instalación de luminaria led de alumbrado público tipo perfil M4-1. Incluye suministro de fotocontrol electrónico, brazo tipo 3 (1-1/2" x 1,5m) galvanizado en caliente, juego de collarines 6-8" doble salida, cable encauchado Cu 2 X14 THHN / PVC TC SR - (BAXXXX) conectores de perforación, sticker de marcación (BAXXXX) y demás accesorios de instalación. La luminaria debe cumplir con el cálculo fotométrico requerido para el Perfil M4-1.	Und	378,00	974.019,12	368.179.228,48	0,00	-	487,00	474.347.310,31	343.828.746,54	353,00	3,00	25,00	24.350.477,04	378,00	973.740,44	109,00	\$100.160.093,03
5.1	Suministro, transporte e instalación de poste en polidéster reforzado con fibra de vidrio de 8m x 510° con acabado superficial liso brillante, uniforme, sin protuberancias/empedros. Una Sección, Lina: "F" / 8 m-510 kgf / OR 2.5/ (N/A SECCIÓN, Norma ASTM D4922-1; Clase 2). Incluye incluye cimentación en concreto 3000 P.S.I., marcación código de apoyo y demás accesorios de instalación.	Und	384,00	1.092.577,21	375.856.102,95	257,00	265.372.341,92	440,00	454.333.970,60	110.485.761,03	107,00	0,00	76,00	70.475.007,65	440,00	\$454.333.970,60	0,00	\$0.00
5.2	Aplomada de poste existente. Incluye excavación, cimentación con concreto 3000 PSI, retiro y reiro de escombros.	Und	12,00	182.944,12	2.184.529,41	4,00	728.178,47	11,00	2.002.465,20	1.274.308,92	7,00	0,00	0,00	-	11,00	\$2.002.465,20	0,00	\$0.00
5.3	Reubicación de poste de concreto 8m / 510 Kg. Incluye retiro de herrajes, retiro de poste, ahoyada e hincada de poste, cimentación en concreto, marcación código de apoyo y demás accesorios de instalación.	Und	1,00	313.142,65	313.142,65	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	0,00	\$0.00
5.4	Suministro, transporte e instalación de template tipo cuerda de guitarra. Incluye cable de acero galvanizado 30", alfiler tipo tensor, juego de brazo y collarín para template, varilla de anclaje, vigueta de anclaje y demás accesorios.	Und	15,00	335.419,12	5.031.289,78	0,00	-	5,00	1.877.095,59	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	5,00	\$1.877.095,59
6.1	Elaboración de planos y memoria de cálculo As Build, trámite de factibilidad de servicio por MIT y trámite de aprobación de diseño ante el OR.	Und	1,00	1.153.672,79	1.153.672,79	0,00	-	1,00	1.153.672,79	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	1,00	\$1.153.672,79
6.2	Revisión de M.T. BT y normalización de la conexión ante el OR. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.	Und	2,00	527.200,74	1.054.401,47	0,00	-	2,00	1.054.401,47	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	2,00	\$1.054.401,47
6.3	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por un organismo acreditado ONAC de instalaciones eléctricas para sistema de alumbrado público Tramo carretable del segmento 2 en inmediaciones de la represa del río Iona, con 2 transformadores trifásicos tipo poste de 9 kVA cada uno, equipo de medición, banco bajo tensión, GPT.	Und	1,00	3.083.747,08	3.083.747,08	0,00	-	1,00	3.083.747,08	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	1,00	\$3.083.747,08
6.4	Certificación plena de conformidad con RETILAP por organismo acreditado ONAC. Tramo carretable del segmento 2 en inmediaciones de la represa del río Iona, incluye Luminarias Led apoyadas en postes fuera de 8m de altura, vía tipo N4.	Und	1,00	3.503.747,79	3.503.747,79	0,00	-	1,00	3.503.747,79	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	1,00	\$3.503.747,79
7.1	Suministro, transporte e instalación de luminaria led de alumbrado público tipo perfil M4-1. Incluye suministro de fotocontrol electrónico, brazo tipo 3 (1-1/2" x 1,5m) galvanizado en caliente, juego de collarines 6-10" doble salida, cable encauchado Cu 2 X14 THHN / PVC TC SR - (BAXXXX) conectores de perforación, sticker de marcación (BAXXXX) y demás accesorios de instalación. La luminaria debe cumplir con el cálculo fotométrico requerido para el Perfil M4-1.	Und	0,00	998.627,12	-	0,00	-	7,00	6.690.389,92	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	7,00	\$6.690.389,92
7.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria led de alumbrado público tipo perfil M4-1. Incluye suministro de fotocontrol electrónico, brazo tipo 3 (1-1/2" x 1,5m) galvanizado en caliente, juego de collarina 3-5" doble salida, cable encauchado Cu 2 X14 THHN / PVC TC SR - 800V/90°C, conectores de perforación, sticker de marcación (BAXXXX) y demás accesorios de instalación. La luminaria debe cumplir con el cálculo fotométrico requerido para el Perfil M4-1.	Und	0,00	976.208,22	-	0,00	-	1,00	976.208,22	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	\$0.00	1,00	\$976.208,22
7.3	Suministro, transporte ahoyada e hincada en zona rural de poste de concreto de 12 mt 1050 kg incluye cimentación en concreto, especificaciones e instalación de elementos según Manual Técnico AP-BIGA	Und	0,00	3.045.475,40	-	0,00	-	1,00	3.045.475,40	-	0,00	0,00	1,00	3.045.475,40	1,00	\$3.045.475,40	0,00	\$0.00

7.4	Suministro, transporte e instalación de cruceta para estructura la red de media tensión. Incluye: Crucetas metálicas de 3"x1/4"x2mt, con diagonales y demás herrajes, Aislador de suspensión polimérico de 15 kVA, Grepas de retención en aluminio 6-20, Aislador y espigote de PIN 15 kVA, Cable ACSR No 2 Desnudo, Conector doble perno AL-AL #2 ACSR, Grepas de retención en aluminio 6-20 y cierre de puentes de KIT ESSA, Instalación de estructura de instalación de estremos según Manual Técnico AP BIGA	Und	0.00	1.951.658,17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$1.951.658,17
7.5	Suministro, transporte e instalación de materiales y construcción de dos mallas de puesta a tierra. Incluye excavación a 1.10 mt terreno rocoso, cableado en Cu No 10 D . 7 electrodos de puesta a tierra en varilla cooperwell de 60"x2.4mt, soldadura exotérmica y tratamiento de tierra. Especificaciones e instalación según diseño eléctrico.	Glb	0.00	13.100.264,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$13.100.264,00	\$0.00
7.6	Suministro, transporte e instalación de Conectores DP7 - Conexión de red entre existente a red nueva en zona rural	Und	0.00	16.009,54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	\$3.065.351,19	\$0.00
7.7	Suministro, transporte e instalación de bobinado metálico de 6 mt, incluye curva pvc 1/2", cable cobre #4 desnudo, conector bobinado 1 perno #4, incluye anclajes, entalladura RETIE y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico. Para instalación en zona rural	Und	0.00	281.390,36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$844.189,09	\$0.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 857.687.019,59								
AU				\$ 312.560.128,00	36,00%							\$ 142.308.792,27
VALOR TOTAL				\$ 1.180.027.147,00								\$ 142.308.792,27
												\$ 51.262.854,42
												\$ 103.450.690,09

VALOR TOTAL DEL ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03	\$ 212.061.127,71
MEJORA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (60%)	\$ 106.030.583,85
VALOR A CANCELAR POR EL ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03	\$ 106.030.583,85

Bucaramanga, Julio 22 de 2021


 ING CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
 R.L. UNION TEMPORAL INTERMUNICIPAL 2020
 Interventor


 MARY ECTA GARRAS CARVAJAL
 R.L. JINCON INGENIERIA S.A.S.
 Contratista
 Contrato de obra Pública No 303 de 2020