


[illegible]

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA		
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		100,00%
EJECUTADO		100,00%
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS		
CAPITULOS	AVANCE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
8. COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
13. PINTURA	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
16 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
21.CERRADURAS	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO	100,00%
	EJECUTADO	100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO		
1	PROGRAMADO	0,00%
	EJECUTADO	0,00%

5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO			
Contractual	168	273	-105				
Proyección	168	273	-105				
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN							
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada					
273	0	21/12/2020					
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
EL CONTRATISTA CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA S/N				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
OBSERVACIONES: NINGUNA							
10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 725.372.053,55	\$ 725.372.053,55	\$ 929.753.021,55	100,00%	\$ 0,00	0%	
Adiciones	N/A	\$ 204.380.968,00					
Reducciones		\$ 0,00					
TOTAL	\$ 725.372.053,55	\$ 929.753.021,55					
11- CONTROL PAGOS							
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES			
VALOR INICIAL		\$ 725.372.053,55					
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 204.380.968,00					
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00					
VALOR TOTAL		\$ 929.753.021,55					
ANTICIPO (Si aplica)		\$ 290.148.821,42		HASTA POR UN VALOR CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO RECURSOS GIRADOS A FIDUCIA, SE ANEXA DETALLE DE ORDENES DE PAGO CON SOPORTES FACTURAS			
PRIMER PAGO		\$ 131.330.758,08		PRIMER PAGO REALIZADO ACTA DE RECIBO ASATISFACCION DE FECHA 05-09-2020, FACTURA No. 967 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - PAC OCTUBRE DE 2020 AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$87.553.838,72			
SEGUNDO PAGO PARCIAL		\$ 245.699.136,93		DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, FACTURA No. 980 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 - PAC DICIEMBRE DE 2020			
TERCER PAGO PARCIAL		\$ 117.816.094,43		DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, FACTURA No.AP987 del 05-12-2020 - PAC DICIEMBRE DE 2020			
CUARTO PAGO PARCIAL		\$ 144.758.210,69		PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, FACTURA No.GR01-25 del 21- 12-2020 - PAC DICIEMBRE DE 2020 Y NOTA CREDITO No.1 del 22-12-2020 POR \$0.01.			
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 929.753.021,55					
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)							
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES			
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	X	X	X	NINGUNA			
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	X	X	X	NINGUNA			
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	X	X	X	NINGUNA			
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	X	X	X	NINGUNA			
ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	X	X	X	NINGUNA			
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
S/N							
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):							
Parcialmente seco							
ELABORO:				REVISO:			
				No Aplica			
CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON Supervisor Principal				Director de Interventoria Firma y Posfirma			