



CONSTRUCCIONES
SUMINISTROS - CONSULTORIAS
Y ASESORIAS

CONSASU S.A.S

NIT. 809.005.981-8

Popayán, 22 de julio del 2021

Ingeniero

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ

Secretario de Infraestructura Municipio de Popayán

Ingeniero

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

Supervisor contrato de interventoría No. 20211800006777

Asunto: Solicitud de ampliación en plazo al contrato de obra No. 2017800007187 de 2017, y al contrato de interventoría No. 2021800006777 de 2021

Atento saludo,

De acuerdo al oficio de fecha 15 de julio por parte del contratista Marco Javier Gaviria Silvia en el cual solicita la ampliación en plazo no menor a quince (15) días con el fin de darle termino a las actividades que se vieron afectadas en sus rendimientos debido a todas las dificultades de desabastecimientos en insumos y personal durante todo el Paro Nacional de 2021.

De igual manera a lo anterior debido a las programaciones atrasadas de los Proveedores de mezcla asfáltica y bordillos, en la cual manifiestan que solo a partir de la semana del 26 de julio es posible comenzar a atender las solicitudes para la instalación de Mezcla y bordillos en los frentes de La Pradera y La Carolina tramos pendientes por ejecutar estas actividades, la interventoría considera oportuna dicha solicitud y solicita sea tenida en cuenta a la entidad, y se le de un plazo adicional de 20 días al plazo inicialmente pactado. De lo contrario se fijan los lineamientos claros y precisos para iniciar el proceso por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por la atención que se digne prestar a ala presente le quedo altamente agradecido.

Cordial y respetuosamente,

Francisco Renán Molina Viveros

Residente de interventoría

Cel. 3104911748

Anexo: Oficios de solicitud de ampliación de plazo – Cronograma ajustado – programación de colocación de carpeta asfáltica por parte de la empresa de ingeniería de vías S.A

C.c. Marco Javier Gaviria Silvia – Contratista de obra

Popayán, 22 de julio de 2021

Ingeniero
FRANCISCO MOLINA VIVEROS
Residente de Interventoría
CONSASU SAS
Ciudad


Asunto: Solicitud prorroga de Contrato de Obra Pública No.2017800007187 de 2017

Cordial Saludo,

En el pasado oficio del 12 de mayo solicitamos considerar una Prorroga adicional en no menos de 15 días con el fin de darle termino a las actividades que se vieron afectadas en sus rendimientos debido a todas las dificultades de desabastecimientos en insumos y personal durante todo el Paro Nacional 28A de 2021.

Adicional a lo anterior debido a las programaciones del Proveedor de mezcla asfáltica, en la cual nos aclara que solo hasta la semana del 3 de agosto del 2021 es posible atender la solicitud para la instalación de Mezcla en La Carolina pendiente, se solicitan en total 20 días adicionales con el fin de realizar todas las actividades contractuales en cada frente.

Quedo atento a su respuesta.




MARCO GAVIRIA SILVA
Contratista


Anexo: Programación Mezcla asfáltica
Cronograma actualizado

MEZCLA DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021

Fecha	CALLES DE POPAYAN DASAK	ARGELIA ING REVELO	POLICIA POPAYAN		TOTAL DIA
miércoles, 21 de julio de 2021	60				60
jueves, 22 de julio de 2021	60				60
viernes, 23 de julio de 2021	60				60
sábado, 24 de julio de 2021	60				60
domingo, 25 de julio de 2021	TRASLADO DE MAQUINARIA DE POPAYAN PARA ARGELIA				
lunes, 26 de julio de 2021		130			130
martes, 27 de julio de 2021		130			130
miércoles, 28 de julio de 2021		130			130
jueves, 29 de julio de 2021		130			130
viernes, 30 de julio de 2021		130			130
sábado, 31 de julio de 2021		130			130
domingo, 01 de agosto de 2021		130			130
lunes, 02 de agosto de 2021	TRASLADO DE MAQUINARIA DE ARGELIA A POPAYAN				
martes, 03 de agosto de 2021			60		60
miércoles, 04 de agosto de 2021			60		60
jueves, 05 de agosto de 2021	60				60
viernes, 06 de agosto de 2021	60				60
sábado, 07 de agosto de 2021	60				60
domingo, 08 de agosto de 2021					0
VOLUMEN POR TRAMO	420	910	120	-	1,450



MB SUELTOS.





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLI DEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALTOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2					
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR TOTAL					SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA																		
1P	EXPLANACION																	
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.162,49	\$ 4.392.699	0,00	\$ -												
210.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	471,26	\$ 8.117.454	0,00	\$ -	0,00%											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	959,66	\$ 22.542.413	60,31	\$ 1.416.682	6,28%											
201.8	DEMOLICION Y REMOCION DE ANDEN INCLUYE RETIRO Espesor hasta 10 cm	M2	194,00	\$ 988.624	0,00	\$ -	0,00%											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 36.041.190	0,00	\$ 1.416.682												
	SUB-BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO		0,00		0,00	\$ -												
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	560,40	\$ 50.671.928	50,00	\$ 4.521.050	8,92%											
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
500.1	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MR = 40 KG/CM2 , E= 15 CM	M3	336,82	\$ 208.089.754	14,86	\$ 9.180.612	4,41%											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 258.761.682	0,00	\$ 13.701.662												
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00		0,00	\$ -												
	CAÑUELA	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ -	0,00	\$ -												
	URBANISMO		0,00															
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	424,12	\$ 19.564.231	321,70	\$ 14.839.699	75,85%											
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	1.338,94	\$ 69.445.462	0,00	\$ -	0,00%											
A 80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	593,57	\$ 22.997.276	21,70	\$ 840.745	3,66%											
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 112.006.969	0,00	\$ 15.680.444												
	SEÑALIZACION		0,00		0,00	\$ -												
710.1	SEÑAL GRUPO I (Todas las SP, SR y SI, excepto de los otros grupos y la SI-04) 75 X 75 CM	UNIDAD	7,00	\$ 1.511.384	7,00	\$ 1.511.384	100,00%											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 1.511.384	0,00	\$ 1.511.384												
			0,00		0,00	\$ -												



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00		0,00	\$ -											
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	321,00	\$ 22.021.563	0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	15,00	\$ 17.858.460	0,00	\$ -											
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	15,00	\$ 1.089.990	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 40.970.013	0,00	\$ -											
			0,00		0,00	\$ -											
	NO PREVISTOS REDES		0,00		0,00	\$ -											
N.P 5	Reparacion domicilairia de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	35,00	\$ 1.329.685	0,00	\$ -											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	15,00	\$ 9.334.695	0,00	\$ -											
N.P 12	Concreto Clase E (175 Kg/cm2)	ML	1.603,00	\$ 17.717.959	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 28.382.339	0,00	\$ -											
					0,00	\$ -											
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 477.673.577	0,00	\$ 32.310.172											
					0,00	\$ -											
	VALOR PGIO (SOBRE COSTOS DIRECTOS - VER DETALLE EN PRESUPUESTO DEL PGIO: S&SO + AMBIENTAL+PMT+CERRAMIENTO)			\$ 28.999.508	0,00	\$ 4.275.249											
	PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO ARREGLO DE CALLES BARRIO NUEVO JAPON Y SINDICAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN - CAUCA																
	EXPLANACION					\$ -											
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.060,07	\$ 4.250.437	0,00	\$ -											
210.1.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	2.172,24	\$ 37.416.834	0,00	\$ -											
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	210,85	\$ 4.952.867	0,00	\$ -											
201.9	DEMOLICION Y REMOCION DE ANDEN INCLUYE RETIRO Espesor hasta 10 cm	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 46.620.138	0,00	\$ -											
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00		0,00	\$ -											
900.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	4.142,92	\$ 4.035.204	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 4.035.204	0,00	\$ -											
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO		0,00														
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	740,57	\$ 50.805.324	0,00	\$ -											
320.1	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	935,75	\$ 84.611.451	157,43	\$ 14.234.978	16,82%										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
330.1	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	325,20	\$ 29.889.782	0,00	\$ -											
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	2.150,35	\$ 5.440.386	0,00	\$ -											
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 Sin Transporte	M3	165,72	\$ 78.362.856	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 249.109.799	0,00	\$ 14.234.978											
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00														
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	4,00	\$ 2.047.724	4,00	\$ 2.047.724	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 2.047.724	0,00	\$ 2.047.724											
	URBANISMO		0,00		0,00	\$ -											
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	591,91	\$ 27.304.216	182,61	\$ 8.423.617	30,85%										
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m (RAMPA)	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A 10	Sardinell prefabricado tipo A10	ML	646,04	\$ 33.507.511	0,00	\$ -											
A 80	Sardinell prefabricado tipo A80	ML	738,55	\$ 28.614.381	0,00	\$ -											
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	46,00	\$ 2.572.090	0,00	\$ -											
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	98,00	\$ 5.309.738	0,00	\$ -											
672.2	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) SARDINEL 0,15 mx 0,23 mx 0,40 m	ML	42,80	\$ 1.932.377	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 99.240.313	0,00	\$ 8.423.617											
	SEÑALIZACIÓN		0,00		0,00	\$ -											
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	1.415,25	\$ 2.663.501	1.415,25	\$ 2.663.501	100,00%										
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	31,64	\$ 590.845	31,64	\$ 590.845	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 3.254.346	0,00	\$ 3.254.346											
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00		0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	18,00	\$ 21.430.152	8,00	\$ 9.524.512	44,44%										
N.P 7	material granular filtrante	M3	25,60	\$ 2.647.654	0,00	\$ -											
N.P 8	Geotextil NT 2500	M2	152,00	\$ 487.008	0,00	\$ -											
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	74,10	\$ 5.384.551	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 29.949.365	0,00	\$ 9.524.512											



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	NO PREVISTOS REDES		0,00		0,00	\$ -											
			0,00		0,00	\$ -											
N.P 2	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 160 (6")	ML	59,00	\$ 2.161.701	0,00	\$ -											
N.P 4	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 315 (14")	ML	12,00	\$ 1.460.880	0,00	\$ -											
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	26,00	\$ 987.766	0,00	\$ -											
N.P 6	suministro e instalacione silla YEE PVC para alcantarillado 250x16	UND	6,00	\$ 754.914	0,00	\$ -											
N.P 10	CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLA Dint=1,2m H=1,5 A 2m	UND	1,00	\$ 1.779.751	0,00	\$ -											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	6,00	\$ 3.733.878	0,00	\$ -											
N.P 12	Concreto Clase E (175 Kg/cm2)	ML	59,00	\$ 652.127	0,00	\$ -											
N.P 14	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 315 (12")	ML	24,00	\$ 2.610.984	0,00	\$ -											
N.P 15	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, H=2m	ML	617,20	\$ 5.921.417	0,00	\$ -											
N.P 16	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro) para redes de alcantarillado	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo			20.063.418	0,00	-											
	VALOR COSTOS DIRECTOS		\$	454.320.307	0,00	\$ 37.485.177											
VALOR PGIO (SOBRE COSTOS DIRECTOS - VER DETALLE EN PRESUPUESTO DEL PGIO: S&SO + AMBIENTAL+PMT+CERRAMIENTO)			\$	16.416.117	0,00	\$ 2.372.931											
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO CIUDAD 2000, MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA																	
	EXPLANACION					\$ -											
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2.974,80	\$ 4.131.997	0,00	\$ -											
210.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	824,37	\$ 14.199.773	0,00	\$ -											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	136,04	\$ 3.195.580	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 21.527.350	0,00	\$ -											
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00														
900.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	1.635,07	\$ 1.592.558	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 1.592.558	0,00	\$ -											
	SUB-BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO		0,00														
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	79,05	\$ 5.423.067	0,00	\$ -											



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
320.1	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	443,95	\$	40.142.403	0,00	\$	-									
330.1	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	297,09	\$	27.305.954	5,94	\$	545.775									
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	1.825,95	\$	4.619.654	0,00	\$	-									
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 sin Transporte	M3	87,20	\$	41.233.654	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	118.724.732	0,00	\$	545.775									
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00														
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	URBANISMO		0,00														
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	286,40	\$	13.211.346	49,68	\$	2.291.689									
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m (RAMPA)	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	448,88	\$	23.281.610	0,00	\$	-									
A 80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	248,79	\$	9.639.063	154,18	\$	5.973.493									
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	14,00	\$	782.810	0,00	\$	-									
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	28,00	\$	1.517.068	0,00	\$	-									
201.9	DEMOLICION Y REMOCION DE ANDEN INCLUYE RETIRO Espesor hasta 10 cm	M2	348,29	\$	1.774.886	22,00	\$	112.112									
201.17	Traslado de Postes	GLB	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	60.206.783	0,00	\$	8.377.294									
	SEÑALIZACIÓN		0,00			0,00	\$	-									
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	1.084,50	\$	2.041.029	1.084,50	\$	2.041.029									
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	139,19	\$	2.599.234	139,19	\$	2.599.234									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	4.640.263	0,00	\$	4.640.263									
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00			0,00	\$	-									
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	13,00	\$	15.477.332	0,00	\$	-									
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	58,10	\$	4.221.895	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00		19.699.227	0,00	-										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2					
									SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	NO PREVISTOS REDES		0,00															
N.P 2	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 160 (6")	ML	36,00	\$ 1.319.004	0,00	\$ -												
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	19,00	\$ 721.829	0,00	\$ -												
N.P 10	CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLA Dint=1,2m H=1,5 A 2m	UND	1,00	\$ 1.779.751	1,00	\$ 1.779.751	100,00%											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	9,00	\$ 5.600.817	2,00	\$ 1.244.626	22,22%											
N.P 12	Concreto Clase E (175 Kg/cm2)	ML	121,30	\$ 1.340.729	85,30	\$ 942.821	70,32%											
N.P 16	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro) para redes de alcantarillado	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -												
	subtotal subcapitulo			10.762.130	0,00	3.967.198												
					0,00	\$ -												
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 227.153.043	0,00	\$ 17.530.530												
					0,00	\$ -												
	VALOR PGIO (SOBRE COSTOS DIRECTOS - VER DETALLE EN PRESUPUESTO)			\$ 13.093.124	0,00	\$ 3.354.491												
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA, CARRERA 17D ENTRE CALLES 15 Y 15B BIS; CALLE 15BIS ENTRE CARRERA 17D Y FINAL; CALLE 15BBIS ENTRE CARRERA 17D Y FINAL (ZONA VERDE); BARRIO RETIRO BAJO: CALLE 10A ENTRE CARRERAS 21C Y 22; CARRERA 21C ENTRE CALLES 9B Y 10; BARRIO LA INDEPENDENCIA: CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL; BARRIO RETIRO BAJO: CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A - CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN -CAUCA																		
URBANIZACION LA CAROLINA, CARRERA 17D ENTRE CALLES 15 Y 15B BIS; CALLE 15BIS ENTRE CARRERA 17D Y FINAL; CALLE 15BBIS ENTRE CARRERA 17D Y FINAL (ZONA VERDE)																		
	EXPLANACION																	
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.149,00	\$ 1.595.961	187,00	\$ 259.743	16,28%											
210.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	965,36	\$ 16.628.326	195,00	\$ 3.358.875	20,20%											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	150,31	\$ 3.530.782	150,31	\$ 3.530.782	100,00%											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 21.755.069	0,00	\$ 7.149.400												
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00															
900.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	4.893,75	\$ 4.766.513	4.893,75	\$ 4.766.513	100,00%											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 4.766.513	0,00	\$ 4.766.513												
	SUB-BASE Y PAVIMENTO		0,00															
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	160,65	\$ 11.021.072	0,00	\$ -	0,00%											
320.1	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	398,21	\$ 36.006.546	28,27	\$ 2.556.202	7,10%											
330.1	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	202,25	\$ 18.589.202	107,79	\$ 9.907.194	53,30%											
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	675,00	\$ 1.707.750	675,00	\$ 1.707.750	100,00%											



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2				SEM 9	SEM 10
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8		
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 Sin Transporte	M3	33,75	\$ 15.959.126	33,75	\$ 15.959.126	100,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 83.283.696	0,00	\$ 30.130.272											
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00														
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	URBANISMO		0,00		0,00	\$ -											
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	203,02	\$ 9.365.110	203,02	\$ 9.365.110	100,00%										
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	168,22	\$ 8.724.899	56,22	\$ 2.915.907	33,42%										
A 80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	160,90	\$ 6.233.910	160,90	\$ 6.233.910	100,00%										
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	50,00	\$ 2.795.750	50,00	\$ 2.795.750	100,00%										
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	96,00	\$ 5.201.376	96,00	\$ 5.201.376	100,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 32.321.045		\$ 26.512.053											
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	405,00	\$ 762.210	405,00	\$ 762.210	100,00%										
700.1	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	15,88	\$ 296.543	15,88	\$ 296.543	100,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 1.058.753	0,00	\$ 1.058.753											
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00		0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	6,00	\$ 7.143.384	6,00	\$ 7.143.384	100,00%										
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	18,00	\$ 1.307.988	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 8.451.372	0,00	\$ 7.143.384											
	NO PREVISTOS REDES		0,00														
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	14,00	\$ 531.874	0,00	\$ -											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	3,00	\$ 1.866.939	3,00	\$ 1.866.939	100,00%										
	subtotal subcapitulo			\$ 2.398.813	0,00	\$ 1.866.939											
					0,00	\$ -											
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 154.035.261	0,00	\$ 78.627.314											
BARRIO LA INDEPENDENCIA: CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL																	
	EXPLANACIÓN																



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	125,00	\$	173.625	0,00	\$	-									
210.1.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	43,62	\$	1.024.634	0,00	\$	-									
600.1.1	subtotal subcapitulo		0,00	\$	1.198.259	0,00	\$	-									
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00														
90.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	M3-KM	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO		0,00														
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	19,20	\$	1.736.083	0,00	\$	-									
330.3	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (NT2) (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC 19) Incl. Transporte	M3	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	1.736.083	0,00	\$	-									
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00														
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	URBANISMO		0,00	\$	-												
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
A50	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
C 65	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	40,44	\$	1.865.457	0,00	\$	-									
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	61,32	\$	3.180.423	0,00	\$	-									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	5.045.880	0,00	\$	-									
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	24,87	\$	46.805	24,87	\$	46.805	100,00%								
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	8,92	\$	166.572	8,92	\$	166.572	100,00%								
	subtotal subcapitulo		0,00	\$	213.377	0,00	\$	213.377									
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00														
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	0,00	\$	-	0,00	\$	-									



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
500.1	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MR = 40 KG/CM2 , E= 15 CM	M3	6,08	\$ 3.756.267	0,00	\$ -											
A115	PIEZA REMATE RAMPa TIPO B A 115	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPa TIPO B A 110	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
subtotal subcapítulo				\$ 3.756.267		\$ -											
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 11.949.866		\$ 213.377											
LA PRADERA																	
EXPLANACIÓN						\$ -											
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.780,80	\$ 2.473.531	656,00	\$ 911.184	36,84%										
210.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	957,72	\$ 16.496.727	48,00	\$ 826.800	5,01%										
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	350,46	\$ 8.232.305	150,00	\$ 3.523.500	42,80%										
subtotal subcapítulo			0,00	\$ 27.202.563		\$ 5.261.484											
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA			0,00														
900.2p	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	5.176,00	\$ 5.041.424	5.176,00	\$ 5.041.424	100,00%										
subtotal subcapítulo			0,00	\$ 5.041.424		\$ 5.041.424											
SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO			0,00			\$ -											
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	217,12	\$ 19.632.208	52,96	\$ 4.788.696	24,39%										
330.3	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	247,00	\$ 22.702.264	108,00	\$ 9.926.496	43,72%										
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	900,08	\$ 2.277.202	900,08	\$ 2.277.202	100,00%										
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 SIN Transporte	M3	45,00	\$ 21.278.835	45,00	\$ 21.278.835	100,00%										
subtotal subcapítulo			0,00	\$ 65.890.509		\$ 38.271.229											
ESTRUCTURAS DE DRENAJE			0,00														
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI			0,00	\$ -	0,00	\$ -											
subtotal subcapítulo			0,00	\$ -		\$ -											
URBANISMO			0,00														
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	273,65	\$ 12.623.201	273,65	\$ 12.623.201	100,00%										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m (RAMPA)	M2	10,97	\$ 506.035	10,97	\$ 506.035	100,00%										
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	393,50	\$ 20.409.271	131,00	\$ 6.794.446	33,29%										
A 80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	344,96	\$ 13.365.130	344,96	\$ 13.365.130	100,00%										
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	10,00	\$ 559.150	10,00	\$ 559.150	100,00%										
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	25,00	\$ 1.354.525	25,00	\$ 1.354.525	100,00%										
672.1	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) SARDINEL 0,15 m. x 0,23 m. x 0,40 m.	ML	16,01	\$ 722.835	16,01	\$ 722.835	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 49.540.147	0,00	\$ 35.925.322											
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	531,00	\$ 999.342	531,00	\$ 999.342	100,00%										
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	36,23	\$ 676.559	36,23	\$ 676.559	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 1.675.901		\$ 1.675.901											
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00														
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	211,23	\$ 14.491.012	0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	6,00	\$ 7.143.384	6,00	\$ 7.143.384	100,00%										
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	30,00	\$ 2.179.980	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 23.814.376		\$ 7.143.384											
	NO PREVISTOS REDES		0,00														
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	6,00	\$ 227.946	0,00	\$ -											
N.P 9	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO1)	ML	70,00	\$ 22.676.010	4,75	\$ 1.538.729	6,79%										
N.P 10	CAMARA DE INSPECCION ALCANTARILLA Dint=1,2m H=1,5 A 2m	UND	9,00	\$ 16.017.759	3,00	\$ 5.339.253	33,33%										
N.P 13	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) PARA CABEZAL	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
N.P 18	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO (para redes de alcantarillado)	M3	192,88	\$ 7.308.416	192,88	\$ 7.308.416	100,00%										
N.P 15	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, H=2m	ML	270,00	\$ 2.590.380	50,00	\$ 479.700	18,52%										
N.P 17	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO (para redes de alcantarillado)	M3	226,20	\$ 3.896.295	226,20	\$ 3.896.295	100,00%										
	subtotal subcapítulo			\$ 52.716.806		\$ 18.562.393											
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 225.881.726		\$ 111.881.137											
BARRIO RETIRO BAJO: CALLE 10A ENTRE CARRERAS 21C Y 22; CARRERA 21C ENTRE CALLES 9B Y 10, CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A - CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE POPAYAN -CAUCA																	



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2					
									SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	EXPLANACIÓN					\$	-											
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	629,00	\$ 873.681	0,00	\$	-											
210.1.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	331,37	\$ 5.707.848	0,00	\$	-											
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	45,21	\$ 1.061.983	0,00	\$	-											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 7.643.512	0,00	\$	-											
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00		0,00	\$	-											
900.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 SIN Transporte	M3-KM	2.757,13	\$ 2.685.445	0,00	\$	-											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 2.685.445	0,00	\$	-											
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO AFALTICO		0,00		0,00	\$	-											
230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	78,84	\$ 5.408.661	0,00	\$	-											
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	138,76	\$ 12.546.818	0,00	\$	-											
330.3	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	76,52	\$ 7.033.106	0,00	\$	-											
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	666,93	\$ 1.687.333	0,00	\$	-											
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 SIN Transporte	M3	32,54	\$ 15.386.962	0,00	\$	-											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 42.062.880	0,00	\$	-											
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00		0,00	\$	-											
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$	-											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ -	0,00	\$	-											
	URBANISMO		0,00															
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$	-											
510.1	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CONCRETO ESPESOR= 8 cm	M2	0,00	\$ -	0,00	\$	-											
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	126,40	\$ 5.830.706	0,00	\$	-											
A10	SARDINEL A10	ML	163,14	\$ 8.461.419	0,00	\$	-											
A80	SARDINEL A80	ML	170,69	\$ 6.613.213	0,00	\$	-											
672.2	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) SARDINEL 0,15 mx 0,23 mx 0,40 m	ML	0,00	\$ -	0,00	\$	-											
201.9	DEMOLICION Y REMOCION DE ANDEN INCLUYE RETIRO Espesor hasta 10 cm	M2	0,00	\$ -	0,00	\$	-											
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 20.905.338	0,00	\$	-											



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
							SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	SEÑALIZACIÓN		0,00		0,00	\$ -										
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	3.403,90	\$ 6.406.132	3.403,90	\$ 6.406.132	100,00%									
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 6.406.132	0,00	\$ 6.406.132										
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00		0,00	\$ -										
A115	PIEZA REMATE RAMPAS TIPO B A 115	UNIDAD	6,00	\$ 335.490	0,00	\$ -										
A 110	SÁRDINEL ESPECIAL RAMPAS TIPO B A 110	UNIDAD	13,00	\$ 704.353	0,00	\$ -										
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	2,00	\$ 2.381.128	0,00	\$ -										
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	12,00	\$ 871.992	0,00	\$ -										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 4.292.963	0,00	\$ -										
	NO PREVISTOS REDES		0,00		0,00	\$ -										
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	4,00	\$ 151.964	0,00	\$ -										
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	0,00	\$ -	0,00	\$ -										
N.P 15	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, H=2m	ML	172,54	\$ 1.655.349	0,00	\$ -										
	subtotal subcapítulo			\$ 1.807.313		\$ -										
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 85.803.583		\$ 6.406.132										
LAS ACACIAS																
	EXPLANACIÓN					\$ -										
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	978,88	\$ 1.359.664	0,00	\$ -										
210.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	398,63	\$ 6.866.402	0,00	\$ -										
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	16,86	\$ 396.041	0,00	\$ -										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 8.622.107	0,00	\$ -										
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00		0,00	\$ -										
900.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	4.297,50	\$ 4.185.765	0,00	\$ -										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 4.185.765	0,00	\$ -										
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO AFALTICO		0,00		0,00	\$ -										
320.1	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	86,32	\$ 7.805.141	0,00	\$ -										
330.1	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	114,25	\$ 10.500.946	0,00	\$ -										
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	1.181,96	\$ 2.990.359	0,00	\$ -										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 sin Transporte	M3	28,65	\$	13.547.525	0,00	\$	-									
	subtotal subcapítulo		0,00	\$	34.843.971	0,00	\$	-									
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00			0,00	\$	-									
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	subtotal subcapítulo		0,00	\$	-	0,00	\$	-									
	URBANISMO		0,00			0,00	\$	-									
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
A 60	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	169,94	\$	7.839.162	169,94	\$	7.839.162	100,00%								
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m (RAMPA)	M2	0,00	\$	-	0,00	\$	-									
A 10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	111,65	\$	5.790.839	111,65	\$	5.790.839	100,00%								
A 80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	206,78	\$	8.011.484	206,78	\$	8.011.484	100,00%								
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	20,00	\$	1.118.300	20,00	\$	1.118.300	100,00%								
A 110	SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO B A 110	UNIDAD	50,00	\$	2.709.050	50,00	\$	2.709.050	100,00%								
672.1	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) SARDINEL 0,15 m. x 0,23 m. x 0,40 m.	ML	27,28	\$	1.231.665	27,28	\$	1.231.665	100,00%								
	subtotal subcapítulo		0,00	\$	26.700.500	0,00	\$	26.700.500									
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	149,07	\$	280.545	149,07	\$	280.545	100,00%								
700.1	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	12,95	\$	241.828	12,95	\$	241.828	100,00%								
	subtotal subcapítulo		0,00	\$	522.373	0,00	\$	522.373									
	NO PREVISTOS PAVIMENTO		0,00														
201.9	DEMOLICION Y REMOCION DE ANDEN INCLUYE RETIRO Espesor hasta 10 cm	M2	170,18	\$	867.237	170,18	\$	867.237	100,00%								
311.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	121,18	\$	8.313.312	0,00	\$	-									
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	4,00	\$	4.762.256	4,00	\$	4.762.256	100,00%								
N.P 3	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	24,00	\$	1.743.984	24,00	\$	1.743.984	100,00%								
	subtotal subcapítulo			\$	15.686.789		\$	7.373.477									
							\$	-									



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2			
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8
	VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 90.561.505		\$ 34.596.350										
	PRESUPUESTO BARRIOS: LA INDEPENDENCIA, LA CAROLINA, LA PRADERA, ACACIAS Y RETIRO BAJO		\$ 568.231.941		\$ 231.724.310										
	VALOR PGIO (SOBRE COSTOS DIRECTOS - VER DETALLE EN PRESUPUESTO DEL PGIO: S&SO + AMBIENTAL+PMT+CERRAMIENTO)		\$ 7.696.602		\$ 3.265.759										
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE Y LOS					\$ -										
AIRES DE OCCIDENTE															
	EXPLANACIÓN				\$ -										
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	778,93	\$ 1.081.934	0,00	\$ -									
210.1.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	518,55	\$ 8.932.024	0,00	\$ -									
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	57,98	\$ 1.361.950	0,00	\$ -									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 11.375.908	0,00	\$ -									
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00												
900.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	633,57	\$ 617.097	0,00	\$ -									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 617.097	0,00	\$ -									
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO		0,00												
230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	82,52	\$ 5.661.120	0,00	\$ -									
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	282,13	\$ 25.510.477	0,00	\$ -									
330.3	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	107,93	\$ 9.920.062	0,00	\$ -									
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	540,65	\$ 1.367.845	0,00	\$ -									
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 SIN Transporte	M3	27,03	\$ 12.781.487	0,00	\$ -									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 55.240.991	0,00	\$ -									
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00												
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00	\$ -									
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ -	0,00	\$ -									
	URBANISMO		0,00												
A 55 - A 56	PLACA TACTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -									
A50	ADOQUIN PEATONAL MACIZOO.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -									



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
630.5	CONCRETO CLASE E (F'c=175 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	159,14	\$ 7.340.969	14,46	\$ 667.025	9,09%										
A10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	200,28	\$ 10.387.722	22,38	\$ 1.160.761	11,17%										
A80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	216,98	\$ 8.406.673	13,88	\$ 537.767	6,40%										
A110	Sardinel especial rampa tipo B A 110	UNIDAD	151,57	\$ 8.212.214	20,57	\$ 1.114.503	13,57%										
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	20,00	\$ 1.118.300	4,00	\$ 223.660	20,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 35.465.878	0,00	\$ 3.703.716											
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	459,11	\$ 864.045	459,11	\$ 864.045	100,00%										
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	9,88	\$ 184.499	9,88	\$ 184.499	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 1.048.544	0,00	\$ 1.048.544											
	NO PREVISTOS PAVIMENTOS		0,00		0,00	\$ -											
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	4,00	\$ 4.762.256	2,00	\$ 2.381.128	50,00%										
N.P 3	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	20,00	\$ 1.453.320	20,00	\$ 1.453.320	100,00%										
	subtotal subcapítulo		0,00	\$ 6.215.576	0,00	\$ 3.834.448											
	NO PREVISTOS REDES		0,00		0,00	\$ -											
N.P 2	suministro e instalacionde de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 160 (6")	ML	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	10,00	\$ 379.910	0,00	\$ -											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
N.P 12	Concreto Clase E (175 Kg/cm2)	ML	10,00	\$ 110.530	0,00	\$ -											
N.P 15	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, H=2m	ML	266,90	\$ 2.560.639	0,00	\$ -											
N.P 16	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro) para redes de alcantarillado	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	subtotal subcapítulo			\$ 3.051.079	0,00	\$ -											
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 113.015.073		\$ 8.586.708											
LOS CRISTALES																	
	EXPLANACIÓN					\$ -											
1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	951,76	\$ 1.321.995	0,00	\$ -											
210.1.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE RETIRO	M3	828,53	\$ 14.271.429	15,13	\$ 260.614	1,83%										
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro)	M3	112,99	\$ 2.654.135	28,66	\$ 673.223	25,37%										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
							SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	subtotal subcapitulo		0,00 \$	18.247.559	0,00 \$	933.837										
	TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA		0,00													
90.2P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3-KM	289,30	\$ 281.778	0,00 \$	-										
	subtotal subcapitulo		0,00 \$	281.778	0,00 \$	-										
	SUB-BASE, BASE Y PAVIMENTO ASFALTICO		0,00													
230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR AFIRMADO (Incl. Transporte)	M3	133,46	\$ 9.155.756	1,73 \$	118.683										
320.3	SUB-BASE GRANULAR (SBG-2, NT2) (Incl. Transporte)	M3	370,10	\$ 33.464.812	21,60 \$	1.953.094										
330.3	BASE GRANULAR (BG-2 - NT2) (Incl. Transporte)	M3	148,20	\$ 13.621.358	1,15 \$	105.699										
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	M2	741,00	\$ 1.874.730	5,75 \$	14.548										
450.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-19 SIN Transporte	M3	37,05	\$ 17.519.574	0,29 \$	137.130										
	subtotal subcapitulo		0,00 \$	75.636.230	0,00 \$	2.329.154										
	ESTRUCTURAS DE DRENAJE		0,00													
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNIDAD	0,00	\$ -	0,00 \$	-										
	subtotal subcapitulo		0,00 \$	-	0,00 \$	-										
	URBANISMO		0,00													
A 55 - A 56	PLACA TÁCTIL GUIA 0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00 \$	-										
A50	ADOQUIN PEATONAL MACIZO0.4*0.4 M	M2	0,00	\$ -	0,00 \$	-										



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m	M2	166,62	\$ 7.686.014	24,90	\$ 1.148.612	14,94%										
A10	Sardinel prefabricado tipo A10	ML	273,75	\$ 14.198.318	2,95	\$ 153.005	1,08%										
A110	Sardinel especial rampa tipo B A 110	ML	72,50	\$ 3.928.123	60,50	\$ 3.277.951	83,45%										
630.5	CONCRETO CLASE D (F'c=210 kg/cm2) ANDEN E=0,10 m (RAMPA)	M2	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
A100	Sardinel prefabricado A100	UNIDAD	8,00	\$ 374.160	8,00	\$ 374.160	100,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 26.186.615	0,00	\$ 4.953.728											
	SEÑALIZACIÓN		0,00														
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO PARA PAVIMENTO	ML	444,62	\$ 836.775	444,62	\$ 836.775	100,00%										
700.1	FLEXIBLE																
700.3	MARCA VIAL (PAV FLEXIBLE) CON PINTURA EN FRÍO	M2	10,20	\$ 190.475	10,20	\$ 190.475	100,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 1.027.250	0,00	\$ 1.027.250											
	NO PREVISTOS PAVIMENTO		0,00														
A80	Sardinel prefabricado tipo A80	ML	84,38	\$ 3.269.067	11,88	\$ 460.127	14,08%										
A115	PIEZA REMATE RAMPA TIPO B A 115	UNIDAD	8,00	\$ 447.320	8,00	\$ 447.320	100,00%										
N.P 1	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	7,00	\$ 8.333.948	1,00	\$ 1.190.564	14,29%										
N.P 3	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 250 (10")	ML	50,00	\$ 3.633.300	22,50	\$ 1.634.985	45,00%										
	subtotal subcapitulo		0,00	\$ 15.683.635	0,00	\$ 3.732.996											
	NO PREVISTOS REDES		0,00														
N.P 4	suministro e instalacione de tubería PVC union mecanica para alcantarillado D= 315 (14")	ML	24,00	\$ 2.921.760	0,00	\$ -											
N.P 5	Reparacion domiciliaria de 1/2" incluye excavacion y retiro	UND	6,00	\$ 227.946	6,00	\$ 227.946	100,00%										
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALcantarillado 250X16	UND	6,00	\$ 754.914	0,00	\$ -											
N.P 10	CAMARA DE INSPECCION ALcantarilla Dint=1,2m H=1,5 A 2m	UND	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
N.P 11	BROCAL EN CONCRETO	UND	5,00	\$ 3.111.565	0,00	\$ -											
N.P 15	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, H=2m	ML	145,00	\$ 1.391.130	0,00	\$ -											
N.P 16	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluido retiro) para redes de alcantarillado	M3	0,00	\$ -	0,00	\$ -											
	subtotal subcapitulo			\$ 8.407.315		\$ 227.946											



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS.PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		PENDIENTE POR EJECUTAR		PORCENTAJE A EJECUTAR		MES 1				MES 2					
									SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 145.470.382		\$ 13.204.911												
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE Y LOS CRISTALES, MUNICIPIO DE POPAYAN -				\$ 258.485.455		\$ 21.791.619												
						\$ -												
VALOR PGIO (SOBRE COSTOS DIRECTOS - VER DETALLE EN PRESUPUESTO DEL PGIO: S&SO + AMBIENTAL+PMT+CERRAMIENTO)				\$ 10.307.733		\$ 1.304.292												
						\$ -												
	AJUSTE POR DECIMALES			\$ -		\$ -												
						\$ -												
	COSTO DIRECTO			\$ 1.985.864.322		\$ 340.841.808												
	COSTO INDIRECTO A U I 32%			\$ 635.476.587		\$ 109.069.381												
	ADMINISTRACION			\$ 496.466.082		\$ 85.210.453												
	IMPREVISTOS			\$ 39.717.287		\$ 6.816.837												
	UTILIDADES			\$ 99.293.218		\$ 17.042.091												
	COSTO PGIO			\$ 76.513.084		\$ 14.572.722												
	COSTO TOTAL			\$ 2.697.853.993		\$ 464.483.911												

Yaneth Avirama Paz

YANETH AVIRAMA PAZ
ING CIVIL- COOR. OBRA
CONTRATISTA MARCO JAVIER GAVIRIA S.

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
ING- CIVIL-RESIDENTE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20171800007187

DEL 15 DE JUNIO DE 2017

CONTRATISTA: MARCO GAVIRIA SILVA

INTERVENTORIA: CONSASU SAS

SUPERVISOR: PABLO AGUILAR

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS DEL BARRIO VILLA DEL NORTE, CARRERA 4AN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4CN DESDE LA CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69N, CARRERA 4DN DESDE CALLE 70BN HASTA LA CALLE 69BN, CARRERA 4BN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CARRERA 4CN DESDE CALLE 73N HASTA LA CALLE 70BN, CALLE 71 ENTRE CARRERA 4CN Y 4N, CALLE 70N ENTRE CARRERA 4N Y 4D, PAVIMENTACION DE CALLES BARRIOS NUEVO JAPON Y SINDICAL, CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y 26D, CALLE 26 BIS ENTRE CARRERAS 7A Y 8B, CARRERA 8A ENTRE CALLES 25 Y 26 BIS. PAVIMENTACION DE LA CALLES BARRIO CIUDAD 2000, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CALLE 3N ENTRE CARRERAS 40 Y 40A, CALLE 4N ENTRE CARRERAS 39B Y 40A, CARRERA 39B ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40N ENTRE CALLES 2N Y 4N, CARRERA 40A ENTRE CALLES 3N Y 4N, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VIAS URBANAS URBANIZACION LA CAROLINA CARRERA 17B ENTRE CALLE 15 Y 15B, CALLE 15A ENTRE CARRERA 17B Y FINAL, CALLE 15B ENTRE CARRERA 17B Y FINAL; BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 39 ENTRE CALLES 15 Y FINAL (POLIDEPORTIVO); BARRIO LA PRADERA CARRERA 59 ENTRE CALLE 5 Y 5A, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 59 Y QUEBRADA PUBUS; BARRIO RETIRO BAJO CALLE 10 ENTRE CARRERA 21 Y 21A; BARRIOS LAS ACACIAS CARRERA 1C ENTRE CALLES 27BN Y 28N Y CONSTRUCCION PAVIMENTO BARRIOS AIRES DE OCCIDENTE CARRERA 40A Y 41 ENTRE VARIANTE POPAYÁN-CALI Y QUEBRADA PUBÚS BARRIO Y LOS CRISTALES CALLE 11 VARIANTE SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39D

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REINICIO NO.6 DEL 14 DE ABRIL 2021 AL 15 JUNIO 2021

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 20170945; 20170946, 20170949, 20170947, 20170948, 20170979, 20170984, 20170980, 20170981, 20170982, 20170983, 20171132, 20171133, 20171143, 20171144

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 20172205, 20172206, 20172207, 20172208, 20172209, 20172210, 20172211, 20172214, 20172215, 20172329, 20172330, 20172331, 20172332, 20172333, 20172809

CONDICIONES ORIGINALES	MODIFICACIONES Y/O SALDOS	PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE A EJECUTAR	MES 1				MES 2					
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10