



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.354535 / 20 de marzo de 2018
ACTA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá como INTERVENTOR EXTERNO y **MIGUEL ANGEL RUÍZ CANO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 15.258.950 de Caldas Antioquia, en su calidad de Representante Legal de la Firma **MONTAJES DE MARCA S.A.** con NIT.811.022.617-0 como CONTRATISTA, para suscribir el Acta de Prorroga No. 2 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.354535 del 20 de marzo de 2018, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

La Interventoría considera viable la suspensión del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.354535 de 2018, teniendo en cuenta que no se ha podido culminar el trámite de legalización del servicio público de Acueducto, con el fin de completar las obras necesarias para el buen funcionamiento del colegio de acuerdo con la solicitud remitida por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**, ésta Interventoría debe también suspenderse por el mismo término.

OBJETO

TERMINACIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO O.E.A. SEDE B ANTONIA SANTOS I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0807, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

CONTRATISTA

MONTAJES DE MARCA S.A.

LOCALIZACIÓN

O.E.A. sede Antonia Santos I.E.D.

DIRECCION: Cra.69 No. 39-27 sur

LOCALIDAD: KENNEDY

PLAZO INICIAL

3 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

08 de mayo de 2018

FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 1

1 de agosto de 2018

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

20 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

07 de agosto de 2018

FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSIÓN

21 de agosto de 2018

No. 1

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSIÓN

20 DÍAS CALENDARIO

No. 1

FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN

10 de septiembre de 2018

No. 1

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN

15 DÍAS CALENDARIO

No. 1

FECHA DE REINICIO

25 de septiembre de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

1 de octubre de 2018

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los diez (10) días mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

Nit/ C.C

REP. LEGAL

C.C.

MONTAJES DE MARCA S.A.

811.022.617-0

MIGUEL ANGEL RUÍZ CANO

15.258.950 de Caldas Antioquia

CONTRATISTA

Nit/ C.C

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

79.508.558 de Bogotá