

Findeter Banca de Desarrollo Territorial		SENA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020				
		INFORME SUPERVISION No.			14			
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL								
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-may-21		14-jun-21		
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.								
1. ASPECTOS GENERALES								
Fecha de Iniciación		15-abr-20						
Valor del Contrato		\$ 47.905.721.138						
Adición No. 1		\$ 19.535.132.538						
Adición No. 2		\$ 0						
Valor total de contrato		\$ 67.440.853.676,00						
Plazo Inicial		25		MESES		15/04/2020 al 14/05/2022		
Suspensión del contrato		al						
Ampliación en plazo		al						
Fecha de Terminación:		14/05/2022						
OBSERVACIONES:								
2. ESTADO ECONOMICO								
2.1 ESTADO DE CUENTA		%	FORMA DE PAGO	PAGADO	%	POR EJECUTAR	%	Notas
RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO		%		GIRADO	%		%	Notas
Giro de Recursos		100,00%	67.440.853.676	46.556.904.064	100%	0	0%	
Estampilla Pro Uiversidad				1.348.817.074	100%			2% a Ministerio
TOTALES		100%	67.440.853.676	47.905.721.138				
EJECUCION DE LOS RECURSOS				EJECUTADO				
Estampilla Pro Uiversidad		2,00%	1.348.817.074	1.348.817.074	100%	0		
Recursos para intervención		62,58%	42.204.007.586	0	0%	42.204.007.586		
Asistencia Técnica		6,45%	4.352.896.478	696.463.436	16%	3.656.433.042		
TOTALES		100%	47.905.721.138	2.045.280.510	4,27%	45.860.440.628	95,73%	
2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		CAUSADOS	ACUMULADO	REND				
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-20	50.748.551	50.748.551	0,08%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jun-20	25.266.922	76.015.473	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		jul-20		-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ago-20		-	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		sep-20	23.881	23.881	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		oct-20	32.333	32.333	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		nov-20	22.582	46.463	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		dic-20	155.753	155.753	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		ene-21	424.344	580.097	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		feb-21	83.179	663.276	0,00%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		mar-21	6.791.766	7.455.042	0,01%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		abr-21	28.880.578	36.335.620	0,04%			
Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698		may-21	47.953.522	84.289.142	0,07%			
Fondo de Inversión colectiva		may-20	-		0,00%			
Fondo de Inversión colectiva		jun-20	89.546.820	89.579.153	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva		jul-20	196.104.469	285.683.622	0,29%			
Fondo de Inversión colectiva		ago-20	132.044.700	417.728.321	0,20%			
Fondo de Inversión colectiva		sep-20	157.611.053	157.611.053	0,23%			
Fondo de Inversión colectiva		oct-20	75.447.431	233.058.484	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva		nov-20	88.075.245	321.133.728	0,13%			
Fondo de Inversión colectiva		dic-20	70.873.423	392.007.151	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva		ene-21	100.865.589	492.872.740	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva		feb-21	4.023.974	496.896.714	0,01%			
Fondo de Inversión colectiva		mar-21	104.507.585	601.404.299	0,15%			
Fondo de Inversión colectiva		abr-21	74.679.252	676.083.551	0,11%			
Fondo de Inversión colectiva		may-21	24.735.453	700.819.004	0,04%			
TOTALES			1.278.898.403		1,90%			
OBSERVACIONES								
3. PROGRAMACION								
PLAZOS DEL CONTRATO		%	MESES	Transcurrido	%	Faltante	%	Notas
Tiempo de ejecucion			25,0	14,00	56%	11,00	44%	
OBSERVACIONES								
4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS								
ACTIVIDAD/ PRODUCTO				ESTADO		AVANCE		
Informe No.1				15-04-2020 al 14 -05-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.2				15-05-2020 al 14 -06-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.3				15-06-2020 al 14 -07-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.4				15-07-2020 al 14 -08-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.5				15-08-2020 al 14 -09-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.6				15-09-2020 al 14 -10-2020		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.7				15-10-2020 al 14 -11-2020		En revision		100%
Informe No.8				15-11-2020 al 14 -12-2020		En revision		100%
Informe No.9				15-12-2020 al 14 -01-2021		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.10				15-01-2020 al 14 -02-2021		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.11				15-02-2020 al 14 -03-2021		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.12				15-03-2020 al 14 -04-2021		Revisado y Aprobado		100%
Informe No.13				15-04-2020 al 14 -05-2021		Revisado y Aprobado		100%

 Banca de Desarrollo Territorial				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020			
		INFORME SUPERVISION No.		14			
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL							
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-may-21 14-jun-21			
Informe No.14 15-05-2020 al 14 -06-2021		En revision					
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO							
5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES							
5.1.1 OBLIGACIONES							
a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA.		Atendido		100%			
				100%			
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación de la interventoría requerida.		Atendido		100%			
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones.		ALCANCE PROYECTOS	PROYECTOS	EJECUCION	62%		
		CONSULTORIAS DISEÑO	12	92%			
		EJECUCION OBRA	7	54%			
		INTERVENTORIA DISEÑO	12	92%			
		INTERVENTORIA OBRA	7	54%			
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas.		No aplica en el período		100%			
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo.		Findeter dispone a traves de BBVA las instalaciones para el efecto.		CUMPLE			
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de		No aplica en el período		N.A			
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo		Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/		CUMPLE			
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.		Comite Técnico: 17-05-2021 / 28-05-2021/4-06-2021/9-06-2021 Comité Fiduciario: 4-06-2021/9-06-2021		CUMPLE			
consultoría y obra, producto de las convocatorias.				CUMPLE			
j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.				CUMPLE			
k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.				CUMPLE			
5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION							
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1							
PROYECTOS	TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	99%	0,00%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	100%	15,34%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	100%	27,37%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	100%	12,39%
5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2							
PROYECTOS	TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.390	6.184.013.580	37,20%	0,00%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	251.359.910	3.752.030.162	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	24,00%	0,00%
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	49,95%	0,00%
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	0,83%	0,00%
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)							
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	0,00%	0,00%
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	178.228.678	7.403.493.649	109.355.869	360.000.000	8.051.078.196	0,00%	0,00%
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	0,00%	0,00%
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	0,51%	0,00%
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	0,50%	0,00%
5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS							
CENTRO DE ATENCION AGRIPECUARIA PIEDECUESTA	NO PRIORIZADO						
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - PITALITO	NO PRIORIZADO					-	
OBSERVACIONES:							
5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS: Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas							
5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES							
5.2.1 OBLIGACIONES							
a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras		CUMPLE					

 		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.	14
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL			
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO	15-may-21 14-jun-21
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que		CUMPLE	
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato		CUMPLE	
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo		CUMPLE	
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo		CUMPLE	
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación		CUMPLE	
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes.		CUMPLE	

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA				
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONSULTORIAS DISEÑO	EJECUCION OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	-
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO GEOTEC	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO GEOTEC	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO ECI 2021	-
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	-
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	-
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC	-
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS	-
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA	-
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO GEOTEC SENA	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL	-

5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA				
SEDE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -	ANTIOQUIA	CALDAS	INGENIERIA MÁSTER SAS	-
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	SANTANDER	GIRON	CONSORCIO KNIGHT	-
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	VALLE DEL CAUCA	CALI	CONSORCIO KNIGHT	-
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	NARIÑO	PASTO	CONSORCIO INTERMOS	-
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	TOLIMA	ESPINAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	-
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	CAUCA	POPAYAN	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	CORDOBA	MONTERIA	RM INGENIEROS S.A.S	-
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	BUGA	CONSORCIO SENA BUGA 2020	-
CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	QUINDIO	ARMENIA	CONSORCIO INTER CGR	-
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	CUNDINAMARCA	MOSQUERA	INGENIERIA MÁSTER S.A.S	-
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	META	VILLAVICENCIO	CONSORCIO NUEVO MIDDLE	-
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	-

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO					
Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miércoles.		Mayo	12-19-26	Junio	2-9

5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION				
5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias				
5.2.5.2 Otras si aplican				
1. Derivado del giro de recursos por valor de \$ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de \$ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de \$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos.				
2. El SENA realizo el proceso de exención de GMF de la cuenta de ahorros por medio de la inscripción de la misma ante el Ministerio de Hacienda con su respectivo cargue de documentos. Para dar por finalizado este proceso hace falta el certificado emitido por el Ministerio, donde se evidencie que la cuenta queda exenta.				
3. Se incorporan los recursos por 19.535.132.538 para un total de 67.440.853.676				

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO				
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al		No aplica para el presente periodo		
2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados		No aplica para el presente periodo		

OBSERVACIONES				
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO				
7.1 GESTION CONTRACTUAL				
Gestion legal	Contrato suscrito y formalizado		ESTADO	SI
Gestion Administrativa	Acta de inicio		ESTADO	SI
	Acta de Modificación		ESTADO	SI
	Actas de avance		ESTADO	N.A
	Actas de liquidación		ESTADO	N.A
Adición de 19.535.132.538				
OBSERVACIONES				
7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO				
7.2.1 DEL CONTRATANTE				
Personal Directivo	Wilson Rojas Moreno		Director Advo y Financiero- Ordenador del Gasto	
Personal de Supervisión	Edgar de la Hoz Hernandez		Coordinador Grupo de Construcciones	
Personal de Apoyo a la Supervisión	Oscar Fernando Moreno		Ing Grupo de Construcciones	
	Carlos Castro Silva		Ing Asesor - Contratista Grupo de Construcciones	
	Néstor Alfonso Gómez Arenas		Arq. - Contratista Grupo de Construcciones	
	Ricardo Londoño Blandón		Economista - Contratista Grupo de Construcciones.	
Delegados Comité Fiduciario	Wilson Rojas Moreno		Director Administrativo y Financiero	
	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería	
	Victor Daniel Guevara		Coordinador Grupo Contabilidad	
	Mauricio Rincón		Ing Grupo de Construcciones	
	Oscar Castro Anaya		Coordinador Grupo de Tesorería	

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
		INFORME SUPERVISION No.		14	
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-may-21 14-jun-21	
Delegados Comité Financiero		Victor Daniel Guevara Cardona		Coordinador Grupo Contabilidad	
		Yaneth López Chaparro		Coordinadora Grupo de Presupuesto	
Personal de Ejecución- Operación				No aplica	
Personal de Soporte				No aplica	
Personal de Ejecución - Investigación				No aplica	
Personal de Ejecución - Capacitación				No aplica	
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER					
Personal Directivo		Juan Jose Oyuela soler		1	
		Wilmar Enrique Sepulveda Diaz		1	
		Topógrafo		1	
		Ingeniero de Suelos		1	
		Asesor Estructura		1	
		Asesor Hidrosanitario		1	
		Asesor eléctrico y de voz y datos		1	
		Asesor en Instalaciones mecánicas		1	
		Asesor en Presupuesto y programación		1	
Personal Asistencia Tecnica		Coordinación		1	
		Supervisión Inteventoria		1	
		Supervisión Inteventoria		1	
		Supervisión Inteventoria		1	
		Supervisión Inteventoria		1	
Personal Asistencia Tecnica		Contratacion Derivada		1	
		Contratacion Derivada		1	
		Contratacion Derivada		1	
		Contratacion Derivada		1	
Personal Asistencia Tecnica		Negocios Fiduciarios		1	
		Negocios Fiduciarios		1	
		Contratacion Derivada		1	
Personal Asistencia Tecnica		Abogado del Programa		1	
		Profesional aAdministrativo		1	
				Leonardo Alfonso Martinez Otero	
				Maria Alejandro Rodriguez Villareal	
				Olga Maria Muñoz Muñoz	
				Yerson Arias Rivera	
				Giovanny Andres Vanegas Prada	
				Ivan Allirio Ramirez Rusinqui	
				Ana Maria Giraldo Ruiz	
				Daniela Esther Alvear Petro	
				Paula Andrea Rodriguez Delgado	
				Edymer Esneider Franco Martinez	
				Alvaro Fernandez Ospina	
				Jeymi Nataly Gonzalez Cardenas	
				Diego Fernando Lopez Moreno	
				Lury Mireya Bustos Solano	
OBSERVACIONES :					
7.3 GESTION DE LOGISTICA		7.4 GESTION SOCIAL		7.5 GESTION AMBIENTAL	
CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS		OBSERVACIONES:			
CUMPLE					


 EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
 Supervisor


 NESTOR ALFONSO GOMEZ ARZANAS
 Arq. Apoyo a la Supervisión