

FECHA	11 de octubre de 2018	PERIODO No.	23	DEL	04/10/2018	AL	10/10/2018
-------	-----------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	355-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MYSV - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
**FECHA DE REINICIACIÓN:	-	**FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	163	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	160 EQUIVALE AL 87.43%	PLAZO TRANSCURRIDO:	150 EQUIVALE AL 105.26%
VALOR INICIAL:	\$ 341.086.130,00	VALOR INICIAL:	\$ 966.327.595,00
VALOR ADICIONALES:	\$ -	VALOR ADICIONALES:	\$ -
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 341.086.130,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 966.327.595,00
VALOR PAGADO:	\$ -	VALOR PAGADO:	\$ -
VALOR POR PAGAR:	\$ 341.086.130,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 966.327.595,00
SUPERVISOR:	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

2. Visitas Realizadas		
Semana		Acumulado
16	0	89
17	5	89
18	0	94
19	0	94
3. Ejecución de Obra		
Semana		Acumulador
19	Excavaciones	29
20	Excavaciones	31
21	Excavaciones	49
22	Excavaciones	51
4. Ejecución de Obra		
Semana		Acumulador
18	Cimentaciones	31
19	Cimentaciones	37
20	Cimentaciones	38
21	Cimentaciones	40
22	Cimentaciones	45
5. Montaje de Señales		
Trabajados en la semana		Terminados en la semana
19	Montaje de señales	0
20	Montaje de señales	5
21	Montaje de señales	3
22	Montaje de señales	5
23	Montaje de señales	6

Indicador = $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 100 %

Indicador = $\frac{Excavaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones}$ 100 %

Indicador = $\frac{Cimentaciones\ Realizada}{Total\ excavaciones}$ 100 %

Montaje Señales	19
Porcentaje Avance	41,3

6. Actividades Administrativas

En la Veintidosava semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Comité de seguimiento de Obra #23.
- Realiza comité de seguimiento de interventoría.
- Montaje de 6 señales
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaría distrital de movilidad.
- Visita a Taller donde se realizan las fabricaciones de las señales.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing Miguel Angel Castillo

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma