



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
Contrato N°: CMA-SIM-010-2020
Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:	CMA-SIM-010-2020
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S, representado por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUATEQUE Y SAN ANTERITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$184.309.031,98) M/CTE
VALOR FINAL:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$184.309.031,98) M/CTE
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	Cero pesos (\$0,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2021
FECHA FINAL:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año 2021, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **BUSERCO S.A.S** Representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA** con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de interventoría CMA-SIM-010-2020 tal como se presenta a continuación:

1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la

Gobierno de La **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
Contrato N°: CMA-SIM-010-2020
Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021



información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Una vez revisado el informe final, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.
3. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por Buserco S.A.S
4. El Interventor manifiesta que realizó los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
5. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.
6. Balance financiero del contrato de interventoría:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	\$ 184.309.031,98	
Valor Acta Parcial No. 1		\$ 33.065.040,33
Valor Acta Parcial No. 2		\$ 65.540.291,77
Valor Acta parcial No. 3		\$ 54.389.595,34
Valor Acta final		\$ 31.314.104,54
Balance	\$ 184.309.031,98	\$ 184.309.031,98

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 28 del mes de septiembre de 2021.

GERMAN QUINTERO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
BUSERCO S.A.S
INTERVENTOR

Elaboró: Mauricio Rodríguez – Apoyo a la Supervisión M

Revisó: Ana Luisa Díaz - Abogada contratista SIM

VoBo. Robert Sáenz – Contratista SIM

Gobierno de La GENTE