






## **ANEXO 1. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      | CÓDIGO: ATC-FR-002                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL: 3 meses                                                                |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (23) DE (04) DE (21) AL (28) DE (04) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                                | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                    | Del 4/23/2021                                                                       | HASTA 4/29/2021                                                                       |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 9                                                                           |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Programado                                                                         | 36.28%                                                                              | 1.34%                                                                                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Ejecutado                                                                          | 26.20%                                                                              | 3.79%                                                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                                                                                 | Diferencia                                                                           | -10.08%                                                                             | 2.45%                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 219,463,038.84                                                                   | \$ 8,105,856.45                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 158,473,948.70                                                                   | \$ 22,941,964.84                                                                      |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | -\$ 60,989,090.14                                                                   | \$ 14,836,108.39                                                                      |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | Interventoría:                                                                       | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |    |                                                                                     |   |
| Foto 1: Lavamanos exterior - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Foto 2: Enchape de paredes - Colegio La España                                       |                                                                                     | Foto 3: Lavamanos interior - Colegio La España                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |   |                                                                                     |  |
| Foto 4: Enchape de piso de entrada a los baños - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | Foto 5: Filos de ventanería - Colegio Costa Rica                                     |                                                                                     | Foto 6: Mediacaña - Colegio Costa Rica                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |   |                                                                                     |  |
| Foto 7: Enchape y mediacaña baño de niños - Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Foto 8: Escalón de acceso baño de niñas - Colegio El Jazmin                          |                                                                                     | Foto 9: Enchape y mediacaña baño de niñas - Colegio El Jazmin                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 10: Pulida y brillada de pisos baño niñas - Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Foto 11: Mediacaña y muro de lavamanos baño niñas - Colegio Marco Antonio            |                                                                                     | Foto 12: Enchape y mediacaña de muros - Colegio Marco Antonio                         |




|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                                                                     | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                     | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                     | ATC-FR-002                   |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | Página 1 de 2                |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                        | Retiro de sobrantes                                                                 |                              |
| Pulida y brillada de pisos                                                                                                                                                              |                                                        | Fundición de mesón de lavamanos interno                                             |                              |
| Enchape de baño de niñas y niños                                                                                                                                                        |                                                        | Enchape de mesón de lavamanos                                                       |                              |
| Pulida de mediacaña                                                                                                                                                                     |                                                        | Instalación hidrosanitaria                                                          |                              |
| Fundición de mesones en concreto                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Pulida y brillada de pisos                                                                                                                                                              |                                                        | Instalación eléctrica baño de niños                                                 |                              |
| Construcción de escalones de acceso                                                                                                                                                     |                                                        | Instalación de tubería hidrosanitaria para baño de niñas                            |                              |
| Enchape de pared                                                                                                                                                                        |                                                        | Varilla para rampa                                                                  |                              |
| Enchape de lavamanos y bebedero exterior                                                                                                                                                |                                                        | Instalación de divisiones sanitarias                                                |                              |
| Suspensión de salida hidrosanitaria en baño de niñas                                                                                                                                    |                                                        | Demolición de enchape de pisos y paredes baño de niñas                              |                              |
| Inicio de demolición enchape de pisos y paredes baño de niñas                                                                                                                           |                                                        | Retiro de material                                                                  |                              |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Afinado de techo                                                                                                                                                                        |                                                        | Fundición de mesón de lavamanos interno                                             |                              |
| Trasiego de material                                                                                                                                                                    |                                                        | Retiro de sobrantes                                                                 |                              |
| Sobrecimiento en ladrillo                                                                                                                                                               |                                                        | Enchape de mesón de lavamanos                                                       |                              |
| Instalación de bajantes                                                                                                                                                                 |                                                        | Pulida y brillada de pisos                                                          |                              |
| Impermeabilización de techo                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Desmonte de lámparas                                                                                                                                                                    |                                                        | pulida y brillada de mediacaña                                                      |                              |
| Trasiego de material                                                                                                                                                                    |                                                        | Pulida y brillada de pisos                                                          |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                        | Retiro de sobrantes                                                                 |                              |
| Instalación de baldosín en granito                                                                                                                                                      |                                                        | Fundición de mesones internos                                                       |                              |
| Mediacaña en granito                                                                                                                                                                    |                                                        | Estucado                                                                            |                              |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                        |                                                                                     |                              |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                     |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                        | \$ 181.415.913,54                                                                   |                              |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                        |                                                                                     |                              |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                        |                                                                                     |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                        |                                                                                     |                              |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                |                                                        | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                      |
|                                                                                                      |                                                        |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       |                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRÓ CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                                        | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      |                                       |                                                                                       | Versión: 1        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      |                                       |                                                                                       | CÓDIGO:           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      |                                       |                                                                                       | ATC-FR-002        |              |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                        | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                       | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses           |              |
| <b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (30) DE (04) DE (21) AL (06) DE (05) DE (21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |    |                   |              |
| <b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b><br>CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753<br>SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS<br>Valor del Contrato: \$ 604,914,661<br>Nombre del Gestor Territorial: Ing. Jairo Corrales<br>Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez<br>Plazo de Ejecución: 93 días<br>Fecha de Inicio: 2/22/2021<br>Fecha de Terminación: 5/25/2021 |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
| <b>2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b><br><b>OBJETO:</b> "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3"                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                        | Fecha de informe:                                                                    | Del 4/30/2021                         | HASTA                                                                                 | 5/6/2021          |              |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                      | <b>SEGUIMIENTO DE OBRA</b>            |                                                                                       |                   |              |
| <b>CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                      | <b>AVANCE FÍSICO (%)</b>              |                                                                                       |                   |              |
| <b>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      | Avance                                | Acum. Anterior                                                                        | Semana N°10       | Acum. semana |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 604,914,661                                                                                            | % Programado                                                                         | 37.60%                                | 2.01%                                                                                 | 39.61%            | 70           |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                                                                                      | % Ejecutado                                                                          | 28.31%                                | 10.20%                                                                                | 38.51%            | 68           |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 604,914,661                                                                                            | Diferencia                                                                           | -9.29%                                | 8.19%                                                                                 | -1.10%            | 2            |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/22/2021                                                                                                 | <b>AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)</b>                                            |                                       |                                                                                       |                   | En %         |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 227,447,912.36                     | \$ 12,178,948.18                                                                      | \$ 239,626,860.53 | 39.61%       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 171,273,890.03                     | \$ 61,701,295.37                                                                      | \$ 232,975,185.40 | 38.51%       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | -\$ 56,174,022.33                     | \$ 49,522,347.20                                                                      | -\$ 6,651,675.13  | -1.10%       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                       |                                                                                       |                   |              |
| <b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                      | <b>PERSONAL PROMEDIO EN OBRA</b>      |                                                                                       |                   |              |
| <b>CINCO SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      | Interventoría:                        | 1 ing residente, 2 inspectores                                                        |                   |              |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 186,472,567                                                                                            | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales |                                                                                       |                   |              |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                                                                                      | <b>EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA</b>                                                   |                                       |                                                                                       |                   |              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                       |                                                                                       |                   |              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8/19/2020                                                                                                 | <b>SEGUIMIENTO OBLIGACIONES</b>                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                       | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/NA            |              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |              |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                       | Normas ambientales                                                                   |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
| <b>3. REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |                                       |  |                   |              |
| Foto 1: Instalación de orinales - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Foto 2: Instalación de grifería - Colegio La España                                  |                                       | Foto 3: Pintura exterior - Colegio La España                                          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |                                       |  |                   |              |
| Foto 1: Demolición de enchape de pared- Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Foto 2: Demolición de piso - Colegio La España                                       |                                       | Foto 3: Excavación manual - Colegio La España                                         |                   |              |



|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                                                                                       | Versión: 1    |
|                                                                                     | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                                                                                       | CÓDIGO:       |
|                                                                                     | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                                                                                       | ATC-FR-002    |
|                                                                                     | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                                                                                       | Página 1 de 2 |
|    |    |    |               |
| Foto 1: Demolicion de placa - Colegio Andrés Bello                                  | Foto 2: Excavación manual en material común - Colegio Andrés Bello                   | Foto 3: Excavación de regata - Colegio Andrés Bello                                   |               |
|    |    |    |               |
| Foto 4: Enchape de piso de entrada a los baños - Colegio Costa Rica                 | Foto 5: Filos de ventanería - Colegio Costa Rica                                     | Foto 6: Mediacaña - Colegio Costa Rica                                                |               |
|   |    |   |               |
| Foto 7: Enchape de pared - Colegio El Jazmin                                        | Foto 8: Limpieza y pulida de pisos - Colegio El Jazmin                               | Foto 9: Pulida de mediacaña - Colegio El Jazmin                                       |               |
|  |  |  |               |
| Foto 10: Instalación eléctrica e iluminación- Colegio Marco Antonio                 | Foto 11: Enchape de mesones y pulida mediacaña - Colegio Marco Antonio               | Foto 12: Enchape de mesones - Colegio Marco Antonio                                   |               |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                             |                                                                                      |                                                                                       |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                             | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |                                                                                       |               |
| Pañete liso sobre muros                                                             | Instalación de orinales e inodoros                                                   |                                                                                       |               |
| Mesones en concreto                                                                 | Instalación de divisiones para baño                                                  |                                                                                       |               |
| Win de aluminio                                                                     | Pintura                                                                              |                                                                                       |               |
| Malla electrosoldada y acero de refuerzo                                            | Salidas para alumbrado y tomas                                                       |                                                                                       |               |
| Vinilo para muros interiores, anticorrosivo y esmalte                               | Cableado y revision electrica                                                        |                                                                                       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                | Versión: 1 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                | CÓDIGO:    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                | ATC-FR-002 |                   |
| Página 1 de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |            |                   |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                |            |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |                   |
| Demolición de pañete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pañete liso sobre muros                                                                                   |                                |            |                   |
| Desmonte de lamparas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puntos de desagüe                                                                                         |                                |            |                   |
| Caja de inspección: base, cañuela y tapa con marco metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vinilo para muros interiores                                                                              |                                |            |                   |
| Instalación de red de suministro pvc y accesorios de pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instalación de tubería hidrosanitaria para baño                                                           |                                |            |                   |
| Ventilación y reventilación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Retiro de sobrantes                                                                                       |                                |            |                   |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filos y dilataciones                                                                                      |                                |            |                   |
| Enchape de mesones y paredes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Placa de contrapiso de 12 cm concreto 3000 psi                                                            |                                |            |                   |
| Instalación de orinales, inodoros, divisiones para baño y grifería                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Construcción de muro en bloque no. 4                                                                      |                                |            |                   |
| Estucado, pintura, anticorrosivo y esmalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                |            |                   |
| Pintura para fachada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                |            |                   |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                |            |                   |
| Salidas para alumbrado y tomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                |            |                   |
| Cableado y revisión eléctrica general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                |            |                   |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                |            |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |                   |
| Salidas para alumbrado y tomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalación de orinales e inodoros                                                                        |                                |            |                   |
| Cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retiro de sobrantes                                                                                       |                                |            |                   |
| Revisión y preparación de punto eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enchape de mesón de lavamanos                                                                             |                                |            |                   |
| Instalación de orinales e inodoros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instalación de divisiones interiores                                                                      |                                |            |                   |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                |            |                   |
| Instalación de lámpara fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                |            |                   |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                |            |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |                   |
| Salidas para alumbrado y tomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pulida y brillada de pisos                                                                                |                                |            |                   |
| Cableado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pañete liso sobre muros                                                                                   |                                |            |                   |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Retiro de sobrantes                                                                                       |                                |            |                   |
| Instalación de lámpara fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fundición de mesones internos                                                                             |                                |            |                   |
| Pulida y brillada de mediacaña en granito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estucado                                                                                                  |                                |            |                   |
| COLEGIO 5: ANDRES BELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                |            |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |                   |
| Demolición placa maciza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trasiego de material                                                                                      |                                |            |                   |
| Excavación manual en material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Relleno en subbase granular                                                                               |                                |            |                   |
| <b>1. Cronograma:</b><br>El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b><br>El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b><br>El proyecto presenta una ejecución financiera de: <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>\$ 232,975,185.40</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                |            | \$ 232,975,185.40 |
| \$ 232,975,185.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b><br>Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b><br>Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b><br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                |            |                   |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad está de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                |            |                   |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |            |                   |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                |            |                   |
| REVISÓ:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                |            |                   |
| APROBO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                |            |                   |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS |            |                   |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DIRECTOR DE INTERVENTORIA      |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | JAIR CORRALES                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE   |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                        | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL:                                                                        | 3 meses                                                                               |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (07) DE (05) DE (21) AL (13) DE (05) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                                | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                        | Fecha de informe:                                                                    | Del 5/7/2021                                                                        | HASTA 5/13/2021                                                                       |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 11                                                                          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Programado                                                                         | 39.61%                                                                              | 19.42%                                                                                |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Ejecutado                                                                          | 37.02%                                                                              | 25.20%                                                                                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                                                                                 | Diferencia                                                                           | -2.59%                                                                              | 5.78%                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 239,626,860.53                                                                   | \$ 117,465,981.27                                                                     |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 223,948,723.49                                                                   | \$ 152,408,664.88                                                                     |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | -\$ 15,678,137.04                                                                   | \$ 34,942,683.61                                                                      |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Interventoría: 1 Ing residente, 2 inspectores                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | Contratista: 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Lavamanos exterior - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Foto 2: Divisiones metálicas y pintura - Colegio La España                           |                                                                                     | Foto 3: Lavamanos interior - Colegio La España                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Trabajo de piso baño niñas - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Foto 5: Pañete liso sobre muros - Colegio La España                                  |                                                                                     | Foto 6: Pañete liso sobre muros - Colegio La España                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |   |                                                                                     |  |
| Foto 7: Enchape de pared - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Foto 8: Enchape de pared - Colegio Costa Rica                                        |                                                                                     | Foto 9: Cuarto de aseo - Colegio Costa Rica                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |   |                                                                                     |  |
| Foto 10: Instalación sanitarios y orinales - Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Foto 11: Enchape de mesones - Colegio El Jazmin                                      |                                                                                     | Foto 12: Instalación sanitarios - Colegio El Jazmin                                   |

|                                                                                   |                                              |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |               | Versión: 1 |
|                                                                                   | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |               | CÓDIGO:    |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |               | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                            |                                              | Página 1 de 2 |            |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Foto 10: Enchape de mesones- Colegio Marco Antonio                                | Foto 11: enchape de lavamanos e instalación sanitarios- Colegio Marco Antonio     | Foto 12: Instalación sanitarios y lavamanos - Colegio Marco Antonio                 |

| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B         |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO         | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |
| Demoliciones en concreto                        | Retiro de sobrantes            |
| Muro en ladrillo tolete                         | Instalación grifería           |
| Corte de ladrillo                               | Aseo general                   |
| Filos y dilataciones                            | Pintura                        |
| Flanche lamina galvanizada                      |                                |
| Instalación de sanitarios, orinales y lavamanos |                                |
| Esmalte sobre mampostería                       |                                |
| Estuco                                          |                                |
| Pintura koraza para fachadas                    |                                |
| Pañete liso sobre muros                         |                                |

| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                    |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |
| Desmonte de puertas con marcos          | Enchape de piso                |
| Revisión y reparación de bajantes       | Enchape de pared               |
| Retiro de sobrantes                     | Instalación varilla para rampa |
| Trasiego de material                    | Pañete liso sobre muros        |
| Placa contrapiso de 12cm                | Filos y dilataciones           |
| Malla electrosoldada                    | Retiro de material             |
| Muro en bloque No.4                     |                                |
| Filos y dilataciones                    |                                |
| Pañete liso sobre muros                 |                                |
| Afinado impermeabilizado                |                                |
| Vinilo para muros 2 manos               |                                |
| Anticorrosivo, esmalte y pintura        |                                |
| Baldosin en granito                     |                                |

| COLEGIO 3: EL JAZMIN                             |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO          | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |
| Muro en ladrillo tolete                          | Retiro de sobrantes            |
| Suministro e instalación de manto asfáltico      | Instalación grifería           |
| Enchape de mesones                               | Aseo general                   |
| Win de aluminio                                  | Pintura                        |
| Instalación de dispensador de papel y lavamanos. | Instalación de ventanería      |

| COLEGIO 4: COSTA RICA                   |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |
| Caja de inspección                      | Retiro de sobrantes            |
| Enchape de pared                        | Fundición de mesones internos  |
| Instalación win de aluminio             | Estucado                       |

**1. Cronograma:**

El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,53%.

**2. Disponibilidad de Recursos:**

El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas

**3. Ejecución Financiera:**

El proyecto presenta una ejecución financiera de: \$ 376.357.388.37

**4. Calidad de los trabajos:**

Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.

**5. Manejo Ambiental:**

Disposición final de residuos

**6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad**

El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.

**7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad**


**8. Aspectos sociales:**

La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.

| OBSERVACIONES |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |


|                                                                                     |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ELABORO:                                                                            | REVISO:                                                                             | APROBO:                      |
|  |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                   | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRO CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                          | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       | Versión: 1        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       | CÓDIGO:           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       | ATC-FR-002        |  |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     | Página 1 de 2                                                                         |                   |  |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                     | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses           |  |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL (14) DE (05) DE (21) AL (07) DE (06) DE (21)                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      |                                                                     |    |                   |  |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | \$ 604,914,661                                                                       |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                  |                                                                     | Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                    |                   |  |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 93 días                                                                              |                                                                     | Fecha de Inicio: 2/22/2021                                                            |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     | Fecha de Terminación: 5/25/2021                                                       |                   |  |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                           | Fecha de informe:                                                                    | Del                                                                 | 5/14/2021                                                                             | HASTA 6/7/2021    |  |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |                                                                                       |                   |  |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      | AVANCE FÍSICO (%)                                                   |                                                                                       |                   |  |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 604,914,661                                                                          | Avance                                                              | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 12      |  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                           | -                                                                                    | % Programado                                                        | 59.03%                                                                                | Acum. semana      |  |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 604,914,661                                                                          | % Ejecutado                                                         | 49.28%                                                                                | En días           |  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 2/22/2021                                                                            | Diferencia                                                          | -9.75%                                                                                | 84                |  |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | N/A                                                                                  |                                                                     | 9.51%                                                                                 | 0                 |  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | N/A                                                                                  | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                  |                                                                                       |                   |  |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | N/A                                                                                  |                                                                     |                                                                                       | En %              |  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 93 días                                                                              | Programado(%)                                                       | \$ 357,092,841.80                                                                     | \$ 230,414,681.95 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      | Ejecutado (%)                                                       | \$ 298,124,465.12                                                                     | \$ 287,934,703.07 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      | Diferencia                                                          | -\$ 58,968,376.69                                                                     | \$ 57,520,021.12  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     | -\$ 1,448,355.56                                                                      | -0.24%            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                      |                                                                                       |                   |  |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                      | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                           |                                                                                       |                   |  |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | \$ 186,472,567                                                                       | Interventoría:                                                      | 1 ing residente, 2 inspectores                                                        |                   |  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$                                           | -                                                                                    | Contratista:                                                        | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                                 |                   |  |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 186,472,567.00                                                                       | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                         |                                                                                       |                   |  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 8/19/2020                                                                            | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios. |                                                                                       |                   |  |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | N/A                                                                                  | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                            |                                                                                       | VERIFICADO POR    |  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | N/A                                                                                  | Aportes a seguridad Social y parafiscales                           |                                                                                       | S/N/NA            |  |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | N/A                                                                                  | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                       |                                                                                       | INTERVENTORIA     |  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                      | Normas ambientales                                                  |                                                                                       | S                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       | INTERVENTORIA     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       | S                 |  |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |                                                                     |  |                   |  |
| Foto 1: Zona de aseo - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Foto 2: Baranda y cubierta exterior - Colegio La España                              |                                                                     | Foto 3: Baranda y acceso a baño de niños - Colegio La España                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |                                                                     |  |                   |  |
| Foto 4: Instalación de aparatos sanitarios baño de niñas - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 5: Fundición y enchape de lavamanos baño niñas - Colegio La España              |                                                                     | Foto 6: Ventanería y acceso baño de niñas - Colegio La España                         |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |  |                                                                     |  |                   |  |
| Foto 7: Ventanería exterior- Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Foto 8: Instalación de divisiones sanitarias- Colegio Costa Rica                     |                                                                     | Foto 9: Lavamanos exterior - Colegio Costa Rica                                       |                   |  |




|                                                                                             |                                                        |                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div></div> | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734           |                                                                                                | Versión: 1    |
|                                                                                             | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                             | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                             | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                | Página 1 de 2 |
| <div></div> |                                                        | <div></div>  |               |
| Foto 10: Lavamanos exterior- Colegio El Jazmin                                              |                                                        | Foto 11: Enchape de mesones e instalación de vidrios - Colegio El Jazmin                       |               |
|                                                                                             |                                                        | <div></div> |               |
|                                                                                             |                                                        | Foto 12: Instalación divisiones sanitarias - Colegio El Jazmin                                 |               |
| <div></div> |                                                        | <div></div>  |               |
| Foto 13: Rejillas de ventilación- Colegio Marco Antonio                                     |                                                        | Foto 14: Ventanería exterior- Colegio Marco Antonio                                            |               |
|                                                                                             |                                                        | <div></div> |               |
|                                                                                             |                                                        | Foto 15: Instalación de separaciones sanitarias - Colegio Marco Antonio                        |               |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                     |                                                        |                                                                                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                     |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |               |
| Demoliciones en concreto                                                                    |                                                        | Demoliciones varias en concreto                                                                |               |
| Estuco                                                                                      |                                                        | Desmonte de ventanas y vidrios                                                                 |               |
| Trasiego de material                                                                        |                                                        | Construcción de muro en ladrillo                                                               |               |
| Conexión a tanque elevado                                                                   |                                                        | Estucado                                                                                       |               |
| Instalación de escalera de gato                                                             |                                                        | Filos y dilataciones                                                                           |               |
| Filos y dilataciones                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                                     |                                                        |                                                                                                |               |
| ventanas serie 3831 aluminio                                                                |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación de win de aluminio                                                              |                                                        |                                                                                                |               |
| Esmalte sobre mampostería                                                                   |                                                        |                                                                                                |               |
| vidrio cristal templado incoloro                                                            |                                                        |                                                                                                |               |
| Limpieza de caja de inspección                                                              |                                                        |                                                                                                |               |
| divisiones para baños en acero inoxidable                                                   |                                                        |                                                                                                |               |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                     |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |               |
| Desmonte de puertas y ventanas                                                              |                                                        | Retiro de sobrantes                                                                            |               |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN                                                         |                                                        | Trasiego de material                                                                           |               |
| Retiro de sobrantes                                                                         |                                                        |                                                                                                |               |
| Trasiego de material                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| MESONES EN CONCRETO DE 40 y 60 cm                                                           |                                                        |                                                                                                |               |
| Malla electrosoldada                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| MEDIACAÑA EN GRANITO                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| Filos y dilataciones                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                                     |                                                        |                                                                                                |               |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIER                                   |                                                        |                                                                                                |               |
| PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| Estuco y vinilo                                                                             |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación de ventanas y puertas en aluminio                                               |                                                        |                                                                                                |               |
| Enchape de pared y enchape de mesones                                                       |                                                        |                                                                                                |               |
| Suministro e instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y divisiones en ac               |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación de espejo y vidrio templado                                                     |                                                        |                                                                                                |               |
| Baranda y pasamanos                                                                         |                                                        |                                                                                                |               |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                     |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |               |
| Demolicion de muros en bloque                                                               |                                                        |                                                                                                |               |
| desmonte ventanas o puertas metálicas                                                       |                                                        |                                                                                                |               |
| Retiro de sobrantes                                                                         |                                                        |                                                                                                |               |
| Trasiego de material                                                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| Excavacion manual en material común                                                         |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación de ventanas en aluminio                                                         |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación de puertas y marcos en aluminio                                                 |                                                        |                                                                                                |               |
| divisiones para baños en acero inoxidable                                                   |                                                        |                                                                                                |               |
| esmalte sobre mamposteria                                                                   |                                                        |                                                                                                |               |
| pintura koraza para fachadas                                                                |                                                        |                                                                                                |               |
| Instalación vidrios de cristal, cerraduras y espejos                                        |                                                        |                                                                                                |               |
| instalacion de griferia lavamanos                                                           |                                                        |                                                                                                |               |


|                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                         | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                        |                                     | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                   |                                     | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                            |                                     | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                              |                                     | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                     |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR      |               |
| demoliciones varias en concreto y mampostería                                                                                                                                           |                                                                                     | Instalación de ventanas en aluminio |               |
| desmante rejas                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Instalación vidrios de cristal      |               |
| retiro de sobrantes                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Aseo general                        |               |
| trasiego carretilla                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                     |               |
| acero de refuerzo 37000 psi                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                     |               |
| malla electrosoldada estándar                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                     |               |
| mesones en concreto de 40 y 60 cm                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                     |               |
| pañete liso sobre muros 1:4                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                     |               |
| ventanas serie 3831 aluminio                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                     |               |
| puerta y marco en aluminio anodizado                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                     |               |
| instalacion espejos                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                     |               |
| enchape mesones b = 60 cm. - ceramica 20 x 20                                                                                                                                           |                                                                                     |                                     |               |
| win de aluminio                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
| instalacion de griferia lavamanos                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                     |               |
| barras ayuda minusvalidos                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                     |               |
| instalación aparatos sanitarios                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
| estuco                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                     |               |
| vinilo muros interiores 3 manos                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
| filos y dilataciones                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                     |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                     |               |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronogomana de 1,93%.                                                                                                                |                                                                                     |                                     |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                     |               |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                     |                                     |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                     |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                     | \$ 586,059,168.19                   |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                     |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                     |                                     |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                     |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                     |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                     |                                     |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                     |                                     |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                                                     |                                     |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                     |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                     |                                     |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                     |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                     |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                             |               |
|                                                                                                      |  |                                     |               |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRO CORRALES                      |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE        |               |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                     | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                     | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                        | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                           | PLAZO TOTAL:                                                                        | 3 meses                                                                               |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (14) DE (06) DE (21) AL (20) DE (06) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                    | 2/22/2021                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 |
| 5/25/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                                                                                        | Fecha de informe:                                                                   | Del 6/14/2021                                                                       | HASTA 6/20/2021                                                                       |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 12                                                                          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Programado                                                                        | 100.00%                                                                             | 0.00%                                                                                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Ejecutado                                                                         | 99.23%                                                                              | 0.77%                                                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                                                                                 | Diferencia                                                                          | -0.77%                                                                              | 0.77%                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                       | \$ 604,914,660.52                                                                   | \$ 0.00                                                                               |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 600,266,152.11                                                                   | \$ 4,648,508.41                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                          | -\$ 4,648,508.41                                                                    | \$ 4,648,508.41                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Interventoría:                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | Contratista:                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Lavamanos exterior - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Foto 2: Zona de aseo - Colegio La España                                            |                                                                                     | Foto 3: Lavamanos interior - Colegio La España                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 1: divisiones y ventanería baño niñas - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Foto 2: Sanitarios baño niñas - Colegio La España                                   |                                                                                     | Foto 3: Puerta de acceso y ventanería - Colegio La España                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Cuarto de aseo - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | Foto 5: Baño de niñas - Colegio Costa Rica                                          |                                                                                     | Foto 6: Baño de niños - Colegio Costa Rica                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 10: divisiones metálicas Baño niños- Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Foto 11: Baño niños - Colegio Marco Antonio                                         |                                                                                     | Foto 12: Baño niñas y rampa exterior - Colegio Marco Antonio                          |

|                                                                                   |                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                       | Versión: 1                  |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                  | CÓDIGO:                     |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA<br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2 |


| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |                                                |
| Demoliciones varias en concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación de ventanería                                                                      |                                                |
| Desmonte de ventanas y vidrios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aseo general                                                                                   |                                                |
| Construcción de muro en ladrillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Retiro de material                                                                             |                                                |
| Estucado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |                                                |
| Retiro de sobrantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                |
| Trasiego de material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |                                                |
| Actividades finalizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |                                                |
| Instalación de ventanas en aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                |
| Instalación de vidrios de cristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                |
| Aseo General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                |
| <b>1. Cronograma:</b><br>El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b><br>El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b><br>El proyecto presenta una ejecución financiera de: <div>\$ 604,914,660.52</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b><br>Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b><br>Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                |
| <b>6. Seguridad Industrial:</b> Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad<br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                                |                                                |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica):</b> En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                |
| ELABORO:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                             | REVISÓ:<br> | APROBO:                                        |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO<br>RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                    | JAIRO CORRALES<br>GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      |                              | Versión: 1                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      |                              | CÓDIGO: ATC-FR-002                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      |                              | Página 1 de 2                                                                         |                   |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                              | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses           |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (26) DE (03) DE (21) AL (1) DE (04) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                      |                              |    |                   |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                                | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez |                                                                                       |                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                    | Fecha de Terminación:                                                                 | 5/25/2021         |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                    | Del 3/26/2021                | HASTA                                                                                 | 4/1/2021          |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                              |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                              |                                                                                       |                   |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Avance                                                                               | Acum. Anterior               | Semana N° 5                                                                           | Acum. semana      |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Programado                                                                         | 6.17%                        | 9.22%                                                                                 | 15.40%            |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Ejecutado                                                                          | 11.22%                       | 6.59%                                                                                 | 17.81%            |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                                                                                 | Diferencia                                                                           | 5.04%                        | -2.63%                                                                                | 2.42%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                              |                                                                                       |                   |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 37,352,891.21             | \$ 55,787,802.14                                                                      | \$ 93,140,693.35  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 67,861,749.66             | \$ 39,893,759.14                                                                      | \$ 107,755,508.79 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | \$ 30,508,858.44             | -\$ 15,894,043.00                                                                     | \$ 14,614,815.44  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                              |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                              |                                                                                       |                   |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Interventoría: 1 Ing residente, 2 inspectores                                        |                              |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | Contralista: 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                   |                              |                                                                                       |                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                              |                                                                                       |                   |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                              |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                              | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/A             |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                              | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                              | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                   |                              | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                              |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |   |                              |   |                   |
| Foto 1: Pozeta en muro en bloque no. 4 - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | Foto 2: Rampas - Colegio La España                                                   |                              | Foto 3: Verificación de tuberías - Colegio La España                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                              |  |                   |
| Foto 4: Fundida de concreto - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Foto 5: Pañete seco en cuarto de aseo - Colegio Costa Rica                           |                              | Foto 6: malla electrosoldada - Colegio Costa Rica                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                              |  |                   |
| Foto 7: concreto 3000psi- Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | Foto 8: Regata de tubería exterior - Colegio El Jazmin                               |                              | Foto 9: Puntos de desague - Colegio El Jazmin                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |   |                              |  |                   |
| Foto 10: Desmonte de ventanería en salones - Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Foto 11: Pañete liso sobre muros - Colegio Marco Antonio                             |                              | Foto 12: Regata de puntos sanitarios - Colegio Marco Antonio                          |                   |


|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734           |                                                                                     | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                     | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                     | ATC-FR-002                   |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | Página 1 de 2                |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Desmonte de ventanería y rejas en salones                                                                                                                                               |                                                        | Desmonte de ventanería y rejas                                                      |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                        | Trasiego de material                                                                |                              |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                    |                                                        | Limpieza de pañete                                                                  |                              |
| Placa contrapiso de 12cm, concreto de 3000 psi                                                                                                                                          |                                                        | Estucado de muros                                                                   |                              |
| DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Placa de contrapiso de 12 cm concreto 3000 psi                                                                                                                                          |                                                        | Levantamiento de sanitario del baño de profesores                                   |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                        | pañete liso sobre muros                                                             |                              |
| Creación de pozeta y zona de aseo                                                                                                                                                       |                                                        | Trasiego de material                                                                |                              |
| Construcción de muro en bloque no. 4                                                                                                                                                    |                                                        | Varilla para rampa                                                                  |                              |
| Malla electrosoldada estándar                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| Demolicion de pisos en baldosin                                                                                                                                                         |                                                        | Construcción de refuerzo estructural para la placa bajo baño de profesores          |                              |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Puntos de desague                                                                                                                                                                       |                                                        | Alistado de piso                                                                    |                              |
| Cerramiento provisional                                                                                                                                                                 |                                                        | Estucado de muros                                                                   |                              |
| Instalación ción de tubería sanitaria                                                                                                                                                   |                                                        | Retiro de material                                                                  |                              |
| Muro en bloque no.4                                                                                                                                                                     |                                                        | Trasiego de material                                                                |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Relleno en subase granular                                                                                                                                                              |                                                        | Mesones                                                                             |                              |
| RED SUMINISTRO PVC/P                                                                                                                                                                    |                                                        | estucado de muros                                                                   |                              |
| PUNTO DESAGUE                                                                                                                                                                           |                                                        | Trasiego de material                                                                |                              |
| Malla electrosoldada                                                                                                                                                                    |                                                        | Alistado de piso                                                                    |                              |
| Placa contrapiso de 12cm, concreto de 3000 psi                                                                                                                                          |                                                        | Retiro de material                                                                  |                              |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                        |                                                                                     |                              |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                     |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                        | \$ 107.755.508,79                                                                   |                              |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                        |                                                                                     |                              |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                        |                                                                                     |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                        |                                                                                     |                              |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                |                                                        | REVISÓ:                                                                             | APROBÓ:                      |
|                                                                                                      |                                                        |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       |                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRO CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                                        | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734 |                                                                                     | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                     | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                     | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                            | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                           | PLAZO TOTAL:                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     | 3 meses                                                                               |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (2) DE (04) DE (21) AL (8) DE (04) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No. COL.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                          | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                      | Fecha de Inicio:                                                                    | 4/2/2021                                                                            | Fecha de Terminación:                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     | 4/8/2021                                                                            |                                                                                       |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                            | Fecha de informe:                                                                   | Del 4/2/2021                                                                        | HASTA 4/8/2021                                                                        |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                               | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 6                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | % Programado                                                                        | 9.22%                                                                               | 11.67%                                                                                |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Ejecutado                                                                         | 17.81%                                                                              | 2.69%                                                                                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                               | Diferencia                                                                          | 8.59%                                                                               | -8.98%                                                                                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/2/2021                                     | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                  |                                                                                     | En %                                                                                  |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Programado(%)                                                                       | \$ 55,787,802.14                                                                    | \$ 70,575,989.05                                                                      |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 107,755,508.79                                                                   | \$ 16,244,384.53                                                                      |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Diferencia                                                                          | \$ 51,967,706.65                                                                    | -\$ 54,331,604.52                                                                     |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                      | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contralista:                                                                        | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Pozeta en muro en bloque no. 4 - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Foto 2: Pañete liso - Colegio La España                                             |                                                                                     | Foto 3: Verificación de tuberías - Colegio La España                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Desmonte de ventanas - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 5: Pañete liso en muro de pozeta - Colegio Costa Rica                          |                                                                                     | Foto 6: Pañete liso en muros internos - Colegio Costa Rica                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 7: Baldosas de piso - Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Foto 8: Formaleta para fundido de mesón de lavamanos exterior - Colegio El Jazmin   |                                                                                     | Foto 9: Piso interno - Colegio El Jazmin                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 10: Baldosas de piso - Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 11: Pañete liso sobre muros - Colegio Marco Antonio                            |                                                                                     | Foto 12: Pañete liso sobre puntos sanitarios - Colegio Marco Antonio                  |


|                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                         |                                | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                   |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                            |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                              |                                | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Desmante de ventanería y rejas en salones                                                                                                                                               | Desmante de ventanería y rejas                                                      |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | Trasiego de material                                                                |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                    | Limpieza de pañete                                                                  |                                |               |
| Placa contrapiso de 12cm, concreto de 3000 psi                                                                                                                                          | Mediacaña en granito                                                                |                                |               |
| Baldosin en granito                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                |               |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Placa de contrapiso de 12 cm concreto 3000 psi                                                                                                                                          | Replanteo de rampa de acceso                                                        |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | pañete liso sobre muros                                                             |                                |               |
| Creación de pozeta y zona de aseo                                                                                                                                                       | Trasiego de material                                                                |                                |               |
| Construcción de muro en bloque no. 4                                                                                                                                                    | Varilla para rampa                                                                  |                                |               |
| Demolición de rampa                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                |               |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Puntos de desagüe                                                                                                                                                                       | Alistado de piso                                                                    |                                |               |
| Cerramiento provisional                                                                                                                                                                 | Estucado de muros                                                                   |                                |               |
| Instalación ción de tubería sanitaria                                                                                                                                                   | Retiro de material                                                                  |                                |               |
| Muro en bloque no.4                                                                                                                                                                     | Trasiego de material                                                                |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |               |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Acero de refuerzo 37000 psi                                                                                                                                                             | Mesones                                                                             |                                |               |
| Meson en concreto 40 y 60 cm                                                                                                                                                            | estucado de muros                                                                   |                                |               |
| Baldosin en granito y mortero                                                                                                                                                           | Trasiego de material                                                                |                                |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                |               |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                                                                                     |                                |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                |               |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                     |                                |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                     | \$ 123,999,893.33              |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                     |                                |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                                                     |                                |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                                                     |                                |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                                                     |                                |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                     |                                |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                        |               |
|                                                                                                      |  |                                |               |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRÓ CORRALES                 |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE   |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      | CÓDIGO: ATC-FR-002                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL: 3 meses                                                                |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (3) DE (04) DE (21) AL (15) DE (04) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                      |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                                | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 4/2/2021                                                                            | Fecha de Terminación:                                                                 |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                    | Del 4/9/2021                                                                        | HASTA 4/15/2021                                                                       |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 7                                                                           |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Programado                                                                         | 11.67%                                                                              | 16.58%                                                                                |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Ejecutado                                                                          | 20.50%                                                                              | 1.66%                                                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/2/2021                                                                                                  | Diferencia                                                                           | 8.83%                                                                               | -14.92%                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 70,575,989.05                                                                    | \$ 100,306,863.79                                                                     |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 123,999,893.33                                                                   | \$ 10,058,897.23                                                                      |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | \$ 53,423,904.27                                                                    | -\$ 90,247,966.55                                                                     |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | Interventoría:                                                                       | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | Contralista:                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Formateo para vaciado de Mesón en concreto - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Foto 2: Piso en baldosín - Colegio La España                                         |                                                                                     | Foto 3: Insntalación de pisos en baldosín - Colegio La España                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Desmonte de ventanas - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Foto 5: Pañete liso en muro de pozeta - Colegio Costa Rica                           |                                                                                     | Foto 6: Pañete liso en muros internos - Colegio Costa Rica                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 7: Filos y baldosas de piso - Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Foto 8: Mesón de lavamanos exterior - Colegio El Jazmin                              |                                                                                     | Foto 9: Mesón de lavamanos interior - Colegio El Jazmin                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 10: Baldosas de piso - Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | Foto 11: Desmonte de rejas y ventanas - Colegio Marco Antonio                        |                                                                                     | Foto 12: Pañete liso sobre puntos sanitarios - Colegio Marco Antonio                  |

|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                                                                     | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                     | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                     | ATC-FR-002                   |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | Página 1 de 2                |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Desmonte de ventanería y rejas en salones                                                                                                                                               | Desmonte de ventanería y rejas                         |                                                                                     |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | Trasiego de material                                   |                                                                                     |                              |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                    | Limpieza de pañete                                     |                                                                                     |                              |
| Limpieza de caja de inspección                                                                                                                                                          | Mediacaña en granito                                   |                                                                                     |                              |
| Baldosin en granito                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Meson en concreto 40 y 60 cm                                                                                                                                                            | Fundición de rampa de acceso                           |                                                                                     |                              |
| Limpieza de caja de inspección                                                                                                                                                          | Pañete liso sobre muros                                |                                                                                     |                              |
| Instalación de baldosin en granito y mortero                                                                                                                                            | Enchape de muros                                       |                                                                                     |                              |
| Acero de refuerzo 37000 psi                                                                                                                                                             | Varilla para rampa                                     |                                                                                     |                              |
| Red eléctrica estándar                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Demolición de estructuras en concreto (placa superior)                                                                                                                                  | Pañete liso sobre muros                                |                                                                                     |                              |
| Remate de mesones en concreto                                                                                                                                                           | Mediacaña en granito                                   |                                                                                     |                              |
| Fundición de tapa de caja de inspección                                                                                                                                                 | Impermeabilización de cubierta                         |                                                                                     |                              |
| Limpieza en placa superior                                                                                                                                                              | Instalación de bajantes                                |                                                                                     |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | Enchape de muros                                       |                                                                                     |                              |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Muro en bloque no.4                                                                                                                                                                     | Mesones                                                |                                                                                     |                              |
| Filos y dilataciones                                                                                                                                                                    | Enchape de muros                                       |                                                                                     |                              |
| Limpieza de caja de inspección                                                                                                                                                          | Mediacaña en granito                                   |                                                                                     |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | Trasiego de material                                   |                                                                                     |                              |
| Puntos de desagüe                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| Baldosin en granito y mortero                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                        |                                                                                     |                              |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                     |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                        | \$ 134,058,790.56                                                                   |                              |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                        |                                                                                     |                              |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                        |                                                                                     |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                        |                                                                                     |                              |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                |                                                        | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                      |
|                                                                                                      |                                                        |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       |                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRÓ CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                                        | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                                     | Versión: 1                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                                     | CÓDIGO:                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                                     | ATC-FR-002                                                                            |                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                       |                   |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                            | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL:                                                                        |                                                                                       | 3 meses           |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (16) DE (04) DE (21) AL (22) DE (04) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |  |                                                                                       |                   |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 604,914,661                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                  |                                                                                     | Nombre del Director de Interventoría:                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 93 días                                                                              |                                                                                     | Fecha de Terminación:                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Fecha de Inicio:                                                                     |                                                                                     | 5/25/2021                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 2/22/2021                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 8                                                                                    |                                                                                     | Fecha de informe: Del 4/16/2021 HASTA 4/22/2021                                       |                   |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                 |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | AVANCE FÍSICO (%)                                                                   |                                                                                       |                   |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | \$ 604,914,661                                                                       | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 8       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | % Programado                                                                        | 16.58%                                                                                | 19.70%            |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | \$ -                                                                                 | % Ejecutado                                                                         | 22.16%                                                                                | 3.19%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Diferencia                                                                          | 5.58%                                                                                 | -10.93%           |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | \$ 604,914,661                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 2/22/2021                                                                            | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Programado(%)                                                                       | \$ 100,306,863.79                                                                     | \$ 119,164,102.42 |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 134,056,790.56                                                                     | \$ 19,300,959.48  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | N/A                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       | \$ 219,470,966.20 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       | \$ 153,359,750.05 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 93 días                                                                              |                                                                                     |                                                                                       | \$ 33,751,926.78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | \$ -99,863,142.93 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | \$ -66,111,216.16 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | -10.93%           |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                           |                                                                                       |                   |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      | Interventoría:                                                                      |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Contratista:                                                                        |                                                                                       |                   |
| \$ 186,472,567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                       |                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                                       |                   |
| \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                       |                   |
| \$ 186,472,567.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                                       |                   |
| 8/19/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      | VERIFICADO POR                                                                      |                                                                                       |                   |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      | N/A                                                                                 |                                                                                       |                   |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      | INTERVENTORIA                                                                       |                                                                                       |                   |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      | INTERVENTORIA                                                                       |                                                                                       |                   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      | INTERVENTORIA                                                                       |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                                   |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                                   |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                                   |                                                                                       |                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                                     |   |                   |
| Foto 1: Lavamanos exterior - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Foto 2: - Instalación mediacaña Colegio La España                                    |                                                                                     | Foto 3: Fundición de rampa de acceso - Colegio La España                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |                                                                                     |  |                   |
| Foto 4: Demolición de pisos- Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 5: Filos de ventaneria - Colegio Costa Rica                                     |                                                                                     | Foto 6: Fundición de separación para ventaneria - Colegio Costa Rica                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |                   |
| Foto 7: Enchape lavamanos exterior - Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Foto 8: Enchape baño de niñas - Colegio El Jazmin                                    |                                                                                     | Foto 9: Enchape baño de niñas - Colegio El Jazmin                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |                                                                                     |  |                   |
| Foto 10: instalación de mediacaña - Colegio Marco Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Foto 11: Instalación de mediacaña - Colegio Marco Antonio                            |                                                                                     | Foto 12: Enchape de muros - Colegio Marco Antonio                                     |                   |

|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                                                                     | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                     | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                     | ATC-FR-002                   |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | Página 1 de 2                |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Retiro de sobrantes                                                                                                                                                                     | Enchape de pared                                       |                                                                                     |                              |
| Pañete liso sobre muros                                                                                                                                                                 | Trasiego de material                                   |                                                                                     |                              |
| Mediacaña en granito                                                                                                                                                                    | Limpieza de pañete                                     |                                                                                     |                              |
| Enchape de pared                                                                                                                                                                        | Estucado                                               |                                                                                     |                              |
| Instalación Win de aluminio                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Fundición de rampa de acceso                                                                                                                                                            | Retiro de material                                     |                                                                                     |                              |
| Bajantes en pvc                                                                                                                                                                         | Varilla para rampa                                     |                                                                                     |                              |
| Mediacaña en granito                                                                                                                                                                    | Enchape de muros                                       |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Instalación Win de aluminio                                                                                                                                                             | Enchape de pared                                       |                                                                                     |                              |
| Retiro de sobrantes                                                                                                                                                                     | Retiro de sobrantes                                    |                                                                                     |                              |
| Bajantes                                                                                                                                                                                | Impermeabilización de cubierta                         |                                                                                     |                              |
| Mediacaña en granito                                                                                                                                                                    | Instalación de bajantes                                |                                                                                     |                              |
| Enchape de pared                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                     |                              |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                 |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                              |
| Mediacaña en granito                                                                                                                                                                    | Enchape de muros                                       |                                                                                     |                              |
| Demolición de pisos en baldosín                                                                                                                                                         | Baldosín en granito                                    |                                                                                     |                              |
| Baldosín en granito                                                                                                                                                                     | Retiro de sobrantes                                    |                                                                                     |                              |
| Demolición de placa maciza                                                                                                                                                              | Mesones                                                |                                                                                     |                              |
| Estucado                                                                                                                                                                                | Estucado                                               |                                                                                     |                              |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                                                        |                                                                                     |                              |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                     |                              |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                        |                                                                                     |                              |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                     |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                        | \$ 153,359,750.05                                                                   |                              |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                     |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                        |                                                                                     |                              |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                     |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                        |                                                                                     |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                        |                                                                                     |                              |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                        |                                                                                     |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                     |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                |                                                        | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                      |
|                                                                                                      |                                                        |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       |                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRO CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                                        | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      |                                       |                                                                                       | Versión: 1       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      |                                       |                                                                                       | CÓDIGO:          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      |                                       |                                                                                       | ATC-FR-002       |              |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                       | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses          |              |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (26) DE (02) DE (21) AL (04) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |    |                  |              |
| <b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Jairo Corrales                                                                                       |                                                                                      | Nombre del Director de Interventoría: | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |                  |              |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 22/02/2021                            | Fecha de Terminación:                                                                 | 25/05/2021       |              |
| <b>2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                    | Del 26/02/2021                        | HASTA                                                                                 | 04/03/2021       |              |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      | <b>SEGUIMIENTO DE OBRA</b>            |                                                                                       |                  |              |
| <b>CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                      | <b>AVANCE FÍSICO (%)</b>              |                                                                                       |                  |              |
| <b>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                      | Avance                                | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 1      | Acum. semana |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Programado                                                                         | 0.00%                                 | 0.00%                                                                                 | 0.00%            | En días      |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                      | % Ejecutado                                                                          | 0.00%                                 | 1.93%                                                                                 | 1.93%            |              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Diferencia                                                                           | 0.00%                                 | 1.93%                                                                                 | 1.93%            |              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/02/2021                                                                                                | <b>AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)</b>                                            |                                       |                                                                                       |                  | En %         |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 0.00                               | \$ 0.00                                                                               | \$ 0.00          | 0.00%        |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 0.00                               | \$ 11,686,951.24                                                                      | \$ 11,686,951.24 | 1.93%        |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | \$ 0.00                               | \$ 11,686,951.24                                                                      | \$ 11,686,951.24 | 1.93%        |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                       |                                                                                       |                  |              |
| <b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                      | <b>PERSONAL PROMEDIO EN OBRA</b>      |                                                                                       |                  |              |
| <b>CINCO SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                      | Interventoría:                        | 1 ing residente, 2 inspectores                                                        |                  |              |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 186,472,567                                                                                            | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales |                                                                                       |                  |              |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                      | <b>EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA</b>                                                   |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/08/2020                                                                                                | <b>SEGUIMIENTO OBLIGACIONES</b>                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                       | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/NA           |              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                |              |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Normas ambientales                                                                   |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                |              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
| <b>3. REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  |                                       |  |                  |              |
| Foto 1: Demolición de lavamanos - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Foto 2: Demolición de enchape - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                |                                       | Foto 3: Desmonte de aparatos sanitarios - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.       |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  |                                       |  |                  |              |
| Foto 4: Demolición de lavamanos corrido - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | Foto 5: Demolición de enchape - Colegio La España                                    |                                       | Foto 6: Demolición de muros - Colegio La España                                       |                  |              |

|                                                                                   |                                                                                                           |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |  | Versión: 1                  |
|                                                                                   | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |  | CÓDIGO:                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2 |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Foto 7: Demolición de lavamanos corridos - Colegio El Jazmin                      | Foto 8: Demolición de enchape de pared - Colegio El Jazmin                         | Foto 9: Demolición de enchape de piso - Colegio El Jazmin                           |

|                                                                                   |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
| Foto 10: Puertas metalicas - Colegio Costa Rica                                   | Foto 11: Demolición de muros - Colegio Julio Garavito                              |  |


| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                       |
| Demolición de enchapes ceramicos        | Demolición de muros en bloque                        |
| Demolición de lavamanos                 | Demolición de pisos en baldosin                      |
| Demolición de muros en bloque           | Colocación de pañete lisos sobre muros               |
| Demolición de pañetes                   | Destronque, pulida y brillada de baldosin en granito |
| Desmante de aparatos sanitarios         |                                                      |


| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                        |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |
| Demolición de estructuras en concreto       | Demolición de muros en bloque   |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de pañetes           |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Demolición de pisos en baldosin |
| Desmante de aparatos sanitarios             | Demolición de placa maciza      |
| Desmante de puertas con marco               | Desmante de puerta con marco    |
| Suspensión de salidas sanitarias            | Desmante de ventanas metalicas  |
| Suspensión de salida hidráulica             | Retiro de escombros             |

| COLEGIO 3: EL JAZMIN                        |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR      |
| Demolición de estructuras en concreto       | Terminar de demoler muros en bloque |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de placa maciza          |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Retiro de escombros                 |
| Demolición de muros en bloque               |                                     |
| Demolición de pisos en baldosin             |                                     |
| Desmante de aparatos sanitarios             |                                     |

| COLEGIO 4: COSTA RICA                       |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR        |
| Demoliciones en concreto y mampostería      | Terminar de demoler pisos en baldosin |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de placas macizas          |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Retiro de escombros                   |
| Demolición de muros en bloque               | Colocar pañete liso sobre muro        |
| Demolición de pisos en baldosin             |                                       |
| Desmante de aparatos sanitarios             |                                       |
| Desmante de puertas metalicas               |                                       |
| Suspensión de salida sanitaria              |                                       |
| Suspensión de salida hidráulica             |                                       |

|                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Cronograma:</b>                                                                                                                                                                   |                  |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                  |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b>                                                                                                                                                   |                  |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                  |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b>                                                                                                                                                         |                  |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       | \$ 11,686,951.24 |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                  |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b>                                                                                                                                                             |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                              | Versión: 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                              | CÓDIGO:                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                              | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2 |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                             |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b><br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                                           |                              |                             |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                             |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                             |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                             |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISÓ:                                                                                                   | APROBO:                      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                              |                             |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                                            | JAIRO CORRALES               |                             |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                 | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                     | Versión: 1                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                     | CÓDIGO: ATC-FR-002                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                     | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                      |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                           | PLAZO TOTAL:                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 3 meses                                                                             |                                                                                      |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (5) DE (03) DE (21) AL (11) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                      |
| <b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                                                                                       | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                                                                                      |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                    | 2/22/2021                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 5/25/2021                                                                           |                                                                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                   | Del 3/5/2021                                                                        | HASTA 3/11/2021                                                                      |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | <b>SEGUIMIENTO DE OBRA</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | <b>AVANCE FÍSICO (%)</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                      |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 2                                                                          |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | % Programado                                                                        | 1.34%                                                                               | 2.51%                                                                                |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | % Ejecutado                                                                         | 1.93%                                                                               | 4.76%                                                                                |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | Diferencia                                                                          | 0.59%                                                                               | 2.25%                                                                                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                                                                                 | <b>AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)</b>                                           |                                                                                     | En %                                                                                 |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                       | \$ 8,123,161.87                                                                     | \$ 15,203,017.98                                                                     |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 11,685,689.46                                                                    | \$ 28,821,243.45                                                                     |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                          | \$ 3,562,527.59                                                                     | \$ 13,618,225.47                                                                     |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                      |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | <b>PERSONAL PROMEDIO EN OBRA</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Interventoría:                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                      |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                                                                                            | Contratista:                                                                        | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                               |                                                                                      |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                                                                                      | <b>EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA</b>                                                  |                                                                                     |                                                                                      |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                     |                                                                                      |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | <b>SEGUIMIENTO OBLIGACIONES</b>                                                     |                                                                                     | VERIFICADO POR                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Normas ambientales                                                                  |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        |
| <b>3. REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Foto 1: Desmonte de rejas y ventanas- Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | Foto 2: Fillos y dilataciones - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.               |                                                                                     | Foto 3: tuberías y material - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                      |
| Foto 4: Retiro batería sanitaria - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Foto 5: Pañete sobre muros - Colegio La España                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Foto 7: Demolición de piso - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                      |
| Foto 10: Demolición de pisos en baldosin - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Foto 11: Construcción de muro - Colegio Costa Rica                                  |                                                                                     |                                                                                      |



|                                                                                   |                                                        |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |  | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |  | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |  | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  | Página 1 de 2 |

| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR   |
| Pañete liso sobre muros                 | Pañete liso sobre muros          |
| Filos y dilataciones                    | Filos y dilataciones             |
| Demolicion de placa maciza              | Construcción muro en ladrillo    |
| Retiro de sobrantes y escombros         |                                  |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                    |                                  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR   |
| Trasiego de material                    | Retiro de sobrantes y escombros  |
| Excavación manual de material común     | Filos y dilataciones             |
| Demolicion de placa maciza              | Pañete liso sobre muros          |
| Filos y dilataciones                    |                                  |
| Pañete liso sobre muros                 |                                  |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                    |                                  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR   |
| Retiro de sobrantes y escombros         | Demolicion de muros en bloque    |
| Demolicion de muros en bloque           | Demolicion de pisos en baldosin  |
| Demolicion de placa maciza              | Demolicion de orinal o lavamanos |
| Desmorte puertas con marcos             |                                  |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                   |                                  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR   |
| Demolicion de pisos en baldosin         | Demolicion de pisos en baldosin  |
| Demolicion de placa maciza              | Terminar de demoler placa maciza |
| Pañete liso sobre muros                 | Desmorte ventanas y puertas      |
| Demolicion muros en bloque              | Retiro de sobrantes y escombros  |
| Pañete liso sobre muros                 |                                  |

**1. Cronograma:**  
El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.

**2. Disponibilidad de Recursos:**  
EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas

**3. Ejecución Financiera:**  
El proyecto presenta una ejecución financiera de: \$ 40,506,932.91

**4. Calidad de los trabajos:**  
Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.

**5. Manejo Ambiental:**  
Disposición final de residuos

**6. Seguridad Industrial:** Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  
El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.


**7. Programa salud ocupacional (si aplica):** En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad

**8. Aspectos sociales:**  
La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.

| OBSERVACIONES |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |


|                                                                                     |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ELABORO:                                                                            | REVISÓ:                                                                             | APROBO:                      |
|  |  |                              |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                   | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                      | JAIRÓ CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                          | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                           | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                     | Versión: 1                                                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                     | CÓDIGO:                                                                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                     | ATC-FR-002                                                                            |                              |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                       |                                                                                       |                              |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                            | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                     | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses                      |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (12) DE (03) DE (21) AL (18) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                     |    |                              |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                               |                                                                                      | Ing. Jairo Corrales                                                 | Nombre del Director de Interventoría:                                                 | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     | Fecha de Ejecución:                                                                   | 93 días                      |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                      | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 | 5/25/2021                    |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                            | Fecha de Informe:                                                                    | Del 3/12/2021                                                       | HASTA                                                                                 | 3/18/2021                    |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | AVANCE FÍSICO (%)                                                   |                                                                                       |                              |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 604,914,661                                                                          | Avance                                                              | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 3                  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                                                    | % Programado                                                        | 2.51%                                                                                 | 3.55%                        |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 604,914,661                                                                          | % Ejecutado (%)                                                     | 4.76%                                                                                 | 1.20%                        |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                    |                                                                                      | Diferencia                                                          | 2.25%                                                                                 | -2.35%                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                  |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | Programado(%)                                                       | \$ 15,203,017.98                                                                      | \$ 21,470,547.16             |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Ejecutado (%)                                                       | \$ 28,821,243.45                                                                      | \$ 7,257,366.27              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                      |                                                                                      | Diferencia                                                          | \$ 13,618,225.47                                                                      | \$ 14,213,180.88             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                      |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                           |                                                                                       |                              |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               |                                                                                      | Interventoría:                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                        |                              |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         |                                                                                      | Contratista:                                                        | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                                 |                              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            |                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                         |                                                                                       |                              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    |                                                                                      | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios. |                                                                                       |                              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                            |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | Aportes a seguridad Social y parafiscales                           |                                                                                       |                              |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                       |                                                                                       |                              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      | Normas ambientales                                                  |                                                                                       |                              |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                     |   |                              |
| Foto 1: Excavación manual de material común - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Foto 2: Fillos y dilataciones - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                |                                                                     | Foto 3: Construcción muro en ladrillo - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |                                                                     |  |                              |
| Foto 4: Retiro batería sanitaria - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 5: Pañete sobre muros - Colegio La España                                       |                                                                     | Foto 6: Verificación de tuberías - Colegio La España                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                     |  |                              |
| Foto 7: Delimitación de rampa - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 8: Demolición de muros en bloque - Colegio El Jazmin                            |                                                                     | Foto 9: Demolición de enchape de piso - Colegio El Jazmin                             |                              |

|                                                                                     |                                                        |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------|
|    | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |  | Versión: 1    |
|                                                                                     | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |  | CÓDIGO:       |
|                                                                                     | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |  | ATC-FR-002    |
|                                                                                     | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  | Página 1 de 2 |
|    |                                                        |  |               |
|    |                                                        |  |               |
|  |                                                        |  |               |
| Foto 10: Demolición de pisos en baldosin - Colegio Costa Rica                       |                                                        |  |               |
| Foto 11: Construcción de muro - Colegio Costa Rica                                  |                                                        |  |               |
| Foto 12: Pañete liso sobre muros - Colegio Costa Rica                               |                                                        |  |               |

|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                           |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           | Regata de puntos sanitarios en muros                   |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                              | Filos y dilataciones                                   |                                |               |
| Construcción muro en ladrillo                                                     | Instalación tubería hidro sanitaria                    |                                |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   | Retiro de batería sanitaria                            |                                |               |
| Excavación manual de material común                                               | Trasiego de material                                   |                                |               |
| Demolición de pisos                                                               | Demolición de placa maciza                             |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                              | Construcción de muro en mampostería                    |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           | Colocación de pañete sobre muros                       |                                |               |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición de muros en bloque                                                     | Demolición placa maciza                                |                                |               |
| Demolición de pisos en baldosin                                                   | Fundida placa de contrapiso, concreto 3000psi          |                                |               |
| Demolición de orinal o lavamanos                                                  | Instalación ción de tubería sanitaria                  |                                |               |
| Desmonte puertas con marcos                                                       | Relleno sub base granular                              |                                |               |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                             |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición de pisos en baldosin                                                   | Demolición placa maciza                                |                                |               |
| Demolición de placa maciza                                                        | Construcción de muro en mampostería                    |                                |               |
| Desmonte ventanas y puertas                                                       | Excavación manual de material común                    |                                |               |
| Demolición muros en bloque                                                        | Colocar pañete liso sobre muro                         |                                |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   |                                                        |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           |                                                        |                                |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                       |                              | Versión: 1 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                 |                              | CÓDIGO:    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                          |                              | ATC-FR-002 |                  |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Página 1 de 2                |            |                  |
| <b>1. Cronograma:</b><br>El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b><br>El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b><br>El proyecto presenta una ejecución financiera de: <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>\$ 36,078,609.72</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                              |            | \$ 36,078,609.72 |
| \$ 36,078,609.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b><br>Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b><br>Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b><br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                              |            |                  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |            |                  |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISÓ:                                                                           | APROBO:                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |            |                  |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIRO CORRALES               |            |                  |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |            |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                     | Versión: 1                                                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                     | CÓDIGO:                                                                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                     | ATC-FR-002                                                                            |                              |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                       |                                                                                       |                              |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                            | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                     | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses                      |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (19) DE (03) DE (21) AL (25) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                     |    |                              |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                               |                                                                                      | Ing. Jairo Corrales                                                 | Nombre del Director de Interventoría:                                                 | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     | Fecha de Ejecución:                                                                   | 93 días                      |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                      | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 | 5/25/2021                    |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                            | Fecha de Informe:                                                                    | Del 3/19/2021                                                       | HASTA                                                                                 | 3/25/2021                    |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | AVANCE FÍSICO (%)                                                   |                                                                                       |                              |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 604,914,661                                                                          | Avance                                                              | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 4                  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                                                    | % Programado                                                        | 3.55%                                                                                 | 6.17%                        |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 604,914,661                                                                          | % Ejecutado                                                         | 5.96%                                                                                 | 5.13%                        |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                    |                                                                                      | Diferencia                                                          | 2.41%                                                                                 | -1.04%                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                  |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | Programado(%)                                                       | \$ 21,470,547.16                                                                      | \$ 37,352,891.21             |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Ejecutado (%)                                                       | \$ 36,078,609.72                                                                      | \$ 31,034,975.92             |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                      |                                                                                      | Diferencia                                                          | \$ 14,608,062.56                                                                      | \$ 6,317,915.30              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | En %                                                                |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | 9.72%                                                               |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | 11.09%                                                              |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | 1.37%                                                               |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                      |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                           |                                                                                       |                              |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      | Interventoría:                                                      |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               |                                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                      |                                                                                       |                              |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         |                                                                                      | Contratista:                                                        |                                                                                       |                              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            |                                                                                      | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                               |                                                                                       |                              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    |                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                         |                                                                                       |                              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios. |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                            |                                                                                       |                              |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Aportes a seguridad Social y parafiscales                           |                                                                                       |                              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                       |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Normas ambientales                                                  |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | VERIFICADO POR                                                      |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | INTERVENTORIA                                                       |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | INTERVENTORIA                                                       |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                   |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                   |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | S                                                                   |                                                                                       |                              |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                     |   |                              |
| Foto 1: Retiro batería sanitaria - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 2: Pañete sobre muros - Colegio La España                                       |                                                                     | Foto 3: Verificación de tuberías - Colegio La España                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |                                                                     |  |                              |
| Foto 4: Material y equipos - Colegio Costa Rica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 5: Demolición placa maciza - Colegio Costa Rica                                 |                                                                     | Foto 6: Pañete liso sobre muros - Colegio Costa Rica                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                     |  |                              |
| Foto 7: Fundida placa de contrapiso, concreto 3000psi- Colegio El Jazmin                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Foto 8: Relleno sub base granular - Colegio El Jazmin                                |                                                                     | Foto 9: Instalación malla electrosoldada - Colegio El Jazmin                          |                              |

|                                                                                   |                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                                                                    | Versión: 1                                                                          |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                                                    | CÓDIGO:                                                                             |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                                                    | ATC-FR-002                                                                          |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                    | Página 1 de 2                                                                       |
|  |                                                        |  |  |
| Foto 10: Regata de puntos sanitarios en muros - Colegio Marco Antonio             |                                                        | Foto 11: Regata de puntos sanitarios en muros - Colegio Marco Antonio              | Foto 12: Regata de puntos sanitarios en piso - Colegio Marco Antonio                |

|                                                                                   |                                                                            |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                |                                | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                          |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                   |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                     |                                | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                           |                                                                            |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                                            | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Regata de puntos sanitarios en muros                                              | Ubicación de tubería sanitaria                                             |                                |               |
| Regata de puntos sanitarios en piso                                               | Trasiego de material                                                       |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                              | Limpieza de pañete                                                         |                                |               |
| Instalación tubería hidro sanitaria                                               | Estucado de muros                                                          |                                |               |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                              |                                                                            |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                                            | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Retiro de batería sanitaria                                                       | Levantamiento de sanitario del baño de profesores                          |                                |               |
| Trasiego de material                                                              | Colocación de pañete sobre muros                                           |                                |               |
| Verificación de tuberías de baño de profesores                                    | Delimitación y protección de zonas expuestas a lluvia                      |                                |               |
| Construcción de muro en mampostería                                               | Verificación de accesibilidad para construcción de la rampa                |                                |               |
| Pañete sobre muros                                                                | Construcción de refuerzo estructural para la placa bajo baño de profesores |                                |               |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                              |                                                                            |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                                            | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición placa maciza                                                           | Alistado de piso                                                           |                                |               |
| Fundida placa de contrapiso, concreto 3000psi                                     | Ubicación de tubería sanitaria                                             |                                |               |
| Instalación ción de tubería sanitaria                                             | Regata de puntos sanitarios en piso                                        |                                |               |
| Relleno sub base granular                                                         | Regata de puntos sanitarios en muros                                       |                                |               |
| Instalación malla electrosoldada                                                  |                                                                            |                                |               |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                             |                                                                            |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                                            | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición placa maciza                                                           | Colocar de pañete liso sobre muros                                         |                                |               |
| Construcción de muro en mampostería                                               | Ubicación de tubería sanitaria                                             |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           | Demolición de placa maciza encontrada bajo placa superficial               |                                |               |
| Retiro de puertas y ventanas                                                      | Alistado de piso                                                           |                                |               |
| Excavación manual de material común                                               | Retiro de material                                                         |                                |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                       |                              | Versión: 1 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                 |                              | CÓDIGO:    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                          |                              | ATC-FR-002 |                  |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Página 1 de 2                |            |                  |
| <b>1. Cronograma:</b><br>El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b><br>El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b><br>El proyecto presenta una ejecución financiera de: <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>\$ 67.113.585.64</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                              |            | \$ 67.113.585.64 |
| \$ 67.113.585.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b><br>Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b><br>Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b><br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |            |                  |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                              |            |                  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                              |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |            |                  |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REVISÓ:                                                                           | APROBO:                      |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |            |                  |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIRO CORRALES               |            |                  |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |            |                  |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>Secretaría de Educación                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                                                                         |                   | Versión: 1                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                                                                         |                   | CÓDIGO:                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                                                                         |                   | ATC-FR-002                                                                            |                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                         | Página 1 de 2     |                                                                                       |                   |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                                                                               |                   | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                  |                   |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (04) DE (12) DE (20) AL (10) DE (12) DE (20)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                         |                   |    |                   |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 186.472.567                                                                                                                          |                   | Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                    |                   |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                                                                     |                   | Nombre del Director de Interventoría:                                                 |                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 184 días                                                                                                                                |                   | Fecha de Terminación: 24/02/2021                                                      |                   |
| Fecha de Inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 25/08/2020                                                                                                                              |                   | Fecha de Terminación:                                                                 |                   |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                           | Fecha de informe:                                                                                                                       | Del               | 4/12/2020                                                                             | HASTA 10/12/2020  |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                     |                   |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                                                                       |                   |                                                                                       |                   |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.123.212.360                             | Avance                                                                                                                                  | Acum. Anterior    | Semana N° 15                                                                          | Acum. semana      |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                                                                            | 44,23%            | 3,80%                                                                                 | 48,03%            |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.123.212.360                             | % Ejecutado                                                                                                                             | 73,10%            | 9,00%                                                                                 | 82,10%            |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   | Diferencia                                                                                                                              | 28,87%            | 5,20%                                                                                 | 34,07%            |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                                                                      |                   |                                                                                       | En %              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Programado(%)                                                                                                                           | \$ 496.796.826,93 | \$ 42.682.069,69                                                                      | \$ 539.478.896,62 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                                                                           | \$ 821.068.235,33 | \$ 101.089.112,42                                                                     | \$ 922.157.347,76 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Diferencia                                                                                                                              | \$ 324.271.408,40 | \$ 58.407.042,73                                                                      | \$ 382.678.451,13 |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                                                                               |                   |                                                                                       |                   |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Interventoría: 1 ing residente, 2 inspectores                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186.472.567                               | Contratista: 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                                                           |                   |                                                                                       |                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                                                                             |                   |                                                                                       |                   |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186.472.567,00                            | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                                                                     |                   |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                                                                                |                   | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/A             |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                                                                               |                   | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                                                                           |                   | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas ambientales                                                                                                                      |                   | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                     |                   |  |                   |
| Foto 1: Demarcación de cancha - Colegio Villemar Sede B                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Foto 2: Pintura bajo cubierta baños - Colegio Integrado De Fontibon                                                                     |                   | Foto 3: Instalación de lamparas e interruptores - Colegio Integrado De Fontibon       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                     |                   |  |                   |
| Foto 4: Pañete sobre antepecho de cubierta - Colegio Andres Bello                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 5: Acopio de material en obra (enchape de piso) - Colegio Julio Garavito                                                           |                   | Foto 6: Pañete sobre cajas de inspección - Colegio Antonio Jose De Sucre              |                   |
|                                                                                                                                                                                                        |                                              |  |                   |  |                   |
| Foto 7: Instalación de tubería novafort de 10 y 8" - Colegio Antonio Jose De Sucre                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Foto 8: Instalación de tubería novafort de 10 y 8" - Colegio Antonio Jose De Sucre                                                      |                   | Foto 9: Acopio de material en obra (arena) - Colegio Antonio Jose De Sucre            |                   |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                                                          |                   |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                         |                   |                                                                                       |                   |



|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734           |                                | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                | Página 1 de 2 |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demarcación de cancha                                                             |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Puntura bajo cubierta baños                                                       |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Pañete liso sobre antepecho de cubierta                                           |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Acopio de material en obra - enchape para piso                                    |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                             |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                         |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Aplicación de pañete sobre cara interna en cajas de inspección                    |                                                        |                                |               |
| Instalación de tubería novafort de 10" y 8"                                       |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                              | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                              | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                              | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                              | Página 1 de 2 |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
| EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                      |                              |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                      | \$ 922.157.347,76            |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                      |                              |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                              |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                      |                              |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                      |                              |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                      |                              |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISO:                                                                              | APROBO:                      |               |
|                                                                                                      |  |                              |               |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                       | JAIRO CORRALES               |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                            | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                  | Versión: 1                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                  | CÓDIGO:                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                  | ATC-FR-002                                                                            |                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                    |                                                                                       |                   |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                  | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                  |                   |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (11) DE (12) DE (20) AL (17) DE (12) DE (20)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                  |    |                   |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 186.472.567                                                                       |                                                                  | Ing. Jairo Corrales                                                                   |                   |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                  |                                                                  | Nombre del Director de Interventoría:                                                 |                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 184 días                                                                             |                                                                  | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |                   |
| Fecha de Inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 25/08/2020                                                                           |                                                                  | Fecha de Terminación:                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  | 24/02/2021                                                                            |                   |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                           | Fecha de informe:                                                                    | Del                                                              | 11/12/2020                                                                            | HASTA 17/12/2020  |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                  |                                                                                       |                   |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                   | Semana N° 16                                                                          | Acum. semana      |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.123.212.360                             | % Programado                                                                         | 48,02%                                                           | 6,55%                                                                                 | 54,57%            |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Ejecutado                                                                          | 82,10%                                                           | 3,78%                                                                                 | 85,88%            |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.123.212.360                             | Diferencia                                                                           | 34,08%                                                           | -2,77%                                                                                | 31,31%            |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                  |                                                                                       | En %              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Programado(%)                                                                        | \$ 539.366.575,39                                                | \$ 73.570.409,60                                                                      | \$ 612.936.984,98 |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 922.157.347,76                                                | \$ 42.457.427,22                                                                      | \$ 964.614.774,97 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Diferencia                                                                           | \$ 382.790.772,37                                                | -\$ 31.112.982,38                                                                     | \$ 351.677.789,99 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Interventoría:                                                                       | 1 ing residente, 2 inspectores                                   |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186.472.567                               | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador |                                                                                       |                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186.472.567,00                            | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                  | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/A             |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas ambientales                                                                   |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                  |  |                   |
| Foto 1: Instalación de aprataros sanitarios - Colegio Integrado De Fontibon                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Foto 2: Instalación de divisiones metálicas - Colegio Integrado de Fontibon          |                                                                  | Foto 3: Instalación de puerta acceso - Colegio Integrado De Fontibon                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                  |  |                   |
| Foto 4: Instalación de marcos de cancha - Colegio Benhamin Herrera Sede B                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Foto 5: Instalación de enchape para pisos - Colegio Julio Garavito                   |                                                                  | Foto 6: Excavación manual - Colegio Antonio Jose De Sucre                             |                   |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |



|                                                                                   |                                                        |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734           |  | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |  | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |  | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  | Página 1 de 2 |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
| Instalación de aparatos sanitarios                                                | Instalación de divisiones metálicas en baño niños      |  |               |
| Instalación de divisiones metálicas                                               | Aseo General                                           |  |               |
| Instalación de puerta acceso baños                                                |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
|                                                                                   | Pintura sobre fachada                                  |  |               |
|                                                                                   | Aseo General                                           |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
| Instalación de arcos de cancha                                                    | Demaración y pintura de cancha                         |  |               |
|                                                                                   | Retiro de material - excavación                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
| Instalación de enchape para pisos                                                 | Instalación de enchape para piso                       |  |               |
|                                                                                   | Enboquillar enchape de pisos                           |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                             |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
|                                                                                   | Instalación de rejillas                                |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                         |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
| Excavación mecánica                                                               | Armado de caja de inspección sobre el andén            |  |               |
|                                                                                   | Armado y fundida de placa de piso                      |  |               |
|                                                                                   | Conexión de bajantes sobre tramo izquierdo             |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                                        |  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |  |               |
|                                                                                   | Instalación de cerramiento provisional                 |  |               |
|                                                                                   | Demolición de alfajía                                  |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |
|                                                                                   |                                                        |  |               |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                              | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                              | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                              | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                              | Página 1 de 2 |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
| EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                      |                              |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                      | \$ 964.614.774,97            |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                      |                              |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                              |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                      |                              |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                      |                              |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                      |                              |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISO:                                                                              | APROBO:                      |               |
|                                                                                                      |  |                              |               |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                       | JAIRO CORRALES               |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                            | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |               |                                                                                       | Versión: 1                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |               |                                                                                       | CÓDIGO:                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |               |                                                                                       | ATC-FR-002                                     |  |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |               | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                  |                                                |  |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (18) DE (12) DE (20) AL (24) DE (12) DE (20)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |               |    |                                                |  |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 186.472.567                                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                  |               | Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                    |                                                |  |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 184 días                                                                             |               | Fecha de Inicio: 25/08/2020                                                           |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               | Fecha de Terminación: 24/02/2021                                                      |                                                |  |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 17                                                                                   |               | Fecha de informe: Del 18/12/2020 HASTA 24/12/2020                                     |                                                |  |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |               |                                                                                       |                                                |  |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |               |                                                                                       |                                                |  |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | \$                                                                                   | 1.222.990.488 | % Programado                                                                          | 54,57%                                         |  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | \$                                                                                   | -             | % Ejecutado                                                                           | 84,69%                                         |  |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | \$                                                                                   | 1.222.990.488 | Diferencia                                                                            | 30,12%                                         |  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 25/08/2020                                                                           |               |                                                                                       | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)             |  |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       | Programado(%)                                  |  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       | Ejecutado (%)                                  |  |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       | Diferencia                                     |  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 184 días                                                                             |               |                                                                                       | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso |  |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |               |                                                                                       |                                                |  |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Interventoría:                                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | \$ 186.472.567                                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | \$ -                                                                                 |               |                                                                                       |                                                |  |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | \$ 186.472.567,00                                                                    |               |                                                                                       |                                                |  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 19/08/2020                                                                           |               |                                                                                       |                                                |  |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       |                                                |  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       |                                                |  |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       |                                                |  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | N/A                                                                                  |               |                                                                                       |                                                |  |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |               |  |                                                |  |
| Foto 1: Pintura sobre fachada - Colegio Andres Bello                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 2: Pintura sobre fachada - Colegio Andres Bello                                 |               | Foto 3: Instalación de pisos y cañuela - Colegio Julio Garavito                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |               |  |                                                |  |
| Foto 4: Instalación de pisos y cañuela - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 5: Armado y fundida de placa de piso - Colegio Antonio Jose De Sucre            |               | Foto 6: Armado y fundida de placa de piso - Colegio Antonio Jose De Sucre             |                                                |  |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                |  |



|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734           |                                                  | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                  | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                  | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                  | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
| Pintura sobre fachada                                                             |                                                        | Pintura sobre muros internos en auditorio        |               |
|                                                                                   |                                                        | Aseo general                                     |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
|                                                                                   |                                                        | Demarcación de cancha y pintura                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
| Instalación de enchape sobre piso                                                 |                                                        | Armado y fundida de mesones en concreto          |               |
| cañuela sobre pisos                                                               |                                                        | Instalación de enchape sobre muros               |               |
|                                                                                   |                                                        | Armado de caja de inspección agua lluvia         |               |
|                                                                                   |                                                        | Instalación de tubería para bajantes agua lluvia |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                             |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
|                                                                                   |                                                        | Instalación de rejillas de ventilación           |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                         |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
| Armado y fundida de placa de piso                                                 |                                                        | Armado y fundida de placa de piso                |               |
| Instalación de rejillas sobre cajas de inspección aguas lluvias                   |                                                        |                                                  |               |
| Excavación manual                                                                 |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                                        |                                                  |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                   |               |
| Localización y replanteo                                                          |                                                        | Instalación/ armado de dobelas                   |               |
| Instalación de cerramiento y polisombra                                           |                                                        | Armado y fundida de viga de amarre               |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                                  |               |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                              | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                              | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                              | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                              | Página 1 de 2 |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
| EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                      |                              |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                      | \$ 1.049.081.240,58          |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                      |                              |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                              |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                      |                              |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                      |                              |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                      |                              |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISO:                                                                              | APROBO:                      |               |
|                                                                                                      |  |                              |               |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                       | JAIRO CORRALES               |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                            | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Secretaría de Educación                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                                 |                             | Versión: 1                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                                 |                             | CÓDIGO:                                                                                                |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                                 |                             | ATC-FR-002                                                                                             |                                                |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                 | Página 1 de 2               |                                                                                                        |                                                |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                                       |                             | PLAZO TOTAL:                                                                                           | 6 meses                                        |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (25) DE (12) DE (20) AL (31) DE (12) DE (20)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |                             |                     |                                                |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 186.472.567                                                                                  |                             |                                                                                                        |                                                |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                             |                             | Nombre del Director de Interventoría:                                                                  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                                           |                                                |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 184 días                                                                                        |                             | Fecha de Terminación:                                                                                  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Fecha de Inicio:                                                                                |                             | 24/02/2021                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 25/08/2020                                                                                      |                             |                                                                                                        |                                                |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                           | Fecha de informe:                                                                               | Del                         | 18/12/2020                                                                                             | HASTA                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             | 24/12/2020                                                                                             |                                                |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                             |                             |                                                                                                        |                                                |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                               |                             |                                                                                                        |                                                |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Avance                                                                                          | Acum. Anterior              | Semana N° 18                                                                                           | Acum. semana                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        | En días                                        |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 1.222.990.488                                                                                   | % Programado                | 57,98%                                                                                                 | 3,58%                                          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                                                               | % Ejecutado                 | 85,78%                                                                                                 | 4,00%                                          |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 1.222.990.488                                                                                   | Diferencia                  | 27,80%                                                                                                 | 0,42%                                          |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   |                                                                                                 |                             |                                                                                                        | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)             |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        | En %                                           |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     |                                                                                                 |                             |                                                                                                        | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                                       |                             |                                                                                                        |                                                |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$                                           | 186.472.567                                                                                     | Interventoría:              | 1 ing residente, 2 inspectores                                                                         |                                                |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                                                               | Contratista:                | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                                       |                                                |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 186.472.567,00                                                                                  | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA |                                                                                                        |                                                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |                             |                   |                                                |
| Foto 1: foto general - Colegio Integrado De Fontibon                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 2: Foto general - Colegio Integrado De Fontibon                                            |                             | Foto 3: 3 Manos de pintura sobre muros interiores - Colegio Andres Bello                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |                             |                   |                                                |
| Foto 4: Instalación de lamparas en auditorio - Colegio Andres Bello                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Foto 5: 3 manos de pintura sobre fachadas auditorio - Colegio Andres Bello                      |                             | Foto 6: Demarcación y pintura de cancha - Colegio Benjamin Herera Sede B                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |             |                             |                   |                                                |
| Foto 7: Fundida de placa e instalación de rejillas para cajas de inspección - Colegio Antonio Jose De Sucre                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Foto 8: Instalación de rejillas en salones segundo piso por pasillo - Colegio Luis Angel Arango |                             | Foto 9: Instalación de rejillas en ventanería exterior hacia patio y calle - Colegio Luis Angel Arango |                                                |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                  |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |                             |                                                                                                        |                                                |




|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734           |                                | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Pintura sobre muros internos y externos del auditorio                             |                                                        |                                |               |
| Instlación de lamparas en auditorio                                               |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demarcado y pintura de cancha                                                     |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Afinado de enchape de piso                                                        |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                             |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Instalación de rejillas en salones segundo piso sobre pasillo                     |                                                        |                                |               |
| Instalación de rejillas en salones en ventanería exterior                         |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                         |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Armado y fundida de anden colindante a zonas verdes                               |                                                        |                                |               |
| Instalación de tapas/rejillas sobre cajas de inspección                           |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|                                                                                   |                                                        |                                |               |




|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                              | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                              | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                              | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                              | Página 1 de 2 |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
| EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                      |                              |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                      | \$ 1.098.000.860,10          |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                      |                              |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                              |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                      |                              |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                      |                              |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                      |                              |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISO:                                                                              | APROBO:                      |               |
|                                                                                                      |  |                              |               |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                       | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                       | JAIRO CORRALES               |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                            | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                                | Versión: 1                                                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                                | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                                | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                                |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                                      | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                |                                                                                                |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (01) DE (01) DE (21) AL (07) DE (01) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                |  |                                                                                                |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               | Ing. Jairo Corrales                                                                            | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                               | 25/08/2020                                                                          | Fecha de Terminación:                                                                          |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                           | Fecha de Informe:                                                                              | Del 1/1/2021                                                                        | HASTA 1/7/2021                                                                                 |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                            |                                                                                     |                                                                                                |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                              |                                                                                     |                                                                                                |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,222,990,488                             | Avance                                                                                         | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 19                                                                                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                                   | 61.57%                                                                              | 0.67%                                                                                          |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,222,990,488                             | % Ejecutado                                                                                    | 89.78%                                                                              | 0.41%                                                                                          |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    | Diferencia                                                                                     | 28.21%                                                                              | -0.26%                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                             |                                                                                     |                                                                                                |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Programado(%)                                                                                  | \$ 752,995,243.44                                                                   | \$ 8,194,036.27                                                                                |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                                  | \$ 1,098,000,860.10                                                                 | \$ 5,014,261.00                                                                                |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Diferencia                                                                                     | \$ 345,005,616.66                                                                   | \$ 3,179,775.27                                                                                |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                                 |                                                                                     |                                                                                                |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                                      |                                                                                     |                                                                                                |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                                 | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                                |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                                   | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                    |                                                                                                |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                                    |                                                                                     |                                                                                                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                            |                                                                                     |                                                                                                |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                                       |                                                                                     | VERIFICADO POR                                                                                 |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                                      |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                                  |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                                  |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                                  |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                             |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                                  |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |             |                                                                                     |            |
| Foto 1: pulida de mesones - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Foto 2: Conexión con aguas lluvia publico - Colegio Antonio Jose De Sucre                      |                                                                                     | Foto 3: Conexión con aguas lluvia publico - Colegio Antonio Jose De Sucre                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |            |                                                                                     |           |
| Foto 4: Conexión con aguas lluvia publico - Colegio Antonio Jose De Sucre                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Foto 5: 3 Demolición manual placa de pisotapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |                                                                                     | Foto 6: 3 Demolición manual placa de pisotapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                 |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                |






|                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                       |                              | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                 |                              | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                          |                              | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                  |                                                                                   | Página 1 de 2                |            |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                              |            |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                              |            |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                   |                              |            |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                   |                              |            |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |            |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                   | \$ 1,103,015,121.10          |            |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                   |                              |            |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                   |                              |            |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                              |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                   |                              |            |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                                                                   |                              |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                                                                   |                              |            |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                   |                              |            |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                              |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                   |                              |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                              |            |
| El contratista esta generando los presupuestos del posible adicional como se hablo en el comité de obra No. 11.                                                                         |                                                                                   |                              |            |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISÓ:                                                                           | APROBO:                      |            |
|                                                                                                        |  |                              |            |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIRÓ CORRALES               |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                                    | Versión: 1                                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                                    | CÓDIGO:                                                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                                    | ATC-FR-002                                                                          |                       |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                                      |                                                                                     |                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                                          | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                |                       |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (08) DE (01) DE (21) AL (14) DE (01) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                    |  |                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186.472.567                               |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                          | Nombre del Director de Interventoría:                                                              | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                        |                       |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                                   | 25/08/2020                                                                          | Fecha de Terminación: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    | 24/02/2021                                                                          |                       |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                           | Fecha de informe:                                                                                  | Del 8/01/2021                                                                       | HASTA 14/01/2021      |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                |                                                                                     |                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                                  |                                                                                     |                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.222.990.488                             | Avance                                                                                             | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 20          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                                       | 62,24%                                                                              | 5,49%                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.222.990.488                             | % Ejecutado                                                                                        | 88,96%                                                                              | 0,59%                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   | Diferencia                                                                                         | 26,72%                                                                              | -4,90%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                                 |                                                                                     |                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Programado(%)                                                                                      | \$ 761.189.279,71                                                                   | \$ 67.142.177,79      |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                                      | \$ 1.087.972.338,10                                                                 | \$ 7.215.643,88       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Diferencia                                                                                         | \$ 326.783.058,39                                                                   | -\$ 59.926.533,91     |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                                     |                                                                                     |                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                                          |                                                                                     |                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Interventoría:                                                                                     |                                                                                     |                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186.472.567                               | Contratista:                                                                                       |                                                                                     |                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                                   |                                                                                     |                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186.472.567,00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                                        |                                                                                     |                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                                |                                                                                     |                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                                           |                                                                                     | VERIFICADO POR        |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                                          |                                                                                     | INTERVENTORIA         |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                                      |                                                                                     | INTERVENTORIA         |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                                 |                                                                                     | INTERVENTORIA         |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                 |                                                                                     |                       |
| Foto 1: Instalación de enchape de muro - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 2: Demolición manual de placa de piso / tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                 |                                                                                     |                       |
| Foto 3: Demolición manual de placa de piso / tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Foto 4: Demolición manual de placa de piso / tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |               |                                                                                     |                       |
| Foto 5: Mampostería antepecho para ventaneria - Colegio Benjamin Herrera Sede A                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 6: Mampostería antepecho para ventaneria - Colegio Benjamin Herrera Sede A                    |                                                                                     |                       |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                                     |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                       |






|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORIA COL.PCCNTR.1577734                                                              |                              | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                              | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                               | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                              | ATC-FR-002 |
| Página 1 de 2                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |            |
| <b>LOGROS Y/O DIFICULTADES</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |            |
| <b>1. Cronograma:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |            |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                  |                                                                                                           |                              |            |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                             |                                                                                                           | \$ 1.095.187.981,98          |            |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |            |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.       |                                                                                                           |                              |            |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |            |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b> |                                                                                                           |                              |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.                    |                                                                                                           |                              |            |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                       |                                                                                                           |                              |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| <b>8. Aspectos sociales:</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                             |                                                                                                           |                              |            |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                      | REVISÓ:                                                                                                   | APROBO:                      |            |
|                                                                                                              |                          |                              |            |
| <b>NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO</b>                                                                                                                                                       | <b>NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS</b>                                                                     | <b>JAIRO CORRALES</b>        |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                    | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                 | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                        | Versión: 1                                                                          |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                        | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                        | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                        |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                          |                                                                                     |                                                                                        |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                              | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                |                                                                                        |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (15) DE (01) DE (21) AL (21) DE (01) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                        |  |                                                                                        |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               | Ing. Jairo Corrales                                                                    | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                           |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                       | 25/08/2020                                                                          | Fecha de Terminación:                                                                  |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                           | Fecha de Informe:                                                                      | Del 1/15/2021                                                                       | HASTA 1/21/2021                                                                        |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                    |                                                                                     |                                                                                        |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                      |                                                                                     |                                                                                        |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,222,990,488                             | Avance                                                                                 | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 21                                                                           |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                           | 67.73%                                                                              | 3.45%                                                                                  |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,222,990,488                             | % Ejecutado                                                                            | 89.55%                                                                              | 1.35%                                                                                  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    | Diferencia                                                                             | 21.82%                                                                              | -2.10%                                                                                 |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                     |                                                                                     | En días                                                                                |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Programado(%)                                                                          | \$ 828,331,457.50                                                                   | \$ 42,193,171.83                                                                       |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                          | \$ 1,095,187,981.98                                                                 | \$ 16,510,371.59                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Diferencia                                                                             | \$ 266,856,524.48                                                                   | \$ 25,682,800.25                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                              |                                                                                     |                                                                                        |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                         | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                        |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                           | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                    |                                                                                        |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                        |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                    |                                                                                     |                                                                                        |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                               |                                                                                     | VERIFICADO POR                                                                         |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                              |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                          |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                          |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                          |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                     |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                          |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |     |                                                                                     |    |
| Foto 1: Instalación de enchape de muro - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Foto 2: Pulida y limpieza de enchape de piso - Colegio Julio Garavito                  |                                                                                     | Foto 3: Instalación de tubería se cajas de inspección - Colegio Antonio Jose De Sucre  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |    |                                                                                     |   |
| Foto 4: Instalación de tubería se cajas de inspección - Colegio Antonio Jose De Sucre                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Foto 5: Armado de formaleta para tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |                                                                                     | Foto 6: Armado de formaleta para tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                         |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |






|                                                                                                                                                                                         |                                             |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |                                | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |                                | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |                                | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                  |                                             | Página 1 de 2                  |            |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                             |                                |            |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                             |                                |            |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                             |                                |            |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                             |                                |            |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                             |                                |            |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                             | \$ 1,111,698,353.56            |            |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                             |                                |            |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                             |                                |            |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                             |                                |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                             |                                |            |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                             |                                |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                             |                                |            |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                             |                                |            |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                             |                                |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                             |                                |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                             |                                |            |
| <div>ELABORO:</div>                                                                                    |                                             |                                |            |
| <div>REVISÓ:</div>                                                                                     |                                             |                                |            |
| <div>APROBO:</div>                                                                                                                                                                      |                                             |                                |            |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        |                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA      |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                             | JAIR CORRALES                  |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                             | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (22) DE (01) DE (21) AL (28) DE (01) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               | Ing. Jairo Corrales                                                                  | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                     | 8/25/2020                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                           | Fecha de Informe:                                                                    | Del 1/22/2021                                                                       | HASTA 1/28/2021                                                                       |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,222,990,488                             | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 22                                                                          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                         | 71.18%                                                                              | 3.79%                                                                                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,222,990,488                             | % Ejecutado                                                                          | 90.70%                                                                              | 3.23%                                                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    | Diferencia                                                                           | 19.52%                                                                              | -0.56%                                                                                |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                                     | En %                                                                                  |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Programado(%)                                                                        | \$ 870,524,629.34                                                                   | \$ 46,351,339.49                                                                      |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 1,109,252,372.59                                                                 | \$ 39,502,592.76                                                                      |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Diferencia                                                                           | \$ 238,727,743.25                                                                   | \$ 6,848,746.73                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                       | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                    |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                                     | VERIFICADO POR                                                                        |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                         |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                         |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                   |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                         |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Instalación de aparatos hidro sanitarios - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Foto 2: Instalación de aparatos hidro sanitarios - Colegio Julio Garavito            |                                                                                     | Foto 3: Instalación de materas cambio de nivel - Colegio Vilemar El Carmen Sede B     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Armado y fundida de tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 5: Armado y fundida de tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A    |                                                                                     | Foto 6: Armado y fundida de tapa de tanque - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A     |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |



|                                                                                   |                                             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |               | Versión: 1 |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |               | CÓDIGO:    |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |               | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                            |                                             | Página 1 de 2 |            |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
| Instalación de materas en cambio de nivel rampa                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
| Instalación de aparatos hidro sanitarios                                          | Retirar escombros                           |               |            |
|                                                                                   | Instalación de accesorios en mesones        |               |            |
|                                                                                   | Aseo General                                |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ÁNGEL ARANGO                                             |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SÚCRE                                         |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   | Retiro de escombros                         |               |            |
|                                                                                   | Aseo general                                |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
|                                                                                   | Inicio de instalación de ventaneria         |               |            |
|                                                                                   | Retiro de cerramiento                       |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
| COLEGIO 13: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A                                  |                                             |               |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR              |               |            |
| Armado y fundida de tapa de tanque                                                | Curado de placa                             |               |            |
|                                                                                   | Retiro de escombros                         |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |
|                                                                                   |                                             |               |            |


|                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |                                | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |                                | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                                                               | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |                                | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                        |                                             | Página 1 de 2                  |            |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                |            |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                |            |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                                                                |                                             |                                |            |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                  |                                             |                                |            |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                |            |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                                                             |                                             | \$ 1,148,754,965.35            |            |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                |            |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                       |                                             |                                |            |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                |            |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad                                        |                                             |                                |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.                                                    |                                             |                                |            |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                                                              |                                             |                                |            |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                             |                                             |                                |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                |            |
| <div>ELABORO: </div> <div>REVISÓ: </div> <div>APROBO:</div> |                                             |                                |            |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                             |                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                    |                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA      |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                             | JAIRO CORRALES                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                             | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE   |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                     |                                                                  | Versión: 1                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                     |                                                                  | CÓDIGO:                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                     |                                                                  | ATC-FR-002                                                                           |                     |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                     | Página 1 de 2                                                    |                                                                                      |                     |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                           |                                                                  | PLAZO TOTAL:                                                                         | 6 meses             |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (29) DE (01) DE (21) AL (04) DE (02) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                                                  |   |                     |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                          |                                                                                     | Nombre del Director de Interventoría:                            | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                         |                     |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                    | 8/25/2020                                                        | Fecha de Terminación:                                                                | 2/24/2021           |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                           | Fecha de Informe:                                                                   | Del 1/29/2021                                                    | HASTA                                                                                | 2/4/2021            |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     | SEGUIMIENTO DE OBRA                                              |                                                                                      |                     |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                     | AVANCE FÍSICO (%)                                                |                                                                                      |                     |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,222,990,488                             | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                   | Semana N° 23                                                                         | Acum. semana        |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                        | 74.97%                                                           | 6.27%                                                                                | 81.24%              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,222,990,488                             | % Ejecutado                                                                         | 93.32%                                                           | 4.70%                                                                                | 98.02%              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    | Diferencia                                                                          | 18.35%                                                           | -1.57%                                                                               | 16.78%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                               |                                                                                      |                     |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Programado(%)                                                                       | \$ 916,875,968.83                                                | \$ 76,681,503.60                                                                     | \$ 993,557,472.43   |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 1,141,294,723.37                                              | \$ 57,480,552.93                                                                     | \$ 1,198,775,276.31 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Diferencia                                                                          | \$ 224,418,754.54                                                | \$ 19,200,950.66                                                                     | \$ 205,217,803.88   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                      |                                                                  |                                                                                      |                     |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                     | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                        |                                                                                      |                     |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                   |                                                                                      |                     |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                        | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador |                                                                                      |                     |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                  |                                                                                      |                     |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                  | VERIFICADO POR                                                                       | S/N/A               |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                  |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |                                                                  |  |                     |
| Foto 1: Instalación de ventanería - Colegio Benjamin Herrera Sede A                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Foto 2: Instalación de ventanería - Colegio Benjamin Herrera Sede A                 |                                                                  | Foto 3: Retiro de cerramiento provisional - Colegio Benjamin Herrera Sede A          |                     |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                   |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                      |                     |

|                                                                                   |                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ÁNGEL ARANGO                                             |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SÚCRE                                         |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
| Instalación de ventanería                                                         |                                                        |               |
| Retiro de cerramiento provisional                                                 |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
| COLEGIO 13: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A                                  |                                                        |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                         |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |
|                                                                                   |                                                        |               |





|                                                                                                                                                                                         |                                             |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |                                | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |                                | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |                                | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                  |                                             | Página 1 de 2                  |            |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                             |                                |            |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                             |                                |            |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                             |                                |            |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                             |                                |            |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                             |                                |            |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                             | \$ 1,198,775,276.31            |            |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                             |                                |            |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                             |                                |            |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                             |                                |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                             |                                |            |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                             |                                |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                             |                                |            |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                             |                                |            |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                             |                                |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                             |                                |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                             |                                |            |
| <div>ELABORO:</div>                                                                                    |                                             |                                |            |
| <div>REVISÓ:</div>                                                                                     |                                             |                                |            |
| <div>APROBO:</div>                                                                                                                                                                      |                                             |                                |            |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        |                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA      |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                             | JAIR CORRALES                  |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                             | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Versión: 1                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                           |                                                                                     |                                                                                     | CÓDIGO:                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                           |                                                                                     |                                                                                     | ATC-FR-002                   |                     |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                           |                                                                                     | Página 1 de 2                                                                       |                              |                     |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: |                                                                                     | PLAZO TOTAL:                                                                        | 6 meses                      |                     |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (05) DE (02) DE (21) AL (11) DE (02) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                           |                                                                                     |  |                              |                     |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               |                                                           | Ing. Jairo Corrales                                                                 | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez |                     |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                     | Fecha de Inicio:                                                                    | 8/25/2020                    |                     |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     |                                                           |                                                                                     | Fecha de Terminación:                                                               | 2/24/2021                    |                     |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                                           | Fecha de Informe:                                         | Del 2/5/2021                                                                        | HASTA                                                                               | 2/11/2021                    |                     |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                           | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                 |                                                                                     |                              |                     |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                           | AVANCE FÍSICO (%)                                                                   |                                                                                     |                              |                     |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 1,237,152,314                                             | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 24                 | Acum. semana        |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                         | % Programado                                                                        | 81.24%                                                                              | 6.37%                        | 87.61%              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 1,237,152,314                                             | % Ejecutado                                                                         | 98.02%                                                                              | 0.06%                        | 98.08%              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    |                                                           | Diferencia                                                                          | 16.78%                                                                              | -6.31%                       | 10.47%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                  |                                                                                     |                              |                     |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                           | Programado(%)                                                                       | \$ 1,005,062,540.18                                                                 | \$ 78,806,602.42             | \$ 1,083,869,142.61 |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                           | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 1,212,656,698.53                                                                 | \$ 742,291.39                | \$ 1,213,398,989.92 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                           | Diferencia                                                                          | \$ 207,594,158.35                                                                   | \$ -78,064,311.04            | \$ 129,529,847.31   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     |                                                           | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                      |                                                                                     |                              |                     |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                           | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                           |                                                                                     |                              |                     |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               |                                                           | Interventoría:                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                              |                     |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         |                                                           | Contratista:                                                                        | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador                    |                              |                     |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            |                                                           | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                                     |                              |                     |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    |                                                           | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                     |                              |                     |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                           | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                                     | VERIFICADO POR               | S/N/A               |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                           | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                                     | INTERVENTORIA                | S                   |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                           | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                                     | INTERVENTORIA                | S                   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                           | Normas ambientales                                                                  |                                                                                     | INTERVENTORIA                | S                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                           |  |                                                                                     |                              |                     |
| Foto 1: Dilatación en viga bajo ventana - Colegio Benjamin Herrera Sede A                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                           | Foto 2: Dilatación en viga bajo ventana - Colegio Benjamin Herrera Sede A           |                                                                                     |                              |                     |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                              |                     |






|                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |                                                                                   | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |                                                                                   | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |                                                                                   | ATC-FR-002                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                  |                                             | Página 1 de 2                                                                     |                              |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                   |                              |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                   |                              |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                   |                              |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                             |                                                                                   |                              |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                   |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                             | \$ 1,213,398,989.92                                                               |                              |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                   |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                             |                                                                                   |                              |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                   |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                   |                              |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad  |                                             |                                                                                   |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.              |                                             |                                                                                   |                              |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                             |                                                                                   |                              |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                   |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                             |                                                                                   |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                |                                             | REVISO:                                                                           | APROBO:                      |
|                                                                                                        |                                             |  |                              |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        |                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIR CORRALES                |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              |                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      | Versión: 1                                                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      | CÓDIGO:                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      | ATC-FR-002                                                                          |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Página 1 de 2                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                |                                                                                       |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (12) DE (02) DE (21) AL (18) DE (02) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |  |                                                                                       |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186.472.567                               | Ing. Jairo Corrales                                                                  | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                     | 25/08/2020                                                                          | Fecha de Terminación:                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     | 24/02/2021                                                                            |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                                           | Fecha de informe:                                                                    | Del 12/02/2021                                                                      | HASTA 18/02/2021                                                                      |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.237.152.314                             | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 25                                                                          |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                         | 87,61%                                                                              | 7,19%                                                                                 |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.237.152.314                             | % Ejecutado                                                                          | 98,08%                                                                              | 1,10%                                                                                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   | Diferencia                                                                           | 10,47%                                                                              | -6,09%                                                                                |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Acum. semana                                                                         | 94,80%                                                                              | 175                                                                                   |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | En días                                                                              | 99,18%                                                                              | 183                                                                                   |
| Prórroga N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                          |                                                                                      | 4,38%                                                                               | 8                                                                                     |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186.472.567                               | Interventoría:                                                                       | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 oficial, 3 ayudantes                                                |                                                                                       |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186.472.567,00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Prórroga N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                                     |   |
| Foto 1: Fundación placa de piso - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Foto 2: Fundación placa de piso - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.              |                                                                                     | Foto 3: Fundación placa de piso - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 4: Retiro de formaletas - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 5: Retiro de formaletas - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                 |                                                                                     | Foto 6: Retiro de escombros - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 7: Retiro de escombros - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Foto 8: Limpieza y pintura de banca - Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.          |                                                                                     | Foto 9: Aseo general- Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                                     |  |
| Foto 10: Instalación de espejo - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Foto 11: Instalación de puerta de deposito - Colegio Julio Garavito                  |                                                                                     | Foto 12: Mampostería de escotilla- Colegio Marco Antonio Carreño Sede A.              |

|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                 | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                 | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                 | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                 | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 1: INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL                                        |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                   |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                          |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                   |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                        |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                 |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
| Instalación de espejo                                                             |                                                        | Aseo general                    |               |
| Instalación puerta deposito                                                       |                                                        | Entrega                         |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                             |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        | Muro en Dry wall administración |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                         |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
| Retiro de escombros                                                               |                                                        | Aseo general                    |               |
|                                                                                   |                                                        | Entrega                         |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 12: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE A                                       |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
|                                                                                   |                                                        |                                 |               |
| COLEGIO 13: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE A                                  |                                                        |                                 |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |               |
| Fundación de placa de piso                                                        |                                                        | Entrega                         |               |
| Mampostería de escotilla                                                          |                                                        |                                 |               |
| Retiro de escombros                                                               |                                                        |                                 |               |
| Retiro de formaleta                                                               |                                                        |                                 |               |
| Aseo general                                                                      |                                                        |                                 |               |




|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                                        |                                                                                   | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                  |                                                                                   | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                               | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA<br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                   | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2  |
| <b>1. Cronograma:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 4,38%.                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                             |                                                                                                    | \$ 1.227.007.665,38                                                               |                              |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.       |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b> |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.                    |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                       |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>8. Aspectos sociales:</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                             |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | REVISO:                                                                           | APROBO:                      |
|                                                                                                              |                                                                                                    |  |                              |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                              |                                                                                                    | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIR CORRALES                |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                     |                                                                                     | Versión: 1                                                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                     |                                                                                     | CÓDIGO:                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                     |                                                                                     | ATC-FR-002                                                                           |                     |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                     | Página 1 de 2                                                                       |                                                                                      |                     |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                           |                                                                                     |                                                                                      | PLAZO TOTAL:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 6 meses             |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (19) DE (02) DE (21) AL (25) DE (02) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                     |  |                                                                                      |                     |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 186,472,567                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Jairo Corrales                          |                                                                                     | Nombre del Director de Interventoría:                                               | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                         |                     |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 días                                     | Fecha de Inicio:                                                                    | 8/25/2020                                                                           | Fecha de Terminación:                                                                | 2/24/2021           |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                                           | Fecha de Informe:                                                                   | Del 2/19/2021                                                                       | HASTA                                                                                | 2/25/2021           |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                 |                                                                                      |                     |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                     | AVANCE FÍSICO (%)                                                                   |                                                                                      |                     |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,212,305,529.00                          | Avance                                                                              | Acum. Anterior                                                                      | Semana N° 26                                                                         | Acum. semana        |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                        | 94.80%                                                                              | 4.19%                                                                                | 98.99%              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,212,305,529.00                          | % Ejecutado                                                                         | 99.18%                                                                              | 0.82%                                                                                | 100.00%             |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/25/2020                                    | Diferencia                                                                          | 4.38%                                                                               | -3.37%                                                                               | 1.01%               |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Programado(%)                                                                       | \$ 1,149,265,641.49                                                                 | \$ 50,795,601.67                                                                     | \$ 1,200,061,243.16 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                       | \$ 1,202,364,623.66                                                                 | \$ 9,940,905.34                                                                      | \$ 1,212,305,529.00 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Diferencia                                                                          | \$ 53,098,982.17                                                                    | \$ 40,854,696.33                                                                     | \$ 12,244,285.84    |
| Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                     | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                           |                                                                                      |                     |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               | Interventoría:                                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                      |                                                                                      |                     |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                        | 2 residentes, 1 oficial, 3 ayudantes                                                |                                                                                      |                     |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                 |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                            |                                                                                     | VERIFICADO POR                                                                       | S/N/A               |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                           |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                       |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                  |                                                                                     | INTERVENTORIA                                                                        | S                   |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |                                                                                     |  |                     |
| Foto 1: Entrega de obra - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Foto 2: Entrega de obra - Colegio Andres Bello                                      |                                                                                     | Foto 3: Entrega de obra - Colegio Benjamin Herrera Sede B                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| Foto 4: Entrega de obra - Colegio Luis Angel Arango                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| COLEGIO 1: INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                      |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |





|                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734 |                                                                                   | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL           |                                                                                   | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                               | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA    |                                                                                   | ATC-FR-002                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                        |                                             | Página 1 de 2                                                                     |                              |
| <b>1. Cronograma:</b>                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                              |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 4,38%.                                                                                                                       |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b>                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                   |                              |
| El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                  |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b>                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                   |                              |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                             |                                             | \$ 1.212.305.529.00                                                               |                              |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b>                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                   |                              |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.       |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b>                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                   |                              |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b> |                                             |                                                                                   |                              |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.                    |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                       |                                             |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>8. Aspectos sociales:</b>                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                   |                              |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                             |                                             |                                                                                   |                              |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                   |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                      |                                             | REVISÓ:                                                                           | APROBO:                      |
|                                                                                                              |                                             |  |                              |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                              |                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIRO CORRALES               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                    |                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                                                                                      |                                       |                                                                                       | Versión: 1       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                      |                                       |                                                                                       | CÓDIGO:          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                      |                                       |                                                                                       | ATC-FR-002       |         |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                         | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                       | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses          |         |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (26) DE (02) DE (21) AL (04) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |    |                  |         |
| <b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 604,914,661                                                                                            |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Jairo Corrales                                                                                       |                                                                                      | Nombre del Director de Interventoría: | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                                                          |                  |         |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 días                                                                                                   | Fecha de Inicio:                                                                     | 22/02/2021                            | Fecha de Terminación:                                                                 | 25/05/2021       |         |
| <b>2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                         | Fecha de informe:                                                                    | Del 26/02/2021                        | HASTA                                                                                 | 04/03/2021       |         |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | <b>SEGUIMIENTO DE OBRA</b>                                                           |                                       |                                                                                       |                  |         |
| <b>CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | <b>AVANCE FÍSICO (%)</b>                                                             |                                       |                                                                                       |                  |         |
| <b>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | Avance                                                                               | Acum. Anterior                        | Semana N° 1                                                                           | Acum. semana     | En días |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 604,914,661                                                                                            | % Programado                                                                         | 0.00%                                 | 0.00%                                                                                 | 0.00%            | 7       |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                      | % Ejecutado                                                                          | 0.00%                                 | 1.93%                                                                                 | 1.93%            |         |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 604,914,661                                                                                            | Diferencia                                                                           | 0.00%                                 | 1.93%                                                                                 | 1.93%            |         |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/02/2021                                                                                                | <b>AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)</b>                                            |                                       |                                                                                       |                  | En %    |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Programado(%)                                                                        | \$ 0.00                               | \$ 0.00                                                                               | \$ 0.00          | 0.00%   |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                       | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 0.00                               | \$ 11,686,951.24                                                                      | \$ 11,686,951.24 | 1.93%   |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Diferencia                                                                           | \$ 0.00                               | \$ 11,686,951.24                                                                      | \$ 11,686,951.24 | 1.93%   |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 días                                                                                                   | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                       |                                                                                       |                  |         |
| <b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | <b>PERSONAL PROMEDIO EN OBRA</b>                                                     |                                       |                                                                                       |                  |         |
| <b>CINCO SAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | Interventoría:                                                                       | 1 ing residente, 2 inspectores        |                                                                                       |                  |         |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 186,472,567                                                                                            | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales |                                                                                       |                  |         |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                      | <b>EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA</b>                                                   |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 186,472,567.00                                                                                         | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/08/2020                                                                                                | <b>SEGUIMIENTO OBLIGACIONES</b>                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                       | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/N/A          |         |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                       | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                |         |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                       | Normas ambientales                                                                   |                                       | INTERVENTORIA                                                                         | S                |         |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
| <b>3. REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  |                                       |  |                  |         |
| Foto 1: Demolición de lavamanos - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Foto 2: Demolición de enchape - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                |                                       | Foto 3: Desmonte de aparatos sanitarios - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.       |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  |                                       |  |                  |         |
| Foto 4: Demolición de lavamanos corrido - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | Foto 5: Demolición de enchape - Colegio La España                                    |                                       | Foto 6: Demolición de muros - Colegio La España                                       |                  |         |

|                                                                                   |                                                                                                           |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |  | Versión: 1                  |
|                                                                                   | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |  | CÓDIGO:                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2 |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Foto 7: Demolición de lavamanos corridos - Colegio El Jazmin                      | Foto 8: Demolición de enchape de pared - Colegio El Jazmin                         | Foto 9: Demolición de enchape de piso - Colegio El Jazmin                           |

|                                                                                   |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
| Foto 10: Puertas metalicas - Colegio Costa Rica                                   | Foto 11: Demolición de muros - Colegio Julio Garavito                              |  |

| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                       |
| Demolición de enchapes ceramicos        | Demolición de muros en bloque                        |
| Demolición de lavamanos                 | Demolición de pisos en baldosin                      |
| Demolición de muros en bloque           | Colocación de pañete lisos sobre muros               |
| Demolición de pañetes                   | Destronque, pulida y brillada de baldosin en granito |
| Desmante de aparatos sanitarios         |                                                      |


| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                        |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR  |
| Demolición de estructuras en concreto       | Demolición de muros en bloque   |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de pañetes           |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Demolición de pisos en baldosin |
| Desmante de aparatos sanitarios             | Demolición de placa maciza      |
| Desmante de puertas con marco               | Desmante de puerta con marco    |
| Suspensión de salidas sanitarias            | Desmante de ventanas metalicas  |
| Suspensión de salida hidráulica             | Retiro de escombros             |

| COLEGIO 3: EL JAZMIN                        |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR      |
| Demolición de estructuras en concreto       | Terminar de demoler muros en bloque |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de placa maciza          |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Retiro de escombros                 |
| Demolición de muros en bloque               |                                     |
| Demolición de pisos en baldosin             |                                     |
| Desmante de aparatos sanitarios             |                                     |

| COLEGIO 4: COSTA RICA                       |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO     | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR        |
| Demoliciones en concreto y mampostería      | Terminar de demoler pisos en baldosin |
| Demolición de enchapes ceramicos            | Demolición de placas macizas          |
| Demolición de orinales y lavamanos corridos | Retiro de escombros                   |
| Demolición de muros en bloque               | Colocar pañete liso sobre muro        |
| Demolición de pisos en baldosin             |                                       |
| Desmante de aparatos sanitarios             |                                       |
| Desmante de puertas metalicas               |                                       |
| Suspensión de salida sanitaria              |                                       |
| Suspensión de salida hidráulica             |                                       |

|                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Cronograma:</b>                                                                                                                                                                   |                  |
| El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                 |                  |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b>                                                                                                                                                   |                  |
| EL contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                  |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b>                                                                                                                                                         |                  |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       | \$ 11,686,951.24 |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                  |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b>                                                                                                                                                             |                  |




|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                                                                              | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                                              |                              | Versión: 1 |
|                                                                                                                                                                                               | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                              | CÓDIGO:    |
|                                                                                                                                                                                               | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                              | ATC-FR-002 |
| Página 1 de 2                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |            |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |            |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b> |                                                                                                           |                              |            |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.                    |                                                                                                           |                              |            |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                      |                                                                                                           |                              |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| <b>8. Aspectos sociales:</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |            |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                             |                                                                                                           |                              |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |            |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                      | REVISÓ:                                                                                                   | APROBO:                      |            |
|                                                                                                              |                          |                              |            |
| NOMBRE: CANDELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                             | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                                            | JAIRO CORRALES               |            |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                    | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                 | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                     | Versión: 1                                                                            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                     | CÓDIGO:                                                                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                     | ATC-FR-002                                                                            |                              |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                       |                                                                                       |                              |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                            | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                     | PLAZO TOTAL:                                                                          | 3 meses                      |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (12) DE (03) DE (21) AL (18) DE (03) DE (21)                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                     |    |                              |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 604,914,661                               |                                                                                      | Ing. Jairo Corrales                                                 | Nombre del Director de Interventoría:                                                 | Ing. Carlos Bolaños Gonzalez |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                     | Fecha de Ejecución:                                                                   | 93 días                      |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 días                                      | Fecha de Inicio:                                                                     | 2/22/2021                                                           | Fecha de Terminación:                                                                 | 5/25/2021                    |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                            | Fecha de Informe:                                                                    | Del 3/12/2021                                                       | HASTA                                                                                 | 3/18/2021                    |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                      | AVANCE FÍSICO (%)                                                   |                                                                                       |                              |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                           | 604,914,661                                                                          | Avance                                                              | Acum. Anterior                                                                        | Semana N° 3                  |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                           | -                                                                                    | % Programado                                                        | 2.51%                                                                                 | 3.55%                        |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 604,914,661                                                                          | % Ejecutado                                                         | 4.76%                                                                                 | 1.20%                        |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/22/2021                                    |                                                                                      | Diferencia                                                          | 2.25%                                                                                 | -2.35%                       |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                  |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | Programado(%)                                                       | \$ 15,203,017.98                                                                      | \$ 21,470,547.16             |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Ejecutado (%)                                                       | \$ 28,821,243.45                                                                      | \$ 7,257,366.27              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 días                                      |                                                                                      | Diferencia                                                          | \$ 13,618,225.47                                                                      | \$ 14,213,180.88             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                      |                                                                                       |                              |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                           |                                                                                       |                              |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186,472,567                               |                                                                                      | Interventoría:                                                      | 1 Ing residente, 2 inspectores                                                        |                              |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         |                                                                                      | Contratista:                                                        | 2 residentes, 1 maestro, 11 oficiales                                                 |                              |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186,472,567.00                            |                                                                                      | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                         |                                                                                       |                              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/19/2020                                    |                                                                                      | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios. |                                                                                       |                              |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                            |                                                                                       |                              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          |                                                                                      | Aportes a seguridad Social y parafiscales                           |                                                                                       |                              |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          |                                                                                      | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                       |                                                                                       |                              |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                      | Normas ambientales                                                  |                                                                                       |                              |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |                                                                     |   |                              |
| Foto 1: Excavación manual de material común - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Foto 2: Fillos y dilataciones - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.                |                                                                     | Foto 3: Construcción muro en ladrillo - Colegio Marco Antonio Carreño Sede B.         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |                                                                     |  |                              |
| Foto 4: Retiro batería sanitaria - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Foto 5: Pañete sobre muros - Colegio La España                                       |                                                                     | Foto 6: Verificación de tuberías - Colegio La España                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                     |  |                              |
| Foto 7: Delimitación de rampa - Colegio La España                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Foto 8: Demolición de muros en bloque - Colegio El Jazmin                            |                                                                     | Foto 9: Demolición de enchape de piso - Colegio El Jazmin                             |                              |


|                                                                                     |                                                        |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|    | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                                       | Versión: 1    |
|                                                                                     | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                                       | CÓDIGO:       |
|                                                                                     | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                                       | ATC-FR-002    |
|                                                                                     | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                       | Página 1 de 2 |
|    |                                                        |                                                       |               |
|    |                                                        |                                                       |               |
|  |                                                        |                                                       |               |
| Foto 10: Demolición de pisos en baldosin - Colegio Costa Rica                       |                                                        | Foto 12: Pañete liso sobre muros - Colegio Costa Rica |               |



|                                                                                   |                                                        |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734            |                                | Versión: 1    |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                      |                                | CÓDIGO:       |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA               |                                | ATC-FR-002    |
|                                                                                   | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                | Página 1 de 2 |
| COLEGIO 1: MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                           |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           | Regata de puntos sanitarios en muros                   |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                              | Filos y dilataciones                                   |                                |               |
| Construcción muro en ladrillo                                                     | Instalación tubería hidro sanitaria                    |                                |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   |                                                        |                                |               |
| COLEGIO 2: LA ESPAÑA                                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   | Retiro de batería sanitaria                            |                                |               |
| Excavación manual de material común                                               | Trasiego de material                                   |                                |               |
| Demolición de pisos                                                               | Demolición de placa maciza                             |                                |               |
| Filos y dilataciones                                                              | Construcción de muro en mampostería                    |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           | Colocación de pañete sobre muros                       |                                |               |
| COLEGIO 3: EL JAZMIN                                                              |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición de muros en bloque                                                     | Demolición placa maciza                                |                                |               |
| Demolición de pisos en baldosin                                                   | Fundida placa de contrapiso, concreto 3000psi          |                                |               |
| Demolición de orinal o lavamanos                                                  | Instalación ción de tubería sanitaria                  |                                |               |
| Desmonte puertas con marcos                                                       | Relleno sub base granular                              |                                |               |
| COLEGIO 4: COSTA RICA                                                             |                                                        |                                |               |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           |                                                        | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |               |
| Demolición de pisos en baldosin                                                   | Demolición placa maciza                                |                                |               |
| Demolición de placa maciza                                                        | Construcción de muro en mampostería                    |                                |               |
| Desmonte ventanas y puertas                                                       | Excavación manual de material común                    |                                |               |
| Demolición muros en bloque                                                        | Colocar pañete liso sobre muro                         |                                |               |
| Retiro de sobrantes y escombros                                                   |                                                        |                                |               |
| Pañete liso sobre muros                                                           |                                                        |                                |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE INTERVENTORIA COLPCCNTR.1577734                                                               |                                                                                   | Versión: 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                                         |                                                                                   | CÓDIGO:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</b><br>INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                   | ATC-FR-002<br>Página 1 de 2  |
| <b>1. Cronograma:</b><br>El avance de obra presenta un adelanto respecto al cronograma de 1,93%.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>2. Disponibilidad de Recursos:</b><br>El contratista cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>3. Ejecución Financiera:</b><br>El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | \$ 36,078,609.72                                                                  |                              |
| <b>4. Calidad de los trabajos:</b><br>Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos.                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>5. Manejo Ambiental:</b><br>Disposición final de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se cuenta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimiento al protocolo de bioseguridad</b><br>El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación respectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra. |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>7. Programa salud ocupacional (si aplica): En el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| <b>8. Aspectos sociales:</b><br>La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                   |                              |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | REVISÓ:                                                                           | APROBO:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |                              |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                    | JAIR CORRALES                |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                         | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                                                                      |                                                                  | Versión: 1                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                                                                      |                                                                  | CÓDIGO:                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                                                                      |                                                                  | ATC-FR-002                                                                            |                   |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                      | Página 1 de 2                                                    |                                                                                       |                   |
| SEMANA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                           | TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA:                            |                                                                  | PLAZO TOTAL: 6 meses                                                                  |                   |
| INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL (27) DE (11) DE (20 ) AL (03) DE (12) DE (20)                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                      |                                                                  |    |                   |
| 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Valor del Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | \$ 186.472.567                                                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Nombre del Gestor Territorial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Ing. Jairo Corrales                                                                  |                                                                  | Nombre del Director de Interventoría: Ing. Carlos Bolaños Gonzalez                    |                   |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 184 días                                                                             |                                                                  | Fecha de Inicio: 25/08/2020                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  | Fecha de Terminación: 24/02/2021                                                      |                   |
| 2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| OBJETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Informe N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                           | Fecha de informe:                                                                    | Del 27/11/2020                                                   | HASTA                                                                                 | 3/12/2020         |
| INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | AVANCE FÍSICO (%)                                                                    |                                                                  |                                                                                       |                   |
| JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1.123.212.360                             | Avance                                                                               | Acum. Anterior                                                   | Semana N° 14                                                                          | Acum. semana      |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | % Programado                                                                         | 40,16%                                                           | 4,07%                                                                                 | 44,23%            |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.123.212.360                             | % Ejecutado                                                                          | 69,74%                                                           | 1,31%                                                                                 | 71,05%            |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/08/2020                                   | Diferencia                                                                           | 29,58%                                                           | -2,76%                                                                                | 26,82%            |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)                                                   |                                                                  |                                                                                       | En %              |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Programado(%)                                                                        | \$ 451.082.083,87                                                | \$ 45.714.743,06                                                                      | \$ 496.796.826,93 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Ejecutado (%)                                                                        | \$ 783.328.300,03                                                | \$ 14.714.081,92                                                                      | \$ 798.042.381,95 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 días                                     | Diferencia                                                                           | \$ 332.246.216,16                                                | -\$ 31.000.661,14                                                                     | \$ 301.245.555,02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso                                       |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | PERSONAL PROMEDIO EN OBRA                                                            |                                                                  |                                                                                       |                   |
| CINCO SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Valor Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 186.472.567                               | Interventoría:                                                                       | 1 ing residente, 2 inspectores                                   |                                                                                       |                   |
| Valor Adicional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | Contratista:                                                                         | 2 residentes, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 operador de minicargador |                                                                                       |                   |
| Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 186.472.567,00                            | EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA                                                          |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/08/2020                                   | Herramientas menores, equipo de topografía, rotomartillo, andamios.                  |                                                                  |                                                                                       |                   |
| Suspensión N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | SEGUIMIENTO OBLIGACIONES                                                             |                                                                  | VERIFICADO POR                                                                        | S/N/NA            |
| Reinicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | Aportes a seguridad Social y parafiscales                                            |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Prórroga N° :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | Normas seguridad, higiene y salud ocupacional                                        |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| Plazo actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Normas ambientales                                                                   |                                                                  | INTERVENTORIA                                                                         | S                 |
| 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                  |  |                   |
| Foto 1: Acta de entrega - Colegio Villemar El Carmen Sede C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Foto 2: Instalación de enchape sobre muros - Colegio Integrado De Fontibon           |                                                                  | Foto 3: Instalación de enchape sobre muros - Colegio Integrado De Fontibon            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                  |  |                   |
| Foto 4: Acta de entrega - Colegio Rodrigo Arenas Sede B                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Foto 5: Escarificación de pintura - Colegio Andres Bello                             |                                                                  | Foto 6: Armado de placa - Colegio Julio Garavito                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |                                                                  |  |                   |
| Foto 7: Fundida de placa contrapiso - Colegio Julio Garavito                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Foto 8: Fundida de placa de contrapiso - Colegio Julio Garavito                      |                                                                  | Foto 9: Remates/filos sobre vano ventanería interna - Colegio Luis Angel Arango       |                   |




|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                       |                                                                                     | Versión: 1 |
|                                                                                   | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                  |                                                                                     | CÓDIGO:    |
|                                                                                   | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                           |                                                                                     | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                            |                                                                                    | Página 1 de 2                                                                       |            |
|  |  |  |            |
| Foto 10: Demolición y excavación manual - Colegio Antonio Jose De Sucre           | Foto 11: Acopio de material en obra (tubería) - Colegio Anotnio Jose De Sucre      | Foto 12: Concreto para base de cajas de inspección - Colegio Antonio Jose De Sucre  |            |
| COLEGIO 1: COLEGIO VILLEMAR ELCARMEN SEDE C                                       |                                                                                    |                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                     |                                                                                     |            |
| Entrega de obra                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
| COLEGIO 2: COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN, SEDE B                                     |                                                                                    |                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                     |                                                                                     |            |
|                                                                                   | Demarcación de cancha                                                              |                                                                                     |            |
|                                                                                   | Instalación de arcos cancha mltiple                                                |                                                                                     |            |
|                                                                                   | Remates en rampa peatonal y vehicular                                              |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
| COLEGIO 3: COLEGIO SILVERIA ESPINOSA                                              |                                                                                    |                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                     |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
| COLEGIO 4: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                           | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR                                                     |                                                                                     |            |
| Instalación de enchape sobre muros                                                | Armado y fundida muro y mesones                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |            |



|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <br>Secretaría de Educación | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734 |                                | Versión: 1 |
|                                                                                                              | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL            |                                | CÓDIGO:    |
|                                                                                                              | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA     |                                | ATC-FR-002 |
| INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                       |                                              | Página 1 de 2                  |            |
| COLEGIO 5: COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE B                                                              |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 6: COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE B                                                                     |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 7: COLEGIO ANDRES BELLO                                                                              |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
| Escarificado de pintura sobre fachadas                                                                       | Pintura sobre fachadas y bajantes            |                                |            |
|                                                                                                              | Retiro de escombros                          |                                |            |
|                                                                                                              | Aseo General                                 |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 8: COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE B                                                                   |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
| Retiro de material (excavación)                                                                              | Retiro de material                           |                                |            |
|                                                                                                              | Aseo general                                 |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 9: COLEGIO JULIO GARAVITO                                                                            |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
| Instlación de tubería y puntos sanitarios                                                                    | Armado y fundida de muro y mesones           |                                |            |
| Armado y fundida de placa de contrapiso                                                                      |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 10: COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO                                                                        |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
| Remates/dilataciones sobre vanos ventaneria interna                                                          | Pintura en esmalte en interior de salones    |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |
| COLEGIO 11: COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE                                                                    |                                              |                                |            |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO                                                                      |                                              | ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR |            |
| Demolición y excavación de placa contrapiso                                                                  | Armado de cajas de isnpección                |                                |            |
| Acopio de material en obra (tubería)                                                                         | Instalación de tubería nova forte de 8"      |                                |            |
| Concreto para base de cajas de inspección                                                                    |                                              |                                |            |
|                                                                                                              |                                              |                                |            |



|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                        | CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1577734                                         |                              | Versión: 1    |
|                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                                                    |                              | CÓDIGO:       |
|                                                                                                                                                                                         | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                             |                              | ATC-FR-002    |
|                                                                                                                                                                                         | INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                               |                              | Página 1 de 2 |
| LOGROS Y/O DIFICULTADES                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |               |
| 1. Cronograma:                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 2. Disponibilidad de Recursos:                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |               |
| EL contratsita cuenta con las herramientas y materiales necesarios para realizar las actividades programadas                                                                            |                                                                                      |                              |               |
| 3. Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |               |
| El proyecto presenta una ejecución financiera de:                                                                                                                                       |                                                                                      | \$ 798.042.381,95            |               |
| 4. Calidad de los trabajos:                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |               |
| Los trabajos ejecutados en obra son pertinentes de acuerdo a las actividades, además el personal cuenta con el equipo y materiales necesarios, garantizando la calidad de los procesos. |                                                                                      |                              |               |
| 5. Manejo Ambiental:                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                              |               |
| Disposición final de residuos                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
| 6. Seguridad Industrial: Cumplen con el uso de sus epp, en cada colegio se ceunta con un kit de bioseguridad dada por el contratista para el cumplimeinto al protocolo de bioseguridad  |                                                                                      |                              |               |
| El personal tiene los elementos de protección necesarios. El contratista presenta documentación repectiva para validar pago de aportes de seguridad del personal en obra.               |                                                                                      |                              |               |
| 7. Programa salud ocupacional (si aplica): E el periodo se han realizado 2 capacitaciones o charlas de seguridad                                                                        |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| 8. Aspectos sociales:                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |               |
| La ejecución del proyecto no afecta las actividades normales del centro educativo, la comunidad esta de acuerdo con la construcción del proyecto.                                       |                                                                                      |                              |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                              |               |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                | REVISO:                                                                              | APROBO:                      |               |
|                                                                                                      |  |                              |               |
| NOMBRE: CANELARIA MENDOZA OVIEDO                                                                                                                                                        | NOMBRE: CARLOS ALBERTO BOLAÑOS                                                       | JAIRO CORRALES               |               |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                              | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                            | GESTOR TERRITORIAL OCCIDENTE |               |



## **ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| ACTA No :             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 12/05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| HORA DE INICIO        | 08:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 9:30 am |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |         |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Control y seguimiento a la ejecución del proyecto                              |
| 2. Verificación de alcances nuevos colegios que hacen parte del posible adicional |
|                                                                                   |

**DESARROLLO**

Se comparte el informe de la semana 10, donde se ven avances en los 4 colegios contemplados, tales como: Pañete liso sobre muros, enchape de mesones en concreto, Win de aluminio y vinilo para muros interiores, anticorrosivo y esmalte en el colegio Marco Antonio Carreño.

Demolición de pañete, desmonte de lamparas, caja de inspección: base, cañuela y tapa con marco metálico, Instalación de red de suministro pvc y accesorios de pvc, ventilación y reventilación, pañete liso sobre muros, enchape de mesones y paredes, instalación de orinales, inodoros, divisiones para baño y grifería, estucado, pintura, anticorrosivo, pintura para fachada, salidas para alumbrado y tomas, cableado en el colegio La España.

Salidas para alumbrado y tomas, cableado, revisión y preparación de punto eléctrico, instalación de orinales e inodoros, pañete liso sobre muros, instalación de lámparas fluorescentes en el colegio El Jazmín.

Salidas para alumbrado y tomas, cableado, pañete liso sobre muros, instalación de lámparas fluorescentes, pulida y brillada de mediacaña en granito en el colegio Costa Rica.

Demolición de placa maciza y excavación manual en el colegio Andrés Bello.

Se dieron las especificaciones para la compra de equipos hidrosanitarios junto con la opinión de interventoría y se da aprobación verbal para poder adelantar la ejecución.

Se expone preocupación por los temas relacionados a la situación de orden nacional, dado que se han producido repercusiones con la llegada del personal, en especial en el colegio Costa Rica.

Se sugiere la extensión de horarios laborales, cambios de turnos y el cambio de días de descanso para poder tener un mayor avance en el colegio Costa Rica.

Se solicitan imágenes de la producción y fabricación de ventanería y rejas.

Se solicitan fotos actualizadas de los colegios en especial las del colegio Costa Rica.

Se solicita la revisión del balance de los 14 colegios y de la adición.

El contratista pregunta si se puede dar inicio al trámite de la película de ventanería que figura como No previsto y se da la aprobación por parte de la secretaría.

### COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                                                              | RESPONSABLE                         | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Envío de imágenes de producción y fabricación de ventanería y rejas.                | Juan Carlos Ledesma                 | 13/05/21                                         |
| 2. Revisión del balance de los 14 colegios y de la adición.                            | Juan Carlos Ledesma e interventoría | 13/05/21                                         |
| 3. Envío de fotos actualizadas de los colegios en especial las del colegio Costa Rica. | Juan Carlos Ledesma                 | 13/05/21                                         |

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.co  |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                       |       |
| NOMBRE               | Juan Carlos Ledesma                | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | gerencia@grupointerlomas.com.co    |       |
| Teléfono             | 312 4567071                        |       |
| NOMBRE               | Carlos Alberto Bolaño              | Firma |
| En Representación de | Director de Interventoría          |       |
| Correo electrónico   | cabeto125@hotmail.com              |       |
| Teléfono             | 301 5013213                        |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       |       |
| Correo electrónico   | op030.obrased@ gmail.com           |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Interventoría     |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| ACTA No :             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 7/04/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |
| HORA DE INICIO        | 08:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 2:30 pm |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Virtual vía Google Meet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |         |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Control y seguimiento a la ejecución del proyecto                      |
| 2. Verificación de alcances nuevos colegios que hacen parte del adicional |
|                                                                           |

**DESARROLLO**

Se comparte el informe de la semana 5, donde se ven avances en los 4 colegios contemplados, tales como: desmonte de ventanería y rejas en los salones, pañete liso sobre muros, filos y dilataciones, fundición de placa de contrapiso y demoliciones varias en concreto y mampostería en el colegio Marco Antonio Carreño. Pañete liso sobre muros, la construcción de una pozeta y zona de aseo y demolición de pisos en baldosín en el colegio La España. Puntos de desagüe, cerramiento provisional, instalación de tubería hidrosanitaria, construcción de muro en bloque y pañete liso sobre muros en el colegio el Jazmín. Y relleno en subbase granular, red de suministro en pvc, puntos de desagüe y fundición de placa de contrapiso en el colegio Costa Rica.

Se expone el exceso de porcentaje de inclinación de la rampa de acceso al baño exterior del colegio La España, dado que no cumple con las características contempladas por la norma. El contratista propone la demolición de la rampa y el replanteo de la misma.

**Porcentajes Ejecutados:**

Avance Acumulado Anterior: 11.22%

Semana N° 5: 6.59%

Acumulado semana: 17.81%

**Porcentajes Programados:**

Avance Acumulado Anterior: 6.17%

Semana N° 5: 9.22%

Acumulado semana: 15.40%

Diferencia: 2.42%

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD              | RESPONSABLE         | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Demolición de rampa | Juan Carlos Ledesma | 9/4/21                                           |
| 2. Replanteo de rampa  | Juan Carlos Ledesma | 12/4/21                                          |
| 3.                     |                     |                                                  |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                   |       |
|----------------------|-----------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales            | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.vo |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                      |       |
| NOMBRE               | Juan Carlos Ledesma               | Firma |
| En Representación de | Contratista                       |       |
| Correo electrónico   | gerencia@grupointerlomas.com.co   |       |
| Teléfono             | 312 4567071                       |       |

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Carlos Alberto Bolaño              | Firma |
| En Representación de | Director de Interventoría          |       |
| Correo electrónico   | cabeto125@hotmail.com              |       |
| Teléfono             | 301 5013213                        |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       |       |
| Correo electrónico   | op030.obrassed@gmail.com           |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Interventoría     |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |
| NOMBRE               | Camilo Ladino                      | Firma |
| En Representación de | Apoyo a la Interventoría           |       |
| Correo electrónico   | camiloladino.arq@gmail.com         |       |
| Teléfono             | 311 5020469                        |       |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 20/11/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 10:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 12:00 pm |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Presencial – Colegio Luis Ángel Arango                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

**LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup> |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 1. Definir alcance Colegio Luis Ángel Arango |
| 2.                                           |
| 3.                                           |

**DESARROLLO**

Se desarrolla el comité a las 10:20 A.M. con el contratista Juan Carlos Ledesma, residente Aura Arebalo, supervisor de secretaria Jairo Alberto Corrales e interventoría Camilo Iadino Quintana. Se contempla en el alcance del proyecto el cambio de la primer sección de la ventaneria en la fachada interna del colegio por persiana en aluminio y demolición, cambio y retiro de ventaneria interna por malla eslabonada (salones internos del colegio). En los salones ubicados sobre la calle se retira el modulo medio superior para instalar persiana, internamente se retiran las ventanas sobre pasillo para cambiar por malla eslabonada.

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.



|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                                    | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1. presentar balance comparando costos con persiana y malla. | Contratista | 25-11-2020                                       |
| 2.                                                           |             |                                                  |
|                                                              |             |                                                  |

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | <br>Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |                                                                                                |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.vo  |                                                                                                |
| Teléfono             | 316 472 6603                       | <br>Firma |
| NOMBRE               | Juan Carlos Ledezma                |                                                                                                |
| En Representación de | Contratista                        |                                                                                                |
| Correo electrónico   |                                    | <br>Firma |
| Teléfono             |                                    |                                                                                                |
| NOMBRE               | Aura Arebalo                       |                                                                                                |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       | <br>Firma |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |                                                                                                |
| Teléfono             | 301 5719189                        |                                                                                                |
| NOMBRE               | Camilo Ladino                      | <br>Firma |
| En Representación de |                                    |                                                                                                |
| Correo electrónico   |                                    |                                                                                                |
| Teléfono             |                                    |                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 12/11/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 09:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 10:00 am |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Virtual – Aplicación Meet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 1. Control y seguimiento a la ejecución del proyecto |
| 2. Coordinar entregas                                |
|                                                      |

**DESARROLLO**

Siendo las 9:05 am del día 12 de noviembre de 2020 se da inicio a comité virtual de control y seguimiento del contrato que nos ocupa, el cual contó con la participación del Ing. Jairo Corrales como apoyo a la supervisión por parte de la SED, el Ing. Juan Carlos Ledesma contratista de obra, la Ing. Aura Arévalo rediente de obra y la Ing. Candelaria Mendoza Residente de Interventoría.

1. En primer lugar la Ingeniera Candelaria Mendoza da inicio al comité con la presentación general del estado del proyecto, se observa a la fecha un porcentaje de ejecución del 58%, a partir de lo anterior se puede concluir que la tendencia en la ejecución es progresiva, sin embargo se le solicita al contratista mantener el ritmo, a lo que el contratista manifiesta su interés en abrir nuevos frentes de trabajo.
2. El contratista solicita que desocupen el tanque de almacenamiento de agua potable en el colegio Marco Antonio Carreño Sede A, para que el personal pueda verificar el estado interno de la estructura y dar inicio a las actividades. De igual manera solicitan autorización de ingreso del personal a las instalaciones del colegio Benjamín Herrera para dar inicio a las actividades que se requieran.
3. El Ing. Jairo Corrales manifiesta la importancia y necesidad de presentar un nuevo balance de obra, en donde se evidencie el estado financiero del contrato, se pueda observar el valor de la ejecución por cada colegio. A lo que la interventoría se compromete en presentar un cuadro de consolidado por cada institución.



|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                                      | RESPONSABLE   | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1. Enviar cuadro consolidado por colegio                       | Interventoría | 13/11/20                                         |
| 2. Balance presupuestal de acuerdo con los colegios ejecutados | Contratista   | 14/11/20                                         |

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.co  |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                       |       |
| NOMBRE               | Juan Carlos Ledesma                | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | gerencia@grupointerlomas.com.co    |       |
| Teléfono             | 312 4567071                        |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       |       |
| Correo electrónico   | op030.obrased@gmail.com            |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Interventoría     |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |
| NOMBRE               | Camilo Ladino                      | Firma |
| En Representación de | Interventoría                      |       |
| Correo electrónico   | camiloladino.arq@gmail.com         |       |
| Teléfono             |                                    |       |

|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 25 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 9:00 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HORA FINALIZACIÓN: | 10:15 AM |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité virtual – Medio de comunicación: Aplicación Meet                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación Distrital - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| COMPROMISO                                                                                                    | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Programar visita con Especialista en Hidráulica para definir intervención en Colegio Antonio José de Sucre | Contratista | 15/09/20                                         | 15/09/20                                          |
| 2. Presentar los resultados de laboratorio del material de base granular para el Colegio Villemar Sede B      | Contratista | 14/09/20                                         | 17/09/20                                          |
|                                                                                                               |             |                                                  |                                                   |

### TEMAS PRESENTE ACTA

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Seguimiento del avance general del proyecto                                               |
| 2. Porcentajes de ejecución en cada uno de los siete (7) colegios intervenidos               |
| 3. Consulta sobre la presentación de las actas parciales No.1 de Contratista e Interventoría |
| 4.                                                                                           |

### DESARROLLO

El día 25 de septiembre de 2020 siendo las 09:00 am se lleva a cabo Comité de Seguimiento Técnico No.5 de manera virtual, con la participación del Gestor Territorial de la SED Ing. Jairo Corrales, Ing Juan Carlos Ledesma como RL del contratista e ingenieros residentes de obra y la Ing. Candelaria Mendoza en representación de la Interventoría CINCO SAS.

En primer lugar la Ing. Candelaria hace una exposición de los porcentajes de ejecución a corte 24/09/20 en cada uno de los colegios intervenidos, los cuales corresponden a la semana #4, quedando de la siguiente manera:

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

| INSTITUCION EDUCATIVA                 | % Ejecutados<br>(24/09/20) |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Instituto Técnico Internacional       | 86%                        |
| Luis Ángel Arango                     | 0%                         |
| Villemar El Carmen sede C             | 30%                        |
| Villemar El Carmen sede B             | 24%                        |
| Integrado de Fontibón Sede A          | 10%                        |
| Rodrigo Arenas Sede A                 | 2%                         |
| Benjamín Herrera Sede A               | 0%                         |
| Julio Garavito                        | 0%                         |
| Andrés Bello                          | 0%                         |
| Benjamín Herrera Sede B / REP FRANCIA | 0%                         |
| Silveria Espinosa Sede A              | 80%                        |
| Marco Antonio Carreño Sede B          | 3%                         |
| Antonio José de sucre Sede A          | 0%                         |
| Marco Antonio Carreño Sede A          | 0%                         |

Se procede a realizar el análisis de cada institución:

1. Instituto técnico internacional: teniendo en cuenta que la ejecución se encuentra avanzada, el Ing Juan Carlos anota que para la próxima semana se puede realizar la entrega final de este colegio, con su manual de mantenimiento y acta de recibo firmada por el rector, por lo tanto el Ing Jairo Corrales manifiesta que adelantar la comunicación con el rector para definir el día para dicha entrega, la cual tentativamente se propone para jueves o viernes próximo.
2. Colegio Villemar El Carmen sede B: La Ing. Candelaria manifiesta su preocupación por atrasos generados debido a las condiciones climáticas durante las últimas semanas, las cuales por la naturaleza de la intervención afectan directamente el normal desarrollo de la obra, así como también la saturación de la subrasante y el manejo a seguir en la instalación de los materiales pétreos, a lo que el Ing Juan Carlos responde que en obra cuentan con el material suficiente para realizar el mejoramiento y que efectivamente debido a las condiciones mencionadas no había sido posible instalar, de hecho deben retirar material del terreno existente y reemplazarlo por el la base aprobada. En el día de ayer se inició la instalación de la primera capa de este material y considera que si el clima continúa como los dos últimos días la próxima semana puede estar lista la base. Sin embargo se encuentran trabajando para dar cumplimiento a lo programado.
3. Villemar El Carmen sede C: El Ing. Juan Carlos presenta inquietud con relación al registro de agua potable encontrado durante la ejecución de las actividades para la construcción de cerramiento, por tanto solicita al Ing Jairo Corrales tomar anotación y su apoyo para exponer a la empresa prestadora del servicio de acueducto esta problemática. A lo cual el In Jairo requiere foto de la ubicación del contador y otra donde se evidencie el número del contador para tramitar el permiso. Y recomienda que se inicie con el tendido interno mientras se realiza la gestión ante la empresa prestadora del servicio. Actualmente están piloteando y se espera que traigan los parales en los



próximos días.

4. Integrado de Fontibón Sede A: El Arq. Juan Nicolás manifiesta que durante las excavaciones en este colegio se encuentra una caja antigua y tubería en mal estado, la cual se va a remplazar completamente y se construirán dos cajas de inspección en la batería sanitaria de mujeres.
5. Colegio Silveria Espinosa Sede A: la interventoría manifiesta que hizo solicitud al contratista de un informe sencillo y esquema de las modificaciones o mejoramientos en relación a intervenciones en la red eléctrica. Por otra parte el contratista manifiesta que en 15 días aproximadamente estima para la terminación de esta ejecución.
6. Marco Antonio Carreño: la Ing. Aura hace la anotación y solicitud que el laboratorio y el aula 3 continúan cerrados y no ha sido posible continuar con la intervención de estas áreas, que requiere del desmonte de la iluminación. Por lo anterior el Ing. Jairo Corrales responde que ya solicitó la apertura de estas aulas, sin embargo se compromete a llamar nuevamente, de igual manera solicita al contratista presentar presupuesto incluyendo tres (3) luminarias externas. Por último la Ing. Candelaria reitera la solicitud del esquema y pequeño informe de las intervenciones de modificación, remplazo o mejoramiento de la red eléctrica en este colegio.

Por otra parte, se aclaran dudas relacionadas con la presentación del acta parcial #1 tanto para obra como para interventoría. En este orden de ideas la interventoría solicita al contratista presentar también el acta de mayores y menores cantidades para su revisión, evaluación y posterior aprobación.

El contratista Ing. Juan Carlos solicita al Ing. Jairo Corrales validar el certificado de disponibilidad presupuestal.

## **COMPROMISOS**

|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                                                                                                         | RESPONSABLE   | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1. Enviar Informe semanal de interventoría                                                                        | Interventoría | 25/09/20                                         |
| 2. Presentar informe y esquema de intervenciones en redes eléctricas                                              | Contratista   | 30/09/20                                         |
| 3. Presentar presupuesto adicionando luminarias en el Colegio Marco Antonio Carreño Sede B                        | Contratista   | 02/10/20                                         |
| 4. Programar entrega y suscripción de acta de recibo por parte del rector del Instituto Internacional de Fontibón | Gestor SED    | Próxima semana                                   |

#### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.vo  |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                       |       |
| NOMBRE               | Juan Ledesma Gutiérrez             | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | gerencia@interlomas.com.co         |       |
| Teléfono             | 312 4567071                        |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | Op030.obrassed@gmail.com           |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Juan Rivera                        | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | Juan.rivera@grupointerlomas.com.co |       |
| Teléfono             | 300 4704772                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Interventoría                      |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |
| NOMBRE               |                                    | Firma |
| En Representación de |                                    |       |
| Correo electrónico   |                                    |       |
| Teléfono             |                                    |       |

|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 06/10/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 08:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 09:30 am |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Presencial – Inicio Colegio Villemar el Carmen Sede B                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| COMPROMISO                                                                                                        | RESPONSABLE                | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Enviar Informe semanal de interventoría                                                                        | Interventoría              | 25/09/20                                         | 25/09/20                                          |
| 2. Presentar informe y esquema de intervenciones en redes eléctricas                                              | Contratista                | 25/09/20                                         | --                                                |
| 3. Presentar presupuesto adicionando luminarias en el Colegio Marco Antonio Carreño Sede B                        | Contratista                | 25/09/20                                         | N/A                                               |
| 4. Programar entrega y suscripción de acta de recibo por parte del rector del Instituto Internacional de Fontibón | Apoyo a la Supervisión SED | 25/09/20                                         | 28/09/20                                          |

### TEMAS PRESENTE ACTA

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 1. Seguimiento a la ejecución del proyecto |
| 2. Balance del contrato                    |
| 3. Análisis de posibles ítems nuevos       |
| 4.                                         |

### DESARROLLO

El día 06 de octubre de 2020 siendo las 08:00 am se lleva a cabo Comité de Seguimiento Técnico No.6 de manera presencial en las instalaciones del Colegio Villemar el Carmen Sede B, con la participación del Gestor Territorial de Occidente de la SED Ing. Jairo Corrales, Ing Aura Arévalo y el Arq. Juan Rivero residentes de obra y la Ing. Candelaria Mendoza en

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.



representación de la Interventoría CINCO SAS.

- Se da inicio a la reunión con la intervención del Ing. Jairo Corrales en la cual solicita que se debe realizar sobre el modelo entregado para actas de cobro parcial el registro de todas las cantidades en ejecución por ítems, de tal manera que se evidencie así el total de las cantidades pagadas para cada una de las actividades presupuestadas. De igual manera requiere la aclaración de la manera de cobro para los siguientes ítems: 1.3.33 y 11.2.3, en la cual se procede a realizar las aclaraciones teniendo en cuenta el listado de precios publicados por la SED.
- La interventoría manifiesta una vez más al contratista la necesidad de presentar un Balance de Obra que se ajuste a las necesidades reales del proyecto, teniendo en cuenta que se están generando ítems nuevos y variación en las cantidades, a lo que el contratista se compromete a realizar la entrega del balance actualizado para el día viernes 09/10/20.
- El Ing. Jairo indica que para temas de actividades que no se encuentren dentro del listado de precios unitarios se procederá a proponer alternativas de otros ítems que cuenten con el mismo o similar proceso de ejecución y mano de obra, en caso tal que no se cuente con estos ítems se procederá a presentar como ítem nuevo y deberá surtir el proceso de aprobación.
- Se solicita al contratista actualizar el apu para el cerramiento tipo SED, a instalar en el Colegio Villemar el Carmen Sede C teniendo en cuenta la información de la Consultoría realizada por la SED de acuerdo al diseño 2006 suministrado por el Ing. Jairo Corrales, de tal manera que se puedan evaluar las dos opciones para su ejecución.

|                                                                                   |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                                                                               | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1. Presentar Balance actualizado para el contrato de obra                                               | Contratista | 09/10/20                                         |
| 2. Presentar análisis de precios unitarios para el cerramiento tipo SED, de acuerdo a los diseños 2006. | Contratista | 14/10/20                                         |
|                                                                                                         |             |                                                  |

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.vo  |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                       |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | Op030.obrased@ gmail.com           |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Juan Rivera                        | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | Juan.rivera@grupointerlomas.com.co |       |
| Teléfono             | 300 4704772                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Interventoría                      |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 10/02/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 08:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 11:30 am |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Virtual - aplicación Meet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 1. Control y seguimiento a la ejecución del proyecto |
| 2. Verificación de actividades realizadas            |

**DESARROLLO**

Siendo las 8:30 am se inicia el recorrido con el Director de Interventoría, Residente de interventoría y Residente de Obra en representación del contratista;

- Colegio Benjamín Herrera Sede A: Se verifica la instalación de la ventanería y cumplimiento del alcance en esta institución, se le hace la recomendación a la Ing. Aura Arévalo de realizar dilataciones en la viga/dintel que soporta la ventana instalada, estas dilataciones se realizarían cada dos módulos para evitar posibles agrietamientos.
- Colegio Julio Garavito: Se observa que ya se adelantó la instalación total de aparatos sanitarios, divisiones y se realizan las pruebas de presurización. Sin embargo se solicita al contratista realizar el desmonte de láminas en mal estado ubicada encima de la puerta de acceso a los baños y realizar el remplazo de las mismas sin intervenir la estructura metálica que las soporta.



De igual manera se le solicita al contratista evaluar la manera de tapar o evitar la visibilidad de la tubería de desagüe de los



lavamanos, los cuales según apu se pueden instalar en pvc o metálicos.



- Marco Antonio Carreño Sede A: Se evidencia que ya ejecutaron la fundida de la losa en concreto impermeabilizado del tanque de almacenamiento de agua potable, se tiene programada la fundida de la placa de piso y los detalles finales.
- Colegio Integrado de Fontibón Sede A: Se le solicita al contratista reemplazar los desagües de los lavamanos instalados en las baterías sanitarias, los cuales se encuentran en pvc gris y se solicita reemplazar por tubería metálica, teniendo en cuenta que los primeros son de fácil manipulación y visibilidad para los estudiantes. A lo que el contratista manifiesta que ese tipo de tubería está incluida dentro de los apu aprobados y en caso de requerir reparación estarán atentos durante el tiempo establecido en pólizas.

### COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                         | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1. Presentar Balance presupuestal | Contratista | 10/02/21                                         |
|                                   |             |                                                  |

### PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE               | Carlos Alberto Bolaño              | Firma                                                                                 |
| En Representación de | Director de Interventoría          |  |
| Correo electrónico   | cabeto125@hotmail.com              |                                                                                       |
| Teléfono             | 301 5013213                        |                                                                                       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma                                                                                 |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       |                                                                                       |
| Correo electrónico   | op030.obrased@gmail.com            |                                                                                       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |                                                                                       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma                                                                                 |
| En Representación de | Ing. Residente - Interventoría     |  |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |                                                                                       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |                                                                                       |
| NOMBRE               | Camilo Ladino                      | Firma                                                                                 |
| En Representación de | Apoyo a la Interventoría           |                                                                                       |
| Correo electrónico   | camiloladino.arq@gmail.com         |                                                                                       |
| Teléfono             |                                    |                                                                                       |



ALCABAZAR DE  
LA PROVINCIA DE  
MANABÍ  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

| Código               | Fecha                                          | 18 ENE 2021   | Inicio        | Fin    | Lugar                                | Colegio Costarrica Sede A y B |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Proyecto             | Mejoramiento proyecto                          |               |               |        |                                      |                               |
| Asistentes           | Candelaria Mendosa<br>Ana Dávalo<br>Dades CUB3 |               |               |        |                                      |                               |
| Fecha de Elaboración | 18 ENE 2021                                    | Elaborado por | Jairo Conales | Asunto | Medición y cálculo obra mejoramiento |                               |
| Próxima Reunión      |                                                |               |               |        |                                      |                               |

Se realiza reunión en sitio de las sedes A y B del Colegio Costarrica para tomar mediciones y evaluar obras de mejoramiento basadas de bueno y ventanilla de ventilación calores de clase. Como parte de la propuesta de edición contrato de obra Grupo 3 Fortibon - Diente Branda

NOMBRE Candelaria Mendosa  
CARGO Instructora CIVICOS

NOMBRE Dades CUB3  
CARGO Arquitecto JCEDEMA

NOMBRE  
CARGO

NOMBRE Jairo Conales  
CARGO Apoyo SED

NOMBRE  
CARGO

NOMBRE  
CARGO

NOMBRE Ana Dávalo  
CARGO Ing. Residente J.C. LEDEMA

NOMBRE  
CARGO

NOMBRE  
CARGO



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| ACTA No :             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |
| FECHA DE REUNIÓN:     | 16/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| HORA DE INICIO        | 08:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HORA FINALIZACIÓN: | 12:00 pm |
| LUGAR DE REUNIÓN:     | Comité Presencial – Colegio Silveria Espinosa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| ENTIDAD CONTRATANTE   | Secretaría de Educación del Distrito - SED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |
| CONTRATISTA:          | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |
| OBJETO:               | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICA, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3 |                    |          |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Control y seguimiento a la ejecución del proyecto                              |
| 2. Verificación de alcances nuevos colegios que hacen parte del posible adicional |

**DESARROLLO**

Siendo las 8:00 am se reúnen en las instalaciones del Colegio Silveria Espinosa Rondón Sede A. el Ing. Jairo Corrales apoyo a la suspensión de la OED, el Ing. Carlos Beltrán director de Interventoría y el Ing. Juan Carlos Ledesma director de obra.

1. En primer lugar se realiza recorrido por los tres (3) barrios que hacen parte del posible adicional. El Ing. Jairo Corrales realizó la observación de priorizar los dos (2) barrios de niños y niñas que corresponden al bloque en la parte derecha de la cancha techada. Lo anterior teniendo en cuenta el valor del posible adicional.

2. En el Colegio Antonio José de Sucre, se observa que se encuentran adelantando actividades de excavación. Se requiere revisar el trazado propuesto inicial debido a que se hizo la demolición del andén existente y porque no por la zona verde.

Por lo anterior la interventoría solicita realizar un balance para esta institución, teniendo en cuenta que dentro del presupuesto aprobado se contó con el ítem de desmonte de casa. El contratista se compromete a realizar el balance mencionado.



3. Marco Antonio Camero Sedc B. en esta institución además de la intervención a los batidos sanitarios propuestos dentro del posible adicional, el Ing. Jairo Carralro solicita presupuestar la ventana que se encuentra a la margen izquierda de la cancha teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentran los existentes y con el propósito de mejorar la ventilación e iluminación del bloque de cerbones #1. De igual manera se requiere realizar el balance del presupuesto presentado para este colegio, en esta ocasión solo cambiando las puertas en acero inoxidable, cambiar cubiertas de estos batidos e intervenir el equipo hidroneumático y colocar push.



COMPROMISOS

| ACTIVIDAD                                | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1. Balance presupuestal Marco Mboio Gano | Contratista |                                                  |
| 2. Balance Presupuestal de la Adición    | Contratista | 29/12/2020                                       |
| 3.                                       |             |                                                  |

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

|                      |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE               | Jairo Alberto Corrales             | Firma |
| En Representación de | Secretaría de Educación Distrital  |       |
| Correo electrónico   | jacorrales@educacionbogota.gov.co  |       |
| Teléfono             | 316 472 6603                       |       |
| NOMBRE               | Juan Carlos Ledesma                | Firma |
| En Representación de | Contratista                        |       |
| Correo electrónico   | gerencia@grupointerlomas.com.co    |       |
| Teléfono             | 312 4567071                        |       |
| NOMBRE               | Carlos Alberto Bolaño              | Firma |
| En Representación de | Director de Interventoría          |       |
| Correo electrónico   | cabeto125@hotmail.com              |       |
| Teléfono             | 301 5013213                        |       |
| NOMBRE               | Aura Arévalo                       | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Contratista       |       |
| Correo electrónico   | op030.obrased@gmail.com            |       |
| Teléfono             | 320 3512668                        |       |
| NOMBRE               | Candelaria Mendoza O.              | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente - Interventoría     |       |
| Correo electrónico   | intermejoramientosbogota@gmail.com |       |
| Teléfono             | 301 5719189                        |       |
| NOMBRE               | Camilo Ladino                      | Firma |
| En Representación de | Apoyo a la Interventoría           |       |
| Correo electrónico   | camiloladino.arq@gmail.com         |       |
| Teléfono             | 311 5020469                        |       |

## **ANEXO 3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEL ÚLTIMO PERIODO.**




|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b> | 1577734 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>             | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERVENTOR:</b>        | COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIAS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>         | JAIRO ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| FECHA      | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                 | ENVÍA                                                                         | RECIBE                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/04/2021 | 2020-CSE-068          | TRASLADO DE SOLICITUD INICIO ACTIVIDADES COLEGIO LA ESPAÑA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020 | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       |
| 27/04/2020 | 2020-CSE-069          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.11 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                     | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       |
| 27/04/2021 | 2020-CSE-070          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.12 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                     | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       |
| 29/04/2021 | 2020-CSE-071          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.7 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                                                        | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       |
| 26/04/2021 | OP030-060             | INICIO ACTIVIDADES COLEGIO LA ESPAÑA                                                                                                   | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                    | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES -<br>COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 26/04/2021 | OP030-061             | REMISION NO 2. APU ITEMS NO PREVISTOS - CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                    | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL JCLG                    | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES -<br>COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |

|            |              |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/5/2021  | OP030-061    | SU COMUNICADO No. 2020-CSE-068- Llamado de atención No.1 por los atrasos en obra y potencial incumplimiento del cronograma aprobado para el contrato de obra CO1.PCCNTR.1577734 de 2020 | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 10/5/2021  | OP030-062    | DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                               | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 10/5/2021  | OP030-063    | ENTREGA BAÑOS COLEGIO LA ESPAÑA                                                                                                                                                         | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 10/5/2021  | OP030-064    | ALCANCE COMUNICADO No. OP030-025 - REMISION APU NO PREVISTOS - CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                              | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 10/5/2021  | 2020-CSE-073 | OFICIO REMISIÓN ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                                                                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       |
| 14/5/2021  | OP030-066    | SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.1577734-2020 Y RESPUESTA CORREO 13 DE MAYO DE 2021 ENIADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.                                                   | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 21/05/2021 | OP030-067    | REMISIÓN DE POLIZAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                      | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |
| 6/2021     | OP030-069    | SOLICITUD REINICIO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.1577734-2020 Y RESPUESTA CORREO 13 DE MAYO DE 2021 ENIADO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.                                                     | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS |

|            |              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/7/2021  | OP030-071    | REMISIÓN DE POLIZAS AJUSTADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1                            | JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>CARLOS ALBERTO<br>BOLAÑOS GONZALES -<br>COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS |
| 19/7/2021  | OP030-065    | RECONOCIMIENTO PROTOCOLO COVID                                                        | JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                       | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>CARLOS ALBERTO<br>BOLAÑOS GONZALES -<br>COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS |
| 23/06/2021 | 2020-CSE-077 | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.13 DEL CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753 | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS<br>GONZALES - COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                          |
| 24/7/2021  | 020-CSE-079  | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.9 DEL CONTRATO DE OBRA<br>CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020     | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS<br>GONZALES - COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                          |
| 6/6/2021   | 2020-CSE-078 | SOLICITUD DE CIERRE DEL PIN 18888 PARA EL GRUPO 3                                     | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS<br>GONZALES - COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                          |
| 1/5/2021   | OP030-060    | REMISION INFORME MENSUAL No. 8 CONTRATO DE OBRA<br>CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020         | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS<br>GONZALES - COMPAÑÍA DE<br>INTERVENTORÍA Y<br>CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE<br>EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA<br>GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG                          |

Firma:




Nombre: CARLOS ALBERTO BOLAÑO  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b> | 1577734 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>             | “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERVENIOR:</b>        | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>         | JAIRO ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| FECHA      | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                    | ENVÍA                                                                         | RECIBE                                                                                                               |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/4/2021   | 2020-CSE-065          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.6 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                                                                           | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 8/4/2021   | 2020-CSE-066          | REPLANTEO DE RAMPA DE ACCESO.                                                                                                                             | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 17/4/2021  | 2020-CSE-067          | LLAMADO DE ATENCIÓN No.2 POR LA FALTA DE EPP DE TRABAJADORES DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020                                             | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 24/04/2021 | 2020-CSE-068          | LLAMADO DE ATENCIÓN No.1 POR LOS ATRASOS EN OBRA Y POTENCIAL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA APROBADO PARA EL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020. | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |

Firma:




Nombre: CARLOS ALBERTO BOLAÑO  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS

|                                                                                   |                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b> | 1577734 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETO:</b>             | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3° |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INTERVENTOR:</b>        | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>         | JAIRO ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| FECHA      | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                                   | ENVÍA                                                                         | RECIBE                                                                                                         |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2021 | 2020-CSE-057          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.5 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020                                                                                           | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 03/11/2021 | 2020-CSE-058          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                        | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 03/11/2021 | 2020-CSE-059          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                                        | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 03/11/2021 | 2020-CSE-060          | SOLICITUD FLUJO DE CAJA                                                                                                                                                  | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 15/3/2021  | 2020-CSE-061          | SOLICITUD BALANCE PRESUPUESTAL                                                                                                                                           | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 15/3/2021  | 2020-CSE-061          | SOLICITUD BALANCE PRESUPUESTAL                                                                                                                                           | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 16/3/2021  | 2020-CSE-063          | OBSERVACIONES A MANUALES DE MANTENIMIENTO IED VILLEMAR EL CARMEN SEDE B,INTEGRADO DE FONTIBÓN Y LUIS ANGEL ARANGO IED, DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020. | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 19/3/2021  | 2020-CSE-064          | Actualización y radicación pólizas Contrato No. 1679753-2020 COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS                                                   | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |


Firma: 

Nombre: CARLOS ALBERTO BOLAÑO  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b> | 1577734 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>             | “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3” |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERVENTOR:</b>        | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>         | JAIRO ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| FECHA      | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO                                                                                                                                                     | ENVÍA                                                                         | RECIBE                                                                                                               |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2021 | 2020-CSE-050          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 25/01/2021 | 2020-CSE-051          | REMISIÓN CUENTA DE COBRO No.8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.1679753                                                                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 2/2/2021   | 2020-CSE-052          | Remisión de Informes Mensuales de Obra 3 y 4                                                                                                               | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 2/2/2021   | 2020-CSE-053          | APROBACIÓN INSTALACIÓN DE VENTANA COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020               | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 4/2/2021   | 2020-CSE-054          | OBSERVACIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 5                                                                                                               | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 12/2/2021  | 2020-CSE-055          | REMISIÓN PROGRAMACIÓN AJUSTADOS PARA ADICIÓN AL CONTRATO CO1.PCCNTR.1577734-2020                                                                           | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |
| 22/02/2021 | 2020-CSE-056          | CONCEPTO AVAL SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734-2020 Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1679753 DE 2020. | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRO ALBERTO CORRALES<br>- SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ-<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>JCLG |

Firma:

  
Nombre: CARLOS ALBERTO BOLAÑO  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b> | 1577734 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>             | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 3" |
| <b>CONTRATISTA:</b>        | JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERVENTOR:</b>        | COMPANÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR:</b>         | JAIRÓ ALBERTO CORRALES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| FECHA      | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO                                                                                                                      | ENVÍA                                                                         | RECIBE                                                                                                                           |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8/01/2021  | 2020-CSE-045          | CAMBIO DE COLORES EN CANECAS Y BOLSAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA POR NUEVO CÓDIGO DE COLORES A NIVEL NACIONAL. | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                      |
| 8/01/2021  | 2020-CSE-046          | SOLICITUD PRESUPUESTOS DEFINITIVOS PARA POSIBLE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                  | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                      |
| 13/01/2021 | 2020-CSE-047          | APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA POSIBLE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                      |
| 21/01/2021 | 2020-CSE-048          | APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA POSIBLE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                      |
| 22/01/2021 | 2020-CSE-049          | APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA POSIBLE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1577734 DE 2020.                          | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS | JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL JCLG                      |
| 28/12/2020 | OPO30-042             | Remisión presupuestos ajustados para Adición al contrato CO1.PCCNTR.1577734-2020                                            | JAUN CARLOS LEDESMA - REPRESENTANTE LEGAL JCLG                                | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS - JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 8/01/2021  | OPO30-045             | REMISION INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1577734 DE 2020                                                  | JAUN CARLOS LEDESMA - REPRESENTANTE LEGAL JCLG                                | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS - JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 8/01/2021  | OPO30-044             | Remisión presupuestos ajustados para Adición al contrato CO1.PCCNTR.1577734-2020.                                           | JAUN CARLOS LEDESMA - REPRESENTANTE LEGAL JCLG                                | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS - JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| 21/01/2021 | OPO30-047             | Remisión presupuestos ajustados para Adición al contrato CO1.PCCNTR.1577734-2020.                                           | JAUN CARLOS LEDESMA - REPRESENTANTE LEGAL JCLG                                | CARLOS ALBERTO BOLAÑOS GONZALES - COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORIA SAS - JAIRÓ ALBERTO CORRALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |

Firma:

Nombre: CARLOS ALBERTO BOLAÑO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

COMPANÍA DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS SAS