

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Tic</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA</p>
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No. interno 1724 de fecha 28 de septiembre de 2021 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.2869553 – Contratista COTEL SAS

En el municipio de Pereira a los 07 días del mes de octubre 2021, en la Secretaría Tic se reunieron **VIVIANA MORALES TABARES**, en calidad de ordenadora del gasto y Secretaria Tic, **JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS** en calidad de supervisor y el señor **JAMES HERNEY QUIJANO MORAN**, en calidad de representante legal de **COTEL SAS**, en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato No. 1724 de 28 de septiembre de 2021.

No CONTRATO INTERNO	1724 de 28 de septiembre de 2021
No CONTATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2869553
OBJETO	"SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL CENTRO DE DATOS DEPARTAMENTAL".
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	COTEL SAS
NIT DE LA ENTIDAD	800122811-2
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	JAMES-HERNEY QUIJANO MORAN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.758.096 expedida en Cali
IMPUTACIONES	Rubro No. 2317270101 C. Costo 0314 Fondo 446 Disponibilidad No. 1631 de 22/07/2021 Compromiso presupuestal No. 4203 de 05/10/2021
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y sin que exceda el 30 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIACION	07 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2021
VALOR INICIALCONTRATO	\$185.000.000,00 *
ANTICIPO	No aplica
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Tic</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA</p>
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No. interno 1724 de fecha 28 de septiembre de 2021 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.2869553 – Contratista COTEL SAS

valor del Contrato de la siguiente forma:
Mediante pago único una vez realizada la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo a suministrar de acuerdo a factura presentada por el CONTRATISTA, y recibo a satisfacción por parte del supervisor con la respectiva acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y/o seguridad social y aportes parafiscales.

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato así:

1. Suministro de cronograma para la ejecución del contrato. 2. Suministro de Aire Acondicionado de Precisión según ficha técnica (Anexo No. 1). El equipo debe ser trasladado hasta el Centro de Datos Departamental, empleando los medios necesarios para tal fin. 3. Coordinar con la Dirección de Informática y Sistemas Tecnológicos adscrita a la Secretaría de las TIC la fecha para realizar el apagado programado de los equipos informáticos (Servidores y Almacenamiento) con el fin de evitar daños en los mismos. 4. Realizar apagado, desinstalación y desmonte del Aire Acondicionado de Precisión actual (APC Network AIR FM). 5. Suministro de todos los elementos necesarios (insumos, consumibles, herramientas) para poder realizar la instalación del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 6. Acondicionamiento físico (locativo), eléctrico y de tuberías para poder realizar la instalación del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 7. Instalación del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. El equipo debe ser instalado dentro del Centro de Datos Departamental, ubicado en el sótano de la Gobernación de Risaralda, suministrar todos los insumos y consumibles necesarios para quedar en funcionamiento. 8. Realizar encendido inicial (Start-Up) del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 9. Realizar pruebas de funcionamiento del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 10. Realizar configuración y afinamiento del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 11. Realizar disposición final del Aire Acondicionado de Precisión que se desmonta (APC Network AIR FM, FM35-50#440899 con serial **XK0718000104**) al igual que de los refrigerantes, previa autorización por escrito de la Dirección de Bienes y Servicios Generales adscrita a la Secretaría Administrativa para dar de baja el equipo y hacer los trámites respectivos. 12. Suministro de kit de filtros para el nuevo Aire Acondicionado de Precisión por el periodo de la garantía del mismo. 13. Realizar limpieza al Centro de Datos (incluye aspirado del piso falso, aspirado de la parte inferior de los gabinetes, limpieza de los gabinetes y pintado del cuarto). 14. Realizar un (1) mantenimiento preventivo al aire acondicionado **Marca: APC, Referencia: InRow SC, Modelo: ACSC100, Serial: YK0828111485**, previo a la instalación del nuevo Aire Acondicionado de Precisión. 15. Realizar cuatro (4) mantenimientos preventivos al nuevo Aire Acondicionado de Precisión por el periodo de la garantía del mismo. 16. Suministro de planos eléctricos y arquitectónicos del Centro de Datos en formato de pliego e impreso a color. 17. *Para Persona Jurídica. Se obliga al pago de Seguridad social integral y Parafiscales.* 18. *EL CONTRATISTA Se compromete a informar oportunamente a la entidad sobre cualquier*


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Tlc</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE INICIO CONTRATO PERSONA JURÍDICA</p>
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

Acta de inicio Contrato No. interno 1724 de fecha 28 de septiembre de 2021 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.2869553 – Contratista COTEL SAS

inhabilidad, incompatibilidad sobreviniente o conflictos de intereses, que llegare a ocurrirle durante la ejecución del contrato. 19. EL CONTRATISTA se compromete a firmar el presente contrato, a presentar las garantías solicitadas y firmar el acta de inicio en los términos señalados más adelante.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 07 días del mes de octubre de 2021.


JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS
 Supervisor


JAMES HERNEY QUIJANO MORAN
 Contratista


 Elaboró: Catalina Franco Bedoya
 Abogada contratista STlc.

