



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	8

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Diciembre de 2020

PROYECTOS:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Departamento de Antioquia en el Marco de la Implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional
-------------------	---

INFORMACION DE LOS CONVENIOS

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
AMALFI	588-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Amalfi en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	Puente Gurria - escuela Gurria	3.200
						Chorritos - Puente La Cruz	8.800
						Puente Tierra - Boquerón Escuela	1.800
CAUCASIA	669-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Cauca en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.999.244	4/05/2020	31/12/2021	Km 18 - La Raya - Tigre 1 - Tigre 2 - Tigre 3 - El Descanso	43.900
NECHI	529-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Nechí en el departamento de Antioquia en el marco de la	1.099.998.260	23/04/2020	31/12/2021	Las Florez - Las Tortugas	12.400
						Cargueros - Quebrada Ciénaga	12.000
						Puerto Libano San Pablo	14.000



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	8

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					
SEGOVIA	684-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Segovia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.580.723	4/05/2020	31/12/2021	Segovia - El Aporriado	5.000
						El Paso - Arenales	11.200
						San Miguel - Popales	8.000
TARAZA	682-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Taraza en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	4/05/2020	31/12/2021	Barro Blanco - Corrales	5.000
						Guáimaro - Caracolí	16.000
						Guáimaro - San Agustín	17.800
EL BAGRE	594-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de El Bagre en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.100.000.000	23/04/2020	31/12/2021	El Bagre - Puerto Claver	26.000
ZARAGOZA	564-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Zaragoza en el departamento de Antioquia en el	1.099.999.599	23/04/2020	31/12/2021	Aquí si - Boca de Maestro	8.200
						Chilona - El Pato - Vegas de Segovia	26.000



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR**

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	8

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					
YONDO	653-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Yondó en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.098.013.288	23/04/2020	31/12/2021	Ye de los Viejitos - No te Pases	12.800
						San Miguel del Tigre - Paraíso	28.300
						Vietnam - Puerto Matilde	7.100
VALDIVIA	681-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Valdivia en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997	4/05/2020	31/12/2021	Troncal a la Costa - Raudal - la Alemania - La Coposa	28.600
						Santa Ana - Chorrillos	14.200
						Troncal a la Costa - Playa Rica	5.000
APARTADO	557-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Apartado en el departamento de Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.	1.099.986.997	7/05/2020	31/12/2021	Los Mandarinos	7.800
						San Martín - Zungo Arriba	5.200
CAREPA	674-2020	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Carepa en el departamento de	1.099.830.590	6/05/2020	31/12/2021	Corregimiento Piedras Blancas - Polines	4.000
						Carepa - Vereda Provincia	6.300



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	8

MPIO	INFORMACION CONVENIOS						
	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR	LONGITUD (m)
		Antioquia en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional.					

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORIA

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
AMALFI	25082005 del 25/08/2020	CONSORCIO VIAS ALTURA	1.083.612.723	6 meses	5/10/2020	1	31/03/2021	90%	6,38%
CAUCASIA	001-2020	ALEXANDER THEVENING GARCES	1.090.850.739	6 meses	5/10/2020	N/A	5/04/2021	45,7%	4,68%
NECHI	001-2020	ECO SOCIAL ASESORIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SAS	1.098.041.802	6 meses	28/08/2020	1	31/03/2021	66%	1,87%
SEGOVIA	LP 002-2020	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA SA	1.065.507.780	Desde la fecha de inicio a 31/12/2020	28/08/2020	1	31/03/2021	97,4%	30,22%
TARAZA	COP 007-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.094.672.813	3 meses	16/09/2020	1	31/03/2021	97,3%	12,01%
EL BAGRE	CO 206-2020	LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO	1.093.950.000	6 meses	28/08/2020	1	28/02/2021	98,2%	44,5%
ZARAGOZA	LP 001-2020	CIDTEC SAS	1.079.409.606	5 meses	28/08/2020	1	31/03/2021	94,1%	21,45%
YONDO									
VALDIVIA	LP 001-2020	DIEGO ALEJANDRO VIDAL REYES	1.085.230.353	3 meses	7/10/2020	1	31/03/2021	95%	2,48%
APARTADO	332-2020	CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO S.A.S.	1.073.801.810	3 meses	28/08/2020	1	31/03/2021	76%	33,68%



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	8

MPIO	INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 700-2020								
	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VR TOTAL	DURACION INICIAL	FECHA INICIO	PRORROGAS	FECHA FIN	AVANCES (%)	
								PROGRAMADO	EJECUTADO
CAREPA	LP 001-2020	CONSORCIO CC CAREPA	1.097.713.110	3 meses	27/11/2020	1	31/03/2021	94%	0,49%

Notas: Yondó en proceso de contratación

Se suspende el contrato de obra de Nechí por dificultad en los accesos a las vías debido al invierno (primer semana de diciembre hasta la semana del 24 del mismo mes)

CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	700 DE 2020		
CONTRATISTA:	Interventorías y Construcciones SAS	NIT:	813.003.402-0
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	24 de agosto de 2020	No. de Oficio:	SRT 30920 DEL 21-08-2020
Valor Inicial:	\$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ 1.408.577.753,00 IVA incluido		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses o hasta el 31 diciembre 2020		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	Hasta el 5 de abril 2021 (3 meses)		
Suspensión 1:			
Fecha de Fin:	05/04/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
APARTADÓ	9820	P05045	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$114.986.738,00	38.456.445,40	76.530.292,60



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	8

MUNICIPIO	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
EL BAGRE	9820	P05250	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 143.731.465,00	38.970.781,98	104.760.683,02
NECHÍ	9820	P05495	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 114.986.738,00	18.402.121,81	96.584.616,19
SEGOVIA	9820	P05736	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 143.731.465,00	44.094.276,28	99.637.188,72
ZARAGOZA	9820	P05895	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 143.731.465,00	41.789.697,42	101.941.767,58
TARAZÁ	9820	P05790	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 114.986.738,00	20.954.562,23	94.032.175,77
AMALFI	9820	P05031	005-2402-0603-2018-130101-047	\$ 143.731.465,00	27.793.935,69	115.937.529,31
CAUCASIA	9820	P05154	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 114.986.738,00	11.238.789,76	103.747.948,24
VALDIVIA	9820	P05854	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 114.986.738,00	11.613.183,07	103.373.554,93
CAREPA	9820	P05147	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 114.986.738,00	5.631.207,03	109.355.530,97
YONDÓ	9820	P05893	005-2402-0603-2018-130101-0478	\$ 143.731.465,00	-	143.731.465,00
TOTAL				\$1.408.577.753,00	258.945.000,66	1.149.632.752

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
Acta 1 (Agosto 2020)	\$ 5.990.346	\$ 1.138.165,74	\$ 7.128.511,74	\$ 7.128.511,74
Acta 2 (Septiembre 2020)	\$ 33.465.065	\$ 6.345.782,45	\$ 39.810.847,45	\$ 39.810.847,45
Acta 3 (Octubre 2020)	\$ 49.059.541	\$ 9.307.510,24	\$ 58.367.051,24	\$ 58.367.051,24
Acta 5 (diciembre 2020)	\$ 71.671.116	\$ 13.610.058,15	\$ 85.281.174,15	\$ 85.281.174,15

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28 de Agosto de 2020	1



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	8

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.
NA				

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
NA			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$140.857.775,30	436-47- 994000047010	24/8/2020	30/6/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$281.715.550,60		24/8/2020	31/12/2023
Calidad del Servicio	\$ 422.573.325,90		31/12-/020	31/12/025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

El trabajo para las diferentes partes se dificulta por las restricciones derivadas por la pandemia del COVID-19



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	8

Problemas de orden público y mal estado de las vías por el invierno impiden el acceso a los sitios de ejecución de los proyectos. Se solicita a la interventoría notificar y a los municipios para que garanticen las condiciones normales de ejecución.

ASPECTOS TÉCNICOS.

Según reportes de interventoría en la etapa de revisión y ajustes a estudios y diseños se ha encontrado la necesidad de realizar ajustes y/o modificaciones a las obras porque las necesidades de las vías han cambiado o las obras ya se han construido

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Se realizó visita Amalfi y Segovia, se realiza reuniones y visitas a las obras. Observaciones y conclusiones de la vista en el informe de la comisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de actas de costos, informes semanales y mensuales.
Asistencia a comités de obra y/o reuniones

Cordialmente,

JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Profesional especializado
Territorial Antioquia