


MUNICIPIO DE PITALITO



Contrato No. 483 de 2021 según proceso **MPSICDPS628-2021** ✓

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

INFORME No 01 ✓

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO
Contratista

Pitalito, 30 de Octubre de 2021




"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y
CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

INFORME No 01 DEL CONTRATO

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO -
CONTRATISTA

Contrato No. 483 de 2021

1. **INFORMACIÓN GENERAL.**
2. **INFORMACIÓN CONTRACTUAL.**
ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
3. **CONTROL PROGRAMACIÓN.**
 - ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.
 - SITUACIONES Y/O ASPECTOS RELEVANTES DEL PERIODO QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO.
 - GESTIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO Y/O EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.
4. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**
 - AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.
 - LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO
 - BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (ACTAS MENSUALES).
 - EVALUACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO.
5. **ESTADO LEGAL DEL CONTRATO**
ANEXOS.



"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO
CONTRATISTA

INFORME No 01 DEL CONTRATO
25 al 30 de Octubre de 2021


Contrato No. 483 de 2021

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

DETALLE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contrato No:	483 de 2021
Contratista:	JAIME ANDRES CELIS FLORIANO
Contratante:	MUNICIPIO DE PITALITO
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACION, ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
Valor Contrato:	\$ 7.000.000,00
Valor Aplicable al Proyecto:	\$ 7.000.000,00
Representante Legal:	JAIME ANDRES CELIS FLORIANO
C.C. / Nit No.	12.241.491 - 0
Plazo:	25 de octubre al 24 de diciembre de 2021
Fecha de Inicio:	25 de octubre de 2021
Fecha de Terminación Inicial:	24 de diciembre de 2021
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Fecha de Terminación Final:	
Valor Cancelado:	\$ 0,00
Valor Primer Pago:	\$ 700.000
Valor Por Cancelar:	\$ 6.300.000

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EN PORCENTAJE				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO ACUMULADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO ACUMULADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA		
Mes 1	10%	10%	0%		
Mes 2	60%	0%	-60%		
Mes 3	100%	0%	-100%		
Mes 4	0%	0%	0%		
Mes 5	0%	0%	0%		
Acumulado anterior	0%	0%	0%		
Durante el periodo	10%	10%	0%		
Acumulado Actual	10%	10%	10%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)					
Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo		
2	0,25	1,75			



"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO -
CONTRATISTA

INFORME No 01 DEL CONTRATO
25 al 30 de Octubre de 2021

Contrato No. 483 de 2021


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Rendir y elaborar informes que se le soliciten en el desarrollo del contrato.
1.1	Se realizó acompañamiento como etapa preliminar de apoyo de seguimiento técnico y revisión de Información previamente para depuración y establecer los insumos definitivos que harán parte integral del proyecto
2	Realizar la estructuración y formulación técnica de los proyectos viales urbanos de inversión para construcción de Pavimentos en el sector urbano del Municipio de Pitalito, para radicación y viabilización ante la Entidad Municipal.
2.1	Etapa de preliminar de recolección de la información e insumos que harán parte del Proyecto
3	Participar en la presentación de proyectos específicos ante el gobierno Local, Departamental, Nacional, teniendo en cuenta los procedimientos y metodologías establecidas con el fin de obtener recursos de financiación, que contribuyan al desarrollo integral del Municipio de Pitalito.
3.1	Se ha seguido las instrucciones impartidas por el Secretario de Vías e Infraestructura. No Aplica para este periodo, se esta recopilando la información
4	Revisar y brindar apoyo técnico a los proyectos de pavimentación urbana presentados por las comunidades ante la secretaria de Infraestructura (diseños, presupuestos, cronogramas de obra y componentes ambientales etc.).
4.1	No Aplica para este periodo, se esta recopilando la información y coordinando mesas de trabajo con la comunidad.
5	Desempeñar las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.
5.1	Se ha seguido las instrucciones impartidas por el Secretario de Vías e Infraestructura.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO	
MES	ACUMULADO PROGRAMADO (\$)	ACUMULADO EJECUTADO (\$)	INDICADOR (%)		
1	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	10,0%		
2	\$ 4.200.000,00	\$ -	0,0%		
3	\$ 7.000.000,00	\$ -	0,0%		
4		\$ -	0,0%		
5			0,0%		
	\$ -	\$ -	0,0%		
Pendiente	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	90%		
Sumas Iguales	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	100%		
				MESES - PAGO CORTE	



"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y
CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO -
CONTRATISTA

INFORME No 01 DEL CONTRATO
25 al 30 de Octubre de 2021

Contrato No. 483 de 2021

LEGALIZACIÓN DE MENSUALIDADES

LEGALIZACIÓN DE MENSUALIDADES				GRAFICA FINANCIERA DE LA LEGALIZACIÓN	
Concepto	Valor (\$) ACUMULADO PROGRAMADO	Valor (\$) ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)		
Valor 1er mes	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	100,00%		
Vr. Legalizado Inf. 2		\$ -	0,00%		
Vr. Legalizado Inf. 3		\$ -	0%		
Vr. Legalizado Inf. 4		\$ -	0%		
Vr. Por Legalizar	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	90%		
Sumas Iguales	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	100%		
Meses Legalizado 1 \$ 700.000,00 10%					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (PAGO PARCIALES)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA BALANCE DEL CONTRATO	
Concepto	Valor (\$)	Valor (\$)	INDICADOR (%)		
Valor Contrato	\$ 7.000.000,00				
Valor mes 1		\$ 700.000,00	10,0%		
Valor mes 2		\$ -	0%		
Valor mes 3		\$ -	0%		
Valor mes 4		\$ -	0%		
Saldo por Pagar		\$ 6.300.000,00	90%		
Sumas Iguales	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	100%		

EVALUACIÓN AVANCE FINANCIERO

EVALUACIÓN AVANCE FINANCIERO			CONCLUSIÓN
Avance Financiero Programado	\$ 700.000,00	10,0%	El avance financiero contractual del 25 al 30 de octubre de 2021 es de 10 % aprox. del valor total del contrato de prestación de servicios.
Avance Financiero Ejecutado	\$ 700.000,00	10,0%	
Atraso y/o Adelanto Avance Financiero	\$ -	0,0%	

5. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Compañía Aseguradora:

Fecha de Expedición:

Amparo	Póliza No. y/o Anexo No.	Vigencia		Vr. Asegurado	Estado
		Desde	Hasta		

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		N/A
TIENE RECLAMACIONES		X	No
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X		oct-21

ING. JAIME ANDRES CELIS FLORIANO
CONTRATISTA