

Fecha 2021-10-25 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Erika Reyes - Apoyo Principal, Luis Rolando Riano Ortiz - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.74%
% EJECUTADO	1.8%
% VARIACIÓN	1.06%

ESTADO DEL CONTRATO

El último Informe Mensual de Interventoría del contrato IDU-1667-2020, correspondiente al contrato de obra IDU-1647-2020, fue aprobado mediante radicado 20213461642391

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CIVILE LTDA
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2014
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 641.765.704,00
Total Contrato	\$ 221.019.965.377,00	Total Contrato	\$ 1.407.049.854,00
Valor Pagado	\$ 749.343.234,00	Valor Pagado	\$ 317.295.156,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	2490 días	Plazo Actualizado	670 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2014-12-15
Fecha de Terminación Actual	2027-12-25	Fecha de Terminación Actual	2017-03-27
No. Empleos generados	58	No. Empleos generados	30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 752.343.818,00	\$ 752.343.818,00
Construcción	0,74	1,80	\$ 1.628.939.737,00	\$ 3.982.919.654,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Componente Ambiental - SST	100.0	100.0	0.0	
Componente Social	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN TÉCNICA	100.0	100.0	0.0	

COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	100.0	100.0	0.0	
---	-------	-------	-----	--

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	2,45	0,00	Km
Espacio Público	84.805,00	0,00	m2
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)