



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA JULIO 2020			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	Fecha del informe:	30/06/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Contrato No.	214 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	Fecha de suscripción:	26/12/2019
		Valor total:	\$ 3.190.366.118
Interventor :	CONSORCIO MORAM	Plazo total:	11 meses
Contratista:	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	Fecha de terminación:	12/12/2020
Nit:	900283279-6	Lugar de ejecución:	Belén de Los Andaquies - Caqueta
Modalidad de Selección	LICITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2019	Porcentaje avance:	8,00%
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ.”			

PLAZOS Y PRORROGAS						
Fecha de inicio:	13/01/2020	Tipo	Fecha suscripción	Plazo	Hasta	Hasta
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	28/03/2020	28/03/2020	13/05/2020	N.A
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	14/05/2020	N.A	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A	Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A
Adicionales de Valor						
Número	Fecha	Valor				
N.A	N.A	N.A				
Valor Total Adiciones:				\$	-	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)					
Valor Inicial:	\$	3.190.366.118	Valor Total:		\$ 3.190.366.118,00
Con anticipo:	☒	Valor Ejecutado:	\$ -	Saldo por ejecutar:	\$ 3.190.366.118,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago			
Porcentaje	Valor				
50,00%	\$ 1.595.183.059	FECHA DE PAGO 27 DE MARZO DE 2020			
50,00%	\$ 1.595.183.059,00	SUMAS TOTALES			

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	Fecha del informe:	30/06/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Contrato No.	224 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	Fecha de suscripción:	30/12/2019
Interventor :	CONSORCIO MORAM	Valor total:	\$ 547.246.000,00
Nit:	901351506-9	Plazo total:	11 MESES
Modalidad de Selección	CONCURSO DE MÉRITOS No. 12 DE 2019	Lugar de ejecución:	Belen de Los Andaquies Caqueta
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	1,00%
Objeto de contratación:	Estado actual: EN EJECUCIÓN		



EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS CUYOS OBJETOS SON: " REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA –SANTANDER."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPÍ – CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEFINITIVOS."; "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA – SUCRE"


PLAZOS Y PRORROGAS							
			Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020						
Plazo inicial:	11 MESES		Suspensión	28/03/2020	28/03/2020	13/05/2020	N.A
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020		Reinicio	14/05/2020	N.A	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A		Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 2:			Prorroga				
Adicionales de Valor							
Número		Fecha		Valor			
N.A		N.A		N.A			
Valor Total Adiciones:							

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)											
Valor Inicial:		\$ 547.246.000,00		Valor Total:		\$ 547.246.000,00					
Con anticipo:		<div>X</div>		Valor Ejecutado:		\$ -		Saldo por ejecutar:		\$ 547.246.000,00	
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago									
Porcentaje	Valor										
17,15%	\$ 547.246.000,00	El valor del contrato se paga periódicamente mediante actas, aplicando el porcentaje pactado a los cortes mensuales de obra. El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula : ((valor contrato de interventoría / valor contrato de obra) * 100)) : 0,0836240370730051									
PAGOS REALIZADOS OBRA											
No. O.P.		Fecha de Pago		Valor Factura		Valor Pagado		Saldo en tramite de Pago		Concepto	
pago anticipado		N.A		N.A		N.A					
TOTALES				\$ -		\$ -		\$ -			
PAGOS REALIZADOS INTERVENTORÍA											
No. O.P.		Fecha de Pago		Valor Factura		Valor Pagado		Saldo en tramite de Pago		Concepto	
pago anticipo 40%				\$ 106.716.518		\$ 106.716.519				pago de anticipo	
TOTALES				\$ 106.716.518		\$ 106.716.519		\$ -			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
		8,00%	Las actividades de obra efectuadas en este periodo son las siguientes: Obras civiles: Excavaciones y rellenos. Cimentación: zapatas de concreto de 3000 P.S.I, vigas de cimentación de 3000 P.S.I, concretos y aceros de refuerzo de 60.000 P.S.I, estructura tanque de almacenamiento, estructura de concreto reforzado..



DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS								
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido							
REQUERIMIENTOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA								
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)							
1/02/2020								
CONCEPTO DEL SUPERVISOR								
<table border="1"><thead><tr><th>El contrato se está ejecutando normalmente?</th><th>El contrato presenta retraso?</th><th>La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?</th></tr></thead><tbody><tr><td>SI ☒ NO ☐</td><td>SI ☐ NO ☒</td><td>SI ☒ NO ☐</td></tr></tbody></table>			El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?						
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐						
Resumen ejecución del contrato: Las actividades de obra efectuadas en este periodo son las siguientes: Obras civiles: Excavaciones y rellenos. Cimentación: zapatas de concreto de 3000 P.S.I, vigas de cimentación de 3000 P.S.I, concretos y aceros de refuerzo de 60.000 P.S.I, estructura tanque de almacenamiento, estructura de concreto reforzado..								
Observaciones:								



ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
SUPERVISOR del Contrato