

ATLÁNTICO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$ 691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$ 251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$ 251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$ 1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$ 1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	94.65%	96.31%	1.66%
SEM 56	95.41%	97.49%	2.08%
SEM 57	96.18%	97.79%	1.61%
SEM 58	96.94%	97.79%	0.85%
SEM 59	97.71%	97.79%	0.08%
SEM 60	98.47%	98.49%	0.02%
SEM 61	99.24%	98.49%	-0.75%
SEM 62	100.00%	98.49%	-1.51%
ALERTAS			-1.51%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 303,775,429	\$ 309,017,882	\$ 5,242,453
SEM 56	\$ 306,228,771	\$ 312,792,280	\$ 6,563,508
SEM 57	\$ 308,682,114	\$ 313,796,254	\$ 5,114,140
SEM 58	\$ 311,135,457	\$ 313,796,254	\$ 2,660,797
SEM 59	\$ 313,588,799	\$ 313,796,254	\$ 207,454
SEM 60	\$ 316,042,142	\$ 316,092,304	\$ 50,162
SEM 61	\$ 318,495,485	\$ 316,092,304	\$ -2,403,181
SEM 62	\$ 320,948,827	\$ 316,092,304	\$ -4,856,524

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021	17/10/2021	190	-40
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-97	-30
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Durante el presente periodo NO se ejecutaron actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	5/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	Contratista realiza actividades de impermeabilización y mantenimiento general.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
UNO 1 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	43.42%	27.25%	-16.17%
SEM 56	51.50%	27.25%	-24.25%
SEM 57	59.58%	27.25%	-32.33%
SEM 58	67.67%	27.25%	-40.42%
SEM 59	75.75%	40.00%	-35.75%
SEM 60	83.83%	100.00%	16.17%
SEM 61	91.92%	100.00%	8.08%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 15,953,261	\$ 10,014,138	\$ -5,939,123
SEM 56	\$ 18,923,445	\$ 10,014,138	\$ -8,909,307
SEM 57	\$ 21,893,629	\$ 10,014,138	\$ -11,879,491
SEM 58	\$ 24,863,813	\$ 10,014,138	\$ -14,849,675
SEM 59	\$ 27,833,997	\$ 14,697,824	\$ -13,136,173
SEM 60	\$ 30,804,181	\$ 36,744,550	\$ 5,940,369
SEM 61	\$ 33,774,366	\$ 36,744,550	\$ 2,970,184
SEM 62	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		4/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021	1/08/2021	-8	6
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-90	-51
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-97	-78
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		34	-27
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	11/10/2021	14/08/2021	24/10/2021	-77	-71
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO							
En el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Se realiza acabado de pintura en cielo raso de aulas.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo eléctrico.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo de mantenimiento general y no previstas eléctricas.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo de no previstas eléctricas.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo demantenimiento general.

UNO	1	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

Descripción

CEDAGRO RURAL

Pintura en cielo raso

Georeferenciación

Descripción

CEDAGRO RURAL

Estuco en cielo raso

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	89.80%	89.76%	-0.04%
SEM 55	91.08%	92.31%	1.23%
SEM 56	92.35%	92.31%	-0.04%
SEM 57	93.63%	92.31%	-1.32%
SEM 58	94.90%	92.31%	-2.59%
SEM 59	96.18%	93.33%	-2.85%
SEM 60	97.45%	93.41%	-4.04%
SEM 61	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 62	98.73%	93.63%	-5.10%

ALERTAS

**REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 301,072,474	\$ 300,893,779	\$ -178,695
SEM 55	\$ 305,344,946	\$ 309,452,791	\$ 4,107,846
SEM 56	\$ 309,617,417	\$ 309,452,791	\$ -164,626
SEM 57	\$ 313,889,889	\$ 309,452,791	\$ -4,437,098
SEM 58	\$ 318,162,361	\$ 309,452,791	\$ -8,709,569
SEM 59	\$ 322,434,832	\$ 312,889,567	\$ -9,545,265
SEM 60	\$ 326,707,304	\$ 313,174,009	\$ -13,533,295
SEM 61	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 62	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/08/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	-26
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-110	20
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	-14
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Durante la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Construcción de caseta en superboard para motobomba. - Aplicación de pintura de aluminio pendiente en juntas de impermeabilización.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista ejecutó actividades no previstas en la presente semana.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	1/11/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.

UNO1

dias del mes de

NOVIEMBRE


de

2021

(Día en letras)
(Día en números)

(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	---

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

Descripción

CENTRO NACIONAL COLOMBO
ALEMAN - BQUILLA

Caseta en superboard para motobomba

Georeferenciación

Descripción

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN -
BQUILLA

Pintura de aluminio en juntas.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DIAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diglicar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	79.37%	74.32%	-5.05%
SEM 56	82.32%	77.45%	-4.87%
SEM 57	85.27%	77.45%	-7.82%
SEM 58	88.21%	78.84%	-9.37%
SEM 59	91.16%	83.14%	-8.02%
SEM 60	94.11%	89.21%	-4.90%
SEM 61	97.05%	90.77%	-6.28%
SEM 62	100.00%	90.77%	-9.23%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 99,775,280	\$ 93,309,142	\$ -6,466,138
SEM 56	\$ 103,479,274	\$ 97,997,383	\$ -5,481,891
SEM 57	\$ 107,183,268	\$ 97,997,383	\$ -9,185,885
SEM 58	\$ 110,887,262	\$ 98,979,963	\$ -11,907,299
SEM 59	\$ 114,591,255	\$ 105,297,869	\$ -9,293,386
SEM 60	\$ 118,295,249	\$ 112,141,894	\$ -6,153,355
SEM 61	\$ 121,999,243	\$ 114,098,117	\$ -7,901,126
SEM 62	\$ 125,703,237	\$ 114,098,117	\$ -11,605,120


Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		8/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-132	-127
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		238	-27
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021	26/07/2021	8/10/2021	17/10/2021	-90	-9
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	4/10/2021	7/08/2021	10/10/2021	-70	-64
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
El contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Instalación de tapas en drywall para sellar aberturas en pasillos. - Aplicación de pintura vinilo tipo I en tapas en drywall en pasillos. - Corrección de filos en ventana de cafetería 3er piso.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
PERSONAL DE LA OBRA					
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.
CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.				
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA			AUXILIAR SISOMA
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA			
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES			
TECNICOS		ASEADORAS			
		ALMACENISTA			
		AUXILIAR SISOMA			
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0
				TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA					
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES	
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA			
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO			
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO			
PERSONAL DE INTERVENTORIA					
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES	
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991		
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223		
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641		
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA					
PERIODO					
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES	
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.	
TREINTA Y UNO	31	días del mes de	OCTUBRE	de	2021
(Día en números)			(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Cierre de huecos con tapas en drywall.



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Cierre de huecos con tapas en drywall.



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Corrección de filos ventana cafetería.



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Corrección de filos ventana cafetería.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	64.61%	64.15%	-0.46%
SEM 56	69.67%	64.36%	-5.31%
SEM 57	74.72%	65.78%	-8.94%
SEM 58	79.78%	68.58%	-11.20%
SEM 59	84.83%	70.92%	-13.91%
SEM 60	89.89%	73.17%	-16.72%
SEM 61	94.94%	73.37%	-21.57%
SEM 62	100.00%	73.37%	-26.63%
ALERTAS			-26.63%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 65,936,671	\$ 62,821,557	\$ -3,115,114
SEM 56	\$ 71,095,941	\$ 63,029,082	\$ -8,066,860
SEM 57	\$ 76,255,212	\$ 64,640,007	\$ -11,615,205
SEM 58	\$ 81,414,482	\$ 67,376,692	\$ -14,037,791
SEM 59	\$ 86,573,753	\$ 70,992,762	\$ -15,580,991
SEM 60	\$ 91,733,023	\$ 74,673,808	\$ -17,059,215
SEM 61	\$ 96,892,293	\$ 74,876,138	\$ -22,016,156
SEM 62	\$ 102,051,564	\$ 74,876,138	\$ -27,175,426

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021	17/10/2021	22	-80
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021	25/10/2021	1/10/2021		-98	-30
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-97	-78
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	-78
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	26/07/2021	1/10/2021	17/10/2021	-7	-16
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
El contratista durante el presente periodo NO ejecutó actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de impermeabilización, mantenimiento general y no previstos.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
UNO 1 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	88.22%	84.85%	-3.37%
SEM 56	89.90%	84.85%	-5.05%
SEM 57	91.58%	84.85%	-6.73%
SEM 58	93.27%	84.85%	-8.42%
SEM 59	94.95%	84.85%	-10.10%
SEM 60	96.63%	84.85%	-11.78%
SEM 61	98.32%	84.85%	-13.47%
SEM 62	100.00%	84.85%	-15.15%
ALERTAS			-15.15%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 133,876,952	\$ 128,762,312	\$ -5,114,640
SEM 56	\$ 136,431,517	\$ 128,762,312	\$ -7,669,205
SEM 57	\$ 138,986,082	\$ 128,762,312	\$ -10,223,770
SEM 58	\$ 141,540,648	\$ 128,762,312	\$ -12,778,336
SEM 59	\$ 144,095,213	\$ 128,762,312	\$ -15,332,901
SEM 60	\$ 146,649,778	\$ 128,762,312	\$ -17,887,466
SEM 61	\$ 149,204,344	\$ 128,762,312	\$ -20,442,032
SEM 62	\$ 151,758,909	\$ 128,762,312	\$ -22,996,597

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		3/09/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021	14/03/2021	179	139
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-97	-58
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	19/04/2021	17/07/2021	2/05/2021	71	76
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	11/01/2021	29/06/2021	21/03/2021	169	100
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Durante la presente semana el contratista NO ejecutó actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
UNO 1 de NOVIEMBRE 2021 (Día en letras) (Día en números) de (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

CESAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	31 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :					
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE					
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.					
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO					
CARGO			NOMBRE		
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA		
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO		
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			DINA LUZ BARRERA		
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO		
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR


\$ 1,009,520,443.47



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	38.64%	40.08%	1.44%
SEM 55	53.98%	41.45%	-12.54%
SEM 56	69.32%	43.04%	-26.28%
SEM 57	84.66%	44.57%	-40.09%
SEM 58	100.00%	46.12%	-53.88%
SEM 59	100.00%	48.54%	-51.46%
SEM 60	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 61	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 62	100.00%	57.80%	-42.20%
ALERTAS			-42.20%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 390,129,121.63	\$ 404,665,061.02	\$ 14,535,939
SEM 55	\$ 544,976,952.09	\$ 418,396,900.55	\$ -126,580,052
SEM 56	\$ 699,824,782.55	\$ 434,543,868.53	\$ -265,280,914
SEM 57	\$ 854,672,613.01	\$ 449,976,142.01	\$ -404,696,471
SEM 58	\$ 1,009,520,443.47	\$ 465,611,471.72	\$ -543,908,972
SEM 59	\$ 1,009,520,443.47	\$ 489,978,219.32	\$ -519,542,224
SEM 60	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 61	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 62	\$ 1,009,520,443.47	\$ 583,485,933.47	\$ -426,034,510
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313.00	311.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14.00	-92.00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280.00	7.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
10	ÍTEMES NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GAMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELIAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTINEZ ESCOBAR		
7	RESIDENTE CUBIERTA	ALEXANDER BARRIOS		
8	OFICIAL DE CUBIERTA	ALBERTO ESCORCIA		
9	OFICIAL MANTENIMIENTO CUBIERTA	ELBIN DOMINGUEZ		
10	MAESTRO GENERAL CUBIERTA	DUBAN DE LA HOZ		
11	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	JORGE MOLINA		
12	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	OBED MADRID		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




\$ 124,790,188.12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 55	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 56	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 57	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 58	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 59	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 60	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 61	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 62	100.00%	93.70%	-6.30%
ALERTAS			-6.30%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 55	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 56	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 57	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 58	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 59	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 60	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 61	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 62	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			\$ -7,856,160

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR							
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES							
1	IMPERMEABILIZACIONES	21/08/2020	1/10/2020	31/12/2020		2.00	-2.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/09/2020	9/02/2021	29/06/2021		-140.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267.00	250.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						264.00	
							30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



\$ 330,131,160.75


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	59.25%	-40.75%
SEM 55	100.00%	59.42%	-40.58%
SEM 56	100.00%	59.75%	-40.25%
SEM 57	100.00%	60.04%	-39.96%
SEM 58	100.00%	60.30%	-39.70%
SEM 59	100.00%	60.47%	-39.53%
SEM 60	100.00%	60.94%	-39.06%
SEM 61	100.00%	60.96%	-39.04%
SEM 62	100.00%	61.45%	-38.55%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 330,131,160.75	\$ 195,590,508.04	\$ -134,540,653
SEM 55	\$ 330,131,160.75	\$ 196,164,066.45	\$ -133,967,094
SEM 56	\$ 330,131,160.75	\$ 197,242,097.95	\$ -132,889,063
SEM 57	\$ 330,131,160.75	\$ 198,206,490.30	\$ -131,924,670
SEM 58	\$ 330,131,160.75	\$ 199,057,877.75	\$ -131,073,283
SEM 59	\$ 330,131,160.75	\$ 199,625,236.51	\$ -130,505,924
SEM 60	\$ 330,131,160.75	\$ 201,172,725.85	\$ -128,958,435
SEM 61	\$ 330,131,160.75	\$ 201,250,530.77	\$ -128,880,630
SEM 62	\$ 330,131,160.75	\$ 202,881,940.98	\$ -127,249,220

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258.00	252.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105.00	
10	ÍTEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINÉ PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO




\$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	36.94%	-63.06%
SEM 55	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 56	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 57	100.00%	41.15%	-58.85%
SEM 58	100.00%	44.08%	-55.92%
SEM 59	100.00%	44.85%	-55.15%
SEM 60	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 61	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 62	100.00%	47.04%	-52.96%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 84,913,757.37	\$ 31,368,551.51	\$ -53,545,206
SEM 55	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 56	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 57	\$ 84,913,757.37	\$ 34,939,572.79	\$ -49,974,185
SEM 58	\$ 84,913,757.37	\$ 37,431,790.44	\$ -47,481,967
SEM 59	\$ 84,913,757.37	\$ 38,087,637.19	\$ -46,826,120
SEM 60	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 61	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 62	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO							
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-124.00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-95.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-124.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2.00	-13.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-111.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)				30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




\$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	76.04%	51.58%	-24.46%
SEM 55	83.13%	65.47%	-17.66%
SEM 56	90.22%	76.14%	-14.08%
SEM 57	94.58%	78.29%	-16.29%
SEM 58	98.94%	80.67%	-18.28%
SEM 59	99.47%	84.14%	-15.34%
SEM 60	100.00%	87.68%	-12.32%
SEM 61	100.00%	89.17%	-10.83%
SEM 62	100.00%	89.60%	-10.40%

ALERTAS
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 276,734,694.07	\$ 187,722,403.48	\$ -89,012,291
SEM 55	\$ 302,535,186.11	\$ 238,263,079.37	\$ -64,272,107
SEM 56	\$ 328,335,678.16	\$ 277,084,684.46	\$ -51,250,994
SEM 57	\$ 344,205,757.55	\$ 284,930,145.46	\$ -59,275,612
SEM 58	\$ 360,075,836.93	\$ 293,560,152.56	\$ -66,515,684
SEM 59	\$ 361,999,347.42	\$ 306,191,344.77	\$ -55,808,003
SEM 60	\$ 363,922,857.92	\$ 319,096,263.61	\$ -44,826,594
SEM 61	\$ 363,922,857.92	\$ 324,503,461.64	\$ -39,419,396
SEM 62	\$ 363,922,857.92	\$ 326,072,553.84	\$ -37,850,304

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021		-111.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021		-76.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021		-72.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021		60.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021		66.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021		80.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días

476

Plazo faltante del Proyecto en Días

30

ALERTA

EN EJECUCIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------------	-----------	------------------------------

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA

Cumple

El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato

En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal

La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA

El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento

El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.

Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.

Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la Interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas

Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.

Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.

La Interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra

SI

No

No

No

N/A

No

No

SI

SI

N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO

Cumple

En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados

La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.

En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría

SI

SI

SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1324-6545, Comunicado DCS-777-CO1. 2323, Corte de Obra No. 10, se realizó devolución del corte de obra No. 10, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: Departamento de Bolívar: no coincide el valor del acumulado más el saldo, con el valor presupuestal aprobado. Departamento de Córdoba: no coincide el valor del acumulado más el saldo, con el valor presupuestal aprobado. A la fecha se encuentra pendiente la siguiente documentación correspondiente al corte de dicha acta: Informes SSTMA:9, 10 y 11 (con observaciones) 12 y 13 (sin entregar) Adicionalmente, nos permitimos solicitar nuevamente la entrega de los siguientes informes mensuales del componente técnico: INFORMES: 12 (con observaciones) INFORMES: 13 (sin entregar).

Mediante oficio CINP-BTA-023-1326-6568, Comunicado DCS-780-CO1. 2323; Informe mensual Técnico No. 11, Contrato de Obra, se remite al ente contratante el informe técnico No. 11 del contrato de obra debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría.

Mediante comunicado DCS-787-CO1. 2323, la firma contratista remite, correcciones informe técnico N° 12, solicitados en el oficio CINP-BTA-023-1257-6063, para su revisión y aprobación.

Mediante comunicado DCS-791-CO1. 2323- la firma contratista remite Informe Mensual de Obra N°13 correspondiente al Periodo de seguimiento del 21 de agosto de 2021 al 20 de septiembre de 2021, con sus anexos, para su revisión y aprobación.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1339-6650, Comunicado DCS-787-CO1. 2323, Informe técnico No.12 contrato de obra. Una vez revisada la Información relacionada en el asunto se presentan nuevamente las siguientes observaciones: Departamento del Cesar: Sin observaciones.

En esta semana continúan con desmonte de cancheta 90. Mantenimiento de estructura metálica para cubierta, suministro e instalación de cubierta en lámina grado 40 y piniura para fachadas en zona de almacén en la sede COMM - Valledupar, En esta semana No hubo actividades en la sede CDV - Valledupar, continúan con Pintura de portones en talleres, desmonte de manto asfáltico, suministro e instalación de manto asfáltico y limpieza y mantenimiento de trampas de grasa en la sede CBC, Valledupar. En esta semana No hubo actividades en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico, en esta semana continuaron con reparaciones de cubierta en teja de barro en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 42,20% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 57,80%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 38,55% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 61,45%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 52,96% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 47,04%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 10,40% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 89,60%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 66,34%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	3	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	16	TOTAL	5	TOTAL	0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

PERSONAL DE INTERVENTORIA


n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Inicio de actividades cubierta sede COMM - Valledupar.
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Inicio actividades mantenimientos de aires acondicionados Sede CAE - Aguachica
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	No se ejecutaron actividades en las sedes COMM-Valledupar, CDV- Valledupar y CIEAM-La Jagua de Ibirico.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar

DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	--

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Pintura antihongos para fachadas



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Reparación cubierta en teja de barro



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Desmonte de cubierta canaleta 90



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalación de cubierta metálica lámina grado 40

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
							
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción	
Sede CBC - Valledupar		Impermeabilización con manto asfáltico		Sede COMM - Valledupar		Mantenimiento estructura metálica	

							
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción	
Sede CBC - Valledupar		Pintura portones talleres		Sede CBC - Valledupar		Mantenimiento Trampas de grasa	

GUAJIRA Y MAGDALENA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	31 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020	
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020		Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$ 691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	\$ 251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$ 691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$ 943,019,864	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	1 MES	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021		Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	55.82%	-34.50%
SEM 57	91.94%	69.93%	-22.01%
SEM 58	93.55%	76.20%	-17.35%
SEM 59	95.16%	80.91%	-14.25%
SEM 60	96.77%	80.91%	-15.86%
SEM 61	98.39%	80.91%	-17.48%
SEM 62	100.00%	80.91%	-19.09%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	5.32%	-85.00%
SEM 57	91.94%	5.32%	-86.62%
SEM 58	93.55%	5.32%	-88.23%
SEM 59	95.16%	5.32%	-89.84%
SEM 60	96.77%	5.32%	-91.45%
SEM 61	98.39%	5.32%	-93.07%
SEM 62	100.00%	5.32%	-94.68%


ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	50.91%	-39.41%
SEM 57	91.94%	50.91%	-41.03%
SEM 58	93.55%	50.91%	-42.64%
SEM 59	95.16%	50.91%	-44.25%
SEM 60	96.77%	50.91%	-45.86%
SEM 61	98.39%	50.91%	-47.48%
SEM 62	100.00%	50.91%	-49.09%
ALERTAS			-49.09%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	0.00%	-90.32%
SEM 57	91.94%	0.00%	-91.94%
SEM 58	93.55%	0.00%	-93.55%
SEM 59	95.16%	0.00%	-95.16%
SEM 60	96.77%	0.00%	-96.77%
SEM 61	98.39%	0.00%	-98.39%
SEM 62	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	70.90%	-19.42%
SEM 57	91.94%	70.90%	-21.04%
SEM 58	93.55%	70.90%	-22.65%
SEM 59	95.16%	70.90%	-24.26%
SEM 60	96.77%	70.90%	-25.87%
SEM 61	98.39%	70.90%	-27.49%
SEM 62	100.00%	73.23%	-26.77%
ALERTAS			-26.77%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	80.03%	-10.29%
SEM 57	91.94%	80.58%	-11.36%
SEM 58	93.55%	83.98%	-9.57%
SEM 59	95.16%	83.98%	-11.18%
SEM 60	96.77%	83.98%	-12.79%
SEM 61	98.39%	83.98%	-14.41%
SEM 62	100.00%	83.98%	-16.02%
ALERTAS			-16.02%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	132.89%	42.57%
SEM 57	91.94%	132.89%	40.95%
SEM 58	93.55%	132.89%	39.34%
SEM 59	95.16%	132.89%	37.73%
SEM 60	96.77%	132.89%	36.12%
SEM 61	98.39%	132.89%	34.50%
SEM 62	100.00%	143.52%	43.52%
ALERTAS			43.52%


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	208.22%	117.90%
SEM 57	91.94%	208.22%	116.28%
SEM 58	93.55%	208.22%	114.67%
SEM 59	95.16%	208.22%	113.06%
SEM 60	96.77%	208.22%	111.45%
SEM 61	98.39%	208.22%	109.83%
SEM 62	100.00%	208.22%	108.22%
ALERTAS			108.22%


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	24.66%	-65.66%
SEM 57	91.94%	24.66%	-67.28%
SEM 58	93.55%	24.66%	-68.89%
SEM 59	95.16%	41.84%	-53.32%
SEM 60	96.77%	46.01%	-50.76%
SEM 61	98.39%	50.04%	-48.35%
SEM 62	100.00%	50.04%	-49.96%
ALERTAS			-49.96%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	0.00%	-90.32%
SEM 57	91.94%	0.00%	-91.94%
SEM 58	93.55%	0.00%	-93.55%
SEM 59	95.16%	0.00%	-95.16%
SEM 60	96.77%	0.00%	-96.77%
SEM 61	98.39%	0.00%	-98.39%
SEM 62	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	33.07%	-57.25%
SEM 57	91.94%	33.07%	-58.87%
SEM 58	93.55%	33.07%	-60.48%
SEM 59	95.16%	33.07%	-62.09%
SEM 60	96.77%	33.07%	-63.70%
SEM 61	98.39%	33.07%	-65.32%
SEM 62	100.00%	33.07%	-66.93%
ALERTAS			-66.93%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 271,476,467	\$ 167,774,396	\$ -103,702,071.35
SEM 57	\$ 276,324,261	\$ 210,183,868	\$ -66,140,393.44
SEM 58	\$ 281,172,055	\$ 229,029,182	\$ -52,142,872.88
SEM 59	\$ 286,019,849	\$ 243,185,711	\$ -42,834,138.73
SEM 60	\$ 290,867,643	\$ 243,185,711	\$ -47,681,932.79
SEM 61	\$ 295,715,437	\$ 243,185,711	\$ -52,529,726.84
SEM 62	\$ 300,563,232	\$ 243,185,711	\$ -57,377,520.90

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 129,976,783	\$ 7,655,632.52	\$ -122,321,150.57
SEM 57	\$ 132,297,797	\$ 7,655,632.52	\$ -124,642,164.56
SEM 58	\$ 134,618,811	\$ 7,655,632.52	\$ -126,963,178.54
SEM 59	\$ 136,939,825	\$ 7,655,632.52	\$ -129,284,192.52
SEM 60	\$ 139,260,839	\$ 7,655,632.52	\$ -131,605,206.51
SEM 61	\$ 141,581,853	\$ 7,655,632.52	\$ -133,926,220.49
SEM 62	\$ 143,902,867	\$ 7,655,632.52	\$ -136,247,234.48

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 110,250,915	\$ 62,142,534.30	\$ -48,108,380.37
SEM 57	\$ 112,219,681	\$ 62,142,534.30	\$ -50,077,146.70
SEM 58	\$ 114,188,447	\$ 62,142,534.30	\$ -52,045,913.03
SEM 59	\$ 116,157,214	\$ 62,142,534.30	\$ -54,014,679.37
SEM 60	\$ 118,125,980	\$ 62,142,534.30	\$ -55,983,445.70
SEM 61	\$ 120,094,746	\$ 62,142,534.30	\$ -57,952,212.03
SEM 62	\$ 122,063,513	\$ 62,142,534.30	\$ -59,920,978.36

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 51,447,281	\$ -	\$ -51,447,281.31
SEM 57	\$ 52,365,983	\$ -	\$ -52,365,982.76
SEM 58	\$ 53,284,684	\$ -	\$ -53,284,684.21
SEM 59	\$ 54,203,386	\$ -	\$ -54,203,385.66
SEM 60	\$ 55,122,087	\$ -	\$ -55,122,087.12
SEM 61	\$ 56,040,789	\$ -	\$ -56,040,788.57
SEM 62	\$ 56,959,490	\$ -	\$ -56,959,490.02

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 24,194,472	\$ 18,991,796.29	\$ -5,202,675.53
SEM 57	\$ 24,626,516	\$ 18,991,796.29	\$ -5,634,719.67
SEM 58	\$ 25,058,560	\$ 18,991,796.29	\$ -6,066,763.81
SEM 59	\$ 25,490,604	\$ 18,991,796.29	\$ -6,498,807.95
SEM 60	\$ 25,922,648	\$ 18,991,796.29	\$ -6,930,852.09
SEM 61	\$ 26,354,693	\$ 18,991,796.29	\$ -7,362,896.23
SEM 62	\$ 26,786,737	\$ 19,615,927.26	\$ -7,170,809.40

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 308,792,517	\$ 273,604,506.72	\$ -35,188,010.12
SEM 57	\$ 314,306,669	\$ 275,484,832.58	\$ -38,821,836.35
SEM 58	\$ 319,820,821	\$ 287,108,665.18	\$ -32,712,155.84
SEM 59	\$ 325,334,973	\$ 287,108,665.18	\$ -38,226,307.92
SEM 60	\$ 330,849,125	\$ 287,108,665.18	\$ -43,740,460.01
SEM 61	\$ 336,363,277	\$ 287,108,665.18	\$ -49,254,612.10
SEM 62	\$ 341,877,429	\$ 287,108,665.18	\$ -54,768,764.18

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 14,035,882	\$ 20,650,742.37	\$ 6,614,860.49
SEM 57	\$ 14,286,523	\$ 20,650,742.37	\$ 6,364,219.74
SEM 58	\$ 14,537,163	\$ 20,650,742.37	\$ 6,113,578.99
SEM 59	\$ 14,787,804	\$ 20,650,742.37	\$ 5,862,938.25
SEM 60	\$ 15,038,445	\$ 20,650,742.37	\$ 5,612,297.50
SEM 61	\$ 15,289,086	\$ 20,650,742.37	\$ 5,361,656.75
SEM 62	\$ 15,539,726	\$ 22,302,615.29	\$ 6,762,888.92

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 22,469,757	\$ 51,799,369.25	\$ 29,329,612.71
SEM 57	\$ 22,871,002	\$ 51,799,369.25	\$ 28,928,367.06
SEM 58	\$ 23,272,248	\$ 51,799,369.25	\$ 28,527,121.40
SEM 59	\$ 23,673,493	\$ 51,799,369.25	\$ 28,125,875.75
SEM 60	\$ 24,074,739	\$ 51,799,369.25	\$ 27,724,630.10
SEM 61	\$ 24,475,985	\$ 51,799,369.25	\$ 27,323,384.45
SEM 62	\$ 24,877,230	\$ 51,799,369.25	\$ 26,922,138.80

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 48,247,868	\$ 13,172,701.76	\$ -35,075,165.93
SEM 57	\$ 49,109,437	\$ 13,172,701.76	\$ -35,936,735.00
SEM 58	\$ 49,971,006	\$ 13,172,701.76	\$ -36,798,304.06
SEM 59	\$ 50,832,575	\$ 22,349,790.83	\$ -28,482,784.07
SEM 60	\$ 51,694,144	\$ 24,577,291.49	\$ -27,116,852.47
SEM 61	\$ 52,555,713	\$ 26,730,007.96	\$ -25,825,705.07
SEM 62	\$ 53,417,282	\$ 26,730,007.96	\$ -26,687,274.13

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 18,123,631	\$ -	\$ -18,123,631.28
SEM 57	\$ 18,447,268	\$ -	\$ -18,447,267.56
SEM 58	\$ 18,770,904	\$ -	\$ -18,770,903.83
SEM 59	\$ 19,094,540	\$ -	\$ -19,094,540.10
SEM 60	\$ 19,418,176	\$ -	\$ -19,418,176.37
SEM 61	\$ 19,741,813	\$ -	\$ -19,741,812.65
SEM 62	\$ 20,065,449	\$ -	\$ -20,065,448.92

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 101,411,282	\$ 37,129,930.07	\$ -64,281,352.15
SEM 57	\$ 103,222,198	\$ 37,129,930.07	\$ -66,092,267.90
SEM 58	\$ 105,033,114	\$ 37,129,930.07	\$ -67,903,183.65
SEM 59	\$ 106,844,029	\$ 37,129,930.07	\$ -69,714,099.41
SEM 60	\$ 108,654,945	\$ 37,129,930.07	\$ -71,525,015.16
SEM 61	\$ 110,465,861	\$ 37,129,930.07	\$ -73,335,930.92
SEM 62	\$ 112,276,777	\$ 37,129,930.07	\$ -75,146,846.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN							
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		13.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		-124.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	245.00	246.00
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		-107.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		276.00	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		283.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-365.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		-88.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		-65.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		-90.00	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		-104.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-365.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		-121.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		-103.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		-103.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-362.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-124.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		-116.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		-103.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		-121.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		-122.00	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		-122.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		-116.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		-116.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		-115.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-362.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		-86.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		246.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		-110.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		-110.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		-115.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN									
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL		31 de octubre de 2021			
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		17/07/2021		-118.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			13/07/2021		20/07/2021		-110.00	
10	NO PREVISTOS			8/07/2021		15/07/2021		-115.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS			17/07/2021		29/07/2021		-106.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			9/07/2021		24/07/2021		-114.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		17/07/2021		-118.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			2/08/2021		7/08/2021		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		2/08/2021		-97.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			6/07/2021		31/07/2021		-117.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-115.00	
10	NO PREVISTOS			30/06/2021		7/08/2021		-123.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			19/07/2021		24/07/2021		-104.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			2/08/2021		7/08/2021		-90.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			14/07/2021		26/07/2021		-109.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		7/08/2021		-97.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS			9/08/2021		1/10/2021		-83.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			26/07/2021		31/07/2021		-97.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			6/08/2021		1/10/2021		-86.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		12/07/2021		-118.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		27/08/2021		-83.00	
5	LAVADO DE TANQUES			12/07/2021		17/07/2021		-111.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			30/07/2021		10/08/2021		-93.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-115.00	
10	NO PREVISTOS			2/07/2021		4/10/2021		-121.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				476					
Plazo faltante del Proyecto en Días				30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL		31 de octubre de 2021	
TEMAS TÉCNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						N/A	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						N/A	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						N/A	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.						N/A	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						N/A	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						N/A	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						N/A	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
MAGDALENA:							
• CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO: Se realizaron actividades de lavado de tanques. Instalación de dos reflectores.							
• CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA: Se realizó instalación de malla de protección para murciélagos. Limpieza de láminas arquitectónicas. Limpieza de canaleta.							
• CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC: Instalación de angulos de fijación superior e inferior para muro de cerramiento.							
GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	2	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	7	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LUIS ALFREDO GRANADOS					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORÍA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO		No. Informe		Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta			Fecha entrega			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62		2-nov-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad		
DOS		2		días del mes de		NOVIEMBRE	
(Día en letras)		(Día en números)		de		2021	
(Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150W IP65	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	INSTALACIÓN DE SOPORTES INFERIOR PARA CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA



Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	LIMPIEZA DE CANALETA	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	LIMPIEZA DE CANALETA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
					
Georreferenciación CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA		Descripción INSTALACIÓN DE MALLA PROTECTORA PARA MURCIÉLAGOS		Georreferenciación CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	
					
Georreferenciación CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO		Descripción LAVADO DE TANQUE ELEVADO		Georreferenciación CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO	
				Descripción LAVADO DE TANQUE ELEVADO	

SAN ANDRÉS

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	\$251,471,964	
Adición:	NA		Adición:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO		NOMBRE	
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:		RICARDO MOLINA	
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:		PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:		JUAN PABLO OLIVERO	
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		JULIO DE AVILA GOMEZ	
RESIDENTE SISO OBRA		FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO	
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA		XIOMARA PEREZ	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 53	99.96%	67.90%	-32.06%
SEM 54	100.00%	68.92%	-31.08%
SEM 55	100.00%	52.51%	-47.49%
SEM 56	100.00%	53.50%	-46.50%
SEM 57	100.00%	55.00%	-45.00%
SEM 58	100.00%	57.00%	-43.00%
SEM 59	100.00%	60.00%	-40.00%
SEM 60	100.00%	66.00%	-34.00%
SEM 61	100.00%	72.00%	-28.00%
SEM 62	100.00%	76.00%	-24.00%
ALERTAS			-28.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 53	\$ 511,564,936	\$ 347,500,416	\$ -164,064,520
SEM 54	\$ 511,782,645	\$ 352,720,599	\$ -159,062,046
SEM 55	\$ 682,246,959	\$ 358,247,852	\$ -323,999,107
SEM 56	\$ 682,246,959	\$ 365,002,123	\$ -317,244,836
SEM 57	\$ 682,246,959	\$ 375,235,827	\$ -307,011,132
SEM 58	\$ 682,246,959	\$ 388,880,767	\$ -293,366,192
SEM 59	\$ 682,246,959	\$ 409,348,175	\$ -272,898,784
SEM 60	\$ 682,246,959	\$ 450,282,993	\$ -231,963,966
SEM 61	\$ 682,246,959	\$ 491,217,810	\$ -191,029,149
SEM 62	\$ 682,246,959	\$ 518,507,689	\$ -163,739,270
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV. NEWBALL	29/06/2021	25/08/2020	10/09/2021	26/08/2020	-308.00	-380.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	12/07/2021		-68.00	
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021		23/07/2021		-124.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021		23/07/2021		-124.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	30/09/2020	23/07/2021		-272.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	26/04/2021	20/08/2021		-64.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	29/06/2021		20/08/2021		-124.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	26/04/2021	10/09/2021		-64.00	
124	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					0.00	
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						NO	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NO	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NO	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoría.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Se evidencia falta de coordinación para contratación de personal e inicio de actividades programadas.							
Se siguen trabajos de puntos Instalación puntos eléctricos bloque Hotel Escuela							
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeración.							
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo							
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques							
Se inicio instalación de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar							
Se realizó revisión de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalación de aires							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
DOS		2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO			FIRMA			

ATLÁNTICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DIAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	94.65%	96.31%	1.66%
SEM 56	95.41%	97.49%	2.08%
SEM 57	96.18%	97.79%	1.61%
SEM 58	96.94%	97.79%	0.85%
SEM 59	97.71%	97.79%	0.08%
SEM 60	98.47%	98.49%	0.02%
SEM 61	99.24%	98.49%	-0.75%
SEM 62	100.00%	98.49%	-1.51%
ALERTAS			-1.51%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 303,775,429	\$ 309,017,882	\$ 5,242,453
SEM 56	\$ 306,228,771	\$ 312,792,280	\$ 6,563,508
SEM 57	\$ 308,682,114	\$ 313,796,254	\$ 5,114,140
SEM 58	\$ 311,135,457	\$ 313,796,254	\$ 2,660,797
SEM 59	\$ 313,588,799	\$ 313,796,254	\$ 207,454
SEM 60	\$ 316,042,142	\$ 316,092,304	\$ 50,162
SEM 61	\$ 318,495,485	\$ 316,092,304	\$ -2,403,181
SEM 62	\$ 320,948,827	\$ 316,092,304	\$ -4,856,524

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)	
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021				
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53		
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021	17/10/2021	190	-40	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-97	-30	
Plazo total del Proyecto en Días		476						
Plazo faltante del Proyecto en Días		30						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI		
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI		
Observaciones								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones:								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
ATLANTICO								
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO								
Durante el presente periodo NO se ejecutaron actividades.								

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	5/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	Contratista realiza actividades de impermeabilización y mantenimiento general.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.

UNO **1** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2021**
 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	--

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diglicar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	43.42%	27.25%	-16.17%
SEM 56	51.50%	27.25%	-24.25%
SEM 57	59.58%	27.25%	-32.33%
SEM 58	67.67%	27.25%	-40.42%
SEM 59	75.75%	40.00%	-35.75%
SEM 60	83.83%	100.00%	16.17%
SEM 61	91.92%	100.00%	8.08%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 15,953,261	\$ 10,014,138	\$ -5,939,123
SEM 56	\$ 18,923,445	\$ 10,014,138	\$ -8,909,307
SEM 57	\$ 21,893,629	\$ 10,014,138	\$ -11,879,491
SEM 58	\$ 24,863,813	\$ 10,014,138	\$ -14,849,675
SEM 59	\$ 27,833,997	\$ 14,697,824	\$ -13,136,173
SEM 60	\$ 30,804,181	\$ 36,744,550	\$ 5,940,369
SEM 61	\$ 33,774,366	\$ 36,744,550	\$ 2,970,184
SEM 62	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		4/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021	1/08/2021	-8	6
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-90	-51
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-97	-78
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		34	-27
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	11/10/2021	14/08/2021	24/10/2021	-77	-71
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					

ALERTA

CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO

En el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Se realiza acabado de pintura en cielo raso de aulas.

2 de4

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo eléctrico.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo de mantenimiento general y no previstas eléctricas.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo de no previstas eléctricas.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades del capitulo demantenimiento general.

UNO	1	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

Descripción

CEDAGRO RURAL

Pintura en cielo raso

Georeferenciación

Descripción

CEDAGRO RURAL

Estuco en cielo raso

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	89.80%	89.76%	-0.04%
SEM 55	91.08%	92.31%	1.23%
SEM 56	92.35%	92.31%	-0.04%
SEM 57	93.63%	92.31%	-1.32%
SEM 58	94.90%	92.31%	-2.59%
SEM 59	96.18%	93.33%	-2.85%
SEM 60	97.45%	93.41%	-4.04%
SEM 61	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 62	98.73%	93.63%	-5.10%

ALERTAS

**REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 301,072,474	\$ 300,893,779	\$ -178,695
SEM 55	\$ 305,344,946	\$ 309,452,791	\$ 4,107,846
SEM 56	\$ 309,617,417	\$ 309,452,791	\$ -164,626
SEM 57	\$ 313,889,889	\$ 309,452,791	\$ -4,437,098
SEM 58	\$ 318,162,361	\$ 309,452,791	\$ -8,709,569
SEM 59	\$ 322,434,832	\$ 312,889,567	\$ -9,545,265
SEM 60	\$ 326,707,304	\$ 313,174,009	\$ -13,533,295
SEM 61	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 62	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/08/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	-26
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-110	20
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	-14
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Durante la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Construcción de caseta en superboard para motobomba. - Aplicación de pintura de aluminio pendiente en juntas de impermeabilización.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista ejecutó actividades no previstas en la presente semana.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	1/11/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.			
UNO 1 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción	Georeferenciación	Descripción
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Caseta en superboard para motobomba	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Pintura de aluminio en juntas.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DIAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diglicar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	79.37%	74.32%	-5.05%
SEM 56	82.32%	77.45%	-4.87%
SEM 57	85.27%	77.45%	-7.82%
SEM 58	88.21%	78.84%	-9.37%
SEM 59	91.16%	83.14%	-8.02%
SEM 60	94.11%	89.21%	-4.90%
SEM 61	97.05%	90.77%	-6.28%
SEM 62	100.00%	90.77%	-9.23%


ALERTAS

-9.23%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 99,775,280	\$ 93,309,142	\$ -6,466,138
SEM 56	\$ 103,479,274	\$ 97,997,383	\$ -5,481,891
SEM 57	\$ 107,183,268	\$ 97,997,383	\$ -9,185,885
SEM 58	\$ 110,887,262	\$ 98,979,963	\$ -11,907,299
SEM 59	\$ 114,591,255	\$ 105,297,869	\$ -9,293,386
SEM 60	\$ 118,295,249	\$ 112,141,894	\$ -6,153,355
SEM 61	\$ 121,999,243	\$ 114,098,117	\$ -7,901,126
SEM 62	\$ 125,703,237	\$ 114,098,117	\$ -11,605,120

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		8/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO		3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-132	-127
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		238	-27
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021	26/07/2021	8/10/2021	17/10/2021	-90	-9
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	4/10/2021	7/08/2021	10/10/2021	-70	-64
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
El contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Instalación de tapas en drywall para sellar aberturas en pasillos. - Aplicación de pintura vinilo tipo I en tapas en drywall en pasillos. - Corrección de filos en ventana de cafetería 3er piso.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.

TREINTA Y UNO	31	días del mes de	OCTUBRE	de	2021
(Día en números)		(Año en que se firma el acta)			

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Cierre de huecos con tapas en drywall.



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Cierre de huecos con tapas en drywall.




Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y
SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Corrección de filos ventana cafetería.



Georeferenciación

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA

Descripción

Corrección de filos ventana cafetería.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	64.61%	64.15%	-0.46%
SEM 56	69.67%	64.36%	-5.31%
SEM 57	74.72%	65.78%	-8.94%
SEM 58	79.78%	68.58%	-11.20%
SEM 59	84.83%	70.92%	-13.91%
SEM 60	89.89%	73.17%	-16.72%
SEM 61	94.94%	73.37%	-21.57%
SEM 62	100.00%	73.37%	-26.63%
ALERTAS			-26.63%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 65,936,671	\$ 62,821,557	\$ -3,115,114
SEM 56	\$ 71,095,941	\$ 63,029,082	\$ -8,066,860
SEM 57	\$ 76,255,212	\$ 64,640,007	\$ -11,615,205
SEM 58	\$ 81,414,482	\$ 67,376,692	\$ -14,037,791
SEM 59	\$ 86,573,753	\$ 70,992,762	\$ -15,580,991
SEM 60	\$ 91,733,023	\$ 74,673,808	\$ -17,059,215
SEM 61	\$ 96,892,293	\$ 74,876,138	\$ -22,016,156
SEM 62	\$ 102,051,564	\$ 74,876,138	\$ -27,175,426

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021	17/10/2021	22	-80
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021	25/10/2021	1/10/2021		-98	-30
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-97	-78
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	-78
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	26/07/2021	1/10/2021	17/10/2021	-7	-16
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
El contratista durante el presente periodo NO ejecutó actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</small> <small>En Compromiso de todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de impermeabilización, mantenimiento general y no previstos.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
UNO 1 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	88.22%	84.85%	-3.37%
SEM 56	89.90%	84.85%	-5.05%
SEM 57	91.58%	84.85%	-6.73%
SEM 58	93.27%	84.85%	-8.42%
SEM 59	94.95%	84.85%	-10.10%
SEM 60	96.63%	84.85%	-11.78%
SEM 61	98.32%	84.85%	-13.47%
SEM 62	100.00%	84.85%	-15.15%
ALERTAS			-15.15%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 133,876,952	\$ 128,762,312	\$ -5,114,640
SEM 56	\$ 136,431,517	\$ 128,762,312	\$ -7,669,205
SEM 57	\$ 138,986,082	\$ 128,762,312	\$ -10,223,770
SEM 58	\$ 141,540,648	\$ 128,762,312	\$ -12,778,336
SEM 59	\$ 144,095,213	\$ 128,762,312	\$ -15,332,901
SEM 60	\$ 146,649,778	\$ 128,762,312	\$ -17,887,466
SEM 61	\$ 149,204,344	\$ 128,762,312	\$ -20,442,032
SEM 62	\$ 151,758,909	\$ 128,762,312	\$ -22,996,597

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		3/09/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021	14/03/2021	179	139
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-124	-124
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-97	-58
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	19/04/2021	17/07/2021	2/05/2021	71	76
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	11/01/2021	29/06/2021	21/03/2021	169	100
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Durante la presente semana el contratista NO ejecutó actividades.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.			
UNO 1 de NOVIEMBRE 2021 (Día en letras) (Día en números) de (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

CESAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	31 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :					
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE					
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.					
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO					
CARGO			NOMBRE		
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA		
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO		
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			DINA LUZ BARRERA		
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO		
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

\$ 1,009,520,443.47




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	38.64%	40.08%	1.44%
SEM 55	53.98%	41.45%	-12.54%
SEM 56	69.32%	43.04%	-26.28%
SEM 57	84.66%	44.57%	-40.09%
SEM 58	100.00%	46.12%	-53.88%
SEM 59	100.00%	48.54%	-51.46%
SEM 60	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 61	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 62	100.00%	57.80%	-42.20%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 390,129,121.63	\$ 404,665,061.02	\$ 14,535,939
SEM 55	\$ 544,976,952.09	\$ 418,396,900.55	\$ -126,580,052
SEM 56	\$ 699,824,782.55	\$ 434,543,868.53	\$ -265,280,914
SEM 57	\$ 854,672,613.01	\$ 449,976,142.01	\$ -404,696,471
SEM 58	\$ 1,009,520,443.47	\$ 465,611,471.72	\$ -543,908,972
SEM 59	\$ 1,009,520,443.47	\$ 489,978,219.32	\$ -519,542,224
SEM 60	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 61	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 62	\$ 1,009,520,443.47	\$ 583,485,933.47	\$ -426,034,510

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313.00	311.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14.00	-92.00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280.00	7.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
10	ÍTEMES NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GAMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELIAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTINEZ ESCOBAR		
7	RESIDENTE CUBIERTA	ALEXANDER BARRIOS		
8	OFICIAL DE CUBIERTA	ALBERTO ESCORCIA		
9	OFICIAL MANTENIMIENTO CUBIERTA	ELBIN DOMINGUEZ		
10	MAESTRO GENERAL CUBIERTA	DUBAN DE LA HOZ		
11	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	JORGE MOLINA		
12	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	OBED MADRID		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




\$ 124,790,188.12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 55	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 56	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 57	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 58	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 59	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 60	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 61	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 62	100.00%	93.70%	-6.30%
ALERTAS			-6.30%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR





VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 55	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 56	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 57	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 58	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 59	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 60	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 61	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 62	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			\$ -7,856,160

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR							
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES							
1	IMPERMEABILIZACIONES	21/08/2020	1/10/2020	31/12/2020		2.00	-2.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/09/2020	9/02/2021	29/06/2021		-140.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267.00	250.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264.00	
				30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES					<div><div>GRUPO EMPRESARIAL INTEGRADO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO El Compromiso de Todos</div></div>				
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021			
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO									
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)									
<div><div>GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO</div></div>					\$ 330,131,160.75				
% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA				
SEM 54	100.00%		59.25%		-40.75%				
SEM 55	100.00%		59.42%		-40.58%				
SEM 56	100.00%		59.75%		-40.25%				
SEM 57	100.00%		60.04%		-39.96%				
SEM 58	100.00%		60.30%		-39.70%				
SEM 59	100.00%		60.47%		-39.53%				
SEM 60	100.00%		60.94%		-39.06%				
SEM 61	100.00%		60.96%		-39.04%				
SEM 62	100.00%		61.45%		-38.55%				
ALERTAS					-38.55%				
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO									
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)									
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)									
<div><div>SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO</div></div>									
VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA				
SEM 54	\$ 330,131,160.75		\$ 195,590,508.04		\$ -134,540,653				
SEM 55	\$ 330,131,160.75		\$ 196,164,066.45		\$ -133,967,094				
SEM 56	\$ 330,131,160.75		\$ 197,242,097.95		\$ -132,889,063				
SEM 57	\$ 330,131,160.75		\$ 198,206,490.30		\$ -131,924,670				
SEM 58	\$ 330,131,160.75		\$ 199,057,877.75		\$ -131,073,283				
SEM 59	\$ 330,131,160.75		\$ 199,625,236.51		\$ -130,505,924				
SEM 60	\$ 330,131,160.75		\$ 201,172,725.85		\$ -128,958,435				
SEM 61	\$ 330,131,160.75		\$ 201,250,530.77		\$ -128,880,630				
SEM 62	\$ 330,131,160.75		\$ 202,881,940.98		\$ -127,249,220				
					\$ -				
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)									
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)								
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES			29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258.00	252.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105.00	
10	ÍTEMES NO PREVISTOS			29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					30/11/2021			30/11/2021
PERSONAL DEL CONTRATISTA									
n°	ESPECIALIDAD/CARGO		NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR OBRA		RICARDO MOLINA						
2	SISO		LORAINÉ PÉREZ						
3	OBRERO		GREGORIO OSORIO VASQUEZ						
4	OBRERO		CRISTIAN ÁLVAREZ						
5	OFICIAL		ALBERTO VILLADIEGO						
6	OFICIAL		LUIS GIRALDO						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

\$ 84,913,757.37




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	36.94%	-63.06%
SEM 55	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 56	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 57	100.00%	41.15%	-58.85%
SEM 58	100.00%	44.08%	-55.92%
SEM 59	100.00%	44.85%	-55.15%
SEM 60	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 61	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 62	100.00%	47.04%	-52.96%
ALERTAS			-52.96%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 84,913,757.37	\$ 31,368,551.51	\$ -53,545,206
SEM 55	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 56	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 57	\$ 84,913,757.37	\$ 34,939,572.79	\$ -49,974,185
SEM 58	\$ 84,913,757.37	\$ 37,431,790.44	\$ -47,481,967
SEM 59	\$ 84,913,757.37	\$ 38,087,637.19	\$ -46,826,120
SEM 60	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 61	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 62	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			\$ -44,974,009

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-124.00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-95.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-124.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2.00	-13.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-111.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




\$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	76.04%	51.58%	-24.46%
SEM 55	83.13%	65.47%	-17.66%
SEM 56	90.22%	76.14%	-14.08%
SEM 57	94.58%	78.29%	-16.29%
SEM 58	98.94%	80.67%	-18.28%
SEM 59	99.47%	84.14%	-15.34%
SEM 60	100.00%	87.68%	-12.32%
SEM 61	100.00%	89.17%	-10.83%
SEM 62	100.00%	89.60%	-10.40%

ALERTAS
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 276,734,694.07	\$ 187,722,403.48	\$ -89,012,291
SEM 55	\$ 302,535,186.11	\$ 238,263,079.37	\$ -64,272,107
SEM 56	\$ 328,335,678.16	\$ 277,084,684.46	\$ -51,250,994
SEM 57	\$ 344,205,757.55	\$ 284,930,145.46	\$ -59,275,612
SEM 58	\$ 360,075,836.93	\$ 293,560,152.56	\$ -66,515,684
SEM 59	\$ 361,999,347.42	\$ 306,191,344.77	\$ -55,808,003
SEM 60	\$ 363,922,857.92	\$ 319,096,263.61	\$ -44,826,594
SEM 61	\$ 363,922,857.92	\$ 324,503,461.64	\$ -39,419,396
SEM 62	\$ 363,922,857.92	\$ 326,072,553.84	\$ -37,850,304

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021		-111.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021		-76.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021		-72.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021		60.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021		66.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021		80.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días

476

Plazo faltante del Proyecto en Días

30

ALERTA

EN EJECUCIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA

Cumple

El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato

En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal

La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA

El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento

El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.

Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.

Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la Interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas

Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.

Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.

La Interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra

SI

No

No

No

N/A

No

No

SI

SI

N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO

Cumple

En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados

La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.

En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría

SI

SI

SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1324-6545, Comunicado DCS-777-CO1. 2323, Corte de Obra No. 10, se realizó devolución del corte de obra No. 10, teniendo en cuenta las siguientes observaciones: Departamento de Bolívar: no coincide el valor del acumulado más el saldo, con el valor presupuestal aprobado. Departamento de Córdoba: no coincide el valor del acumulado más el saldo, con el valor presupuestal aprobado. A la fecha se encuentra pendiente la siguiente documentación correspondiente al corte de dicha acta: Informes SSTMA:9, 10 y 11 (con observaciones) 12 y 13 (sin entregar) Adicionalmente, nos permitimos solicitar nuevamente la entrega de los siguientes informes mensuales del componente técnico: INFORMES: 12 (con observaciones) INFORMES: 13 (sin entregar).

Mediante oficio CINP-BTA-023-1326-6568, Comunicado DCS-780-CO1. 2323; Informe mensual Técnico No. 11, Contrato de Obra, se remite al ente contratante el informe técnico No. 11 del contrato de obra debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría.

Mediante comunicado DCS-787-CO1. 2323, la firma contratista remite, correcciones informe técnico N° 12, solicitados en el oficio CINP-BTA-023-1257-6063, para su revisión y aprobación.

Mediante comunicado DCS-791-CO1. 2323- la firma contratista remite Informe Mensual de Obra N°13 correspondiente al Periodo de seguimiento del 21 de agosto de 2021 al 20 de septiembre de 2021, con sus anexos, para su revisión y aprobación.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1339-6650, Comunicado DCS-787-CO1. 2323, Informe técnico No.12 contrato de obra. Una vez revisada la Información relacionada en el asunto se presentan nuevamente las siguientes observaciones: Departamento del Cesar: Sin observaciones.

En esta semana continúan con desmonte de cancheta 90. Mantenimiento de estructura metálica para cubierta, suministro e instalación de cubierta en lámina grado 40 y piniura para fachadas en zona de almacén en la sede COMM - Valledupar, En esta semana No hubo actividades en la sede CDV - Valledupar, continúan con Pintura de portones en talleres, desmonte de manto asfáltico, suministro e instalación de manto asfáltico y limpieza y mantenimiento de trampas de grasa en la sede CBC, Valledupar. En esta semana No hubo actividades en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico, en esta semana continuaron con reparaciones de cubierta en teja de barro en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 42,20% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 57,80%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 38,55% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 61,45%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 52,96% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 47,04%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 10,40% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 89,60%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 66,34%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	3	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	16	TOTAL	5	TOTAL	0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Inicio de actividades cubierta sede COMM - Valledupar.
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Inicio actividades mantenimientos de aires acondicionados Sede CAE - Aguachica
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	No se ejecutaron actividades en las sedes COMM-Valledupar, CDV- Valledupar y CIEAM-La Jagua de Ibirico.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar

DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	--

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Pintura antihongos para fachadas



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Reparación cubierta en teja de barro



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Desmonte de cubierta canaleta 90



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalación de cubierta metálica lámina grado 40

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede CBC - Valledupar		Impermeabilización con manto asfáltico		Sede COMM - Valledupar	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede CBC - Valledupar		Pintura portones talleres		Sede CBC - Valledupar	
				Mantenimiento Trampas de grasa	

GUAJIRA Y MAGDALENA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	31 de octubre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020	
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020		Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$ 691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	\$ 251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$ 691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$ 943,019,864	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga:	1 MES	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021		Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	55.82%	-34.50%
SEM 57	91.94%	69.93%	-22.01%
SEM 58	93.55%	76.20%	-17.35%
SEM 59	95.16%	80.91%	-14.25%
SEM 60	96.77%	80.91%	-15.86%
SEM 61	98.39%	80.91%	-17.48%
SEM 62	100.00%	80.91%	-19.09%
ALERTAS			-19.09%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	5.32%	-85.00%
SEM 57	91.94%	5.32%	-86.62%
SEM 58	93.55%	5.32%	-88.23%
SEM 59	95.16%	5.32%	-89.84%
SEM 60	96.77%	5.32%	-91.45%
SEM 61	98.39%	5.32%	-93.07%
SEM 62	100.00%	5.32%	-94.68%
ALERTAS			-94.68%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	50.91%	-39.41%
SEM 57	91.94%	50.91%	-41.03%
SEM 58	93.55%	50.91%	-42.64%
SEM 59	95.16%	50.91%	-44.25%
SEM 60	96.77%	50.91%	-45.86%
SEM 61	98.39%	50.91%	-47.48%
SEM 62	100.00%	50.91%	-49.09%
ALERTAS			-49.09%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	0.00%	-90.32%
SEM 57	91.94%	0.00%	-91.94%
SEM 58	93.55%	0.00%	-93.55%
SEM 59	95.16%	0.00%	-95.16%
SEM 60	96.77%	0.00%	-96.77%
SEM 61	98.39%	0.00%	-98.39%
SEM 62	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	70.90%	-19.42%
SEM 57	91.94%	70.90%	-21.04%
SEM 58	93.55%	70.90%	-22.65%
SEM 59	95.16%	70.90%	-24.26%
SEM 60	96.77%	70.90%	-25.87%
SEM 61	98.39%	70.90%	-27.49%
SEM 62	100.00%	73.23%	-26.77%
ALERTAS			-26.77%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	80.03%	-10.29%
SEM 57	91.94%	80.58%	-11.36%
SEM 58	93.55%	83.98%	-9.57%
SEM 59	95.16%	83.98%	-11.18%
SEM 60	96.77%	83.98%	-12.79%
SEM 61	98.39%	83.98%	-14.41%
SEM 62	100.00%	83.98%	-16.02%
ALERTAS			-16.02%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	132.89%	42.57%
SEM 57	91.94%	132.89%	40.95%
SEM 58	93.55%	132.89%	39.34%
SEM 59	95.16%	132.89%	37.73%
SEM 60	96.77%	132.89%	36.12%
SEM 61	98.39%	132.89%	34.50%
SEM 62	100.00%	143.52%	43.52%
ALERTAS			43.52%


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	208.22%	117.90%
SEM 57	91.94%	208.22%	116.28%
SEM 58	93.55%	208.22%	114.67%
SEM 59	95.16%	208.22%	113.06%
SEM 60	96.77%	208.22%	111.45%
SEM 61	98.39%	208.22%	109.83%
SEM 62	100.00%	208.22%	108.22%
ALERTAS			108.22%


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	24.66%	-65.66%
SEM 57	91.94%	24.66%	-67.28%
SEM 58	93.55%	24.66%	-68.89%
SEM 59	95.16%	41.84%	-53.32%
SEM 60	96.77%	46.01%	-50.76%
SEM 61	98.39%	50.04%	-48.35%
SEM 62	100.00%	50.04%	-49.96%
ALERTAS			-49.96%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	0.00%	-90.32%
SEM 57	91.94%	0.00%	-91.94%
SEM 58	93.55%	0.00%	-93.55%
SEM 59	95.16%	0.00%	-95.16%
SEM 60	96.77%	0.00%	-96.77%
SEM 61	98.39%	0.00%	-98.39%
SEM 62	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	90.32%	33.07%	-57.25%
SEM 57	91.94%	33.07%	-58.87%
SEM 58	93.55%	33.07%	-60.48%
SEM 59	95.16%	33.07%	-62.09%
SEM 60	96.77%	33.07%	-63.70%
SEM 61	98.39%	33.07%	-65.32%
SEM 62	100.00%	33.07%	-66.93%
ALERTAS			-66.93%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 271,476,467	\$ 167,774,396	\$ -103,702,071.35
SEM 57	\$ 276,324,261	\$ 210,183,868	\$ -66,140,393.44
SEM 58	\$ 281,172,055	\$ 229,029,182	\$ -52,142,872.88
SEM 59	\$ 286,019,849	\$ 243,185,711	\$ -42,834,138.73
SEM 60	\$ 290,867,643	\$ 243,185,711	\$ -47,681,932.79
SEM 61	\$ 295,715,437	\$ 243,185,711	\$ -52,529,726.84
SEM 62	\$ 300,563,232	\$ 243,185,711	\$ -57,377,520.90

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 129,976,783	\$ 7,655,632.52	\$ -122,321,150.57
SEM 57	\$ 132,297,797	\$ 7,655,632.52	\$ -124,642,164.56
SEM 58	\$ 134,618,811	\$ 7,655,632.52	\$ -126,963,178.54
SEM 59	\$ 136,939,825	\$ 7,655,632.52	\$ -129,284,192.52
SEM 60	\$ 139,260,839	\$ 7,655,632.52	\$ -131,605,206.51
SEM 61	\$ 141,581,853	\$ 7,655,632.52	\$ -133,926,220.49
SEM 62	\$ 143,902,867	\$ 7,655,632.52	\$ -136,247,234.48

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 110,250,915	\$ 62,142,534.30	\$ -48,108,380.37
SEM 57	\$ 112,219,681	\$ 62,142,534.30	\$ -50,077,146.70
SEM 58	\$ 114,188,447	\$ 62,142,534.30	\$ -52,045,913.03
SEM 59	\$ 116,157,214	\$ 62,142,534.30	\$ -54,014,679.37
SEM 60	\$ 118,125,980	\$ 62,142,534.30	\$ -55,983,445.70
SEM 61	\$ 120,094,746	\$ 62,142,534.30	\$ -57,952,212.03
SEM 62	\$ 122,063,513	\$ 62,142,534.30	\$ -59,920,978.36

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 51,447,281	\$ -	\$ -51,447,281.31
SEM 57	\$ 52,365,983	\$ -	\$ -52,365,982.76
SEM 58	\$ 53,284,684	\$ -	\$ -53,284,684.21
SEM 59	\$ 54,203,386	\$ -	\$ -54,203,385.66
SEM 60	\$ 55,122,087	\$ -	\$ -55,122,087.12
SEM 61	\$ 56,040,789	\$ -	\$ -56,040,788.57
SEM 62	\$ 56,959,490	\$ -	\$ -56,959,490.02

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 24,194,472	\$ 18,991,796.29	\$ -5,202,675.53
SEM 57	\$ 24,626,516	\$ 18,991,796.29	\$ -5,634,719.67
SEM 58	\$ 25,058,560	\$ 18,991,796.29	\$ -6,066,763.81
SEM 59	\$ 25,490,604	\$ 18,991,796.29	\$ -6,498,807.95
SEM 60	\$ 25,922,648	\$ 18,991,796.29	\$ -6,930,852.09
SEM 61	\$ 26,354,693	\$ 18,991,796.29	\$ -7,362,896.23
SEM 62	\$ 26,786,737	\$ 19,615,927.26	\$ -7,170,809.40

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 308,792,517	\$ 273,604,506.72	\$ -35,188,010.12
SEM 57	\$ 314,306,669	\$ 275,484,832.58	\$ -38,821,836.35
SEM 58	\$ 319,820,821	\$ 287,108,665.18	\$ -32,712,155.84
SEM 59	\$ 325,334,973	\$ 287,108,665.18	\$ -38,226,307.92
SEM 60	\$ 330,849,125	\$ 287,108,665.18	\$ -43,740,460.01
SEM 61	\$ 336,363,277	\$ 287,108,665.18	\$ -49,254,612.10
SEM 62	\$ 341,877,429	\$ 287,108,665.18	\$ -54,768,764.18

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 62 DEL 25 de octubre de 2021 AL 31 de octubre de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 14,035,882	\$ 20,650,742.37	\$ 6,614,860.49
SEM 57	\$ 14,286,523	\$ 20,650,742.37	\$ 6,364,219.74
SEM 58	\$ 14,537,163	\$ 20,650,742.37	\$ 6,113,578.99
SEM 59	\$ 14,787,804	\$ 20,650,742.37	\$ 5,862,938.25
SEM 60	\$ 15,038,445	\$ 20,650,742.37	\$ 5,612,297.50
SEM 61	\$ 15,289,086	\$ 20,650,742.37	\$ 5,361,656.75
SEM 62	\$ 15,539,726	\$ 22,302,615.29	\$ 6,762,888.92

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 22,469,757	\$ 51,799,369.25	\$ 29,329,612.71
SEM 57	\$ 22,871,002	\$ 51,799,369.25	\$ 28,928,367.06
SEM 58	\$ 23,272,248	\$ 51,799,369.25	\$ 28,527,121.40
SEM 59	\$ 23,673,493	\$ 51,799,369.25	\$ 28,125,875.75
SEM 60	\$ 24,074,739	\$ 51,799,369.25	\$ 27,724,630.10
SEM 61	\$ 24,475,985	\$ 51,799,369.25	\$ 27,323,384.45
SEM 62	\$ 24,877,230	\$ 51,799,369.25	\$ 26,922,138.80

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 48,247,868	\$ 13,172,701.76	\$ -35,075,165.93
SEM 57	\$ 49,109,437	\$ 13,172,701.76	\$ -35,936,735.00
SEM 58	\$ 49,971,006	\$ 13,172,701.76	\$ -36,798,304.06
SEM 59	\$ 50,832,575	\$ 22,349,790.83	\$ -28,482,784.07
SEM 60	\$ 51,694,144	\$ 24,577,291.49	\$ -27,116,852.47
SEM 61	\$ 52,555,713	\$ 26,730,007.96	\$ -25,825,705.07
SEM 62	\$ 53,417,282	\$ 26,730,007.96	\$ -26,687,274.13

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 18,123,631	\$ -	\$ -18,123,631.28
SEM 57	\$ 18,447,268	\$ -	\$ -18,447,267.56
SEM 58	\$ 18,770,904	\$ -	\$ -18,770,903.83
SEM 59	\$ 19,094,540	\$ -	\$ -19,094,540.10
SEM 60	\$ 19,418,176	\$ -	\$ -19,418,176.37
SEM 61	\$ 19,741,813	\$ -	\$ -19,741,812.65
SEM 62	\$ 20,065,449	\$ -	\$ -20,065,448.92

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 101,411,282	\$ 37,129,930.07	\$ -64,281,352.15
SEM 57	\$ 103,222,198	\$ 37,129,930.07	\$ -66,092,267.90
SEM 58	\$ 105,033,114	\$ 37,129,930.07	\$ -67,903,183.65
SEM 59	\$ 106,844,029	\$ 37,129,930.07	\$ -69,714,099.41
SEM 60	\$ 108,654,945	\$ 37,129,930.07	\$ -71,525,015.16
SEM 61	\$ 110,465,861	\$ 37,129,930.07	\$ -73,335,930.92
SEM 62	\$ 112,276,777	\$ 37,129,930.07	\$ -75,146,846.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN							
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		13.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		-124.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	245.00	246.00
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		-107.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		276.00	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		283.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-365.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		-88.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		-65.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		-90.00	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		-104.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-365.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		-121.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		-103.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		-103.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-362.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-124.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		-116.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		-103.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		-121.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		-122.00	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		-122.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		-116.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		-116.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		-115.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-362.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		-86.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		246.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		-110.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		-110.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		-115.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN									
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL		31 de octubre de 2021			
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		17/07/2021		-118.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			13/07/2021		20/07/2021		-110.00	
10	NO PREVISTOS			8/07/2021		15/07/2021		-115.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS			17/07/2021		29/07/2021		-106.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			9/07/2021		24/07/2021		-114.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		17/07/2021		-118.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			2/08/2021		7/08/2021		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		2/08/2021		-97.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			6/07/2021		31/07/2021		-117.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-115.00	
10	NO PREVISTOS			30/06/2021		7/08/2021		-123.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			19/07/2021		24/07/2021		-104.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			2/08/2021		7/08/2021		-90.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			14/07/2021		26/07/2021		-109.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		14/08/2021		-83.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		7/08/2021		-97.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS			9/08/2021		1/10/2021		-83.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-335.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			26/07/2021		31/07/2021		-97.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			6/08/2021		1/10/2021		-86.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		12/07/2021		-118.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		27/08/2021		-83.00	
5	LAVADO DE TANQUES			12/07/2021		17/07/2021		-111.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			30/07/2021		10/08/2021		-93.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-115.00	
10	NO PREVISTOS			2/07/2021		4/10/2021		-121.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				476					
Plazo faltante del Proyecto en Días				30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
TEMAS TÉCNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.							N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							SI
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
MAGDALENA:							
• CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO: Se realizaron actividades de lavado de tanques. Instalación de dos reflectores.							
• CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA: Se realizó instalación de malla de protección para murciélagos. Limpieza de láminas arquitectónicas. Limpieza de canaleta.							
• CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC: Instalación de angulos de fijación superior e inferior para muro de cerramiento.							
GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	2	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	7	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LUIS ALFREDO GRANADOS					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORÍA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	SEMANA No. 62	2-nov-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad			
25/10/2021	31/10/2021						
DOS		2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
------------	----	-----	-----------------------	----	-----------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150W IP65	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	INSTALACIÓN DE SOPORTES INFERIOR PARA CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA




Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	LIMPIEZA DE CANALETA	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	LIMPIEZA DE CANALETA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
					
Georreferenciación CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA		Descripción INSTALACIÓN DE MALLA PROTECTORA PARA MURCIÉLAGOS		Georreferenciación CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA	
					
Georreferenciación CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO		Descripción LAVADO DE TANQUE ELEVADO		Georreferenciación CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO	

SAN ANDRÉS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	\$251,471,964	
Adición:	NA		Adición:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 53	99.96%	67.90%	-32.06%
SEM 54	100.00%	68.92%	-31.08%
SEM 55	100.00%	52.51%	-47.49%
SEM 56	100.00%	53.50%	-46.50%
SEM 57	100.00%	55.00%	-45.00%
SEM 58	100.00%	57.00%	-43.00%
SEM 59	100.00%	60.00%	-40.00%
SEM 60	100.00%	66.00%	-34.00%
SEM 61	100.00%	72.00%	-28.00%
SEM 62	100.00%	76.00%	-24.00%
ALERTAS			-28.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 53	\$ 511,564,936	\$ 347,500,416	\$ -164,064,520
SEM 54	\$ 511,782,645	\$ 352,720,599	\$ -159,062,046
SEM 55	\$ 682,246,959	\$ 358,247,852	\$ -323,999,107
SEM 56	\$ 682,246,959	\$ 365,002,123	\$ -317,244,836
SEM 57	\$ 682,246,959	\$ 375,235,827	\$ -307,011,132
SEM 58	\$ 682,246,959	\$ 388,880,767	\$ -293,366,192
SEM 59	\$ 682,246,959	\$ 409,348,175	\$ -272,898,784
SEM 60	\$ 682,246,959	\$ 450,282,993	\$ -231,963,966
SEM 61	\$ 682,246,959	\$ 491,217,810	\$ -191,029,149
SEM 62	\$ 682,246,959	\$ 518,507,689	\$ -163,739,270
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV. NEWBALL	29/06/2021	25/08/2020	10/09/2021	26/08/2020	-308.00	-380.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	12/07/2021		-68.00	
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021		23/07/2021		-124.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021		23/07/2021		-124.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	30/09/2020	23/07/2021		-272.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	26/04/2021	20/08/2021		-64.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	29/06/2021		20/08/2021		-124.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	26/04/2021	10/09/2021		-64.00	
124	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					0.00	
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						NO	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NO	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NO	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inicio de actividades programadas.							
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela							
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.							
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo							
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques							
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar							
Se realizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalacion de aires							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION


SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
DOS 2 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

CÓRBODA


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES		29/06/2021		7/08/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			-121.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			-9.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		222.00	222.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		190.00	189.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			-124.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			-124.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		11/07/2021		14/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUÍDOS		11/07/2021		14/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		11/07/2021		14/07/2021			
10	ITEM NO PREVISITOS	12/07/2021		7/08/2021			-111.00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		80.00	78.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		476						
Plazo faltante del Proyecto en Días		30						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado correspondiente definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.								
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Leticia, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Leticia, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Leticia resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
DOS 2 días del mes de NOVIEMBRE de 2021							
(Día en letras) (Día en números)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loric	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montellibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA								
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			-118.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021			-86.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020		232.00	213.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020		272.00	269.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021			-124.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2.00	29.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021		72.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021			-124.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUÍDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
10	ITEM NO PREVISITOS	29/06/2021		7/08/2021			-124.00	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		24/07/2021					
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		476						
Plazo faltante del Proyecto en Días		30						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DÍAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.								
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.		62	DEL	25 de octubre de 2021		AL		31 de octubre de 2021	
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL				29/06/2021		8/10/2021			
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020		24/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES			12/07/2021		10/07/2021		-111.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021		-16.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020	221.00	214.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021	140.00	138.00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021	117.00	104.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020	130.00	133.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			12/07/2021		8/10/2021		-111.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)				8/07/2021		10/07/2021		
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS				8/07/2021		10/07/2021		
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES				8/07/2021		10/07/2021		
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		10/07/2021		-124.00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO			29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021	103.00	92.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)			29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021		253.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				476					
Plazo faltante del Proyecto en Días				30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal								SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.								NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO	
Observaciones									
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.									
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del Informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
DOS <u>2</u> días del mes de <u>NOVIEMBRE</u> de <u>2021</u> (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Inicio	21-ago-20	Fecha de Inicio	12-ago-20
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,878
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 55	5.88%	70.59%	1.15%	18.00%	-52.59%
SEM 56	5.88%	76.47%	14.77%	32.77%	-43.70%
SEM 57	5.88%	82.35%	53.40%	86.16%	3.81%
SEM 58	5.88%	88.24%	0.35%	86.51%	-1.72%
SEM 59	5.88%	94.12%	0.00%	86.51%	-7.60%
SEM 60	5.88%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
SEM 61	0.00%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
SEM 62	0.00%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
ALERTAS					-13.49%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 12,663,239	\$ 151,958,864	\$ 2,474,590	\$ 38,743,882	\$ -113,214,982
SEM 56	\$ 12,663,239	\$ 164,622,103	\$ 31,794,514	\$ 70,538,396	\$ -94,083,707
SEM 57	\$ 12,663,239	\$ 177,285,342	\$ 114,948,870	\$ 185,487,266	\$ 8,201,924
SEM 58	\$ 12,663,239	\$ 189,948,580	\$ 753,356	\$ 186,240,622	\$ -3,707,959
SEM 59	\$ 12,663,239	\$ 202,611,819	0	\$ 186,240,622	\$ -16,371,197
SEM 60	\$ 12,663,239	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
SEM 61	\$ -	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
SEM 62	\$ -	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
					\$ -29,034,436

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021				
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00	
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00	
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	29/06/2021		15/10/2021					
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		22/09/2020					
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		24/07/2021			-118.00		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		1/10/2021			-124.00		
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	28/10/2020	29/06/2021	3/11/2020		244.00	238.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00	
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	12/02/2021		137.00	137.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	4/10/2020	29/06/2021	5/10/2020		268.00	267.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	10/08/2021	24/07/2021			-42.00		
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	30/06/2021	24/07/2021			-1.00		
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		31/07/2021			-124.00		
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		14/07/2021		16/07/2021				
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		14/07/2021		16/07/2021				
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		14/07/2021		16/07/2021				
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		15/10/2021			-124.00		
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		476							
Plazo faltante del Proyecto en Días		30							
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal							SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO		
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO		
Observaciones									
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.									
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA


n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	FABIAN ANDRES QUINTERO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LESLEY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA


n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra # 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnicos de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.

DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO							
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	29/06/2021		10/07/2021			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		10/07/2021		-124.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/02/2021	29/06/2021	14/02/2021	136.00	135.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	18/03/2021	29/06/2021	20/03/2021	103.00	101.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021	8/10/2020	264.00	264.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021	137.00	112.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021	137.00	112.00
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	29/06/2021	2/06/2021	29/06/2021	11/06/2021	27.00	18.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	3/06/2021	29/06/2021	11/06/2021	26.00	18.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	7/04/2021	29/06/2021	12/04/2021	83.00	78.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SIS0							
CONDICIONES GENERALES SIS0						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.							
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loric resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
DOS <u>2</u> días del mes de <u>NOVIEMBRE</u> de <u>2021</u> (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO





GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.		62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)									0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	
SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA				29/06/2021		24/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			6/11/2020		9/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		10/07/2021			-118.00	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020		237.00	229.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		120.00	118.00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		120.00	118.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020		266.00	261.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021		17/07/2021			-124.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL			8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		-4.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL			8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		-4.00	29.00
8.62	VINOLO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS			8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021		141.00	156.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021		144.00	119.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			29/06/2021		17/07/2021			-124.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)			29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		0.00	14.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES			29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		0.00	14.00
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		24/07/2021			-124.00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA			29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021		46.00	42.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)				23/07/2021		24/07/2021			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)										
Plazo total del Proyecto en Días				476						
Plazo faltante del Proyecto en Días				30						
ALERTA			CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal								SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaiones tecnicas requeridas								NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energia, a las demas normas aplicables.								NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.								NO		
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO		
Observaciones										
En la presente semana no se han iniciado actividades fisicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal minimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple			
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI			
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI			
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI			
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.										
El informe técnico No. 11 del contrato de obra está debidamente subsanado, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría. También hizo entrega de los Informes de Obra No 12 y 13 los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
13-sep-21	19-sep-21	SEMANA No. 56	20-sep-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 11 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.			
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
DOS 2 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

BOLIVAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					

CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG		
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309		
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020		
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900		
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964		
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964		
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900		
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828		
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A		
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS		
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES		
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES		
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES		
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES		
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES		
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	73.08%	98.39%	25.31%
SEM 56	79.93%	98.39%	18.46%
SEM 57	86.78%	98.39%	11.61%
SEM 58	93.63%	98.48%	4.84%
SEM 59	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 60	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 61	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 62	100.00%	98.48%	-1.52%
ALERTA			-1.52%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 196,446,785	\$ 264,491,540.42	\$ 68,044,755.01
SEM 56	\$ 214,866,502	\$ 264,491,541.42	\$ 49,625,039.76
SEM 57	\$ 233,286,218	\$ 264,491,542.42	\$ 31,205,324.51
SEM 58	\$ 251,705,934	\$ 264,721,915.32	\$ 13,015,981.16
SEM 59	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 60	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 61	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 62	\$ 268,819,298	\$ 264,721,915.32	\$ -4,097,382.88

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	29/06/2021		4/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-118.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	23/04/2021	29/06/2021	23/04/2021	67.00	67.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	50.00	45.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	-27.00	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/09/2021	29/06/2021	12/09/2021	-69.00	-75.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	12/07/2021	1/10/2021	22/08/2021	-13.00	40.00
	NO PREVISTOS	29/06/2021	22/07/2021	4/10/2021	EN EJECUCION	-23.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						Cumple	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------


PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.	CONTRATISTA OBRA CARPINTERIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL		TOTAL	0	TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CARPINTERIA. SE LE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA POR EL RETRASO EN LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE. SE EMITE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 AL CONTRATISTA EL 8 DE SEPTIEMBRE SOLICITANDO AVANCE DE OBRA. SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DE MEDIDADAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CARPINTERIA. SE LE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA POR EL RETRASO EN LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE. SE EMITE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 AL CONTRATISTA EL 8 DE SEPTIEMBRE SOLICITANDO AVANCE DE OBRA.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA.

DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

62

DEL

25 de octubre de 2021

AL

31 de octubre de 2021

g

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1552323
Fecha de Iniciación
21 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
1 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$ 8,777,298,757
Adición 1:
\$ 501,925,456
Adición 2:
NA
Valor Etapa Construcción
\$ 9,279,224,213
Valor Actualizado Contrato
\$ 9,279,224,213
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
1 MES
Prórroga 2:
3 MESES
Prórroga 3:
3 MESES
Prórroga 4:
2 MESES
Prórroga 5:
2 MESES
Prórroga 6:
1 MES
Plazo Actualizado
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Interventor
CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación
12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$691,547,900
Adición 1:
\$251,471,964
Adición 2:
\$251,471,964
Valor Etapa Construcción Inicial
\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato
\$1,194,491,828
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
16 DÍAS
Prórroga 2:
3 MESES
Prórroga 3:
3 MESES
Prórroga 4:
2 MESES
Prórroga 5:
2 MESES
Prórroga 6:
1 MES
Plazo Actualizado
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE SISO OBRA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
MELVINA ACUÑA
JAIR SIERRA HERNANDEZ
FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
Xiomara Perez

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

SEM 55

SEM 56

SEM 57

SEM 58

SEM 59

SEM 60

SEM 61

SEM 62

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

\$ 1,400,000

\$ 1,200,000

\$ 1,000,000

\$ 800,000

\$ 600,000

\$ 400,000

\$ 200,000

\$ -

SEM 55

SEM 56

SEM 57

SEM 58

SEM 59

SEM 60

SEM 61

SEM 62

PROGRAMADO

EJECUTADO

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 56	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 57	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 58	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 59	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 60	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 61	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 62	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	29/06/2021		6/08/2021			
	PROTOCOLOCOS BIOSEGURIDAD	21/12/2020		22/12/2020			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	21/04/2021	71.00	69.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021	15/07/2021	-13.00	-16.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	26/07/2021	6/07/2021	29/07/2021	-27.00	-23.00
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	26/07/2021	6/08/2021	29/07/2021	-124.00	8.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA LAVADO DE TANQUES	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE			
DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Digitar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	90.71%	-9.29%
SEM 56	100.00%	90.71%	-9.29%
SEM 57	100.00%	90.71%	-9.29%
SEM 58	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 59	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 60	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 61	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 62	100.00%	91.22%	-8.78%
ALERTAS			
			-8.78%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 154,771,924	\$ 140,387,163.53	\$ -14,384,760.48
SEM 56	\$ 154,771,924	\$ 140,387,164.53	\$ -14,384,759.48
SEM 57	\$ 154,771,924	\$ 140,387,165.53	\$ -14,384,758.48
SEM 58	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 59	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 60	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 61	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 62	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020		3/11/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	9/10/2020		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		23/07/2021		-124.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	24/04/2021	29/06/2021	24/04/2021	66.00	66.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	12/05/2021	57.00	48.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	57.00	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	22/07/2021	29/06/2021	22/08/2021	-23.00	-54.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/07/2021	16/08/2021	7/08/2021	22/08/2021	-45.00	-15.00
	NO PREVISTO	29/06/2021	31/05/2021	7/08/2021	22/08/2021	29.00	-15.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRE	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
DOS		2	días del mes de		NOVIEMBRE		de 2021
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENIOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	99.91%	97.60%	-2.31%
SEM 56	99.91%	97.60%	-2.31%
SEM 57	99.91%	97.60%	-2.31%
SEM 58	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 59	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 60	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 981,226,750	\$ 958,561,048.12	\$ -22,665,701.82
SEM 56	\$ 981,226,750	\$ 958,561,048.12	\$ -22,665,701.82
SEM 57	\$ 981,226,750	\$ 958,561,048.12	\$ -22,665,701.82
SEM 58	\$ 981,226,750	\$ 982,122,258.40	\$ 895,508.45
SEM 59	\$ 981,226,750	\$ 982,122,258.40	\$ 895,508.45
SEM 60	\$ 981,226,750	\$ 982,122,258.40	\$ 895,508.45
SEM 61	\$ 982,122,258	\$ 982,122,258.40	\$ -
SEM 62	\$ 982,122,258	\$ 982,122,258.40	\$ -

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	29/06/2021		10/09/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020			
	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	15/05/2021	31/07/2021	15/06/2021	45.00	46.00
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	14/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	15.00	-39.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT, MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/06/2021	15/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	14.00	-39.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	28/08/2021	43.00	13.00
	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	43.00	5.00
	NO PREVISTOS	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	43.00	5.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
-------------------	-----------	------------	-----------------------	-----------	-----------------------

PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASAFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS PINTURA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, DE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
DOS		2	días del mes de	NOVIEMBRE
(Día en letras)		(Día en números)	de	2021
(Año en que se firma el acta)				

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



siqa
Del Compromiso de todos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

62

DEL

25 de octubre de 2021

AL

31 de octubre de 2021

9

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Inicio

21 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Adición 1:

\$ 501,925,456

Adición 2:

NA

Valor Etapa Construccion

\$ 9,279,224,213

Valor Actualizado Contrato

\$ 9,279,224,213

Suspensión:

N/A

Prórroga 1:

1 MES

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 6:

1 MES

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Inicio

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,900

Adición 1:

\$251,471,964

Adición 2:

\$251,471,964

Valor Etapa Construccion Inicial

\$691,547,900

Valor Actualizado Contrato

\$1,194,491,828

Suspensión:

N/A

Prórroga 1:

16 DÍAS

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 6:

1 MES

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Digitar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

MELVINA ACUÑA

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

JAIR SIERRA HERNANDEZ

RESIDENTE SISO OBRA


FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 56	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 57	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 58	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 59	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 60	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 61	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 62	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	29/06/2021		7/08/2021			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	71.00	68.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	71.00	68.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	19/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	29/07/2021	0.00	-5.00
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	2/08/2021	7/08/2021	4/08/2021	-34.00	3.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRE	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	3	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE			
DOS		2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1 PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1 PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2020			
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	26/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-27.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		1/10/2021		-124.00	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-23.00	
10,297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTOASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MMDE ESPESOR (INCLUYE APLICAC	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	50.00	
10,298	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	50.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoria y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoria						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoria, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR,SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		TECNICOS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	19-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES , SE LE NOTIFICÓ AL CONTRISTA LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENIR LAS DEMAS ACTIVIDADES			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES DE AIRES Y MANTO, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/11/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

62

DEL

25 de octubre de 2021

AL

31 de octubre de 2021

9
(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

21 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Inicial

\$691,547,900

Adición 1:

\$ 501,925,456

Adición 1:

\$251,471,964

Adición 2:

NA

Adición 2:

\$251,471,964

Valor Etapa Construccion

\$ 9,279,224,213

Valor Etapa Construccion Inicial

\$691,547,900

Valor Actualizado Contrato

\$ 9,279,224,213

Valor Actualizado Contrato

\$1,194,491,828

Suspensión:

N/A

Suspensión:

N/A

Prórroga 1:

1 MES

Prórroga 1:

16 DÍAS

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 6:

1 MES

Prórroga 6:

1 MES

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

MELVINA ACUÑA

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

JAIR SIERRA HERNANDEZ

RESIDENTE SISO OBRA

FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 56	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 57	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 58	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 59	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 60	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 61	100.00%	63.90%	-36.10%
SEM 62	100.00%	63.90%	-36.10%

ALERTAS

SEM 62


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 56	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 57	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 58	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 59	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 60	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 61	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39
SEM 62	\$ 6,955,119.10	\$ 4,444,500.71	\$ -2,510,618.39

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
1	SEDES BOLIVAR						
2	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	29/06/2021		7/08/2021			
3	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
5	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-118.00	
7	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	68.00	68.00
8	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	11/05/2021	29/06/2021	6/06/2021	49.00	23.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR,SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO AIRES		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/08/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
DOS		2	dias del mes de		NOVIEMBRE		de
(Día en letras)		(Día en números)					(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	40.17%	-59.83%
SEM 56	100.00%	40.17%	-59.83%
SEM 57	100.00%	40.17%	-59.83%
SEM 58	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 59	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 60	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 61	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 62	100.00%	91.89%	-8.11%
ALERTAS			
			-8.11%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 201,575,824	\$ 80,977,575.45	\$ -120,598,248.99
SEM 56	\$ 201,575,824	\$ 80,977,575.45	\$ -120,598,248.99
SEM 57	\$ 201,575,824	\$ 80,977,575.45	\$ -120,598,248.99
SEM 58	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 59	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 60	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 61	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 62	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39

Nota : Incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	29/06/2021		31/07/2021			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-118.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	17/05/2021	50.00	43.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	50.00	45.00
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	23/05/2021	50.00	37.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/06/2021	50.00	16.00
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		31/07/2021		-124.00	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	31/07/2021	en ejecucion	-23.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA TECNICO DE AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRAS CIVILES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	2
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES DE AIRES, GRADAS EN MADERA, ACTIVIDADES DE CIELO RAZO Y SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SUCRE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
		INTERVENTOR			
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 56	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 57	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 58	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 59	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 60	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 61	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 62	100.00%	87.22%	-12.78%
ALERTAS			-12.78%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 56	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 57	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 58	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 59	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 60	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 61	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 62	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 3. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-(CL 32 # 29-162).	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	EJECUCION		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/07/2021		17/07/2021		-121.00	
	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	12/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	48.00	47.00
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/04/2021	29/06/2021	13/04/2021	77.00	77.00
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/07/2021	15/06/2021	7/08/2021	12/08/2021	20.00	-5.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	26/04/2021	15/06/2021	1/05/2021	12/08/2021	-50.00	-103.00
	NO PREVISTO	29/06/2021		29/06/2021		-124.00	-124.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA SISTEMA DE REFRIGERACION	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZA UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
DOS	2	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 56	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 57	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 58	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 59	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 60	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 61	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 62	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SUB SEDE COROZAL	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	23/09/2020	28/10/2020	23/09/2020	35.00	35.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	28/10/2020	23/09/2020	31/03/2021	23/09/2020	35.00	189.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 60	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, PUESTO QUE LAS PROGRAMADAS YA SE LLEVARON A CABO.			
DOS		2	días del mes de	NOVIEMBRE		de 2021	
(Día en letras)		(Día en números)				(Año en que se firma el acta)	
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
		INTERVENTOR			
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	87.53%	-12.47%
SEM 56	100.00%	87.53%	-12.47%
SEM 57	100.00%	87.53%	-12.47%
SEM 58	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 59	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 60	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 61	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 62	100.00%	90.37%	-9.63%
ALERTAS			-9.63%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 140,805,392	\$ 123,240,843.43	\$ -17,564,548.38
SEM 56	\$ 140,805,392	\$ 123,240,843.43	\$ -17,564,547.38
SEM 57	\$ 140,805,392	\$ 123,240,843.43	\$ -17,564,546.38
SEM 58	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 59	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 60	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 61	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 62	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 1. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS (FINCA EL RODEO- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE - CORREGIMINETO LA GALLERA).	29/06/2021		14/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	16/09/2020	28/10/2020	26/09/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	13/10/2020	17/07/2021	23/10/2020	259.00	267.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	29/10/2020	13/10/2020	9/12/2020	20/10/2020	16.00	50.00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	3/08/2021	31/07/2021	15/08/2021	-22.00	-15.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	5/05/2021	29/06/2021	10/05/2021	55.00	50.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	14/04/2021	29/06/2021	15/04/2021	76.00	75.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	19/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	8/08/2021	-7.00	6.00
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	19/07/2021	16/09/2020	14/08/2021	26/09/2020	306.00	322.00
10	NO PREVISTO	19/07/2021		14/08/2021		-104.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA JARDINERIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO			
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUIENTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	19-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , SE SOLICITA AVANCE DE OBRA			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZA UN REPLANTEO DE MEDIDAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
DOS 2 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENIOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Digitar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	89.71%	35.30%	-54.42%
SEM 56	93.13%	36.71%	-56.42%
SEM 57	96.54%	36.71%	-59.84%
SEM 58	99.96%	37.70%	-62.26%
SEM 59	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 60	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 61	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 62	100.00%	37.70%	-62.30%
ALERTAS			-62.30%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 60,314,874	\$ 23,730,031.00	\$ -36,584,843.43
SEM 56	\$ 62,610,951	\$ 24,678,177.55	\$ -37,932,773.06
SEM 57	\$ 64,907,027	\$ 24,678,177.55	\$ -40,228,849.25
SEM 58	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 59	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 60	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 61	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 62	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021	AL	31 de octubre de 2021				
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)									
SEDES SUCRE									
SEDE 2. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS- ESCUELA DE GASTRONOMIA (KR 1 # 20-10) TOLÚ				29/06/2021		1/10/2021			
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES				28/10/2020	1/10/2020	28/10/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES			12/07/2021		31/07/2021		-111.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			19/07/2021	17/08/2021	7/08/2021	21/08/2021	-29.00	-14.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	15/04/2021	29/06/2021	16/04/2021	75.00	74.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			9/08/2021		1/10/2021		-83.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1			9/08/2021	9/08/2021	1/10/2021	15/08/2021	0.00	47.00
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)			2/08/2021	11/08/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-9.00	
10	NO PREVISTOS			2/07/2021		14/08/2021		-121.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				466					
Plazo faltante del Proyecto en Días				30					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal								NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.								NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas								NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.								NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NA	
Observaciones									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	62	DEL	25 de octubre de 2021		AL	31 de octubre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICOS	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUIENTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON REALIZARON ALGUNAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PINTURA, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595, SE EVIDENCIA QUE SOLO HAY PRESENCIA DE UN SOLO TRABAJADOR			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PINTURA Y CIELO RAZO, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PINTURA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
DOS		2	días del mes de		NOVIEMBRE		de 2021
(Día en letras)		(Día en números)					(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

CESAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	7 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					
OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :					
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE					
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.					
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO					
CARGO			NOMBRE		
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:			RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA		
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:			PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO		
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:			DINA LUZ BARRERA		
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:			JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO		
RESIDENTE SISO OBRA			SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA			XIOMARA PEREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



\$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	53.98%	41.45%	-12.54%
SEM 56	69.32%	43.04%	-26.28%
SEM 57	84.66%	44.57%	-40.09%
SEM 58	100.00%	46.12%	-53.88%
SEM 59	100.00%	48.54%	-51.46%
SEM 60	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 61	100.00%	54.96%	-45.04%
SEM 62	100.00%	57.80%	-42.20%
SEM 63	100.00%	62.85%	-37.15%


ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 544,976,952.09	\$ 418,396,900.55	\$ -126,580,052
SEM 56	\$ 699,824,782.55	\$ 434,543,868.53	\$ -265,280,914
SEM 57	\$ 854,672,613.01	\$ 449,976,142.01	\$ -404,696,471
SEM 58	\$ 1,009,520,443.47	\$ 465,611,471.72	\$ -543,908,972
SEM 59	\$ 1,009,520,443.47	\$ 489,978,219.32	\$ -519,542,224
SEM 60	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 61	\$ 1,009,520,443.47	\$ 554,879,800.88	\$ -454,640,643
SEM 62	\$ 1,009,520,443.47	\$ 583,485,933.47	\$ -426,034,510
SEM 63	\$ 1,009,520,443.47	\$ 634,444,041.83	\$ -375,076,402

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR							
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)		21/08/2020		1/12/2020			
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313.00	311.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14.00	-92.00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280.00	7.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)				30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRAERO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBRAERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRAERO	ELIAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTINEZ ESCOBAR		
7	RESIDENTE CUBIERTA	ALEXANDER BARRIOS		
8	OFICIAL DE CUBIERTA	ALBERTO ESCORCIA		
9	OFICIAL MANTENIMIENTO CUBIERTA	ELBIN DOMINGUEZ		
10	MAESTRO GENERAL CUBIERTA	DUBAN DE LA HOZ		
11	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	JORGE MOLINA		
12	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	OBED MADRID		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



\$ 124,790,188.12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 56	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 57	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 58	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 59	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 60	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 61	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 62	100.00%	93.70%	-6.30%
SEM 63	100.00%	93.70%	-6.30%


ALERTAS

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 56	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 57	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 58	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 59	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 60	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 61	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 62	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160
SEM 63	\$ 124,790,188.12	\$ 116,934,028.28	\$ -7,856,160

Nota : Incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	1/10/2020	31/12/2020	1/10/2020	2.00	-2.00
1	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020	9/02/2021	29/06/2021		140.00	
7	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267.00	250.00
8	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
9	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
10	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264.00	
	ITEMS NO PREVISTOS						
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBREIRO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBREIRO	JOSÉ JHON CRESPO		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

63

DEL

1 de noviembre de 2021


AL

7 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




\$ 330,131,160.75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	59.42%	-40.58%
SEM 56	100.00%	59.75%	-40.25%
SEM 57	100.00%	60.04%	-39.96%
SEM 58	100.00%	60.30%	-39.70%
SEM 59	100.00%	60.47%	-39.53%
SEM 60	100.00%	60.94%	-39.06%
SEM 61	100.00%	60.96%	-39.04%
SEM 62	100.00%	61.45%	-38.55%
SEM 63	100.00%	61.85%	-38.15%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 330,131,160.75	\$ 196,164,066.45	\$ -133,967,094
SEM 56	\$ 330,131,160.75	\$ 197,242,097.95	\$ -132,889,063
SEM 57	\$ 330,131,160.75	\$ 198,206,490.30	\$ -131,924,670
SEM 58	\$ 330,131,160.75	\$ 199,057,877.75	\$ -131,073,283
SEM 59	\$ 330,131,160.75	\$ 199,625,236.51	\$ -130,505,924
SEM 60	\$ 330,131,160.75	\$ 201,172,725.85	\$ -128,958,435
SEM 61	\$ 330,131,160.75	\$ 201,250,530.77	\$ -128,880,630
SEM 62	\$ 330,131,160.75	\$ 202,881,940.98	\$ -127,249,220
SEM 63	\$ 330,131,160.75	\$ 204,170,089.10	\$ -125,961,072

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258.00	252.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57.00	45.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINÉ PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO




\$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 56	100.00%	37.90%	-62.10%
SEM 57	100.00%	41.15%	-58.85%
SEM 58	100.00%	44.08%	-55.92%
SEM 59	100.00%	44.85%	-55.15%
SEM 60	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 61	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 62	100.00%	47.04%	-52.96%
SEM 63	100.00%	47.04%	-52.96%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 56	\$ 84,913,757.37	\$ 32,185,016.44	\$ -52,728,741
SEM 57	\$ 84,913,757.37	\$ 34,939,572.79	\$ -49,974,185
SEM 58	\$ 84,913,757.37	\$ 37,431,790.44	\$ -47,481,967
SEM 59	\$ 84,913,757.37	\$ 38,087,637.19	\$ -46,826,120
SEM 60	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 61	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 62	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009
SEM 63	\$ 84,913,757.37	\$ 39,939,748.41	\$ -44,974,009

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO							
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020		-44064.00	44196.00
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-44135.00	44138.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-131.00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-102.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-131.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2.00	-13.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-118.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

\$ 363,922,857.92




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	83.13%	65.47%	-17.66%
SEM 56	90.22%	76.14%	-14.08%
SEM 57	94.58%	78.29%	-16.29%
SEM 58	98.94%	80.67%	-18.28%
SEM 59	99.47%	84.14%	-15.34%
SEM 60	100.00%	87.68%	-12.32%
SEM 61	100.00%	89.17%	-10.83%
SEM 62	100.00%	89.60%	-10.40%
SEM 63	100.00%	93.70%	-6.30%

ALERTAS
REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 302,535,186.11	\$ 238,263,079.37	\$ -64,272,107
SEM 56	\$ 328,335,678.16	\$ 277,084,684.46	\$ -51,250,994
SEM 57	\$ 344,205,757.55	\$ 284,930,145.46	\$ -59,275,612
SEM 58	\$ 360,075,836.93	\$ 293,560,152.56	\$ -66,515,684
SEM 59	\$ 361,999,347.42	\$ 306,191,344.77	\$ -55,808,003
SEM 60	\$ 363,922,857.92	\$ 319,096,263.61	\$ -44,826,594
SEM 61	\$ 363,922,857.92	\$ 324,503,461.64	\$ -39,419,396
SEM 62	\$ 363,922,857.92	\$ 326,072,553.84	\$ -37,850,304
SEM 63	\$ 363,922,857.92	\$ 340,978,929.74	\$ -22,943,928

Nota : Incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020		-44064.00	44196.00
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020		-44179.00	44179.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021		-118.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021		-83.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39.00	
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021		-79.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021		60.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021		66.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021		80.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días

466

Plazo faltante del Proyecto en Días

23

ALERTA

EN EJECUCIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA

Cumple

El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	SI
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO

Cumple

En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1341-6660, Correo electrónico; Ingreso al área administrativa tercer piso sede COMM - Valledupar. se remite solicitud por parte de la oficina de Construcciones Sena – Cesar, para el ingreso al área administrativa tercer piso sede COMM – Valledupar, de lo cual se requiere: 1. Certificado de calidad de los materiales utilizados de la cubierta. 2. Sistemas constructivos usados en la instalación. 3. Copia de las certificaciones de instalación de las líneas de vidas y los puntos anclajes. Esto es con el fin de que los funcionarios puedan tener la confiabilidad del uso de la edificación.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1342-6661, Comunicado DCS-791-CO1. 2323; Informe Mensual de Obra No.13 componente técnico. Una vez revisada la Información relacionada en el asunto se presentan las siguientes observaciones: DEPARTAMENTO DE CESAR: 1. No se anexan las bitácoras de cada una de las sedes

Mediante oficio CINP-BTA-023-1347-6676, Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra. Teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza a su contrato de Obra, esta Interventoría se permite manifestar que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los siguientes informes mensuales SSTMA y AMBIENTAL: Informes 12, 13 y 14 (Sin entregar) componente TÉCNICO: Informes 12, 13 y 14 (Con observaciones).

Mediante oficio CINP-BTA-023-1349-6688, Solicitud de retiro de RCD de la Sede Centro de Operaciones y mantenimiento minero COMM Valledupar. Por medio de la presente esta interventoría se permite solicitar la el retiro de los Residuos de construcción y demolición- RCD pétreos y no pétreos que se encuentran acopiados en la sede COMM de Valledupar, y el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0472 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones".

Mediante oficio CINP-BTA-023-1350-6690, Solicitud programación y pólizas actualizadas Lote 1, Contrato de Obra. Teniendo en cuenta que la Entidad aprobó una prórroga hasta el 30 de Noviembre de 2021, esta Interventoría se permite solicitar la programación para cada una de las sedes a intervenir actualizada a dicho plazo, de igual manera se solicita los flujos de caja semana a semana. Adicionalmente, nos permitimos reiterar lo manifestado mediante comunicado CINP-BTA-023-1240-922, con el que se solicita copia de las garantías actualizadas contra la Prórroga No. 5, y de igual manera la copia de las pólizas actualizadas contra prórroga No. 6 (hasta 30 de Noviembre de 2021), teniendo en cuenta que su contrato de obra CLÁUSULA No. 19-NORMAS COMUNES DE LAS GARANTÍAS, establece: "...3.EL CONTRATISTA deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos expresados en la presente cláusula y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para constituir las garantías, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA podrá imponer las multas contempladas en el presente contrato..." Lo anterior, se solicitó en un periodo no mayor a tres (03) días, al recibo del presente comunicado.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1351-6691, Reiteración solicitud balance de obra actualizado. Mediante la presente nos permitimos reiterar lo manifestado mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009, con el que se solicita el balance de obra ajustados y actualizados con base en los ítems no previstos aprobados del NP No. 435 al 467, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1352-6692, Reiteración Solicitud Actas de aprobación de ítems no previstos. Mediante el presente, nos permitimos solicitar las actas de aprobación de ítems no previstos correspondientes a los APU NP 386-422 y del 468-474, los cuales fueron remitidos por esta Interventoría debidamente aprobados mediante comunicados "CINP-BTA-023-1146-5280; COMUNICADO DCS-720-CO1 2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS 10.386-10.422 DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS" con radicado No. 72021239431, y "CINP-BTA-023-1285-6293; COMUNICADO DCS-770-CO1 2323; ENTREGA APU'S NO PREVISTOS DESDE NP468 AL NP474 – CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1552323" con radicado No. 72021302704; teniendo en cuenta que a la fecha no contamos con dicha documentación.

En esta semana continúan con desmonte de canaleta 90. Mantenimiento de estructura metálica para cubierta, suministro e instalación de cubierta en lámina grado 40 y retiro y disposición final de canaleta 90 en la sede COMM - Valledupar, En esta semana No hubo actividades en la sede CDV - Valledupar, continúan con Pintura de portones en talleres, demonte de manto asfáltico, suministro e instalación de manto asfáltico y limpieza y mantenimiento de trampas de grasa en la sede CBC, Valledupar. En esta semana No hubo actividades en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico, en esta semana continuaron con reparaciones de cubierta en teja de barro en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 37,15% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 62,85%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 38,15% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 61,85%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 52,96% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 47,04%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 69,85%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	3	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	16	TOTAL	5	TOTAL	0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION


SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
PERSONAL DE INTERVENTORIA					
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES	
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991		
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7811926223		
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641		

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Inicio de actividades cubierta sede COMM - Valledupar.
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Inicio actividades mantenimientos de aires acondicionados Sede CAE - Aguachica
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	No se ejecutaron actividades en las sedes COMM-Valledupar, CDV- Valledupar y CIEAM-La Jagua de Ibirico.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar

OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	---

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción	Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Retiro y disposición de canaleta 90	Sede CAE - Aguachica	Reparación cubierta en teja de barro

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Desmante de cubierta canaleta 90		Sede COMM - Valledupar	
				Suministro e instalación de cubierta metálica lámina grado 40	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Retiro y disposición de canaleta 90		Sede COMM - Valledupar	
				Mantenimiento estructura metálica	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede CBC - Valledupar		Pintura portones talleres		Sede CBC - Valledupar	
				Mantenimiento Trampas de grasa	

BOLIVAR

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	79.93%	98.39%	18.46%
SEM 57	86.78%	98.39%	11.61%
SEM 58	93.63%	98.48%	4.84%
SEM 59	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 60	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 61	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 62	100.00%	98.48%	-1.52%
SEM 63	100.00%	98.48%	-1.52%
ALERTA			-1.52%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 214,866,502	\$ 264,491,541.42	\$ 49,625,039.76
SEM 57	\$ 233,286,218	\$ 264,491,542.42	\$ 31,205,324.51
SEM 58	\$ 251,705,934	\$ 264,721,915.32	\$ 13,015,981.16
SEM 59	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 60	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 61	\$ 268,826,839	\$ 264,721,915.32	\$ -4,104,923.88
SEM 62	\$ 268,819,298	\$ 264,721,915.32	\$ -4,097,382.88
SEM 63	\$ 268,819,299	\$ 264,721,916.32	\$ -4,097,382.88


Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	29/06/2021		4/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-125.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	23/04/2021	29/06/2021	23/04/2021	67.00	67.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	50.00	45.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	-27.00	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/09/2021	29/06/2021	12/09/2021	-69.00	-75.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	12/07/2021	1/10/2021	22/08/2021	-13.00	40.00
	NO PREVISTOS	29/06/2021	22/07/2021	4/10/2021	EN EJECUCION	-23.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA, SE REALIZAN LAS REPARACIONES DE PINTURA Y CARPINTERIA							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.		
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS			
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO			
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA			
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA			
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA			
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		AUXILIAR SISOMA			
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA		TECNICOS			
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL		TOTAL			
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CARPINTERIA, SE LE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA POR EL RETRASO EN LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE, SE EMITE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 AL CONTRATISTA EL 8 DE SEPTIEMBRE SOLICITANDO AVANCE DE OBRA.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE EVIDENCIAN DETALLES EN FILTRACIONES DE AGUA, SE REALIZAN LAS REPARACIONES DE PINTURA Y CARPINTERIA			
OCHO		8	NOVIEMBRE				
(Día en letras)		(Día en números)	de				
			2021				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	------------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación

Descripción

SEDE CASA MARQUES

REPARACION PINTURA

Georeferenciación

Descripción

SEDE CASA MARQUES

REPARACION PINTURA



Georeferenciación

Descripción

SEDE CASA MARQUES

REPARACION CARPINTERIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

63

DEL

1 de noviembre de 2021

AL

7 de noviembre de 2021

9

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 57	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 58	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 59	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 60	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 61	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 62	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -
SEM 63	\$ 1,324,510	\$ 1,324,510.00	\$ -


Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	29/06/2021		6/08/2021			
	PROTOCOLOCOS BIOSEGURIDAD	21/12/2020		22/12/2020			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	21/04/2021	71.00	69.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021	15/07/2021	-13.00	-16.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	26/07/2021	6/07/2021	29/07/2021	-27.00	-23.00
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	26/07/2021	6/08/2021	29/07/2021	-131.00	8.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA LAVADO DE TANQUES	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE			
OCHO		8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

63

DEL

1 de noviembre de 2021

AL

7 de noviembre de 2021

9

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

21 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Inicial

\$691,547,900

Adición 1:

\$ 501,925,456

Adición 1:

\$251,471,964

Adición 2:

NA

Adición 2:

\$251,471,964

Valor Etapa Construcción

\$ 9,279,224,213

Valor Etapa Construcción Inicial

\$691,547,900

Valor Actualizado Contrato

\$ 9,279,224,213

Valor Actualizado Contrato

\$1,194,491,828

Suspensión:

N/A

Suspensión:

N/A

Prórroga 1:

1 MES

Prórroga 1:

16 DÍAS

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 6:

1 MES

Prórroga 6:

1 MES

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Plazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

MELVINA ACUÑA

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

JAIR SIERRA HERNANDEZ

RESIDENTE SISO OBRA


FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	99.91%	97.60%	-2.31%
SEM 57	99.91%	97.60%	-2.31%
SEM 58	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 59	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 60	99.91%	100.00%	0.09%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 981,226,750	\$ 958,561,048.12	\$ -22,665,701.82
SEM 57	\$ 981,226,750	\$ 958,561,048.12	\$ -22,665,701.82
SEM 58	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ 895,508.45
SEM 59	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ 895,508.45
SEM 60	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ 895,508.45
SEM 61	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ -
SEM 62	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ -
SEM 63	\$ 981,226,750	\$ 981,226,750	\$ -


Nota : incluir el avance de las últimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	29/06/2021		10/09/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020			
	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	15/05/2021	31/07/2021	15/06/2021	45.00	46.00
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	50.00	47.00
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	14/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	15.00	-39.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE.	29/06/2021	15/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	14.00	-39.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	28/08/2021	43.00	13.00
	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	43.00	5.00
	NO PREVISTOS	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	43.00	5.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	5/09/2021	53.00	5.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASAFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS PINTURA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, DE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE			
OCHO		8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	90.71%	-9.29%
SEM 57	100.00%	90.71%	-9.29%
SEM 58	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 59	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 60	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 61	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 62	100.00%	91.22%	-8.78%
SEM 63	100.00%	91.22%	-8.78%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 154,771,924	\$ 140,387,164.53	\$ -14,384,759.48
SEM 57	\$ 154,771,924	\$ 140,387,165.53	\$ -14,384,758.48
SEM 58	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 59	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 60	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 61	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 62	\$ 154,771,924	\$ 141,189,786.79	\$ -13,582,137.21
SEM 63	\$ 154,771,925	\$ 141,189,787.79	\$ -13,582,137.21

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020		3/11/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	9/10/2020		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		23/07/2021		-131.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	24/04/2021	29/06/2021	24/04/2021	66.00	66.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	12/05/2021	57.00	48.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	57.00	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	22/07/2021	29/06/2021	22/08/2021	-23.00	-54.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/07/2021	16/08/2021	7/08/2021	22/08/2021	-45.00	-15.00
	NO PREVISTO	29/06/2021	31/05/2021	7/08/2021	22/08/2021	29.00	-15.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRE	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
OCHO	8	días del mes de		NOVIEMBRE	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)						(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
			9	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


	SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO
--	-----------------------------

GRATIFICACIONES: AVANCE FISICO CONTRATO




GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

--



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-125.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	68.00	68.00
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	11/05/2021	29/06/2021	6/06/2021	49.00	23.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR,SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO AIRES		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

Un Comprova-BE de Todos

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------



	\$691,547,900
--	---------------


	\$691,547,900
--	---------------

	\$691,547,900
--	---------------



	\$691,547,900
--	---------------

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2020			
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	26/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-27.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		1/10/2021		-131.00	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-23.00	
10,297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTOASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MMDE ESPESOR (INCLUYE APLICAC	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	50.00	
10,298	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	50.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR,SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		TECNICOS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES DE AIRES Y MANTO, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
1/11/2021	7/11/2022	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,			
OCHO 8 días del mes de				NOVIEMBRE de 2021			
(Día en letras)				(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO			FIRMA			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Digilenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 57	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 58	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 59	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 60	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 61	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,675.00	\$ -
SEM 62	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,676.00	\$ -
SEM 63	\$ 3,273,675.00	\$ 3,273,677.00	\$ -

Nota : Incluir el avance de las últimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	29/06/2021		7/08/2021			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	71.00	68.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	71.00	68.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	19/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	29/07/2021	0.00	-5.00
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	2/08/2021	7/08/2021	4/08/2021	-34.00	3.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	3	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE			
OCHO		8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021	
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion Inicial	\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	40.17%	-59.83%
SEM 57	100.00%	40.17%	-59.83%
SEM 58	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 59	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 60	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 61	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 62	100.00%	91.89%	-8.11%
SEM 63	100.00%	91.89%	-8.11%
ALERTAS			-8.11%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 201,575,824	\$ 80,977,575.45	\$ -120,598,248.89
SEM 57	\$ 201,575,824	\$ 80,977,575.45	\$ -120,598,248.89
SEM 58	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 59	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 60	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 61	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 62	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39
SEM 63	\$ 201,575,824	\$ 185,237,901.94	\$ -16,337,922.39

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES BOLIVAR							
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	29/06/2021		31/07/2021			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		-125.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	17/05/2021	50.00	43.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	50.00	45.00
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	23/05/2021	50.00	37.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/06/2021	50.00	16.00
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		31/07/2021		-131.00	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	31/07/2021	en ejecucion	-23.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION,							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA TECNICO DE AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRAS CIVILES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	2
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES DE AIRES, GRADAS EN MADERA, ACTIVIDADES DE CIELO RAZO Y SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1313-6464, CON FECHA 20 DE OCTUBRE DONDE SE MANIFIESTA LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA SEDE TERNERA POR FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA Y A SU VEZ SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
OCHO	8	días del mes de		NOVIEMBRE	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)						(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SUCRE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
g (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
INTERVENTOR					
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 57	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 58	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 59	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 60	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 61	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 62	100.00%	87.22%	-12.78%
SEM 63	100.00%	87.22%	-12.78%
ALERTAS			-12.78%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 57	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 58	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 59	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 60	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 61	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 62	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86
SEM 63	\$ 29,595,787	\$ 25,812,147	\$ -3,783,639.86

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 3. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-(CL. 32 # 29-162).	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	EJECUCION		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/07/2021		17/07/2021		-128.00	
	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	12/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	48.00	47.00
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/04/2021	29/06/2021	13/04/2021	77.00	77.00
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/07/2021	15/06/2021	7/08/2021	12/08/2021	20.00	-5.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	26/04/2021	15/06/2021	1/05/2021	12/08/2021	-50.00	-103.00
	NO PREVISTO	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	-131.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA SISTEMA DE REFRIGERACION	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
9 (dd-mm-aaaa)					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 57	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 58	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 59	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 60	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 61	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 57	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 58	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 59	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 60	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 61	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 62	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -
SEM 63	\$ 1,425,111.00	\$ 1,425,111.00	\$ -

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SUB SEDE COROZAL	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	23/09/2020	28/10/2020	23/09/2020	35.00	35.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	28/10/2020	23/09/2020	31/03/2021	23/09/2020	35.00	189.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUINTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, PUESTO QUE LAS PROGRAMADAS YA SE LLEVARON A CABO.			
OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

63

DEL

1 de noviembre de 2021

AL

7 de noviembre de 2021

9

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Contrato No.

CO1 PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

21 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Inicial

\$691,547,900

Adición 1:

\$ 501,925,456

Adición 1:

\$251,471,964

Adición 2:

NA

Adición 2:

\$251,471,964

Valor Etapa Construccion

\$ 9,279,224,213

Valor Etapa Construccion Inicial

\$691,547,900

Valor Actualizado Contrato

\$ 9,279,224,213

Valor Actualizado Contrato

\$1,194,491,828

Suspensión:

N/A

Suspensión:

N/A

Prórroga 1:

1 MES

Prórroga 1:

16 DÍAS

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 2:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 3:

3 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 4:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 5:

2 MESES

Prórroga 6:

1 MES

Prórroga 6:

1 MES

Piazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Piazo Actualizado

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

MELVINA ACUÑA

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

JAIR SIERRA HERNANDEZ

RESIDENTE SISO OBRA

FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100.00%	87.53%	-12.47%
SEM 57	100.00%	87.53%	-12.47%
SEM 58	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 59	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 60	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 61	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 62	100.00%	90.37%	-9.63%
SEM 63	100.00%	90.37%	-9.63%

ALERTAS


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

GRAFICO AVANCE FINANCIERO

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 140,805,392	\$ 123,240,844.43	\$ -17,564,547.38
SEM 57	\$ 140,805,392	\$ 123,240,845.43	\$ -17,564,546.38
SEM 58	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 59	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 60	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 61	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 62	\$ 140,805,392	\$ 127,244,587.93	\$ -13,560,803.88
SEM 63	\$ 140,805,393	\$ 127,244,588.93	\$ -13,560,803.88

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 1. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS (FINCA EL RODEO- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE - CORREGIMINETO LA GALLERA).	29/06/2021		14/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	16/09/2020	28/10/2020	26/09/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	13/10/2020	17/07/2021	23/10/2020	259.00	267.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	29/10/2020	13/10/2020	9/12/2020	20/10/2020	16.00	50.00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	3/08/2021	31/07/2021	15/08/2021	-22.00	-15.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	5/05/2021	29/06/2021	10/05/2021	55.00	50.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	14/04/2021	29/06/2021	15/04/2021	76.00	75.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	19/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	8/08/2021	-7.00	6.00
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	19/07/2021	16/09/2020	14/08/2021	26/09/2020	306.00	322.00
10	NO PREVISTO	19/07/2021		14/08/2021		-111.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVÍA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1340-6651 CON FECHA 29 DE OCTUBRE, REITERANDO LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LAS ACTIVIDADES AL 100% Y A SU VEZ SE INFORMA SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MUROS DE LA CASETA DE MOTOMBOMBAS PRESENTANDO FISURAS.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA JARDINERIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO			
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUIENTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE REALIZA UN REPLANTEO DE MEDIDADAS POR CADA ITEM EN COMPAÑIA DEL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD SENA CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1340-6651 CON FECHA 29 DE OCTUBRE, REITERANDO LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LAS ACTIVIDADES AL 100% Y A SU VEZ SE INFORMA SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MUROS DE LA CASETA DE MOTOMBOMBAS PRESENTANDO FISURAS.			
OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de 2021			
(Día en letras)	(Día en números)			(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

63

DEL

1 de noviembre de 2021

AL

7 de noviembre de 2021

g

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1552323
Fecha de Iniciación
21 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
1 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$ 8,777,298,757
Adición 1:
\$ 501,925,456
Adición 2:
NA
Valor Etapa Construcción
\$ 9,279,224,213
Valor Actualizado Contrato
\$ 9,279,224,213
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
1 MES
Prórroga 2:
3 MESES
Prórroga 3:
3 MESES
Prórroga 4:
2 MESES
Prórroga 5:
2 MESES
Prórroga 6:
1 MES
Plazo Actualizado
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Interventor
CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.
CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación
12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación
15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial
\$691,547,900
Adición 1:
\$251,471,964
Adición 2:
\$251,471,964
Valor Etapa Construcción Inicial
\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato
\$1,194,491,828
Suspensión:
N/A
Prórroga 1:
16 DÍAS
Prórroga 2:
3 MESES
Prórroga 3:
3 MESES
Prórroga 4:
2 MESES
Prórroga 5:
2 MESES
Prórroga 6:
1 MES
Plazo Actualizado
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
RESIDENTE SISO OBRA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
MELVINA ACUÑA
JAIR SIERRA HERNANDEZ
FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	96.54%	36.71%	-59.84%
SEM 58	99.96%	37.70%	-62.26%
SEM 59	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 60	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 61	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 62	100.00%	37.70%	-62.30%
SEM 63	100.00%	37.70%	-62.30%
ALERTAS			-62.30%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

GRAFICO AVANCE FINANCIERO

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 62,610,951	\$ 24,678,177.55	\$ -37,932,773.06
SEM 57	\$ 64,907,027	\$ 24,678,177.55	\$ -40,228,849.25
SEM 58	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 59	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 60	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 61	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 62	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35
SEM 63	\$ 67,230,447	\$ 25,079,132.65	\$ -42,151,314.35

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
SEDES SUCRE							
	SEDE 2. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS- ESCUELA DE GASTRONOMIA (KR 1 # 20-10) TOLÚ	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	1/10/2020	28/10/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		31/07/2021		-118.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/07/2021	17/08/2021	7/08/2021	21/08/2021	-29.00	-14.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	15/04/2021	29/06/2021	16/04/2021	75.00	74.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021		1/10/2021		-90.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	9/08/2021	9/08/2021	1/10/2021	15/08/2021	0.00	47.00
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/08/2021	11/08/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	-9.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		14/08/2021		-128.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						NA	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NA	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NA	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NA	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NA	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NA	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NA	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NA	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES , SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE , NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1357-6740 CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE, REITERANDO UNA VEZ MAS LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES Y A SU VEZ SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS EN EL AMBIENTE SPA							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICOS	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN QUIENTERO AZUERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	26-sep	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON REALIZACION ALGUNAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PINTURA, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595. SE EVIDENCIA QUE SOLO HAY PRESENCIA DE UN SOLO TRABAJADOR			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PINTURA Y CIELO RAZO, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	10-oct	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PINTURA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	17-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	24-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31-oct	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	7-nov	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1281-6258 CON FECHA 7 DE OCTUBRE, NUEVAMENTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES QUE AUN FALTAN POR EJECUTAR, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1318-6492 CON FECHA 22 DE OCTUBRE, MANIFESTANDO AL CONTRATISTA UNA VEZ MAS SEAN TERMINADAS AL 100% LAS ACTIVIDADES, PARA SER RECIBIDAS A SATISFACCION, SE ENVIA NUEVAMENTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1357-6740 CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE, REITERANDO UNA VEZ MAS LA TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES Y A SU VEZ SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS EN EL AMBIENTE SPA			
OCHO	8	días del mes de		NOVIEMBRE	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)						(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

CÓRBODA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (+) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES								
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			-128.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			-9.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		222.00	222.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		190.00	189.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			-131.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			-131.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
10	ITEM NO PREVSITOS	12/07/2021		7/08/2021			-118.00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		80.00	78.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		23						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No. 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-N0 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO	8	días del mes de		NOVIEMBRE	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)						(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.		63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL		7 de noviembre de 2021
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL			29/06/2021		8/10/2021		
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020		24/11/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES			12/07/2021		10/07/2021		-118.00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021		-16.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020	221.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021	140.00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021	117.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020	130.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			12/07/2021		8/10/2021		-118.00
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		10/07/2021		-131.00
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO			29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021	103.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)			29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021		253.00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				466				
Plazo faltante del Proyecto en Días				23				
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal								SI
La obra cuenta con Valla Informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas								NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energia, a las demas normas aplicables.								NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.								NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No. 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, ademas tambien se solicito la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-N0 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO	8	días del mes de		NOVIEMBRE	de		2021
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO CONSTRUCCIONES

siqa

la compañía de todos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENITOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21-ago-20		Fecha de Iniciación	12-ago-20	
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20		Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,878	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,878	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DIAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




Semana	Programado Acumulado (%)	Ejecutado Acumulado (%)
SEM 56	88.67%	93.98%
SEM 57	93.33%	93.98%
SEM 58	100.00%	93.98%
SEM 59	100.00%	93.98%
SEM 60	100.00%	93.98%
SEM 61	100.00%	93.98%
SEM 62	100.00%	93.98%
SEM 63	100.00%	93.98%

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	6.67%	86.67%	14.12%	93.98%	7.31%
SEM 57	6.67%	93.33%	0.00%	93.98%	0.64%
SEM 58	6.67%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
SEM 59	0.00%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
SEM 60	0.00%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
SEM 61	0.00%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
SEM 62	0.00%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
SEM 63	0.00%	100.00%	0.00%	93.98%	-6.02%
ALERTAS					-6.02%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




Semana	Programado Acumulado (\$)	Ejecutado Acumulado (\$)
SEM 56	\$275,000,000	\$295,000,000
SEM 57	\$300,000,000	\$295,000,000
SEM 58	\$325,000,000	\$295,000,000
SEM 59	\$325,000,000	\$295,000,000
SEM 60	\$325,000,000	\$295,000,000
SEM 61	\$325,000,000	\$295,000,000
SEM 62	\$325,000,000	\$295,000,000
SEM 63	\$325,000,000	\$295,000,000

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 21,606,338	\$ 280,882,390	\$ 45,763,173	\$ 304,578,641	\$ 23,696,251
SEM 57	\$ 21,606,338	\$ 302,488,728	\$ -	\$ 304,578,641	\$ 2,089,913
SEM 58	\$ 21,606,338	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
SEM 59	\$ -	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
SEM 60	\$ -	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
SEM 61	\$ -	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
SEM 62	\$ -	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
SEM 63	\$ -	\$ 324,095,066	\$ -	\$ 304,578,641	\$ -19,516,424
					\$ -19,516,424

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA		29/06/2021		1/10/2021			
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021		-125.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021		-93.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020	232.00	213.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020	272.00	269.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021		-131.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	2.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	2.00	29.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021	72.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021		-131.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021	0.00	21.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021	0.00	21.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021	0.00	21.00
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		7/08/2021		-131.00	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		24/07/2021				
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campaneo de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado C-INP-BTA-023-1249-6009.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	7 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21-ago-20		Fecha de Iniciación	12-ago-20	
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20		Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,878	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,878	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	5.88%	76.47%	14.77%	32.77%	-43.70%
SEM 57	5.88%	82.35%	53.40%	86.16%	3.81%
SEM 58	5.88%	88.24%	0.35%	86.51%	-1.72%
SEM 59	5.88%	94.12%	0.00%	86.51%	-7.60%
SEM 60	5.88%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
SEM 61	0.00%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
SEM 62	0.00%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
SEM 63	0.00%	100.00%	0.00%	86.51%	-13.49%
ALERTAS					-13.49%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 12,663,239	\$ 164,622,103	\$ 31,794,514	\$ 70,538,396	\$ -94,083,707
SEM 57	\$ 12,663,239	\$ 177,285,342	\$ 114,948,870	\$ 185,487,266	\$ 8,201,924
SEM 58	\$ 12,663,239	\$ 189,948,580	\$ 753,356	\$ 186,240,622	\$ -3,707,959
SEM 59	\$ 12,663,239	\$ 202,611,819	0	\$ 186,240,622	\$ -16,371,197
SEM 60	\$ 12,663,239	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
SEM 61	\$ -	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
SEM 62	\$ -	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
SEM 63	\$ -	\$ 215,275,058	0	\$ 186,240,622	\$ -29,034,436
					\$ -29,034,436

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA								
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	29/06/2021		15/10/2021				
		21/09/2020		22/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		24/07/2021			-125.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		1/10/2021			-131.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	28/10/2020	29/06/2021	3/11/2020		244.00	238.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	12/02/2021		137.00	137.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	4/10/2020	29/06/2021	5/10/2020		268.00	267.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	10/08/2021	24/07/2021			-42.00	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	30/06/2021	24/07/2021			-1.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		31/07/2021			-131.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		14/07/2021		16/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		14/07/2021		16/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		14/07/2021		16/07/2021			
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		15/10/2021			-131.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		23						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-NO 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del Informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	7 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)
------------	----	-----	--	----	--


CONTRATISTA		INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG		
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309		
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20		
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20	Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20		
Valor Inicial	\$ 7,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950		
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964		
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964		
Valor Etapa Construccion	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	\$1,194,491,878		
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,878		
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A		
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS		
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES		
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES		
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES		
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES		
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES		
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO


CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 57	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 58	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 59	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 60	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 61	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 62	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
SEM 63	0.00%	100.00%	0.00%	89.36%	-10.64%
ALERTAS					-10.64%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 57	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 58	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 59	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 60	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 61	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 62	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
SEM 63	\$ -	\$ 101,248,413	\$ -	\$ 92,636,032	\$ -8,612,381
					\$ -8,612,381

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	29/06/2021		10/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		10/07/2021			-131.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/02/2021	29/06/2021	14/02/2021		136.00	135.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	19/03/2021	29/06/2021	20/03/2021		103.00	101.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021	8/10/2020		264.00	264.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			-131.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		137.00	112.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		137.00	112.00
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	29/06/2021	2/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		27.00	18.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	3/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		26.00	18.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			-131.00	
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		29/06/2021			-131.00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	7/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		83.00	78.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		23						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021							
(Día en letras) (Día en números)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021				
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)									0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS				31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá				31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano				1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)				2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	
SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA					29/06/2021		24/07/2021			
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				6/11/2020		9/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES				5/07/2021		10/07/2021		-125.00	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA				29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020	237.00	229.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO				29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021	120.00	118.00
5	LAVADO DE TANQUES				29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021	120.00	118.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN				29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020	266.00	261.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)				29/06/2021		17/07/2021		-131.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL				8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	-4.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL				8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	-4.00	29.00
8.62	VINOLO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS				8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021	141.00	156.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)				8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021	144.00	119.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES				29/06/2021		17/07/2021		-131.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)				29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021	0.00	14.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES				29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021	0.00	14.00
10	ITEM NO PREVISITOS				29/06/2021		24/07/2021		-131.00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA				29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021	46.00	42.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACION PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)					23/07/2021		24/07/2021		
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)										
Plazo total del Proyecto en Días					466					
Plazo faltante del Proyecto en Días					23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA										Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato										SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal										SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA										NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento										NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.										SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.										NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas										NO
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.										NO
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.										NO
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra										NO
Observaciones										
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SIS0										
CONDICIONES GENERALES SIS0										Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados										SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.										SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría										SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-N0 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20-sep-21	26-sep-21	SEMANA No. 57	27-sep-21	El Contratista hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. De igual manera se devolvió Informe de Obra 11 para corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible. Adicionalmente, se requirió la entrega del informe mensual Técnico No. 13 correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre del presente, junto con todos los soportes actualizados, y la copia de la bitácora al día.			
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021		
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

ATLÁNTICO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diglicenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	95.41%	97.49%	2.08%
SEM 57	96.18%	97.79%	1.61%
SEM 58	96.94%	97.79%	0.85%
SEM 59	97.71%	97.79%	0.08%
SEM 60	98.47%	98.49%	0.02%
SEM 61	99.24%	98.49%	-0.75%
SEM 62	100.00%	98.49%	-1.51%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 306,228,771	\$ 312,792,280	\$ 6,563,508
SEM 57	\$ 308,682,114	\$ 313,796,254	\$ 5,114,140
SEM 58	\$ 311,135,457	\$ 313,796,254	\$ 2,660,797
SEM 59	\$ 313,588,799	\$ 313,796,254	\$ 207,454
SEM 60	\$ 316,042,142	\$ 316,092,304	\$ 50,162
SEM 61	\$ 318,495,485	\$ 316,092,304	\$ -2,403,181
SEM 62	\$ 320,948,827	\$ 316,092,304	\$ -4,856,524
SEM 63	\$ 320,948,827	\$ 320,948,827	\$ -

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)	
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021				
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53		
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021	17/10/2021	190	-40	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-104	-37	
Plazo total del Proyecto en Días		476						
Plazo faltante del Proyecto en Días		23						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas							SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							SI	
Observaciones								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones:								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
ATLANTICO								
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO								
Actividades ejecutadas al 100%								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	5/10/2021	Contratista realiza actividades de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	Contratista realiza actividades de impermeabilización y mantenimiento general.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	51.50%	27.25%	-24.25%
SEM 57	59.58%	27.25%	-32.33%
SEM 58	67.67%	27.25%	-40.42%
SEM 59	75.75%	40.00%	-35.75%
SEM 60	83.83%	100.00%	16.17%
SEM 61	91.92%	100.00%	8.08%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 18,923,445	\$ 10,014,138	\$ -8,909,307
SEM 57	\$ 21,893,629	\$ 10,014,138	\$ -11,879,491
SEM 58	\$ 24,863,813	\$ 10,014,138	\$ -14,849,675
SEM 59	\$ 27,833,997	\$ 14,697,824	\$ -13,136,173
SEM 60	\$ 30,804,181	\$ 36,744,550	\$ 5,940,369
SEM 61	\$ 33,774,366	\$ 36,744,550	\$ 2,970,184
SEM 62	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0
SEM 63	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA			
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA	
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO	
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO	

PERSONAL DE INTERVENTORIA			
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades del capítulo eléctrico.
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades del capítulo de mantenimiento general y no previstas eléctricas.
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades del capítulo de no previstas eléctricas.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades del capítulo demantenimiento general.
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede

OCHO	8	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	82.32%	77.45%	-4.87%
SEM 57	85.27%	77.45%	-7.82%
SEM 58	88.21%	78.84%	-9.37%
SEM 59	91.16%	83.14%	-8.02%
SEM 60	94.11%	89.21%	-4.90%
SEM 61	97.05%	90.77%	-6.28%
SEM 62	100.00%	90.77%	-9.23%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 103,479,274	\$ 97,997,383	\$ -5,481,891
SEM 57	\$ 107,183,268	\$ 97,997,383	\$ -9,185,885
SEM 58	\$ 110,887,262	\$ 98,979,963	\$ -11,907,299
SEM 59	\$ 114,591,255	\$ 105,297,869	\$ -9,293,386
SEM 60	\$ 118,295,249	\$ 112,141,894	\$ -6,153,355
SEM 61	\$ 121,999,243	\$ 114,098,117	\$ -7,901,126
SEM 62	\$ 125,703,237	\$ 114,098,117	\$ -11,605,120
SEM 63	\$ 125,703,237	\$ 125,703,237	\$ 0


Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		8/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-131	-131
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-139	-134
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		238	-34
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021	26/07/2021	8/10/2021	17/10/2021	-97	-9
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	4/10/2021	7/08/2021	10/10/2021	-70	-64
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede			
OCHO 8 dias del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	69.67%	64.36%	-5.31%
SEM 57	74.72%	65.78%	-8.94%
SEM 58	79.78%	68.58%	-11.20%
SEM 59	84.83%	70.92%	-13.91%
SEM 60	89.89%	73.17%	-16.72%
SEM 61	94.94%	73.37%	-21.57%
SEM 62	100.00%	73.37%	-26.63%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 71,095,941	\$ 63,029,082	\$ -8,066,860
SEM 57	\$ 76,255,212	\$ 64,640,007	\$ -11,615,205
SEM 58	\$ 81,414,482	\$ 67,376,692	\$ -14,037,791
SEM 59	\$ 86,573,753	\$ 70,992,762	\$ -15,580,991
SEM 60	\$ 91,733,023	\$ 74,673,808	\$ -17,059,215
SEM 61	\$ 96,892,293	\$ 74,876,138	\$ -22,016,156
SEM 62	\$ 102,051,564	\$ 74,876,138	\$ -27,175,426
SEM 63	\$ 102,051,564	\$ 102,051,564	\$ 0

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021	17/10/2021	22	-80
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021	25/10/2021	1/10/2021		-98	-37
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-104	-85
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-131	-131
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	-85
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	26/07/2021	1/10/2021	17/10/2021	-7	-16
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de impermeabilización, mantenimiento general y no previstos.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	31/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en el periodo.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	89.90%	84.85%	-5.05%
SEM 57	91.58%	84.85%	-6.73%
SEM 58	93.27%	84.85%	-8.42%
SEM 59	94.95%	84.85%	-10.10%
SEM 60	96.63%	84.85%	-11.78%
SEM 61	98.32%	84.85%	-13.47%
SEM 62	100.00%	84.85%	-15.15%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 136,431,517	\$ 128,762,312	\$ -7,669,205
SEM 57	\$ 138,986,082	\$ 128,762,312	\$ -10,223,770
SEM 58	\$ 141,540,648	\$ 128,762,312	\$ -12,778,336
SEM 59	\$ 144,095,213	\$ 128,762,312	\$ -15,332,901
SEM 60	\$ 146,649,778	\$ 128,762,312	\$ -17,887,466
SEM 61	\$ 149,204,344	\$ 128,762,312	\$ -20,442,032
SEM 62	\$ 151,758,909	\$ 128,762,312	\$ -22,996,597
SEM 63	\$ 151,758,909	\$ 151,758,909	\$ -

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		3/09/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021	14/03/2021	179	139
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-131	-131
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-104	-65
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	19/04/2021	17/07/2021	2/05/2021	71	76
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	11/01/2021	29/06/2021	21/03/2021	169	100
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

Un Compromiso de todos

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA	
-------------------------------------	--

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES

OCHO	8	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)			(Año en que se firma el acta)

2021

(Año en que se firma el acta)

(Ano en



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Digilenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	92.35%	92.31%	-0.04%
SEM 57	93.63%	92.31%	-1.32%
SEM 58	94.90%	92.31%	-2.59%
SEM 59	96.18%	93.33%	-2.85%
SEM 60	97.45%	93.41%	-4.04%
SEM 61	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 62	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 309,617,417	\$ 309,452,791	\$ -164,626
SEM 57	\$ 313,889,889	\$ 309,452,791	\$ -4,437,098
SEM 58	\$ 318,162,361	\$ 309,452,791	\$ -8,709,569
SEM 59	\$ 322,434,832	\$ 312,889,567	\$ -9,545,265
SEM 60	\$ 326,707,304	\$ 313,174,009	\$ -13,533,295
SEM 61	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 62	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 63	\$ 335,253,554	\$ 335,253,554	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/08/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	-26
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-117	20
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	-14
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27/09/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11/10/2021	El contratista ejecutó actividades no previstas en la presente semana.			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19/10/2021	El contratista no ejecutó actividades en la presente semana.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25/10/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	1/11/2021	El contratista ejecutó actividades de mantenimiento general.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

GUAJIRA Y MAGDALENA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020	
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020		Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021		Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	55.82%	-27.76%
SEM 57	85.07%	69.93%	-15.14%
SEM 58	86.57%	76.20%	-10.37%
SEM 59	88.06%	80.91%	-7.15%
SEM 60	89.55%	80.91%	-8.64%
SEM 61	91.04%	80.91%	-10.13%
SEM 62	92.54%	80.91%	-11.63%
SEM 63	94.03%	88.33%	-5.70%
ALERTAS			-5.70%

**REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA**

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	5.32%	-78.26%
SEM 57	85.07%	5.32%	-79.75%
SEM 58	86.57%	5.32%	-81.25%
SEM 59	88.06%	5.32%	-82.74%
SEM 60	89.55%	5.32%	-84.23%
SEM 61	91.04%	5.32%	-85.72%
SEM 62	92.54%	5.32%	-87.22%
SEM 63	94.03%	8.60%	-85.43%
ALERTAS			-85.43%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	50.91%	-32.67%
SEM 57	85.07%	50.91%	-34.16%
SEM 58	86.57%	50.91%	-35.66%
SEM 59	88.06%	50.91%	-37.15%
SEM 60	89.55%	50.91%	-38.64%
SEM 61	91.04%	50.91%	-40.13%
SEM 62	92.54%	50.91%	-41.63%
SEM 63	94.03%	50.91%	-43.12%
ALERTAS			-43.12%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	0.00%	-83.58%
SEM 57	85.07%	0.00%	-85.07%
SEM 58	86.57%	0.00%	-86.57%
SEM 59	88.06%	0.00%	-88.06%
SEM 60	89.55%	0.00%	-89.55%
SEM 61	91.04%	0.00%	-91.04%
SEM 62	92.54%	0.00%	-92.54%
SEM 63	94.03%	0.00%	-94.03%
ALERTAS			-94.03%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	70.90%	-12.68%
SEM 57	85.07%	70.90%	-14.17%
SEM 58	86.57%	70.90%	-15.67%
SEM 59	88.06%	70.90%	-17.16%
SEM 60	89.55%	70.90%	-18.65%
SEM 61	91.04%	70.90%	-20.14%
SEM 62	92.54%	73.23%	-19.31%
SEM 63	94.03%	73.23%	-20.80%
ALERTAS			-20.80%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	80.03%	-3.55%
SEM 57	85.07%	80.58%	-4.49%
SEM 58	86.57%	83.98%	-2.59%
SEM 59	88.06%	83.98%	-4.08%
SEM 60	89.55%	83.98%	-5.57%
SEM 61	91.04%	83.98%	-7.06%
SEM 62	92.54%	83.98%	-8.56%
SEM 63	94.03%	83.98%	-10.05%
ALERTAS			-10.05%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	132.89%	49.31%
SEM 57	85.07%	132.89%	47.82%
SEM 58	86.57%	132.89%	46.32%
SEM 59	88.06%	132.89%	44.83%
SEM 60	89.55%	132.89%	43.34%
SEM 61	91.04%	132.89%	41.85%
SEM 62	92.54%	143.52%	50.98%
SEM 63	94.03%	143.52%	49.49%
ALERTAS			49.49%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	208.22%	124.64%
SEM 57	85.07%	208.22%	123.15%
SEM 58	86.57%	208.22%	121.65%
SEM 59	88.06%	208.22%	120.16%
SEM 60	89.55%	208.22%	118.67%
SEM 61	91.04%	208.22%	117.18%
SEM 62	92.54%	208.22%	115.68%
SEM 63	94.03%	208.22%	114.19%
ALERTAS			114.19%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	24.66%	-58.92%
SEM 57	85.07%	24.66%	-60.41%
SEM 58	86.57%	24.66%	-61.91%
SEM 59	88.06%	41.84%	-46.22%
SEM 60	89.55%	46.01%	-43.54%
SEM 61	91.04%	50.04%	-41.00%
SEM 62	92.54%	50.04%	-42.50%
SEM 63	94.03%	50.04%	-43.99%
ALERTAS			-43.99%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	0.00%	-83.58%
SEM 57	85.07%	0.00%	-85.07%
SEM 58	86.57%	0.00%	-86.57%
SEM 59	88.06%	0.00%	-88.06%
SEM 60	89.55%	0.00%	-89.55%
SEM 61	91.04%	0.00%	-91.04%
SEM 62	92.54%	0.00%	-92.54%
SEM 63	94.03%	0.00%	-94.03%
ALERTAS			-94.03%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	33.07%	-50.51%
SEM 57	85.07%	33.07%	-52.00%
SEM 58	86.57%	33.07%	-53.50%
SEM 59	88.06%	33.07%	-54.99%
SEM 60	89.55%	33.07%	-56.48%
SEM 61	91.04%	33.07%	-57.97%
SEM 62	92.54%	33.07%	-59.47%
SEM 63	94.03%	33.07%	-60.96%
ALERTAS			-60.96%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 251,217,029	\$ 167,774,396	\$ -83,442,633.50
SEM 57	\$ 255,703,048	\$ 210,183,868	\$ -45,519,179.91
SEM 58	\$ 260,189,066	\$ 229,029,182	\$ -31,159,883.68
SEM 59	\$ 264,675,084	\$ 243,185,711	\$ -21,489,373.85
SEM 60	\$ 269,161,103	\$ 243,185,711	\$ -25,975,392.23
SEM 61	\$ 273,647,121	\$ 243,185,711	\$ -30,461,410.61
SEM 62	\$ 278,133,140	\$ 243,185,711	\$ -34,947,428.99
SEM 63	\$ 282,619,158	\$ 265,487,502	\$ -17,131,655.60
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 120,277,023	\$ 7,655,632.52	\$ -112,621,390.64
SEM 57	\$ 122,424,827	\$ 7,655,632.52	\$ -114,769,194.62
SEM 58	\$ 124,572,631	\$ 7,655,632.52	\$ -116,916,998.61
SEM 59	\$ 126,720,435	\$ 7,655,632.52	\$ -119,064,802.60
SEM 60	\$ 128,868,239	\$ 7,655,632.52	\$ -121,212,606.58
SEM 61	\$ 131,016,043	\$ 7,655,632.52	\$ -123,360,410.57
SEM 62	\$ 133,163,847	\$ 7,655,632.52	\$ -125,508,214.55
SEM 63	\$ 135,311,651	\$ 12,375,646.56	\$ -122,936,004.50
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 102,023,234	\$ 62,142,534.30	\$ -39,880,700.17
SEM 57	\$ 103,845,078	\$ 62,142,534.30	\$ -41,702,543.64
SEM 58	\$ 105,666,921	\$ 62,142,534.30	\$ -43,524,387.11
SEM 59	\$ 107,488,765	\$ 62,142,534.30	\$ -45,346,230.58
SEM 60	\$ 109,310,608	\$ 62,142,534.30	\$ -47,168,074.06
SEM 61	\$ 111,132,452	\$ 62,142,534.30	\$ -48,989,917.53
SEM 62	\$ 112,954,295	\$ 62,142,534.30	\$ -50,811,761.00
SEM 63	\$ 114,776,139	\$ 62,142,534.30	\$ -52,633,604.47
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	------------------------


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 47,607,932	\$ -	\$ -47,607,931.96
SEM 57	\$ 48,458,074	\$ -	\$ -48,458,073.60
SEM 58	\$ 49,308,215	\$ -	\$ -49,308,215.24
SEM 59	\$ 50,158,357	\$ -	\$ -50,158,356.88
SEM 60	\$ 51,008,499	\$ -	\$ -51,008,498.53
SEM 61	\$ 51,858,640	\$ -	\$ -51,858,640.17
SEM 62	\$ 52,708,782	\$ -	\$ -52,708,781.81
SEM 63	\$ 53,558,923	\$ -	\$ -53,558,923.45

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 22,388,914	\$ 18,991,796.29	\$ -3,397,117.93
SEM 57	\$ 22,788,716	\$ 18,991,796.29	\$ -3,796,919.97
SEM 58	\$ 23,188,518	\$ 18,991,796.29	\$ -4,196,722.01
SEM 59	\$ 23,588,320	\$ 18,991,796.29	\$ -4,596,524.05
SEM 60	\$ 23,988,122	\$ 18,991,796.29	\$ -4,996,326.09
SEM 61	\$ 24,387,924	\$ 18,991,796.29	\$ -5,396,128.13
SEM 62	\$ 24,787,726	\$ 19,615,927.26	\$ -5,171,799.21
SEM 63	\$ 25,187,529	\$ 19,615,927.26	\$ -5,571,601.25

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 285,748,299	\$ 273,604,506.72	\$ -12,143,792.45
SEM 57	\$ 290,850,947	\$ 275,484,832.58	\$ -15,366,114.79
SEM 58	\$ 295,953,596	\$ 287,108,665.18	\$ -8,844,930.39
SEM 59	\$ 301,056,244	\$ 287,108,665.18	\$ -13,947,578.59
SEM 60	\$ 306,158,892	\$ 287,108,665.18	\$ -19,050,226.79
SEM 61	\$ 311,261,540	\$ 287,108,665.18	\$ -24,152,874.99
SEM 62	\$ 316,364,188	\$ 287,108,665.18	\$ -29,255,523.19
SEM 63	\$ 321,466,837	\$ 287,108,665.18	\$ -34,358,171.39

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 12,988,428	\$ 20,650,742.37	\$ 7,662,314.36
SEM 57	\$ 13,220,364	\$ 20,650,742.37	\$ 7,430,378.15
SEM 58	\$ 13,452,300	\$ 20,650,742.37	\$ 7,198,441.93
SEM 59	\$ 13,684,237	\$ 20,650,742.37	\$ 6,966,505.72
SEM 60	\$ 13,916,173	\$ 20,650,742.37	\$ 6,734,569.50
SEM 61	\$ 14,148,109	\$ 20,650,742.37	\$ 6,502,633.29
SEM 62	\$ 14,380,045	\$ 22,302,615.29	\$ 7,922,569.99
SEM 63	\$ 14,611,982	\$ 22,302,615.29	\$ 7,690,633.77

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 63 DEL 1 de noviembre de 2021 AL 7 de noviembre de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 20,792,909	\$ 51,799,369.25	\$ 31,006,460.21
SEM 57	\$ 21,164,211	\$ 51,799,369.25	\$ 30,635,158.27
SEM 58	\$ 21,535,513	\$ 51,799,369.25	\$ 30,263,856.32
SEM 59	\$ 21,906,815	\$ 51,799,369.25	\$ 29,892,554.37
SEM 60	\$ 22,278,117	\$ 51,799,369.25	\$ 29,521,252.42
SEM 61	\$ 22,649,419	\$ 51,799,369.25	\$ 29,149,950.48
SEM 62	\$ 23,020,721	\$ 51,799,369.25	\$ 28,778,648.53
SEM 63	\$ 23,392,023	\$ 51,799,369.25	\$ 28,407,346.58

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 44,647,281	\$ 13,172,701.76	\$ -31,474,578.79
SEM 57	\$ 45,444,553	\$ 13,172,701.76	\$ -32,271,851.66
SEM 58	\$ 46,241,826	\$ 13,172,701.76	\$ -33,069,124.52
SEM 59	\$ 47,039,099	\$ 22,349,790.83	\$ -24,689,308.33
SEM 60	\$ 47,836,372	\$ 24,577,291.49	\$ -23,259,080.53
SEM 61	\$ 48,633,645	\$ 26,730,007.96	\$ -21,903,636.93
SEM 62	\$ 49,430,918	\$ 26,730,007.96	\$ -22,700,909.80
SEM 63	\$ 50,228,191	\$ 26,730,007.96	\$ -23,498,182.66

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 16,771,121	\$ -	\$ -16,771,121.49
SEM 57	\$ 17,070,606	\$ -	\$ -17,070,605.80
SEM 58	\$ 17,370,090	\$ -	\$ -17,370,090.11
SEM 59	\$ 17,669,574	\$ -	\$ -17,669,574.42
SEM 60	\$ 17,969,059	\$ -	\$ -17,969,058.73
SEM 61	\$ 18,268,543	\$ -	\$ -18,268,543.05
SEM 62	\$ 18,568,027	\$ -	\$ -18,568,027.36
SEM 63	\$ 18,867,512	\$ -	\$ -18,867,511.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 93,843,276	\$ 37,129,930.07	\$ -56,713,346.01
SEM 57	\$ 95,519,049	\$ 37,129,930.07	\$ -58,389,118.80
SEM 58	\$ 97,194,822	\$ 37,129,930.07	\$ -60,064,891.59
SEM 59	\$ 98,870,594	\$ 37,129,930.07	\$ -61,740,664.37
SEM 60	\$ 100,546,367	\$ 37,129,930.07	\$ -63,416,437.16
SEM 61	\$ 102,222,140	\$ 37,129,930.07	\$ -65,092,209.95
SEM 62	\$ 103,897,913	\$ 37,129,930.07	\$ -66,767,982.73
SEM 63	\$ 105,573,686	\$ 37,129,930.07	\$ -68,443,755.52

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN							
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		13.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		-131.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	245.00	246.00
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		-114.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		276.00	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		283.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-372.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		-95.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		-65.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		-97.00	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		-111.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-372.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		-128.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		-110.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-90.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		-110.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-369.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-131.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		-123.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		-110.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		-128.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		-129.00	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		-129.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		-123.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		-123.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		-122.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-369.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		-93.00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		-90.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		246.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		-117.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		-117.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		-122.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN									
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL		7 de noviembre de 2021			
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		17/07/2021		-125.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-111.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			13/07/2021		20/07/2021		-117.00	
10	NO PREVISTOS			8/07/2021		15/07/2021		-122.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021		31/07/2021		-111.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
10	NO PREVISTOS			17/07/2021		29/07/2021		-113.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			9/07/2021		24/07/2021		-121.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		17/07/2021		-125.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			2/08/2021		7/08/2021		-97.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		2/08/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			6/07/2021		31/07/2021		-124.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-122.00	
10	NO PREVISTOS			30/06/2021		7/08/2021		-130.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			19/07/2021		24/07/2021		-111.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			2/08/2021		7/08/2021		-97.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			14/07/2021		26/07/2021		-116.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		14/08/2021		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021		7/08/2021		-104.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021		29/06/2021		-131.00	
10	NO PREVISTOS			9/08/2021		1/10/2021		-90.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020		30/11/2020		-342.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES			26/07/2021		31/07/2021		-104.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO			6/08/2021		1/10/2021		-93.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			5/07/2021		12/07/2021		-125.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO			9/08/2021		27/08/2021		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES			12/07/2021		17/07/2021		-118.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			30/07/2021		10/08/2021		-100.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021		31/07/2021		-122.00	
10	NO PREVISTOS			2/07/2021		4/10/2021		-128.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				476					
Plazo faltante del Proyecto en Días				23					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021		
TEMAS TÉCNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.							N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							SI
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
MAGDALENA:							
• ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA: Actividades de mantenimiento de cerchas en área de establo.							
GUAJIRA:							
• SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico. Mantenimiento general de quiosco (incluye inmunización madera, pintura en barniz de láminas, vigas y postes, pintura de cubierta exterior, cambio de luminarias).							
• CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico.							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	2	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	7	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LUIS ALFREDO GRANADOS					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORÍA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO			FIRMA			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO -
RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QIOSCO

Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QIOSCO



Georreferenciación

Descripción

CENTRO INDUSTRIAL Y DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO

Georreferenciación

Descripción

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS - MAICAO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE MANTO
ASFÁLTICO



Georreferenciación

Descripción

CENTRO ACUÍCOLA Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA -
GAIRA

MANTENIMIENTO DE CERCAS ÁREA DEL ESTABLO

Georreferenciación

Descripción

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE
GAIRA - GAIRA

MANTENIMIENTO DE CERCAS ÁREA DEL ESTABLO

SAN ANDRÉS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021	AL	7 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición:	\$ 501,925,456		Adición:	\$251,471,964	
Adición:	NA		Adición:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691,547,900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	100.00%	68.92%	-31.08%
SEM 55	100.00%	52.51%	-47.49%
SEM 56	100.00%	53.50%	-46.50%
SEM 57	100.00%	55.00%	-45.00%
SEM 58	100.00%	57.00%	-43.00%
SEM 59	100.00%	60.00%	-40.00%
SEM 60	100.00%	66.00%	-34.00%
SEM 61	100.00%	72.00%	-28.00%
SEM 62	100.00%	76.00%	-24.00%
SEM 63	100.00%	81.00%	-19.00%
ALERTAS			-19.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 54	\$ 511,782,645	\$ 352,720,599	\$ -159,062,046
SEM 55	\$ 682,246,959	\$ 358,247,852	\$ -323,999,107
SEM 56	\$ 682,246,959	\$ 365,002,123	\$ -317,244,836
SEM 57	\$ 682,246,959	\$ 375,235,827	\$ -307,011,132
SEM 58	\$ 682,246,959	\$ 388,880,767	\$ -293,366,192
SEM 59	\$ 682,246,959	\$ 409,348,175	\$ -272,898,784
SEM 60	\$ 682,246,959	\$ 450,282,993	\$ -231,963,966
SEM 61	\$ 682,246,959	\$ 491,217,810	\$ -191,029,149
SEM 62	\$ 682,246,959	\$ 518,507,689	\$ -163,739,270
SEM 63	\$ 682,246,959	\$ 552,620,036	\$ -129,626,923
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL</small> <small>De Compañías de Todos</small>		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.		63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO								
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL			29/06/2021	25/08/2020	10/09/2021	26/08/2020	-308.00	-380.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
2	SISTEMAS ELECTRICOS			29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA			29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	22/04/2021	12/07/2021		-68.00	
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021		23/07/2021		-131.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO			29/06/2021		23/07/2021		-131.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION			29/06/2021	30/09/2020	23/07/2021		-272.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021	26/04/2021	20/08/2021		-64.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales			29/06/2021		20/08/2021		-131.00	
	ITEMS NO PREVISTOS			29/06/2021	26/04/2021	10/09/2021		-64.00	
124	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							0.00	
Plazo total del Proyecto en Días				476					
Plazo faltante del Proyecto en Días				23					
ALERTA			CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								NO	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal								NO	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.								NO	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.								NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								SI	
Observaciones									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.									
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela									
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.									
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo									
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques									
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar									
Se realizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos. e instalacion de aires									

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	63	DEL	1 de noviembre de 2021		AL	7 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7811909991				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7811926223				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7811911641				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
OCHO 8 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

CÓRBODA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	29/06/2021		7/08/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			-135.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			-9.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		222.00	222.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137.00	136.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		190.00	189.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			-138.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			-138.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUÍDOS	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12.00	-15.00
10	ITEM NO PREVISITOS	12/07/2021		7/08/2021			-125.00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		80.00	78.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		16						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DISEÑEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--




GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021		AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS		31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica		31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano		1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)		2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL		29/06/2021		8/10/2021			
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		24/11/2020		24/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES		12/07/2021		10/07/2021		-125.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS		12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021		-16.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA		29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020	221.00	214.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO		29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021	140.00	138.00
5	LAVADO DE TANQUES		29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021	117.00	104.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020	130.00	133.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		12/07/2021		8/10/2021		-125.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00	90.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00	90.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021	4.00	90.00
10	ITEM NO PREVISTOS		29/06/2021		10/07/2021		-138.00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO		29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021	103.00	92.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021		253.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días			466					
Plazo faltante del Proyecto en Días			16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en la regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loricá, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIESESIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	29/06/2021		1/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			-132.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021			-100.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020		232.00	213.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020		272.00	269.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021			-138.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2.00	29.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021		72.00	36.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021			-138.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0.00	21.00
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		7/08/2021			-138.00	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	24/07/2021	7/08/2021			-25.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		16						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO		
El perfil estratigráfico del terreno excavado correspondiente definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO		
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO		
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loric resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DISEÑEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
PERSONAL DE LA OBRA					
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.
CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA					CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0		0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0		
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0		
		ASEADORAS	0		
		ALMACENISTA	0		
		AUXILIAR SISOMA	0		
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loric resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.

DIESISEIS	16	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA			


De Componente de Index

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--




--



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021		AL	14 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Loric, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loric resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIESESIS 16		días del mes de	NOVIEMBRE	de		2021	
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loric	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0.00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CORDOBA	29/06/2021		24/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	6/11/2020		9/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			-132.00	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020		237.00	229.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		120.00	118.00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		120.00	118.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020		266.00	261.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		17/07/2021			-138.00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		-4.00	29.00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		-4.00	29.00
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021		141.00	156.00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021		144.00	119.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		17/07/2021			-138.00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		0.00	14.00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		0.00	14.00
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		24/07/2021			-138.00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021		46.00	42.00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		23/07/2021		24/07/2021			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		16						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021		AL	14 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
27-sep-21	3-oct-21	SEMANA No. 58	4-oct-21	En la presente semana el Contratista inicio actividades eléctricas en la sede de Lórica, ejecutando cambio de tableros, instalación de cables No 12, de tubería MT, cambio de gabinetes, mantenimiento al transformador y corte de energía. También hizo la entrega del Informe de Obra # 12 el cual fue devuelto con observaciones. En el CCIT de Montería se resanaron las paredes donde se instalaron los tableros. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa realizar mantenimiento correctivo a los aires acondicionados debido a que todas las actividades se encuentran en garantía.			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Lórica resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIESISEIS		16	días del mes de	NOVIEMBRE		de	2021
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

ATLÁNTICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.900
Adición 1:	\$ 501.925.456	Adición 1:	\$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251.471.964
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construcción	\$1.194.491.828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Digilenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	96,18%	97,79%	1,61%
SEM 58	96,94%	97,79%	0,85%
SEM 59	97,71%	97,79%	0,08%
SEM 60	98,47%	98,49%	0,02%
SEM 61	99,24%	98,49%	-0,75%
SEM 62	100,00%	98,49%	-1,51%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 308.682.114	\$ 313.796.254	\$ 5.114.140
SEM 58	\$ 311.135.457	\$ 313.796.254	\$ 2.660.797
SEM 59	\$ 313.588.799	\$ 313.796.254	\$ 207.454
SEM 60	\$ 316.042.142	\$ 316.092.304	\$ 50.162
SEM 61	\$ 318.495.485	\$ 316.092.304	\$ -2.403.181
SEM 62	\$ 320.948.827	\$ 316.092.304	\$ -4.856.524
SEM 63	\$ 320.948.827	\$ 320.948.827	\$ -
SEM 64	\$ 320.948.827	\$ 320.948.827	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021	17/10/2021	190	-40
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-111	-44
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.900
Adición 1:	\$ 501.925.456	Adición 1:	\$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251.471.964
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construcción	\$1.194.491.828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	59,58%	27,25%	-32,33%
SEM 58	67,67%	27,25%	-40,42%
SEM 59	75,75%	40,00%	-35,75%
SEM 60	83,83%	100,00%	16,17%
SEM 61	91,92%	100,00%	8,08%
SEM 62	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 21.893.629	\$ 10.014.138	\$ -11.879.491
SEM 58	\$ 24.863.813	\$ 10.014.138	\$ -14.849.675
SEM 59	\$ 27.833.997	\$ 14.697.824	\$ -13.136.173
SEM 60	\$ 30.804.181	\$ 36.744.550	\$ 5.940.369
SEM 61	\$ 33.774.366	\$ 36.744.550	\$ 2.970.184
SEM 62	\$ 36.744.550	\$ 36.744.550	\$ 0
SEM 63	\$ 36.744.550	\$ 36.744.550	\$ 0
SEM 64	\$ 36.744.550	\$ 36.744.550	\$ 0

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		4/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021	1/08/2021	-8	6
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-104	-65
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-111	-92
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-138	-138
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		34	-41
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	11/10/2021	14/08/2021	24/10/2021	-77	-71
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO							
En el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.900
Adición 1:	\$ 501.925.456	Adición 1:	\$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251.471.964
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construcción	\$1.194.491.828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	74,72%	65,78%	-8,94%
SEM 58	79,78%	68,58%	-11,20%
SEM 59	84,83%	70,92%	-13,91%
SEM 60	89,89%	73,17%	-16,72%
SEM 61	94,94%	73,37%	-21,57%
SEM 62	100,00%	73,37%	-26,63%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 76.255.212	\$ 64.640.007	\$ -11.615.205
SEM 58	\$ 81.414.482	\$ 67.376.692	\$ -14.037.791
SEM 59	\$ 86.573.753	\$ 70.992.762	\$ -15.580.991
SEM 60	\$ 91.733.023	\$ 74.673.808	\$ -17.059.215
SEM 61	\$ 96.892.293	\$ 74.876.138	\$ -22.016.156
SEM 62	\$ 102.051.564	\$ 74.876.138	\$ -27.175.426
SEM 63	\$ 102.051.564	\$ 102.051.564	\$ 0
SEM 64	\$ 102.051.564	\$ 102.051.564	\$ 0

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021	17/10/2021	22	-80
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021	25/10/2021	1/10/2021		-98	-44
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-111	-92
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-138	-138
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	-92
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	26/07/2021	1/10/2021	17/10/2021	-7	-16
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.900
Adición 1:	\$ 501.925.456	Adición 1:	\$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251.471.964
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construcción	\$1.194.491.828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Dirigir los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	93,63%	92,31%	-1,32%
SEM 58	94,90%	92,31%	-2,59%
SEM 59	96,18%	93,33%	-2,85%
SEM 60	97,45%	93,41%	-4,04%
SEM 61	98,73%	93,63%	-5,10%
SEM 62	98,73%	93,63%	-5,10%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 313.889.889	\$ 309.452.791	\$ -4.437.098
SEM 58	\$ 318.162.361	\$ 309.452.791	\$ -8.709.569
SEM 59	\$ 322.434.832	\$ 312.889.567	\$ -9.545.265
SEM 60	\$ 326.707.304	\$ 313.174.009	\$ -13.533.295
SEM 61	\$ 330.979.776	\$ 313.893.863	\$ -17.085.913
SEM 62	\$ 330.979.776	\$ 313.893.863	\$ -17.085.913
SEM 63	\$ 335.253.554	\$ 335.253.554	\$ -
SEM 64	\$ 335.253.554	\$ 335.253.554	\$ -

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/08/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	-26
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-124	20
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	-14
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.900
Adición 1:	\$ 501.925.456	Adición 1:	\$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251.471.964
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construcción	\$1.194.491.828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Digilenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	85,27%	77,45%	-7,82%
SEM 58	88,21%	78,84%	-9,37%
SEM 59	91,16%	83,14%	-8,02%
SEM 60	94,11%	89,21%	-4,90%
SEM 61	97,05%	90,77%	-6,28%
SEM 62	100,00%	90,77%	-9,23%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 107.183.268	\$ 97.997.383	\$ -9.185.885
SEM 58	\$ 110.887.262	\$ 98.979.963	\$ -11.907.299
SEM 59	\$ 114.591.255	\$ 105.297.869	\$ -9.293.386
SEM 60	\$ 118.295.249	\$ 112.141.894	\$ -6.153.355
SEM 61	\$ 121.999.243	\$ 114.098.117	\$ -7.901.126
SEM 62	\$ 125.703.237	\$ 114.098.117	\$ -11.605.120
SEM 63	\$ 125.703.237	\$ 125.703.237	\$ 0
SEM 64	\$ 125.703.237	\$ 125.703.237	\$ 0

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		8/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-138	-138
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-146	-141
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		238	-41
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021	26/07/2021	8/10/2021	17/10/2021	-104	-9
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	4/10/2021	7/08/2021	10/10/2021	-70	-64
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

CONTRATISTA			INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor			CONSORCIO INTER INGECO-GNG		
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.			CO1.PCCNTR.1636309		
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación			12 DE AGOSTO DE 2020		
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación			15 DE DICIEMBRE DE 2020		
Valor Inicial		\$ 8.777.298.757	Valor Inicial				\$691.547.900	
Adición 1:		\$ 501.925.456	Adición 1:				\$251.471.964	
Adición 2:		NA	Adición 2:				\$251.471.964	
Valor Etapa Construccion		\$ 9.279.224.213	Valor Etapa Construccion				\$1.194.491.828	
Valor Actualizado Contrato		\$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato				\$1.194.491.828	
Suspensión:		N/A	Suspensión:				N/A	
Prórroga 1:		1 MES	Prórroga 1:				15 DÍAS	
Prórroga 2:		3 MESES	Prórroga 2:				3 MESES	
Prórroga 3:		3 MESES	Prórroga 3:				3 MESES	
Prórroga 4:		2 MESES	Prórroga 4:				2 MESES	
Prórroga 5:		2 MESES	Prórroga 5:				2 MESES	
Prórroga 6:		1 MES	Prórroga 6:				1 MES	
Plazo Actualizado		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado				HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	91,58%	84,85%	-6,73%
SEM 58	93,27%	84,85%	-8,42%
SEM 59	94,95%	84,85%	-10,10%
SEM 60	96,63%	84,85%	-11,78%
SEM 61	98,32%	84,85%	-13,47%
SEM 62	100,00%	84,85%	-15,15%
SEM 63	100,00%	100,00%	0,00%
SEM 64	100,00%	100,00%	0,00%
ALERTAS			0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 138.986.082	\$ 128.762.312	\$ -10.223.770
SEM 58	\$ 141.540.648	\$ 128.762.312	\$ -12.778.336
SEM 59	\$ 144.095.213	\$ 128.762.312	\$ -15.332.901
SEM 60	\$ 146.649.778	\$ 128.762.312	\$ -17.887.466
SEM 61	\$ 149.204.344	\$ 128.762.312	\$ -20.442.032
SEM 62	\$ 151.758.909	\$ 128.762.312	\$ -22.996.597
SEM 63	\$ 151.758.909	\$ 151.758.909	\$ -
SEM 64	\$ 151.758.909	\$ 151.758.909	\$ -

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		3/09/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021	14/03/2021	179	139
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-138	-138
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-111	-72
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	19/04/2021	17/07/2021	2/05/2021	71	76
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	11/01/2021	29/06/2021	21/03/2021	169	100
Plazo total del Proyecto en Días		476					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

CESAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	14 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)
CONTRATISTA					
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757		Valor Inicial	\$691.547.900	
Adición 1:	\$ 501.925.456		Adición 1:	\$251.471.964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251.471.964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691.547.900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213		Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	15 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:		RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:		PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:		DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA		SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA		XIOMARA PEREZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



\$ 1.009.520.443,47


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	69,32%	43,04%	-26,28%
SEM 57	84,66%	44,57%	-40,09%
SEM 58	100,00%	46,12%	-53,88%
SEM 59	100,00%	48,54%	-51,46%
SEM 60	100,00%	54,96%	-45,04%
SEM 61	100,00%	54,96%	-45,04%
SEM 62	100,00%	57,80%	-42,20%
SEM 63	100,00%	62,85%	-37,15%
SEM 64	100,00%	69,94%	-30,06%

ALERTAS

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 699.824.782,55	\$ 434.543.868,53	\$ -265.280.914
SEM 57	\$ 854.672.613,01	\$ 449.976.142,01	\$ -404.696.471
SEM 58	\$ 1.009.520.443,47	\$ 465.611.471,72	\$ -543.908.972
SEM 59	\$ 1.009.520.443,47	\$ 489.978.219,32	\$ -519.542.224
SEM 60	\$ 1.009.520.443,47	\$ 554.879.800,88	\$ -454.640.643
SEM 61	\$ 1.009.520.443,47	\$ 554.879.800,88	\$ -454.640.643
SEM 62	\$ 1.009.520.443,47	\$ 583.485.933,47	\$ -426.034.510
SEM 63	\$ 1.009.520.443,47	\$ 634.444.041,83	\$ -375.076.402
SEM 64	\$ 1.009.520.443,47	\$ 706.056.757,43	\$ -303.463.686

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10,00	-10,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313,00	311,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14,00	-92,00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280,00	7,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBREIRO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBREIRO	RAFAEL CRESPO		
5	OBREIRO	ELIAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTINEZ ESCOBAR		
7	RESIDENTE CUBIERTA	ALEXANDER BARRIOS		
8	OFICIAL DE CUBIERTA	ALBERTO ESCORCIA		
9	OFICIAL MANTENIMIENTO CUBIERTA	ELBIN DOMINGUEZ		
10	MAESTRO GENERAL CUBIERTA	DUBAN DE LA HOZ		
11	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	JORGE MOLINA		
12	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	OBED MADRID		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



\$ 124.790.188,12


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 57	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 58	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 59	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 60	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 61	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 62	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 63	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 64	100,00%	93,70%	-6,30%

ALERTAS

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 57	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 58	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 59	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 60	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 61	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 62	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 63	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160
SEM 64	\$ 124.790.188,12	\$ 116.934.028,28	\$ -7.856.160

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR							
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	1/10/2020	31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020	1/10/2020	29/09/2020	1/10/2020	2,00	-2,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267,00	250,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

64

DEL

8 de noviembre de 2021


AL

14 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




\$ 330.131.160,75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100,00%	59,75%	-40,25%
SEM 57	100,00%	60,04%	-39,96%
SEM 58	100,00%	60,30%	-39,70%
SEM 59	100,00%	60,47%	-39,53%
SEM 60	100,00%	60,94%	-39,06%
SEM 61	100,00%	60,96%	-39,04%
SEM 62	100,00%	61,45%	-38,55%
SEM 63	100,00%	61,85%	-38,15%
SEM 64	100,00%	63,05%	-36,95%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 330.131.160,75	\$ 197.242.097,95	\$ -132.889.063
SEM 57	\$ 330.131.160,75	\$ 198.206.490,30	\$ -131.924.670
SEM 58	\$ 330.131.160,75	\$ 199.057.877,75	\$ -131.073.283
SEM 59	\$ 330.131.160,75	\$ 199.625.236,51	\$ -130.505.924
SEM 60	\$ 330.131.160,75	\$ 201.172.725,85	\$ -128.958.435
SEM 61	\$ 330.131.160,75	\$ 201.250.530,77	\$ -128.880.630
SEM 62	\$ 330.131.160,75	\$ 202.881.940,98	\$ -127.249.220
SEM 63	\$ 330.131.160,75	\$ 204.170.089,10	\$ -125.961.072
SEM 64	\$ 330.131.160,75	\$ 208.144.179,45	\$ -121.986.981

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2,00	-2,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258,00	252,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINÉ PÉREZ		
3	OBRAERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRAERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO




\$ 84.913.757,37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	100,00%	37,90%	-62,10%
SEM 57	100,00%	41,15%	-58,85%
SEM 58	100,00%	44,08%	-55,92%
SEM 59	100,00%	44,85%	-55,15%
SEM 60	100,00%	47,04%	-52,96%
SEM 61	100,00%	47,04%	-52,96%
SEM 62	100,00%	47,04%	-52,96%
SEM 63	100,00%	47,04%	-52,96%
SEM 64	100,00%	47,04%	-52,96%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 84.913.757,37	\$ 32.185.016,44	\$ -52.728.741
SEM 57	\$ 84.913.757,37	\$ 34.939.572,79	\$ -49.974.185
SEM 58	\$ 84.913.757,37	\$ 37.431.790,44	\$ -47.481.967
SEM 59	\$ 84.913.757,37	\$ 38.087.637,19	\$ -46.826.120
SEM 60	\$ 84.913.757,37	\$ 39.939.748,41	\$ -44.974.009
SEM 61	\$ 84.913.757,37	\$ 39.939.748,41	\$ -44.974.009
SEM 62	\$ 84.913.757,37	\$ 39.939.748,41	\$ -44.974.009
SEM 63	\$ 84.913.757,37	\$ 39.939.748,41	\$ -44.974.009
SEM 64	\$ 84.913.757,37	\$ 39.939.748,41	\$ -44.974.009

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020		-44064,00	44196,00
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-44135,00	44138,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-138,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-138,00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-109,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-138,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2,00	-13,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-125,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA


\$ 363.922.857,92



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	90,22%	76,14%	-14,08%
SEM 57	94,58%	78,29%	-16,29%
SEM 58	98,94%	80,67%	-18,28%
SEM 59	99,47%	84,14%	-15,34%
SEM 60	100,00%	87,68%	-12,32%
SEM 61	100,00%	89,17%	-10,83%
SEM 62	100,00%	89,60%	-10,40%
SEM 63	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 64	100,00%	97,36%	-2,64%
ALERTAS			-2,64%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 328.335.678,16	\$ 277.084.684,46	\$ -51.250.994
SEM 57	\$ 344.205.757,55	\$ 284.930.145,46	\$ -59.275.612
SEM 58	\$ 360.075.836,93	\$ 293.560.152,56	\$ -66.515.684
SEM 59	\$ 361.999.347,42	\$ 306.191.344,77	\$ -55.808.003
SEM 60	\$ 363.922.857,92	\$ 319.096.263,61	\$ -44.826.594
SEM 61	\$ 363.922.857,92	\$ 324.503.461,64	\$ -39.419.396
SEM 62	\$ 363.922.857,92	\$ 326.072.553,84	\$ -37.850.304
SEM 63	\$ 363.922.857,92	\$ 340.978.929,74	\$ -22.943.928
SEM 64	\$ 363.922.857,92	\$ 354.316.213,44	\$ -9.606.644

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA							
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021			-125,00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021			39,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021			-90,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021			39,00
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021			-86,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021			-138,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021			60,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021			66,00
10	ÍTEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021			80,00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)				30/11/2021			30/11/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días

466

Plazo faltante del Proyecto en Días

16

ALERTA

EN EJECUCIÓN

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	------------------------	-----------	-------------------------

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS	
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	SI
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO	
CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Mediante oficio CINP-BTA-023-1369-6801, Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra. Teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza a su contrato de Obra, esta Interventoría se permite manifestar que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los siguientes informes mensuales SSTMA: 12, 13 y 14 (Sin entregar) Informes mensuales AMBIENTAL: 12, 13 y 14 (Sin entregar) Informes mensuales TÉCNICOS: 12 y 13 (Con observaciones) informe 14 (sin entregar).	
Mediante oficio CINP-BTA-023-1374-6828, Remisión de garantías contra OTROSI No. 6 Prorroga No. 6, Contrato De Interventoría. Para su información y fines pertinentes, en cumplimiento al contrato de la referencia, nos permitimos enviar el anexo No. 10 contra acta otrosi No.6 (Prorroga No. 6), de la póliza de cumplimiento No. 15-44-101228786 y anexo No. 9 póliza de responsabilidad civil 15-40-101064985 del contrato de interventoría, las cuales se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP II.	
Mediante comunicado DCS-798-CO1. 2323, la firma contratista Consorcio constructor Alfa, remite balance balance presupuestal actualizado para su respectiva revisión y aprobación.	
En esta semana continúan con desmonte de canaleta 90, Mantenimiento de estructura metálica para cubierta, suministro e instalación de cubierta en lámina grado 40, inician actividades de mantenimiento a vanltanas proyectantes en la sede COMM - Valledupar, En esta semana No hubo actividades en la sede CDV - Valledupar, continúan con Pintura de portones en talleres, instalación de cielo raso en drywall en la sede CBC, Valledupar. En esta semana No hubo actividades en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico. en esta semana continuaron con reparaciones de cubierta en teja de barro en la sede CAE - Aguachica.	
A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico.	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 30,60% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 69,40%	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 36,95% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 63,05%.	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 52,96% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 47,04%.	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 2,64% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 97,36%.	
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 74,50%	

PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	3	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	16	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA				
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7814724435	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta			
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Inicio actividades mantenimientos de aires acondicionados Sede CAE - Aguachica
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	No se ejecutaron actividades en las sedes COMM-Valledupar, CDV- Valledupar y CIEAM-La Jagua de Ibirico.
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov	No se ejecutaron actividades en la sede CIEAM- La Jagua de Ibirico, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	16-nov	Inician actividades de mantenimiento de ventanas proyectantes en la sede COMM - Valledupar

DIECISÉIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO

FIRMA

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación Sede COMM - Valledupar Descripción Suministro e instalación de cubierta metálica lámina grado 40



Georeferenciación Sede CAE - Aguachica Descripción Reparación cubierta en teja de barro






Georeferenciación Sede COMM - Valledupar Descripción Desmonte de cubierta canaleta 90



Georeferenciación Sede COMM - Valledupar Descripción Suministro e instalación de cubierta en lámina translúcida.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Mantenimiento ventanas proyectantes		Sede COMM - Valledupar	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede CBC - Valledupar		Cielo raso plano Drywall		Sede CBC - Valledupar	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Perlin PHR para apoyo cubierta grado 40		Sede COMM - Valledupar	
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede COMM - Valledupar		Correa PHR 150x50 zona translúcida		Sede COMM - Valledupar	

GUAJIRA Y MAGDALENA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	14 de noviembre de 2021 (dd-mm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020	
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020		Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020	
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757		Valor Inicial	\$691.547.900	
Adición:	\$ 501.925.456		Adición 1:	\$251.471.964	
Adición:	NA		Adición 2:	\$251.471.964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213		Valor Etapa Construcción	\$691.547.900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213		Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021		Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDITIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ


SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	55,82%	-27,76%
SEM 57	85,07%	69,93%	-15,14%
SEM 58	86,57%	76,20%	-10,37%
SEM 59	88,06%	80,91%	-7,15%
SEM 60	89,55%	80,91%	-8,64%
SEM 61	91,04%	80,91%	-10,13%
SEM 62	92,54%	80,91%	-11,63%
SEM 63	94,03%	88,33%	-5,70%
SEM 64	95,52%	91,42%	-4,10%
ALERTAS			-4,10%

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	5,32%	-78,26%
SEM 57	85,07%	5,32%	-79,75%
SEM 58	86,57%	5,32%	-81,25%
SEM 59	88,06%	5,32%	-82,74%
SEM 60	89,55%	5,32%	-84,23%
SEM 61	91,04%	5,32%	-85,72%
SEM 62	92,54%	5,32%	-87,22%
SEM 63	94,03%	8,60%	-85,43%
SEM 64	95,52%	8,60%	-86,92%
ALERTAS			-86,92%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	50,91%	-32,67%
SEM 57	85,07%	50,91%	-34,16%
SEM 58	86,57%	50,91%	-35,66%
SEM 59	88,06%	50,91%	-37,15%
SEM 60	89,55%	50,91%	-38,64%
SEM 61	91,04%	50,91%	-40,13%
SEM 62	92,54%	50,91%	-41,63%
SEM 63	94,03%	50,91%	-43,12%
SEM 64	95,52%	50,91%	-44,61%
ALERTAS			-44,61%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	0,00%	-83,58%
SEM 57	85,07%	0,00%	-85,07%
SEM 58	86,57%	0,00%	-86,57%
SEM 59	88,06%	0,00%	-88,06%
SEM 60	89,55%	0,00%	-89,55%
SEM 61	91,04%	0,00%	-91,04%
SEM 62	92,54%	0,00%	-92,54%
SEM 63	94,03%	0,00%	-94,03%
SEM 64	95,52%	0,00%	-95,52%
ALERTAS			-95,52%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	70,90%	-12,68%
SEM 57	85,07%	70,90%	-14,17%
SEM 58	86,57%	70,90%	-15,67%
SEM 59	88,06%	70,90%	-17,16%
SEM 60	89,55%	70,90%	-18,65%
SEM 61	91,04%	70,90%	-20,14%
SEM 62	92,54%	73,23%	-19,31%
SEM 63	94,03%	73,23%	-20,80%
SEM 64	95,52%	73,23%	-22,29%
ALERTAS			-22,29%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	80,03%	-3,55%
SEM 57	85,07%	80,58%	-4,49%
SEM 58	86,57%	83,98%	-2,59%
SEM 59	88,06%	83,98%	-4,08%
SEM 60	89,55%	83,98%	-5,57%
SEM 61	91,04%	83,98%	-7,06%
SEM 62	92,54%	83,98%	-8,56%
SEM 63	94,03%	83,98%	-10,05%
SEM 64	95,52%	83,98%	-11,54%
ALERTAS			-11,54%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	132,89%	49,31%
SEM 57	85,07%	132,89%	47,82%
SEM 58	86,57%	132,89%	46,32%
SEM 59	88,06%	132,89%	44,83%
SEM 60	89,55%	132,89%	43,34%
SEM 61	91,04%	132,89%	41,85%
SEM 62	92,54%	143,52%	50,98%
SEM 63	94,03%	143,52%	49,49%
SEM 64	95,52%	143,52%	48,00%
ALERTAS			48,00%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	208,22%	124,64%
SEM 57	85,07%	208,22%	123,15%
SEM 58	86,57%	208,22%	121,65%
SEM 59	88,06%	208,22%	120,16%
SEM 60	89,55%	208,22%	118,67%
SEM 61	91,04%	208,22%	117,18%
SEM 62	92,54%	208,22%	115,68%
SEM 63	94,03%	208,22%	114,19%
SEM 64	95,52%	208,22%	112,70%
ALERTAS			112,70%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	24,66%	-58,92%
SEM 57	85,07%	24,66%	-60,41%
SEM 58	86,57%	24,66%	-61,91%
SEM 59	88,06%	41,84%	-46,22%
SEM 60	89,55%	46,01%	-43,54%
SEM 61	91,04%	50,04%	-41,00%
SEM 62	92,54%	50,04%	-42,50%
SEM 63	94,03%	50,04%	-43,99%
SEM 64	95,52%	50,04%	-45,48%
ALERTAS			-45,48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	0,00%	-83,58%
SEM 57	85,07%	0,00%	-85,07%
SEM 58	86,57%	0,00%	-86,57%
SEM 59	88,06%	0,00%	-88,06%
SEM 60	89,55%	0,00%	-89,55%
SEM 61	91,04%	0,00%	-91,04%
SEM 62	92,54%	0,00%	-92,54%
SEM 63	94,03%	0,00%	-94,03%
SEM 64	95,52%	0,00%	-95,52%
ALERTAS			-95,52%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83,58%	33,07%	-50,51%
SEM 57	85,07%	33,07%	-52,00%
SEM 58	86,57%	33,07%	-53,50%
SEM 59	88,06%	33,07%	-54,99%
SEM 60	89,55%	33,07%	-56,48%
SEM 61	91,04%	33,07%	-57,97%
SEM 62	92,54%	33,07%	-59,47%
SEM 63	94,03%	33,07%	-60,96%
SEM 64	95,52%	33,07%	-62,45%

ALERTAS
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 251.217.029	\$ 167.774.396	\$ -83.442.633,50
SEM 57	\$ 255.703.048	\$ 210.183.868	\$ -45.519.179,91
SEM 58	\$ 260.189.066	\$ 229.029.182	\$ -31.159.883,68
SEM 59	\$ 264.675.084	\$ 243.185.711	\$ -21.489.373,85
SEM 60	\$ 269.161.103	\$ 243.185.711	\$ -25.975.392,23
SEM 61	\$ 273.647.121	\$ 243.185.711	\$ -30.461.410,61
SEM 62	\$ 278.133.140	\$ 243.185.711	\$ -34.947.428,99
SEM 63	\$ 282.619.158	\$ 265.487.502	\$ -17.131.655,60
SEM 64	\$ 287.105.176	\$ 274.774.906	\$ -12.330.270,12

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 120.277.023	\$ 7.655.632,52	\$ -112.621.390,64
SEM 57	\$ 122.424.827	\$ 7.655.632,52	\$ -114.769.194,62
SEM 58	\$ 124.572.631	\$ 7.655.632,52	\$ -116.916.998,61
SEM 59	\$ 126.720.435	\$ 7.655.632,52	\$ -119.064.802,60
SEM 60	\$ 128.868.239	\$ 7.655.632,52	\$ -121.212.606,58
SEM 61	\$ 131.016.043	\$ 7.655.632,52	\$ -123.360.410,57
SEM 62	\$ 133.163.847	\$ 7.655.632,52	\$ -125.508.214,55
SEM 63	\$ 135.311.651	\$ 12.375.646,56	\$ -122.936.004,50
SEM 64	\$ 137.459.455	\$ 12.375.646,56	\$ -125.083.808,48

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 102.023.234	\$ 62.142.534,30	\$ -39.880.700,17
SEM 57	\$ 103.845.078	\$ 62.142.534,30	\$ -41.702.543,64
SEM 58	\$ 105.666.921	\$ 62.142.534,30	\$ -43.524.387,11
SEM 59	\$ 107.488.765	\$ 62.142.534,30	\$ -45.346.230,58
SEM 60	\$ 109.310.608	\$ 62.142.534,30	\$ -47.168.074,06
SEM 61	\$ 111.132.452	\$ 62.142.534,30	\$ -48.989.917,53
SEM 62	\$ 112.954.295	\$ 62.142.534,30	\$ -50.811.761,00
SEM 63	\$ 114.776.139	\$ 62.142.534,30	\$ -52.633.604,47
SEM 64	\$ 116.597.982	\$ 62.142.534,30	\$ -54.455.447,95

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 47.607.932	\$ -	\$ -47.607.931,96
SEM 57	\$ 48.458.074	\$ -	\$ -48.458.073,60
SEM 58	\$ 49.308.215	\$ -	\$ -49.308.215,24
SEM 59	\$ 50.158.357	\$ -	\$ -50.158.356,88
SEM 60	\$ 51.008.499	\$ -	\$ -51.008.498,53
SEM 61	\$ 51.858.640	\$ -	\$ -51.858.640,17
SEM 62	\$ 52.708.782	\$ -	\$ -52.708.781,81
SEM 63	\$ 53.558.923	\$ -	\$ -53.558.923,45
SEM 64	\$ 54.409.065	\$ -	\$ -54.409.065,09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 22.388.914	\$ 18.991.796,29	\$ -3.397.117,93
SEM 57	\$ 22.788.716	\$ 18.991.796,29	\$ -3.796.919,97
SEM 58	\$ 23.188.518	\$ 18.991.796,29	\$ -4.196.722,01
SEM 59	\$ 23.588.320	\$ 18.991.796,29	\$ -4.596.524,05
SEM 60	\$ 23.988.122	\$ 18.991.796,29	\$ -4.996.326,09
SEM 61	\$ 24.387.924	\$ 18.991.796,29	\$ -5.396.128,13
SEM 62	\$ 24.787.726	\$ 19.615.927,26	\$ -5.171.799,21
SEM 63	\$ 25.187.529	\$ 19.615.927,26	\$ -5.571.601,25
SEM 64	\$ 25.587.331	\$ 19.615.927,26	\$ -5.971.403,28

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 285.748.299	\$ 273.604.506,72	\$ -12.143.792,45
SEM 57	\$ 290.850.947	\$ 275.484.832,58	\$ -15.366.114,79
SEM 58	\$ 295.953.596	\$ 287.108.665,18	\$ -8.844.930,39
SEM 59	\$ 301.056.244	\$ 287.108.665,18	\$ -13.947.578,59
SEM 60	\$ 306.158.892	\$ 287.108.665,18	\$ -19.050.226,79
SEM 61	\$ 311.261.540	\$ 287.108.665,18	\$ -24.152.874,99
SEM 62	\$ 316.364.188	\$ 287.108.665,18	\$ -29.255.523,19
SEM 63	\$ 321.466.837	\$ 287.108.665,18	\$ -34.358.171,39
SEM 64	\$ 326.569.485	\$ 287.108.665,18	\$ -39.460.819,59

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 12.988.428	\$ 20.650.742,37	\$ 7.662.314,36
SEM 57	\$ 13.220.364	\$ 20.650.742,37	\$ 7.430.378,15
SEM 58	\$ 13.452.300	\$ 20.650.742,37	\$ 7.198.441,93
SEM 59	\$ 13.684.237	\$ 20.650.742,37	\$ 6.966.505,72
SEM 60	\$ 13.916.173	\$ 20.650.742,37	\$ 6.734.569,50
SEM 61	\$ 14.148.109	\$ 20.650.742,37	\$ 6.502.633,29
SEM 62	\$ 14.380.045	\$ 22.302.615,29	\$ 7.922.569,99
SEM 63	\$ 14.611.982	\$ 22.302.615,29	\$ 7.690.633,77
SEM 64	\$ 14.843.918	\$ 22.302.615,29	\$ 7.458.697,56

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 64 DEL 8 de noviembre de 2021 AL 14 de noviembre de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 20.792.909	\$ 51.799.369,25	\$ 31.006.460,21
SEM 57	\$ 21.164.211	\$ 51.799.369,25	\$ 30.635.158,27
SEM 58	\$ 21.535.513	\$ 51.799.369,25	\$ 30.263.856,32
SEM 59	\$ 21.906.815	\$ 51.799.369,25	\$ 29.892.554,37
SEM 60	\$ 22.278.117	\$ 51.799.369,25	\$ 29.521.252,42
SEM 61	\$ 22.649.419	\$ 51.799.369,25	\$ 29.149.950,48
SEM 62	\$ 23.020.721	\$ 51.799.369,25	\$ 28.778.648,53
SEM 63	\$ 23.392.023	\$ 51.799.369,25	\$ 28.407.346,58
SEM 64	\$ 23.763.325	\$ 51.799.369,25	\$ 28.036.044,64

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 44.647.281	\$ 13.172.701,76	\$ -31.474.578,79
SEM 57	\$ 45.444.553	\$ 13.172.701,76	\$ -32.271.851,66
SEM 58	\$ 46.241.826	\$ 13.172.701,76	\$ -33.069.124,52
SEM 59	\$ 47.039.099	\$ 22.349.790,83	\$ -24.689.308,33
SEM 60	\$ 47.836.372	\$ 24.577.291,49	\$ -23.259.080,53
SEM 61	\$ 48.633.645	\$ 26.730.007,96	\$ -21.903.636,93
SEM 62	\$ 49.430.918	\$ 26.730.007,96	\$ -22.700.909,80
SEM 63	\$ 50.228.191	\$ 26.730.007,96	\$ -23.498.182,66
SEM 64	\$ 51.025.463	\$ 26.730.007,96	\$ -24.295.455,53

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 16.771.121	\$ -	\$ -16.771.121,49
SEM 57	\$ 17.070.606	\$ -	\$ -17.070.605,80
SEM 58	\$ 17.370.090	\$ -	\$ -17.370.090,11
SEM 59	\$ 17.669.574	\$ -	\$ -17.669.574,42
SEM 60	\$ 17.969.059	\$ -	\$ -17.969.058,73
SEM 61	\$ 18.268.543	\$ -	\$ -18.268.543,05
SEM 62	\$ 18.568.027	\$ -	\$ -18.568.027,36
SEM 63	\$ 18.867.512	\$ -	\$ -18.867.511,67
SEM 64	\$ 19.166.996	\$ -	\$ -19.166.995,98

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 93.843.276	\$ 37.129.930,07	\$ -56.713.346,01
SEM 57	\$ 95.519.049	\$ 37.129.930,07	\$ -58.389.118,80
SEM 58	\$ 97.194.822	\$ 37.129.930,07	\$ -60.064.891,59
SEM 59	\$ 98.870.594	\$ 37.129.930,07	\$ -61.740.664,37
SEM 60	\$ 100.546.367	\$ 37.129.930,07	\$ -63.416.437,16
SEM 61	\$ 102.222.140	\$ 37.129.930,07	\$ -65.092.209,95
SEM 62	\$ 103.897.913	\$ 37.129.930,07	\$ -66.767.982,73
SEM 63	\$ 105.573.686	\$ 37.129.930,07	\$ -68.443.755,52
SEM 64	\$ 107.249.458	\$ 37.129.930,07	\$ -70.119.528,31

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN							
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020	6/10/2021	13,00	-352,00
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021	2/08/2021	29/06/2021	7/08/2021	-34,00	-39,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	245,00	246,00
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		-121,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	2/08/2021	31/07/2021	14/08/2021	-17,00	-14,00
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	2/08/2021	31/07/2021		-17,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	31/10/2020	3/11/2020	31/10/2020	0,00	3,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		-102,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	18/08/2021	1/10/2021	23/08/2021	-9,00	39,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		-104,00	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	18/08/2021	24/09/2021		-30,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	31/10/2020	3/11/2020	31/10/2020	0,00	3,00
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021	3/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	-32,00	-1,00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	18/08/2021	29/06/2021	27/08/2021	-50,00	-59,00
10	NO PREVISTOS	20/07/2021	18/08/2021	14/08/2021	27/08/2021	-29,00	-13,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-376,00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		-130,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		-117,00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		-135,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0,00	0,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021	12/07/2021	8/07/2021	12/07/2021	-11,00	-4,00
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021	30/10/2021	5/07/2021	30/10/2021	-121,00	-117,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021	12/07/2021	22/07/2021	16/07/2021	-5,00	6,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	16/07/2021	-5,00	-3,00
10	NO PREVISTOS	8/07/2021	1/06/2021	7/08/2021	31/10/2021	37,00	-85,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020	3/11/2020	3/11/2020	3/11/2020	0,00	0,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		-100,00	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021	20/09/2021	14/08/2021	25/09/2021	-42,00	-42,00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-138,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021	13/09/2021	7/08/2021	3/10/2021	-62,00	-57,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	30/07/2021	-13,00	15,00
10	NO PREVISTOS	8/07/2021	14/06/2021	1/10/2021		24,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021		
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0,00	0,00
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021	20/09/2021	31/07/2021	25/09/2021	-63,00	-56,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	26/06/2021	15,00	3,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	28/10/2021	20/07/2021	30/10/2021	-107,00	-102,00
10	NO PREVISTOS	8/07/2021	10/05/2021	15/07/2021	30/10/2021	59,00	-107,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	10/05/2021	30/11/2020	10/05/2021	-161,00	-161,00
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021	20/09/2021	31/07/2021	25/09/2021	-63,00	-56,00
10	NO PREVISTOS	17/07/2021	10/10/2021	29/07/2021	7/11/2021	-85,00	-101,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	2/08/2021	30/11/2020	2/08/2021	-245,00	-245,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-104,00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021	20/09/2021	2/08/2021	25/09/2021	-56,00	-54,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021	4/10/2021	31/07/2021		-90,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021	18/10/2020	31/07/2021	25/10/2020	263,00	279,00
10	NO PREVISTOS	30/06/2021	2/08/2021	7/08/2021		-33,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	20/09/2021	30/11/2020	20/09/2021	-294,00	-294,00
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021	20/09/2021	7/08/2021	25/09/2021	-56,00	-49,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020	1/05/2021	30/11/2020	1/05/2021	-152,00	-152,00
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021	20/09/2021	17/07/2021	25/09/2021	-70,00	-70,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021	1/06/2021	10/08/2021	15/08/2021	59,00	-5,00
10	NO PREVISTOS	2/07/2021	3/05/2021	4/10/2021		60,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		16					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MAGDALENA: NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES

GUAJIRA:

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico. Mantenimiento general de quiosco (incluye inmunización madera, pintura en barniz de láminas, vigas y postes, pintura de cubierta exterior, cambio de luminarias).

PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	2	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	7	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7814723714	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7814724435	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7814723889	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	16-nov-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

DIECISÉIS

16

días del mes de

NOVIEMBRE

de

2021

(Día en letras)

(Día en números)

(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	--

9 de10

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
------------	----	-----	------------------------	----	-------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO -
RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QUIOSCO

Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QUIOSCO



Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO -
RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QUIOSCO

Georreferenciación

Descripción

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

MANTENIMIENTO DE QUIOSCO

SAN ANDRÉS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021	AL	14 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757		Valor Inicial	\$691.547.900	
Adición:	\$ 501.925.456		Adición:	\$251.471.964	
Adición:	NA		Adición:	\$251.471.964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9.279.224.213		Valor Etapa Construcción Inicial	\$691.547.900	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213		Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	100,00%	52,51%	-47,49%
SEM 56	100,00%	53,50%	-46,50%
SEM 57	100,00%	55,00%	-45,00%
SEM 58	100,00%	57,00%	-43,00%
SEM 59	100,00%	60,00%	-40,00%
SEM 60	100,00%	66,00%	-34,00%
SEM 61	100,00%	72,00%	-28,00%
SEM 62	100,00%	76,00%	-24,00%
SEM 63	100,00%	81,00%	-19,00%
SEM 64	100,00%	84,00%	-16,00%
ALERTAS			-19,00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 55	\$ 682.246.959	\$ 358.247.852	\$ -323.999.107
SEM 56	\$ 682.246.959	\$ 365.002.123	\$ -317.244.836
SEM 57	\$ 682.246.959	\$ 375.235.827	\$ -307.011.132
SEM 58	\$ 682.246.959	\$ 388.880.767	\$ -293.366.192
SEM 59	\$ 682.246.959	\$ 409.348.175	\$ -272.898.784
SEM 60	\$ 682.246.959	\$ 450.282.993	\$ -231.963.966
SEM 61	\$ 682.246.959	\$ 491.217.810	\$ -191.029.149
SEM 62	\$ 682.246.959	\$ 518.507.689	\$ -163.739.270
SEM 63	\$ 682.246.959	\$ 552.620.036	\$ -129.626.923
SEM 64	\$ 682.246.959	\$ 573.087.445	\$ -109.159.514
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	64	DEL	8 de noviembre de 2021		AL	14 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	3-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoría remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificatorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoría remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificatorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	16-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

CÓRBODA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES								
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			-142,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			-9,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		222,00	222,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137,00	136,00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137,00	136,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		190,00	189,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			-145,00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40,00	36,00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		40,00	36,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			-145,00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12,00	-15,00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12,00	-15,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	11/07/2021	29/06/2021	14/07/2021		-12,00	-15,00
10	ITEM NO PREVISTOS	12/07/2021		7/08/2021			-132,00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		80,00	78,00
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		9						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

de3

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
--------------------------------------	--

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO
--

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
--	--

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



[illegible]


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA	
--	--

--	--



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021		AL	21 de noviembre de 2021				
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL			29/06/2021		8/10/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES			12/07/2021		10/07/2021			-132,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021			-16,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020		221,00	214,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021		140,00	138,00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021		117,00	104,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020		130,00	133,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			12/07/2021		8/10/2021			-132,00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021		4,00	90,00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021		4,00	90,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES			12/07/2021	8/07/2021	8/10/2021	10/07/2021		4,00	90,00
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		10/07/2021			-145,00	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO			29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021		103,00	92,00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)			29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021			253,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				466						
Plazo faltante del Proyecto en Días				9						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energia, a las demas normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalacón de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.									NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO									Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados									SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.									SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría									SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en la regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21-ago-20		Fecha de Iniciación	12-ago-20	
Fecha de Terminación Inicial	1-dic-20		Fecha de Terminación Inicial	15-dic-20	
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757		Valor Inicial	\$691.547.900	
Adición 1:	\$ 501.925.456		Adición 1:	\$251.471.964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251.471.964	
Valor Etapa Construccion	\$ 9.279.224.213		Valor Etapa Construccion	\$1.194.491.828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9.279.224.213		Valor Actualizado Contrato	\$1.194.491.828	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:		RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:		PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:		GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA		FABIAN ANDRES QUINTERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA		XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 58	5,88%	88,24%	1,33%	93,48%	5,25%
SEM 59	5,88%	94,12%	0,00%	93,48%	-0,63%
SEM 60	5,88%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
SEM 61	0,00%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
SEM 62	0,00%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
SEM 63	0,00%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
SEM 64	0,00%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
SEM 65	0,00%	100,00%	0,00%	93,48%	-6,52%
ALERTAS					-6,52%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 58	\$ 11.839.670	\$ 177.595.054	\$ 2.670.894	\$ 188.158.160	\$ 10.563.106
SEM 59	\$ 11.839.670	\$ 189.434.724	0	\$ 188.158.160	\$ -1.276.564
SEM 60	\$ 11.839.670	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
SEM 61	\$ -	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
SEM 62	\$ -	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
SEM 63	\$ -	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
SEM 64	\$ -	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
SEM 65	\$ -	\$ 201.274.395	0	\$ 188.158.160	\$ -13.116.235
					\$ -13.116.235

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION										
SEMANA No.		65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021				
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)										
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loric			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA										
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			29/06/2021		15/10/2021				
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		24/07/2021			-139,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS			29/06/2021		1/10/2021			-145,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	28/10/2020	29/06/2021	3/11/2020		244,00	238,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		137,00	136,00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	12/02/2021		137,00	137,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	4/10/2020	29/06/2021	5/10/2020		268,00	267,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021	10/08/2021	24/07/2021			-42,00	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			29/06/2021	30/06/2021	24/07/2021			-1,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			29/06/2021		31/07/2021			-145,00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)			29/06/2021	14/07/2021	31/07/2021	16/07/2021		-15,00	15,00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS			29/06/2021	14/07/2021	31/07/2021	16/07/2021		-15,00	15,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES			29/06/2021	14/07/2021	31/07/2021	16/07/2021		-15,00	15,00
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		15/10/2021			-145,00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)										
Plazo total del Proyecto en Días				466						
Plazo faltante del Proyecto en Días				9						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN								
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR										
TEMAS TECNICOS										
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato									SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal									SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA									NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento									NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.									SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.									NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energia, a las demas normas aplicables.									NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.									NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra									NO	
Observaciones										
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.										
TEMAS SISO										
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple			
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI			
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI			
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI			
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.										
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA										
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.										

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA


n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA


PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.

DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021
(Día en letras) (Día en números)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
---------------------	--------------------------	-------	---

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	29/06/2021		10/07/2021			
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		10/07/2021		-145,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/02/2021	29/06/2021	14/02/2021	136,00	135,00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	18/03/2021	29/06/2021	20/03/2021	103,00	101,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021	8/10/2020	264,00	264,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-145,00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021	137,00	112,00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021	137,00	112,00
8.62	VINOLO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	29/06/2021	2/06/2021	29/06/2021	11/06/2021	27,00	18,00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	3/06/2021	29/06/2021	11/06/2021	26,00	18,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021		-145,00	
10	ITEM NO PREVISTOS	29/06/2021		29/06/2021		-145,00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	7/04/2021	29/06/2021	12/04/2021	83,00	78,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

1 de 3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		0,00	0,00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	29/06/2021		1/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			-139,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021			-107,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020		232,00	213,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020		272,00	269,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021			-145,00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2,00	29,00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		2,00	29,00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHOOGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021		72,00	36,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021			-145,00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0,00	21,00
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0,00	21,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		0,00	21,00
10	ITEM NO PREVISITOS	29/06/2021		7/08/2021			-145,00	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	24/07/2021	7/08/2021			-25,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		9						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO		
El perfil estratigráfico del terreno excavado correspondieral definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO		
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO		
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Lorica resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIECISEIS 16		días del mes de	NOVIEMBRE	de		2021	
(Día en letras)		(Día en números)			(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




[illegible]

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA	
--	--



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021		AL	21 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CORDOBA			29/06/2021		24/07/2021			
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			6/11/2020		9/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES			5/07/2021		10/07/2021		-139,00	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA			29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020	237,00	229,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021	120,00	118,00
5	LAVADO DE TANQUES			29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021	120,00	118,00
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020	266,00	261,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021		17/07/2021		-145,00	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL			8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	-4,00	29,00
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL			8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021	-4,00	29,00
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS			8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021	141,00	156,00
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021	144,00	119,00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			29/06/2021		17/07/2021		-145,00	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)			29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021	0,00	14,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES			29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021	0,00	14,00
10	ITEM NO PREVISTOS			29/06/2021		24/07/2021		-145,00	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA			29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021	46,00	42,00
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)				23/07/2021		24/07/2021		
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				466					
Plazo faltante del Proyecto en Días				9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal								SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas								NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.								NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.								NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO	
Observaciones									
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional. Fueron solicitadas las actas de terminación de las sedes en las regional del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que la fecha de finalización, de acuerdo a la última programación aprobada por parte de esta Interventoría para dichos departamentos, fue el pasado 31 de Octubre del presente.									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021		AL	21 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLEY GONZALES COGOLLO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
4-oct-21	10-oct-21	SEMANA No. 59	11-oct-21	En la presente semana el Contratista realizó en la sede de Loricá resane de muros con estuco y pintura en los lugares donde se instalaron los tableros eléctricos. Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a tres (03) días para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias.			
11-oct-21	17-oct-21	SEMANA No. 60	18-oct-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un Balance Presupuestal para definir si las actividades que viene solicitando la Regional se pueden ejecutar dentro del plazo y presupuesto contractual, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias. Del mismo modo también se solicitó entregar todos los Informes técnico de Obra, informes mensuales SSTMA debido a que todos estos Informes presentan observaciones y hasta la fecha el Contratista no los ha subsanado.			
18-oct-21	24-oct-21	SEMANA No. 61	25-oct-21	Se solicitó Nuevamente al Contratista entregar todos los Informes técnico de Obra que presentan observaciones 11, 12 y los Informes 13 y 14 que se encuentran sin entregar, además también se solicitó la entrega de Informes mensuales SSTMA 9, 10 estos presentan observaciones y los Informes 11, 12, 13 y 14 estos no han sido presentados.			
25-oct-21	31-oct-21	SEMANA No. 62	1-nov-21	El Contratista hace entrega del corte de obra No. 10, el cual es devuelto por esta Interventoría teniendo en cuenta que presentan observaciones anotadas en el Comunicado CINP-BTA-023-1324-6545 para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y así continuar con el trámite pertinente de facturación.			
1-nov-21	7-nov-21	SEMANA No. 63	8-nov-21	En la presente semana se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa la entrega del Balance de obra ajustado con base en los ítem no previstos aprobados del NP-Nº 435 al 467 teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con dicha información actualizada y fue solicitada mediante comunicado CINP-BTA-023-1249-6009.			
8-nov-21	14-nov-21	SEMANA No. 64	15-nov-21	Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa atender todos los requerimientos que están solicitando la Regional, como actividades que se encuentran por garantía, además de entregar Informe detallado sobre actividades eléctricas y entregar Balance de obra ajustado para socializar con la Regional.			
DIECISEIS 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

ATLÁNTICO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETSY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRÉS RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRÉS QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	96.18%	97.79%	1.61%
SEM 58	96.94%	97.79%	0.85%
SEM 59	97.71%	97.79%	0.08%
SEM 60	98.47%	98.49%	0.02%
SEM 61	99.24%	98.49%	-0.75%
SEM 62	100.00%	98.49%	-1.51%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 65	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%


SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 308,682,114	\$ 313,796,254	\$ 5,114,140
SEM 58	\$ 311,135,457	\$ 313,796,254	\$ 2,660,797
SEM 59	\$ 313,588,799	\$ 313,796,254	\$ 207,454
SEM 60	\$ 316,042,142	\$ 316,092,304	\$ 50,162
SEM 61	\$ 318,495,485	\$ 316,092,304	\$ -2,403,181
SEM 62	\$ 320,948,827	\$ 316,092,304	\$ -4,856,524
SEM 63	\$ 320,948,827	\$ 320,948,827	\$ -
SEM 64	\$ 320,948,827	\$ 320,948,827	\$ -
SEM 65	\$ 320,948,827	\$ 320,948,827	\$ -
Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)	
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021				
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53		
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021	17/10/2021	190	-40	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-118	-51	
Plazo total del Proyecto en Días		466						
Plazo faltante del Proyecto en Días		9						
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple		
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI		
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI		
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI		
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI		
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI		
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI		
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI		
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI		
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI		
Observaciones								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple		
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI		
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI		
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI		
Observaciones:								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
ATLANTICO								
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO								
Actividades ejecutadas al 100%								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 64	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	59.58%	27.25%	-32.33%
SEM 58	67.67%	27.25%	-40.42%
SEM 59	75.75%	40.00%	-35.75%
SEM 60	83.83%	100.00%	16.17%
SEM 61	91.92%	100.00%	8.08%
SEM 62	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 21,893,629	\$ 10,014,138	\$ -11,879,491
SEM 58	\$ 24,863,813	\$ 10,014,138	\$ -14,849,675
SEM 59	\$ 27,833,997	\$ 14,697,824	\$ -13,136,173
SEM 60	\$ 30,804,181	\$ 36,744,550	\$ 5,940,369
SEM 61	\$ 33,774,366	\$ 36,744,550	\$ 2,970,184
SEM 62	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0
SEM 63	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0
SEM 64	\$ 36,744,550	\$ 36,744,550	\$ 0

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		4/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021	1/08/2021	-8	6
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-111	-72
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-118	-99
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-145	-145
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		34	-48
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	11/10/2021	14/08/2021	24/10/2021	-77	-71
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO							
En el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:							
- Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES																						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION																						
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021																	
PERSONAL DE LA OBRA																						
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.															
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS																
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO																
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA																
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA																
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA																
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA																
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA																				
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES																				
		ASEADORAS																				
		ALMACENISTA																				
		AUXILIAR SISOMA																				
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0															
PERSONAL DEL CONTRATISTA																						
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES																		
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA																				
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO																				
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO																				
PERSONAL DE INTERVENTORIA																						
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES																		
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714																			
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435																			
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889																			
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERIODO</th> <th>No. Informe</th> <th>Fecha entrega</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/11/2021</td> <td>21/11/2021</td> <td>SEMANA No. 64</td> <td>21/11/2021</td> <td>Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.</td> </tr> </tbody> </table>								PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones	Desde	Hasta				15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 64	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones																		
Desde	Hasta																					
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 64	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.																		
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)																						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:																						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA																			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición 1:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRÉS RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRÉS QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	93.63%	92.31%	-1.32%
SEM 58	94.90%	92.31%	-2.59%
SEM 59	96.18%	93.33%	-2.85%
SEM 60	97.45%	93.41%	-4.04%
SEM 61	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 62	98.73%	93.63%	-5.10%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 65	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 313,889,889	\$ 309,452,791	\$ -4,437,098
SEM 58	\$ 318,162,361	\$ 309,452,791	\$ -8,709,569
SEM 59	\$ 322,434,832	\$ 312,889,567	\$ -9,545,265
SEM 60	\$ 326,707,304	\$ 313,174,009	\$ -13,533,295
SEM 61	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 62	\$ 330,979,776	\$ 313,893,863	\$ -17,085,913
SEM 63	\$ 335,253,554	\$ 335,253,554	\$ -
SEM 64	\$ 335,253,554	\$ 335,253,554	\$ -
SEM 65	\$ 335,253,554	\$ 335,253,554	\$ -

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		31/08/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	-26
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-131	20
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	-14
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRÉS RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRÉS QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	74.72%	65.78%	-8.94%
SEM 58	79.78%	68.58%	-11.20%
SEM 59	84.83%	70.92%	-13.91%
SEM 60	89.89%	73.17%	-16.72%
SEM 61	94.94%	73.37%	-21.57%
SEM 62	100.00%	73.37%	-26.63%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 65	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 76,255,212	\$ 64,640,007	\$ -11,615,205
SEM 58	\$ 81,414,482	\$ 67,376,692	\$ -14,037,791
SEM 59	\$ 86,573,753	\$ 70,992,762	\$ -15,580,991
SEM 60	\$ 91,733,023	\$ 74,673,808	\$ -17,059,215
SEM 61	\$ 96,892,293	\$ 74,876,138	\$ -22,016,156
SEM 62	\$ 102,051,564	\$ 74,876,138	\$ -27,175,426
SEM 63	\$ 102,051,564	\$ 102,051,564	\$ 0
SEM 64	\$ 102,051,564	\$ 102,051,564	\$ 0
SEM 65	\$ 102,051,564	\$ 102,051,564	\$ 0

Nota : incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	17/11/2020		1/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021	17/10/2021	22	-80
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021	25/10/2021	1/10/2021		-98	-51
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-118	-99
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-145	-145
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	-99
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021	26/07/2021	1/10/2021	17/10/2021	-7	-16
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones:							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	15/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
------------	----	-----	-------------------------	----	-------------------------

			INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO		
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial		\$ 8,777,298,757	Valor Inicial		\$691,547,900
Adición 1:		\$ 501,925,456	Adición 1:		\$251,471,964
Adición 2:		NA	Adición 2:		\$251,471,964
Valor Etapa Construccion		\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion		\$1,194,491,828
Valor Actualizado Contrato		\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato		\$1,194,491,828
Suspensión:		N/A	Suspensión:		N/A
Prórroga 1:		1 MES	Prórroga 1:		15 DÍAS
Prórroga 2:		3 MESES	Prórroga 2:		3 MESES
Prórroga 3:		3 MESES	Prórroga 3:		3 MESES
Prórroga 4:		2 MESES	Prórroga 4:		2 MESES
Prórroga 5:		2 MESES	Prórroga 5:		2 MESES
Prórroga 6:		1 MES	Prórroga 6:		1 MES
Plazo Actualizado		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Plazo Actualizado		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Diglicar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO		NOMBRE
CARGO		
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:		RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:		PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:		BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA		FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA		XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	91.58%	84.85%	-6.73%
SEM 58	93.27%	84.85%	-8.42%
SEM 59	94.95%	84.85%	-10.10%
SEM 60	96.63%	84.85%	-11.78%
SEM 61	98.32%	84.85%	-13.47%
SEM 62	100.00%	84.85%	-15.15%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 65	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 138,986,082	\$ 128,762,312	\$ -10,223,770
SEM 58	\$ 141,540,648	\$ 128,762,312	\$ -12,778,336
SEM 59	\$ 144,095,213	\$ 128,762,312	\$ -15,332,901
SEM 60	\$ 146,649,778	\$ 128,762,312	\$ -17,887,466
SEM 61	\$ 149,204,344	\$ 128,762,312	\$ -20,442,032
SEM 62	\$ 151,758,909	\$ 128,762,312	\$ -22,996,597
SEM 63	\$ 151,758,909	\$ 151,758,909	\$ -
SEM 64	\$ 151,758,909	\$ 151,758,909	\$ -
SEM 65	\$ 151,758,909	\$ 151,758,909	\$ -

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	11/11/2020		3/09/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021	14/03/2021	179	139
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-145	-145
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-118	-79
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	19/04/2021	17/07/2021	2/05/2021	71	76
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	11/01/2021	29/06/2021	21/03/2021	169	100
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
-------------------	-----------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,900	
Adición 1:	\$ 501,925,456		Adición 1:	\$251,471,964	
Adición 2:	NA		Adición 2:	\$251,471,964	
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213		Valor Etapa Construcción	\$1,194,491,828	
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213		Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga 1:	1 MES		Prórroga 1:	16 DÍAS	
Prórroga 2:	3 MESES		Prórroga 2:	3 MESES	
Prórroga 3:	3 MESES		Prórroga 3:	3 MESES	
Prórroga 4:	2 MESES		Prórroga 4:	2 MESES	
Prórroga 5:	2 MESES		Prórroga 5:	2 MESES	
Prórroga 6:	1 MES		Prórroga 6:	1 MES	
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		DIFERENCIA
SEM 57	85.27%	77.45%	-7.82%
SEM 58	88.21%	78.84%	-9.37%
SEM 59	91.16%	83.14%	-8.02%
SEM 60	94.11%	89.21%	-4.90%
SEM 61	97.05%	90.77%	-6.28%
SEM 62	100.00%	90.77%	-9.23%
SEM 63	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 64	100.00%	100.00%	0.00%
SEM 65	100.00%	100.00%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 57	\$ 107,183,268	\$ 97,997,383	\$ -9,185,885
SEM 58	\$ 110,887,262	\$ 98,979,963	\$ -11,907,299
SEM 59	\$ 114,591,255	\$ 105,297,869	\$ -9,293,386
SEM 60	\$ 118,295,249	\$ 112,141,894	\$ -6,153,355
SEM 61	\$ 121,999,243	\$ 114,098,117	\$ -7,901,126
SEM 62	\$ 125,703,237	\$ 114,098,117	\$ -11,605,120
SEM 63	\$ 125,703,237	\$ 125,703,237	\$ 0
SEM 64	\$ 125,703,237	\$ 125,703,237	\$ 0
SEM 65	\$ 125,703,237	\$ 125,703,237	\$ 0

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	17/11/2020		8/10/2021			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021		-145	-145
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-153	-148
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		238	-48
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021	26/07/2021	8/10/2021	17/10/2021	-111	-9
10	NO PREVISTOS	26/07/2021	4/10/2021	7/08/2021	10/10/2021	-70	-64
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						SI	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						SI	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						SI	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						SI	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						SI	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones:							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
ATLANTICO							
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO							
Actividades ejecutadas al 100%							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	21/11/2021	Actividades ejecutadas al 100 % de acuerdo a lo programado en esta sede Se le solicita al contratista realizar el acta de entrega de esta sede, para el respectivo trámite ante la regional.			
VEINTIDÓS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA				

GUAJIRA Y MAGDALENA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,900
Adición:	\$ 501,925,456	Adición 1:	\$251,471,964
Adición:	NA	Adición 2:	\$251,471,964
Valor Etapa Construcción	\$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construcción	\$691,547,900
Valor Actualizado Contrato	\$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	\$1,194,491,828
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	16 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Prórroga 6:	1 MES	Prórroga 6:	1 MES
Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021	Plazo Actualizado	30 de noviembre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	55.82%	-27.76%
SEM 57	85.07%	69.93%	-15.14%
SEM 58	86.57%	76.20%	-10.37%
SEM 59	88.06%	80.91%	-7.15%
SEM 60	89.55%	80.91%	-8.64%
SEM 61	91.04%	80.91%	-10.13%
SEM 62	92.54%	80.91%	-11.63%
SEM 63	94.03%	88.33%	-5.70%
SEM 64	95.52%	91.42%	-4.10%
SEM 65	97.01%	91.42%	-5.59%
ALERTAS			
REQUERIR PLAN DE CHOQUE E INFORMAR A LA ASEGURADORA			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	5.32%	-78.26%
SEM 57	85.07%	5.32%	-79.75%
SEM 58	86.57%	5.32%	-81.25%
SEM 59	88.06%	5.32%	-82.74%
SEM 60	89.55%	5.32%	-84.23%
SEM 61	91.04%	5.32%	-85.72%
SEM 62	92.54%	5.32%	-87.22%
SEM 63	94.03%	8.60%	-85.43%
SEM 64	95.52%	8.60%	-86.92%
SEM 65	97.01%	31.52%	-65.49%
ALERTAS			
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 65 DEL 15 de noviembre de 2021 AL 21 de noviembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	50.91%	-32.67%
SEM 57	85.07%	50.91%	-34.16%
SEM 58	86.57%	50.91%	-35.66%
SEM 59	88.06%	50.91%	-37.15%
SEM 60	89.55%	50.91%	-38.64%
SEM 61	91.04%	50.91%	-40.13%
SEM 62	92.54%	50.91%	-41.63%
SEM 63	94.03%	50.91%	-43.12%
SEM 64	95.52%	50.91%	-44.61%
SEM 65	97.01%	50.91%	-46.10%
ALERTAS			-46.10%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	0.00%	-83.58%
SEM 57	85.07%	0.00%	-85.07%
SEM 58	86.57%	0.00%	-86.57%
SEM 59	88.06%	0.00%	-88.06%
SEM 60	89.55%	0.00%	-89.55%
SEM 61	91.04%	0.00%	-91.04%
SEM 62	92.54%	0.00%	-92.54%
SEM 63	94.03%	0.00%	-94.03%
SEM 64	95.52%	0.00%	-95.52%
SEM 65	97.01%	0.00%	-97.01%
ALERTAS			-97.01%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	70.90%	-12.68%
SEM 57	85.07%	70.90%	-14.17%
SEM 58	86.57%	70.90%	-15.67%
SEM 59	88.06%	70.90%	-17.16%
SEM 60	89.55%	70.90%	-18.65%
SEM 61	91.04%	70.90%	-20.14%
SEM 62	92.54%	73.23%	-19.31%
SEM 63	94.03%	73.23%	-20.80%
SEM 64	95.52%	73.23%	-22.29%
SEM 65	97.01%	73.23%	-23.78%
ALERTAS			-23.78%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	80.03%	-3.55%
SEM 57	85.07%	80.58%	-4.49%
SEM 58	86.57%	83.98%	-2.59%
SEM 59	88.06%	83.98%	-4.08%
SEM 60	89.55%	83.98%	-5.57%
SEM 61	91.04%	83.98%	-7.06%
SEM 62	92.54%	83.98%	-8.56%
SEM 63	94.03%	83.98%	-10.05%
SEM 64	95.52%	83.98%	-11.54%
SEM 65	97.01%	83.98%	-13.03%
ALERTAS			-13.03%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No. 65 DEL 15 de noviembre de 2021 AL 21 de noviembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	132.89%	49.31%
SEM 57	85.07%	132.89%	47.82%
SEM 58	86.57%	132.89%	46.32%
SEM 59	88.06%	132.89%	44.83%
SEM 60	89.55%	132.89%	43.34%
SEM 61	91.04%	132.89%	41.85%
SEM 62	92.54%	143.52%	50.98%
SEM 63	94.03%	143.52%	49.49%
SEM 64	95.52%	143.52%	48.00%
SEM 65	97.01%	143.52%	46.51%
ALERTAS			46.51%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	208.22%	124.64%
SEM 57	85.07%	208.22%	123.15%
SEM 58	86.57%	208.22%	121.65%
SEM 59	88.06%	208.22%	120.16%
SEM 60	89.55%	208.22%	118.67%
SEM 61	91.04%	208.22%	117.18%
SEM 62	92.54%	208.22%	115.68%
SEM 63	94.03%	208.22%	114.19%
SEM 64	95.52%	208.22%	112.70%
SEM 65	97.01%	208.22%	111.21%
ALERTAS			111.21%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	24.66%	-58.92%
SEM 57	85.07%	24.66%	-60.41%
SEM 58	86.57%	24.66%	-61.91%
SEM 59	88.06%	41.84%	-46.22%
SEM 60	89.55%	46.01%	-43.54%
SEM 61	91.04%	50.04%	-41.00%
SEM 62	92.54%	50.04%	-42.50%
SEM 63	94.03%	50.04%	-43.99%
SEM 64	95.52%	50.04%	-45.48%
SEM 65	97.01%	50.04%	-46.97%
ALERTAS			-46.97%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	83.58%	0.00%	-83.58%
SEM 57	85.07%	0.00%	-85.07%
SEM 58	86.57%	0.00%	-86.57%
SEM 59	88.06%	0.00%	-88.06%
SEM 60	89.55%	0.00%	-89.55%
SEM 61	91.04%	0.00%	-91.04%
SEM 62	92.54%	0.00%	-92.54%
SEM 63	94.03%	0.00%	-94.03%
SEM 64	95.52%	0.00%	-95.52%
SEM 65	97.01%	0.00%	-97.01%
ALERTAS			-97.01%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
------------	----	-----	-------------------------	----	-------------------------

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	85.07%	33.07%	-50.51%
SEM 57	85.07%	33.07%	-52.00%
SEM 58	86.57%	33.07%	-53.50%
SEM 59	88.06%	33.07%	-54.99%
SEM 60	89.55%	33.07%	-56.48%
SEM 61	91.04%	33.07%	-57.97%
SEM 62	92.54%	33.07%	-59.47%
SEM 63	94.03%	33.07%	-60.96%
SEM 64	95.52%	33.07%	-62.45%
SEM 65	97.01%	33.07%	-63.94%

ALERTAS


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 251,217,029	\$ 167,774,396	\$ -83,442,633.50
SEM 57	\$ 255,703,048	\$ 210,183,868	\$ -45,519,179.91
SEM 58	\$ 260,189,066	\$ 228,029,182	\$ -31,159,883.68
SEM 59	\$ 264,675,084	\$ 243,185,711	\$ -21,489,373.85
SEM 60	\$ 269,161,103	\$ 243,185,711	\$ -25,975,392.23
SEM 61	\$ 273,647,121	\$ 243,185,711	\$ -30,461,410.61
SEM 62	\$ 278,133,140	\$ 243,185,711	\$ -34,947,428.99
SEM 63	\$ 282,619,158	\$ 265,487,502	\$ -17,131,655.60
SEM 64	\$ 287,105,176	\$ 274,774,906	\$ -12,330,270.12
SEM 65	\$ 291,591,195	\$ 274,774,906	\$ -16,816,288.50

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 120,277,023	\$ 7,655,632.52	\$ -112,621,390.64
SEM 57	\$ 122,424,827	\$ 7,655,632.52	\$ -114,769,194.62
SEM 58	\$ 124,572,631	\$ 7,655,632.52	\$ -116,916,998.61
SEM 59	\$ 126,720,435	\$ 7,655,632.52	\$ -119,064,802.60
SEM 60	\$ 128,868,239	\$ 7,655,632.52	\$ -121,212,606.58
SEM 61	\$ 131,016,043	\$ 7,655,632.52	\$ -123,360,410.57
SEM 62	\$ 133,163,847	\$ 7,655,632.52	\$ -125,508,214.55
SEM 63	\$ 135,311,651	\$ 12,375,646.56	\$ -122,936,004.50
SEM 64	\$ 137,459,455	\$ 12,375,646.56	\$ -125,083,808.48
SEM 65	\$ 139,607,259	\$ 45,358,183.68	\$ -94,249,075.35

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 102,023,234	\$ 62,142,534.30	\$ -39,880,700.17
SEM 57	\$ 103,845,078	\$ 62,142,534.30	\$ -41,702,543.64
SEM 58	\$ 105,666,921	\$ 62,142,534.30	\$ -43,524,387.11
SEM 59	\$ 107,488,765	\$ 62,142,534.30	\$ -45,346,230.58
SEM 60	\$ 109,310,608	\$ 62,142,534.30	\$ -47,168,074.06
SEM 61	\$ 111,132,452	\$ 62,142,534.30	\$ -48,989,917.53
SEM 62	\$ 112,954,295	\$ 62,142,534.30	\$ -50,811,761.00
SEM 63	\$ 114,776,139	\$ 62,142,534.30	\$ -52,633,604.47
SEM 64	\$ 116,597,982	\$ 62,142,534.30	\$ -54,455,447.95
SEM 65	\$ 118,419,826	\$ 62,142,534.30	\$ -56,277,291.42

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
------------	----	-----	-------------------------	----	-------------------------


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 47,607,932	\$ -	\$ -47,607,931.96
SEM 57	\$ 48,458,074	\$ -	\$ -48,458,073.60
SEM 58	\$ 49,308,215	\$ -	\$ -49,308,215.24
SEM 59	\$ 50,158,357	\$ -	\$ -50,158,356.88
SEM 60	\$ 51,008,499	\$ -	\$ -51,008,498.53
SEM 61	\$ 51,858,640	\$ -	\$ -51,858,640.17
SEM 62	\$ 52,708,782	\$ -	\$ -52,708,781.81
SEM 63	\$ 53,558,923	\$ -	\$ -53,558,923.45
SEM 64	\$ 54,409,065	\$ -	\$ -54,409,065.09
SEM 65	\$ 55,259,207	\$ -	\$ -55,259,206.74

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 22,388,914	\$ 18,991,796.29	\$ -3,397,117.93
SEM 57	\$ 22,788,716	\$ 18,991,796.29	\$ -3,796,919.97
SEM 58	\$ 23,188,518	\$ 18,991,796.29	\$ -4,196,722.01
SEM 59	\$ 23,588,320	\$ 18,991,796.29	\$ -4,596,524.05
SEM 60	\$ 23,988,122	\$ 18,991,796.29	\$ -4,996,326.09
SEM 61	\$ 24,387,924	\$ 18,991,796.29	\$ -5,396,128.13
SEM 62	\$ 24,787,726	\$ 19,615,927.26	\$ -5,171,799.21
SEM 63	\$ 25,187,529	\$ 19,615,927.26	\$ -5,571,601.25
SEM 64	\$ 25,587,331	\$ 19,615,927.26	\$ -5,971,403.28
SEM 65	\$ 25,987,133	\$ 19,615,927.26	\$ -6,371,205.32

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 285,748,299	\$ 273,604,506.72	\$ -12,143,792.45
SEM 57	\$ 290,850,947	\$ 275,484,832.58	\$ -15,366,114.79
SEM 58	\$ 295,953,596	\$ 287,108,665.18	\$ -8,844,930.39
SEM 59	\$ 301,056,244	\$ 287,108,665.18	\$ -13,947,578.59
SEM 60	\$ 306,158,892	\$ 287,108,665.18	\$ -19,050,226.79
SEM 61	\$ 311,261,540	\$ 287,108,665.18	\$ -24,152,874.99
SEM 62	\$ 316,364,188	\$ 287,108,665.18	\$ -29,255,523.19
SEM 63	\$ 321,466,837	\$ 287,108,665.18	\$ -34,358,171.39
SEM 64	\$ 326,569,485	\$ 287,108,665.18	\$ -39,460,819.59
SEM 65	\$ 331,672,133	\$ 287,108,665.18	\$ -44,563,467.79

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 12,988,428	\$ 20,650,742.37	\$ 7,662,314.36
SEM 57	\$ 13,220,364	\$ 20,650,742.37	\$ 7,430,378.15
SEM 58	\$ 13,452,300	\$ 20,650,742.37	\$ 7,198,441.93
SEM 59	\$ 13,684,237	\$ 20,650,742.37	\$ 6,966,505.72
SEM 60	\$ 13,916,173	\$ 20,650,742.37	\$ 6,734,569.50
SEM 61	\$ 14,148,109	\$ 20,650,742.37	\$ 6,502,633.29
SEM 62	\$ 14,380,045	\$ 22,302,615.29	\$ 7,922,569.99
SEM 63	\$ 14,611,982	\$ 22,302,615.29	\$ 7,690,633.77
SEM 64	\$ 14,843,918	\$ 22,302,615.29	\$ 7,458,697.56
SEM 65	\$ 15,075,854	\$ 22,302,615.29	\$ 7,226,761.35

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
------------	----	-----	-------------------------	----	-------------------------


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 20,792,909	\$ 51,799,369.25	\$ 31,006,460.21
SEM 57	\$ 21,164,211	\$ 51,799,369.25	\$ 30,635,158.27
SEM 58	\$ 21,535,513	\$ 51,799,369.25	\$ 30,263,856.32
SEM 59	\$ 21,906,815	\$ 51,799,369.25	\$ 29,892,554.37
SEM 60	\$ 22,278,117	\$ 51,799,369.25	\$ 29,521,252.42
SEM 61	\$ 22,649,419	\$ 51,799,369.25	\$ 29,149,950.48
SEM 62	\$ 23,020,721	\$ 51,799,369.25	\$ 28,778,648.53
SEM 63	\$ 23,392,023	\$ 51,799,369.25	\$ 28,407,346.58
SEM 64	\$ 23,763,325	\$ 51,799,369.25	\$ 28,036,044.64
SEM 65	\$ 24,134,627	\$ 51,799,369.25	\$ 27,664,742.69

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 44,647,281	\$ 13,172,701.76	\$ -31,474,578.79
SEM 57	\$ 45,444,553	\$ 13,172,701.76	\$ -32,271,851.66
SEM 58	\$ 46,241,826	\$ 13,172,701.76	\$ -33,069,124.52
SEM 59	\$ 47,039,099	\$ 22,349,790.83	\$ -24,689,308.33
SEM 60	\$ 47,836,372	\$ 24,577,291.49	\$ -23,259,080.53
SEM 61	\$ 48,633,645	\$ 26,730,007.96	\$ -21,903,636.93
SEM 62	\$ 49,430,918	\$ 26,730,007.96	\$ -22,700,909.80
SEM 63	\$ 50,228,191	\$ 26,730,007.96	\$ -23,498,182.66
SEM 64	\$ 51,025,463	\$ 26,730,007.96	\$ -24,295,455.53
SEM 65	\$ 51,822,736	\$ 26,730,007.96	\$ -25,092,728.40

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 16,771,121	\$ -	\$ -16,771,121.49
SEM 57	\$ 17,070,606	\$ -	\$ -17,070,605.80
SEM 58	\$ 17,370,090	\$ -	\$ -17,370,090.11
SEM 59	\$ 17,669,574	\$ -	\$ -17,669,574.42
SEM 60	\$ 17,969,059	\$ -	\$ -17,969,058.73
SEM 61	\$ 18,268,543	\$ -	\$ -18,268,543.05
SEM 62	\$ 18,568,027	\$ -	\$ -18,568,027.36
SEM 63	\$ 18,867,512	\$ -	\$ -18,867,511.67
SEM 64	\$ 19,166,996	\$ -	\$ -19,166,995.98
SEM 65	\$ 19,466,480	\$ -	\$ -19,466,480.30

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 56	\$ 93,843,276	\$ 37,129,930.07	\$ -56,713,346.01
SEM 57	\$ 95,519,049	\$ 37,129,930.07	\$ -58,389,118.80
SEM 58	\$ 97,194,822	\$ 37,129,930.07	\$ -60,064,891.59
SEM 59	\$ 98,870,594	\$ 37,129,930.07	\$ -61,740,664.37
SEM 60	\$ 100,546,367	\$ 37,129,930.07	\$ -63,416,437.16
SEM 61	\$ 102,222,140	\$ 37,129,930.07	\$ -65,092,209.95
SEM 62	\$ 103,897,913	\$ 37,129,930.07	\$ -66,767,982.73
SEM 63	\$ 105,573,686	\$ 37,129,930.07	\$ -68,443,755.52
SEM 64	\$ 107,249,458	\$ 37,129,930.07	\$ -70,119,528.31
SEM 65	\$ 108,925,231	\$ 37,129,930.07	\$ -71,795,301.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN								
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021			
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN								
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020	6/10/2021	13.00	-352.00
2	SISTEMA ELÉCTRICO		29/06/2021	2/08/2021	29/06/2021	7/08/2021	-34.00	-39.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA		6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	245.00	246.00
5	LAVADO DE TANQUES		16/07/2021		31/07/2021		-128.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		16/07/2021	2/08/2021	31/07/2021	14/08/2021	-17.00	-14.00
10	NO PREVISTOS		16/07/2021	2/08/2021	31/07/2021		-17.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		31/10/2020	31/10/2020	3/11/2020	31/10/2020	0.00	3.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA		4/08/2021		1/10/2021		-109.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		9/08/2021	18/08/2021	1/10/2021	23/08/2021	-9.00	39.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)		2/08/2021		27/08/2021		-111.00	
10	NO PREVISTOS		19/07/2021	18/08/2021	24/09/2021		-30.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		31/10/2020	31/10/2020	3/11/2020	31/10/2020	0.00	3.00
2	SISTEMA ELÉCTRICO		2/07/2021	3/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	-32.00	-1.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		29/06/2021	18/08/2021	29/06/2021	27/08/2021	-50.00	-59.00
10	NO PREVISTOS		20/07/2021	18/08/2021	14/08/2021	27/08/2021	-29.00	-13.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		3/11/2020		3/11/2020		-383.00	
5	LAVADO DE TANQUES		7/07/2021		24/07/2021		-137.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		20/07/2021		31/07/2021		-124.00	
10	NO PREVISTOS		2/07/2021		31/07/2021		-142.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0.00	0.00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA		1/07/2021	12/07/2021	8/07/2021	12/07/2021	-11.00	-4.00
5	LAVADO DE TANQUES		1/07/2021	30/10/2021	5/07/2021	30/10/2021	-121.00	-117.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)		7/07/2021	12/07/2021	22/07/2021	16/07/2021	-5.00	6.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		7/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	16/07/2021	-5.00	-3.00
10	NO PREVISTOS		8/07/2021	1/06/2021	7/08/2021	31/10/2021	37.00	-85.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES		3/11/2020	3/11/2020	3/11/2020	3/11/2020	0.00	0.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO		6/08/2021		13/08/2021		-107.00	
5	LAVADO DE TANQUES		9/08/2021	20/09/2021	14/08/2021	25/09/2021	-42.00	-42.00
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN		29/06/2021		29/06/2021		-145.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)		13/07/2021	13/09/2021	7/08/2021	3/10/2021	-62.00	-57.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		13/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	30/07/2021	-13.00	15.00
10	NO PREVISTOS		8/07/2021	14/06/2021	1/10/2021		24.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN									
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021				
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	0.00	0.00
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021	20/09/2021	31/07/2021	25/09/2021	-63.00	-56.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			29/06/2021	14/06/2021	29/06/2021	26/06/2021	15.00	3.00
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			13/07/2021	28/10/2021	20/07/2021	30/10/2021	-107.00	-102.00
10	NO PREVISTOS			8/07/2021	10/05/2021	15/07/2021	30/10/2021	59.00	-107.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020	10/05/2021	30/11/2020	10/05/2021	-161.00	-161.00
5	LAVADO DE TANQUES			19/07/2021	20/09/2021	31/07/2021	25/09/2021	-63.00	-56.00
10	NO PREVISTOS			17/07/2021	10/10/2021	29/07/2021	7/11/2021	-85.00	-101.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020	2/08/2021	30/11/2020	2/08/2021	-245.00	-245.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO			2/08/2021		7/08/2021		-111.00	
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021	20/09/2021	2/08/2021	25/09/2021	-56.00	-54.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			6/07/2021	4/10/2021	31/07/2021		-90.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			8/07/2021	18/10/2020	31/07/2021	25/10/2020	263.00	279.00
10	NO PREVISTOS			30/06/2021	2/08/2021	7/08/2021		-33.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020	20/09/2021	30/11/2020	20/09/2021	-294.00	-294.00
5	LAVADO DE TANQUES			26/07/2021	20/09/2021	7/08/2021	25/09/2021	-56.00	-49.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES			30/11/2020	1/05/2021	30/11/2020	1/05/2021	-152.00	-152.00
5	LAVADO DE TANQUES			12/07/2021	20/09/2021	17/07/2021	25/09/2021	-70.00	-70.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			30/07/2021	1/06/2021	10/08/2021	15/08/2021	59.00	-5.00
10	NO PREVISTOS			2/07/2021	3/05/2021	4/10/2021		60.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				466					
Plazo faltante del Proyecto en Días				9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
TEMAS TÉCNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA							Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato							SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal							N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.							N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas							SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.							N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.							N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							SI
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
MAGDALENA: NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES							
GUAJIRA:							
• CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico.							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA	2			AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	7	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA					
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT	LUIS ALFREDO GRANADOS					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL					
PERSONAL DE INTERVENTORÍA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta						
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	22-nov-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad			
VEINTIDOS 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2021 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO		FIRMA				

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
------------	----	-----	-------------------------	----	-------------------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico



Georreferenciación	Descripción	Georreferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico

SAN ANDRÉS

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO	
-----------------------------	--

GRÁFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO




GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021	AL	21 de noviembre de 2021		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV. NEWBALL	29/06/2021	25/08/2020	10/09/2021	26/08/2020	-308.00	-380.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-272.00	-284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	12/07/2021		-68.00	
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021		23/07/2021		-145.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021		23/07/2021		-145.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	30/09/2020	23/07/2021		-272.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	26/04/2021	20/08/2021		-64.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	29/06/2021		20/08/2021		-145.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	26/04/2021	10/09/2021		-64.00	
124	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					0.00	
Plazo total del Proyecto en Días		466					
Plazo faltante del Proyecto en Días		9					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						NO	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						NO	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						NO	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						SI	
Observaciones							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoría.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Se evidencia falta de coordinación para contratación de personal e inicio de actividades programadas.							
Se siguen trabajos de puntos Instalación puntos eléctricos bloque Hotel Escuela							
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeración.							
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo							
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques							
Se inicio instalación de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar							
Se realizó revisión de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalación de aires							

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	65	DEL	15 de noviembre de 2021		AL	21 de noviembre de 2021	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA					
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO					
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO					
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7814723714				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7814724435				
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7814723889				
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoria remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificadorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres \$682.46.958,93			
11/10/2021	17/10/2021	SEMANA No. 60	19-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
18/10/2021	24/10/2021	SEMANA No. 61	25-oct	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
25/10/2021	31/10/2021	SEMANA No. 62	2-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
1/11/2021	7/11/2021	SEMANA No. 63	8-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
8/11/2021	14/11/2021	SEMANA No. 64	16-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
15/11/2021	21/11/2021	SEMANA No. 65	21-nov	Durante la semana se recibe correspondencia por parte del contratista y se realiza el trámite correspondiente.			
VEINTIDÓS		22	días del mes de		NOVIEMBRE	de	2021
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)				
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO			FIRMA			