

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-41

Fecha de Emisión: 14/12/2021

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 8003f5a7fa678b34c5109d4fcd
0caf87c1f4f626c56aa28e7d17b1120d200611a275e64c0edd2f55cc8
328dd0b12a43

Fecha de Vencimiento: 13/01/2022

Prefijo: FE

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 901266175

Nombre Comercial: CONSORCIO GEYKA

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7112

Teléfono: 6147590

Razón Social: CONSORCIO GEYKA

Dirección: CL 150 16 56 OF 401

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá, D.c.

Correo: info@cgrsas.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 800215807

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800215807

Nombre Comercial: INVIAS

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: O-13

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección: CALLE 26G 73B 90

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 3770600

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	01001	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2021. EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1521 DEL 2020, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - ACTA DE COSTOS No. 07	94	1,00	\$ 22.201.148,00			\$ 4.218.218,12 19.00 %			\$ 22.201.148,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1521 DEL 2020, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CUYO OBJETO ES: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

EMPRESAS CGR SAS 830.076.603-9 80% CGR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 900.804.544-0 20%

Favor consignar en la cuenta Ahorros del Banco de Bogotá No. 084197433 a nombre del CONSORCIO GEYKA - NIT 901.266.175-0

#\$24-02-00;1521-2020;rcorredor@invias.gov.co#\$

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	22.201.148,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	22.201.148,00
Total IVA	\$	4.218.218,12
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	4.218.218,12
Total mas impuesto (=)	\$	26.419.366,12
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	26.419.366,12

Documento validado por la DIAN
14/12/2021 09:20:50

Documento generado el: 14/12/2021
09:20:49

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764017036553

Rango Autorizado: Desde 31

Rango Autorizado: Hasta 100

Vigencia: 2022-08-26

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :

1c1ea4a9533cb9931f6d6bb12d6eaacb6d8954fb999b7fcb99fc8acc14eccb902aae876fb33c55d5d333c1dbfc9c54f4

Fecha de Emisión: 14/12/2021

Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Fecha de Vencimiento: 14/12/2021

Número de Factura: NC11

Tipo de Negociación: Contado

Prefijo: NC

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Datos del Emisor

Razón Social: CONSORCIO GEYKA

Nit del Emisor: 901266175

Nombre Comercial: CONSORCIO GEYKA

Dirección: CL 150 16 56 OF 401

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Tipo Responsabilidad: R-99-PN

Municipio: Bogotá, D.c.

Actividad Económica: 7112

Código Postal:

Correo: info@cgrsas.com

Teléfono: 6147590

Datos del Adquiriente

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit del Adquiriente: 800215807

Nombre Comercial: INVIAS

Dirección: CALLE 26G 73B 90

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 800215807

Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Código Postal:

Tipo de Responsabilidad: O-13

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 3770600

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	01004	NOTA CRÉDITO A LA FACTURA 41 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021	94	1,00	\$ 0,12						\$ 0,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	FE41	2021-12-14
Razón de Referencia: NOTA CREDITO A LA FE-41 AJUSTE VALOR DEL ACTA DE COSTOS No 7		

Notas Finales

NOTA CREDITO PARA APLICAR A LA FACTURA ELECTRONICA No. 41 DEL 14/12/2021

#\$24-02-00;1521-2020;rcorredor@invias.gov.co#\$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
14/12/2021 09:28:50

Documento generado el: 14/12/2021
09:28:49

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 0,12
Subtotal Base gravable (=)	\$ 0,00
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 0,12
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 0,12

Numero de Autorización:

Rango Autorizado: Desde

Rango Autorizado: Hasta

Vigencia:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	30	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 22.201.148,00 PERIODO MES: OCTUBRE DEL 2021

	Día	Mes	Año		FIRMA
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	11	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jaime Alexander Gonzalez Choconta
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Oscar Javier Garzon Diaz
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jaime Alexander Gonzalez Choconta
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	25	11	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Jaime Alexander Gonzalez Choconta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	25	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Oscar Javier Garzon Diaz
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	29	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Montoya Martinez
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Antonio Corredor Parra
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1521 DE 2020 NIT. 901.266.175-0
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO GEYKA por valor de : \$ 26.419.366,00
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Letras: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

Correspondiente al acta No. 7 del periodo OCTUBRE DEL 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre : JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matricula No. : 0110-1037 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Matricula No. : 25202-099324 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Matricula No. 01101-0603 CPITVC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matricula No. : 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA DE							
												FECHA 30 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)							
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CUNDINAMARCA				ACTA No. 7 ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ <small>Indicar con una X</small>		VALOR BÁSICO ACTA: 22.201.148,00		PERIODO: OCTUBRE DEL 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1521 DEL 2020				PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES <small>(En meses según contrato principal)</small>				PLAZO ACUMULADO:				OCHO (8) MESES <small>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)</small>	
OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:				12 DE ABRIL DEL 2021 <small>(Indique día/mes/año)</small>				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:				HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2022 <small>(Inclúyase las suspensiones, indique día/mes/año)</small>	
INTERVENTOR:		CONSORCIO GEYKA				FECHA DE SUSPENSIÓN:				19 DE JULIO DEL 2021 <small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>				FECHA DE REANUDACIÓN:				18 DE AGOSTO DEL 2021 <small>(Indique día/mes/año)</small>	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:		JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):				\$ 228.755.719 <small>(Según contrato principal)</small>				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				\$ -	
CONTRATO DE OBRA No.:		LP-OP-02-2021				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				\$ 228.755.719									
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS DO																	
No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 7-05-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA							
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
	1	Director de Interventoría	\$ 5.300.000		2,00	\$ 10.600.000			2,00	\$ 10.600.000	0,25	\$ 1.325.000	1,51	\$ 8.003.000					
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.500.000		8,00	\$ 28.000.000			8,00	\$ 28.000.000	1,00	\$ 3.500.000	4,62	\$ 16.170.000					
	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	\$ 4.494.000	\$ -	1,00	\$ 4.494.000			1,10	\$ 4.943.400		\$ -	0,97	\$ 4.359.180					
	1	Especialista Ambiental	\$ 4.494.000	\$ -	1,00	\$ 4.494.000			0,00	\$ -		\$ -		\$ -					
	1	Abogado	\$ 4.494.000	\$ -	1,00	\$ 4.494.000			0,00	\$ -		\$ -		\$ -					
		PERSONAL TÉCNICO																	
	1	Inspector SISO	\$ 1.850.000		8,00	\$ 14.800.000			7,00	\$ 12.950.000	1,00	\$ 1.850.000	3,63	\$ 6.715.500					
	1	Especialista Hidráulico e Hidrológico					\$ 4.494.000		0,25	\$ 1.123.500		\$ -	0,19	\$ 853.860					
	1	Especialista en Diseño Geométrico					\$ 4.494.000		0,25	\$ 1.123.500		\$ -	0,12	\$ 539.280					
	1	Especialista en Estructuras					\$ 4.494.000		0,15	\$ 674.100		\$ -	0,07	\$ 314.580					
	1	Profesional SIG					\$ 3.500.000		0,15	\$ 525.000		\$ -	0,00	\$ -					
	1	Residente Ambiental					\$ 3.500.000		2,80	\$ 9.800.000	0,47	\$ 1.645.000	1,96	\$ 6.860.000					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 66.882.000				\$ 69.739.500		\$ 8.320.000		\$ 43.815.400					
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34				2,34			2,34						
		DESCUENTOS FACTOR MULTIPLICADOR										(275.992,00)		(2.461.052,00)					
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 156.503.880				\$ 163.190.430		\$ 19.192.808		\$ 100.066.984					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1				
											VERSIÓN	1				
											PÁGINA					
FECHA														30	10	2021
(Día) (Mes) (Año)																
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CUNDINAMARCA</u>																
ACTA No. <u>7</u> VALOR BÁSICO ACTA: <u>22.201.148,00</u> PERIODO: <u>OCTUBRE DEL 2021</u> ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ Indicar con una X																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>1521 DEL 2020</u> PLAZO INICIAL: <u>OCHO (8) MESES</u> (En meses según contrato principal)																
OBJETO: <u>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</u> PLAZO ACUMULADO: <u>OCHO (8) MESES</u> (En meses según las prórrogas y suspensiones)																
INTERVENOR: <u>CONSORCIO GEYKA</u> FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: <u>12 DE ABRIL DEL 2021</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)																
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA</u> FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>19 DE JULIO DEL 2021</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)																
CONTRATO DE OBRA No.: <u>LP-OP-02-2021</u> VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): <u>\$ 228.755.719</u> VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): <u>\$ -</u> (Según contrato principal)																
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO OBRAS DO</u> VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): <u>\$ 228.755.719</u>																
Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR			
OTROS COSTOS DIRECTOS																
VIATICOS																
1	Especialistas, Director y Residentes	Día	\$ 151.000	15,00	\$ 2.265.000			15,00	\$ 2.265.000	1,00	\$ 151.000	10,00	\$ 1.510.000			
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
1	Trabajo de Topografía (incluye Personal, Equipo y Transporte)	Según comprobante por mes	\$ 5.400.000	1,00	\$ 5.400.000			1,00	\$ 5.400.000	0,13	\$ 702.000	0,52	\$ 2.808.000			
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	\$ 300.000	4,00	\$ 1.200.000			4,00	\$ 1.200.000	2,00	\$ 600.000	2,00	\$ 600.000			
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	\$ 770.000	8,00	\$ 6.160.000			7,00	\$ 5.390.000	0,71	\$ 546.700	3,12	\$ 2.402.400			
OTROS COSTOS																
1	Transportes aéreos/terrestres (incluye peajes)	Según comprobante por mes	\$ 609.000	3,00	\$ 1.827.000			3,00	\$ 1.827.000		\$ -	3,00	\$ 1.827.000			
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	\$ 296.000	8,00	\$ 2.368.000			8,00	\$ 2.368.000	0,83	\$ 245.680	4,67	\$ 1.382.320			
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	\$ 291.000	8,00	\$ 2.328.000			8,00	\$ 2.328.000	0,56	\$ 162.960	3,53	\$ 1.027.230			
1	Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad	Según comprobante por mes	\$ 760.000	8,00	\$ 6.080.000			3,76	\$ 2.857.600		\$ -	0,00	\$ -			
1	Veeduría Comunitaria	global	\$ 150.000	8,00	\$ 1.200.000			8,00	\$ 1.200.000		\$ -	0,00	\$ -			
OTROS COSTOS ADICIONALES																
1	Vehículo Tipo Motocicleta 125CC (Incluye combustible)					\$ 600.000	Según comprobante por mes	7,00	\$ 4.200.000	1,00	\$ 600.000	3,66	\$ 2.196.000			
Ajuste por Acta de modificación																
5667																
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					\$ 28.828.000,00				\$ 29.041.267,00		\$ 3.008.340,00		\$ 13.752.950,00			
Valor total básico (C) = (A) + (B)					\$ 185.331.880,00				\$ 192.231.697,00	Valor total básico	\$ 22.201.148,00	Valor total básico	\$ 113.819.934,00			
Provisión para ajustes y frente adicional (D)					\$ 6.899.817,00				\$ -		\$ -		\$ -			
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					\$ 192.231.697,00				\$ 192.231.697,00		\$ 22.201.148,00		\$ 113.819.934,00			
IVA (F) = (E) * (% IVA)					\$ 36.524.022,00				\$ 36.524.022,00	IVA	\$ 4.218.218,00	IVA	\$ 21.625.787,00			
Costo Total = (E) + (F)					\$ 228.755.719,00				\$ 228.755.719,00	Valor total	\$ 26.419.366,00	Valor total	\$ 135.445.721,00			
VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					MES 2.363.872,00	ACUMULADO 11.501.014,00										
(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).																
VALOR BÁSICO EN LETRAS: <u>VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS</u>																
Saldo básico por ejecutar: <u>\$ 78.411.763,00</u>																
NOTA: 1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor. 2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría. 3. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.																
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,																
Firma <u>[Firma]</u> Nombre: <u>OSCAR JAVIER GARZON DIAZ</u> Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula No.: <u>25202-27254 CND</u>					Firma <u>[Firma]</u> Nombre: <u>JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA</u> Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula No.: <u>01110-1037 CPITVC</u>											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1521 de 2020

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☒	7
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐	
	☐		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
	☐		OTRO	☐	
	☐		CUAL? _____	☐	

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>20221</u>	RUBRO No.	<u>00PZ-2402-0603-2018-130101-0498</u>	RECURSO No.	<u>PZ25530</u>	VALOR AFECTADO	\$	<u>26.419.366,00</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
						TOTAL ACTA	\$	<u>26.419.366,00</u>



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Matrícula No. : 01110-1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°	<u>1521 de 2020</u>	Contratista	<u>CONSORCIO GEYKA</u>		
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
Acta N°	<u>7</u>	Valor basico \$	<u>22.201.148,00</u>	Período	<u>OCTUBRE DEL 2021</u>
Valor Incluido Iva		\$	<u>26.419.366,00</u>		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY	\$ 26.419.366,00			\$ 26.419.366,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
TOTALES			\$ 26.419.366,00	\$ -	\$ -	\$ 26.419.366,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1 CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.074.120-5	MUNICIPIO 1	PARATEBUENO	\$ 26.419.366,00	\$ 22.201.148,00
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 26.419.366,00	\$ 22.201.148,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
 01110-1037 CPITVC
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



CONSORCIO GEYKA
 OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
 25202-27254 CND
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
						VERSIÓN	2		
						PÁGINA		DE	

						FECHA	30	10	2021
							(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
--	-------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1521 DE 2020	INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA
--	------------------------------

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DEL 2021	CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA CARRETERA Y/O PROYECTO: VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY SECTOR: INSPECCION DE MAYA - INSPECCION DE VILLA PACELLY
---------------------------------------	--

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA						
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	20221	00PZ-2402-0603-2018-130101-0498	PZ25530	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 228.755.719,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 228.755.719,00
-------------------------------	-------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 2021 de (04/02/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	ANTICIPO					\$ -	\$ 228.755.719,00				
1	12 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	\$ 5.545.100,00	\$ 1.053.569,00	\$ 6.598.669,00			\$ 222.157.050,00	\$ 6.598.669,00	\$ 222.157.050,00	No. 70061 del 09/ago/2021	VIGENCIA 2021
2	MAYO DEL 2021	\$ 8.232.190,00	\$ 1.564.116,00	\$ 9.796.306,00			\$ 212.360.744,00	\$ 16.394.975,00	\$ 212.360.744,00	No. 70064 del 09/ago/2021	VIGENCIA 2021
3	JUNIO DEL 2021	\$ 26.672.910,00	\$ 5.067.853,00	\$ 31.740.763,00			\$ 180.619.981,00	\$ 48.135.738,00	\$ 180.619.981,00	No. 79543 del 02/sep/2021	VIGENCIA 2021
4	1 AL 18 DE JULIO DEL 2021	\$ 19.239.632,00	\$ 3.655.530,00	\$ 22.895.162,00			\$ 157.724.819,00	\$ 71.030.900,00	\$ 157.724.819,00	No. 93043 del 05/oct/2021	VIGENCIA 2021
5	18 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021	\$ 10.616.156,00	\$ 2.017.070,00	\$ 12.633.226,00			\$ 145.091.593,00	\$ 83.664.126,00	\$ 145.091.593,00		VIGENCIA 2021
6	SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 21.312.798,00	\$ 4.049.432,00	\$ 25.362.230,00			\$ 119.729.363,00	\$ 109.026.356,00	\$ 119.729.363,00		VIGENCIA 2021
7	OCTUBRE DEL 2021	\$ 22.201.148,00	\$ 4.218.218,00	\$ 26.419.366,00			\$ 93.309.997,00	\$ 135.445.722,00	\$ 93.309.997,00		VIGENCIA 2021
RESUMEN TOTALES		\$ 113.819.934	\$ 21.625.788	\$ 135.445.722	\$ -	\$ -	\$ 93.309.997	\$ 135.445.722	\$ 93.309.997		


 Firma
 Nombre: NESTOR NIETO CEPEDES
 Director de Interventoría
 Matrícula No.: 25202 - 19606 CND


 Firma
 Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ GARCIA
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula No.: 0111071037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA		DE	

FECHA				30 (Día)	10 (Mes)	2021 (Año)
-------	--	--	--	-------------	-------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1521 DE 2020
 INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DEL 2021
 CARRETERA Y/O PROYECTO: CENTRO POBRADO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CON LA VEREDA SAN ISIDRO - VEREDA VILLA PACELLY

SECTOR: INSPECCION DE MAYA - INSPECCION DE VILLA PACELLY

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	NESTOR NIETO CESPEDES	7.217.273	Director de Interventoría	\$ 5.300.000	\$ 1.325.000	\$ 92.220,00	\$ 53.000,00	PENSIONADO	\$ 53.000,00		
2	FABIAN ANDRES CARDONA MARTINES	1.018.461.926	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 243.600,00	\$ 140.000,00	\$ 560.000,00	\$ 140.000,00		
4	JUAN MANUEL GONZALEZ ACEVEDO	1.097.401.877	Inspector SISO	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	\$ 128.760,00	\$ 74.000,00	\$ 296.000,00	\$ 74.000,00		
8	ERIKA JIMENA RIAÑO ORTIZ	40.043.053	Residente Ambiental	\$ 3.500.000	\$ 1.645.000	\$ 114.492,00	\$ 65.800,00	\$ 263.200,00	\$ 65.800,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 14.150.000	\$ 8.320.000	\$ 579.072	\$ 332.800	\$ 1.119.200	\$ 332.800	\$ -	\$ -

NOTAS:
 1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
 2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma 

Nombre: NESTOR NIETO CEPEDES

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202 - 19606 CND

Firma 

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Dirección Territorial.



CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 10 de noviembre del 2021

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
Bogotá D.C


Yo **ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **EL CONSORCIO GEYKA.**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Firma:

Nombre:

C.C No:

Cargo:


OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
79.296.441 de Bogotá DC.
Representante Legal

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Libertad y Orden

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

El supervisor del contrato de interventoría, **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**, certifica que de acuerdo a la verificación de documentación remitida por el **CONSORCIO GEYKA**, contratista de interventoría mediante el contrato No. **1521 de 2020**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**, ha cumplido con el pago de aportes al sistema de Seguridad Social en salud, ARL, pensión, Riegos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, pagados durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de octubre de 2021**, en los términos previstos en la ley 100 de 1993, Artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 823 de 2003, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002, ley 1562 de 2012 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.


JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matrícula Profesional No. 01110-1037 CPITVC
Supervisor del Contrato