



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 10-11-2021 04:21:05

2021ER44725 O 1 Fol:11 Anex:1 R:3

ORIGEN: SUBRED SUR E.S.E./LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

DESTINO: 043000.DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

TRAMITE: CARTA-REMISION

ASUNTO: LCVG// RAD INFORME CONV 2806257

Al contestar por favor cite: 202103000174481



Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2021

Arquitecta

ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE

Directora de Infraestructura y Tecnología

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81


Bogotá, D.C.

Asunto: Radicado informe N°1 Convenio 2806257 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur – ESE.

Respetada Arquitecta Adriana María.

Cordial saludo. Por medio del presente y en cumplimiento a la estipulación contractual "CLAUSULA OCTAVA".- COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA SUBRED, COMPROMISO N°17: "Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del Convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo", me permito hacer entrega del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2021 y el 31 de octubre de 2021, del Convenio 2806257 de 2021 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".

Cordialmente,



LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: 11 Folios y Un (1) CD con documentos soporte

Proyectó: María Elena Restrepo García-Médico Especialista Proyectos

Revisó: Adriana Posada - Asesora financiera proyectos

Revisó: José Napoleón Posada Viana – Gerente Proyectos

Revisó: Gloria Libia Polanía Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Carrera 20 No. 47B - 35 Sur
Conmutador: 7300000
www.subredsur.gov.co

Código Postal: 110621




Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.



USS Nazareth
USS San Juan



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---


FECHA DE PRESENTACIÓN: Noviembre 2021 **PERIODO:** Desde 13/09/2021 al 31/10/2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257- 2021 Suscrito entre LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

GENERALIDADES:

GENERALIDADES:				
Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".			
Valor del Convenio inicial	\$100.092.959.400	Valor	Fuente	Registro Presupuestal
		\$99.101.940.000	FFDS-SDS	Certificado Disponibilidad Presupuestal-CDP No. 3209 por valor de \$23.610.024.440 (firmado el 25 de junio de 2021)
		\$ 991.019.400	Subred Sur E.S.E.	
Adición	-		-	-
Valor actual del convenio:	\$ 100.092.959.400			
Fecha de Suscripción:	31/08/2021			
Fecha de inicio:	13/09/2021	Plazo de ejecución Inicial:		43 meses. Fase I: 20 meses Fase II: 18 meses Fase II: 5 meses
Fecha de terminación inicial:	12/04/2025	Prórrogas acumuladas:		Fecha
	No meses	Del Al		AA-MM-DD
Prórroga No	-	-		-
Fecha de terminación actual:				
Observaciones.				
Modificadorio	-	-		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

1.1 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	7300000
Adriana Maria Ceballos Calle	de Infraestructura y Tecnología SDS	3649090

1.2.1 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Luis Fernando Pineda Ávila	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	subredsur@saludcapital.gov.co
María Elena Restrepo García	Médico especialista proyectos-Subred Sur	Proyectos2@subredsur.gov.co
Adriana María Ceballos Calle	Directora de Infraestructura y Tecnología SDS	amceballos@saludcapital.gov.co
Wilson Hernando Delgado Daza	Referente Subred Sur- Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS	whdelgado@saludcapital.gov.co

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO


1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	Valor	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No	1	3601	19/11/2021	
Total	\$		23.610.024.440	

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
	-	-
OBSERVACIONES: Durante el mes de septiembre la Subred Sur en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud-FFDS definen el valor de cofinanciación del Convenio 2806257 de 2021, representados en Talento Humano e insumos. Se adjunta matriz de cofinanciación.		


DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
No Aplica para este periodo	\$		\$
TOTAL			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---

OBSERVACIONES:
**TOTAL ACUMULADO A LA
FECHA DE CORTE**
VALOR (\$)
PORCENTAJE (%)
OBSERVACIONES: No Aplica para este periodo

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:
1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Aprobación del proyecto por parte de SDS- inscripción en banco de programas y proyectos	Junio 2021	Julio 2021		El proyecto se inscribe en el BPP de SDS con el código No. 2021 20 02 35, el 2 de julio de 2021.
Suscripción del Convenio		Agosto 2021		31/08/2021
Perfeccionamiento del Convenio (Pólizas- apertura de cuenta)		Septiembre 2021		El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 para recursos del presente convenio.
Firma acta de inicio de Convenio		Septiembre 2021		El 13 de septiembre de 2021
Presentación de Plan de Trabajo ante Comité Operativo del Convenio y aprobación del mismo				El Plan de trabajo que fue entregado en SDS, anexo al proyecto que amparado por el presente Convenio Interadministrativo, para presentación ante el Comité del Convenio.
* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI ☒ NO ☐ El Plan de Trabajo del Convenio encuentra en ajuste toda vez que el cronograma del proceso de precontractual y contractual está a cargo de la EGAT y también se está revisando, una vez se tenga dicho cronograma se aprobará el Plan de Trabajo en Comité Operativo del Convenio. El resto de Hitos del Convenio, se registrarán una vez el Plan de trabajo sea aprobado en Comité Operativo del Convenio.				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---

1.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo

A partir del 14 de septiembre se inicia la Justificación Técnica para ajuste presupuestal inversión vigencia 2021 por valor de \$ 23.610.024.440 –y solicitud Vigencias Futuras ordinarias 2022-2023 por valor de \$75.491.915.560 la solicitud de autorización de vigencias futuras ordinarias para la Subred en el periodo 2021-2023 se realiza en consideración a que este proyecto se encuentra financiado con vigencias futuras otorgadas al FFDS según Acuerdo 781 – 2020 del Concejo de Bogotá.

Se surte el proceso de autorización por Junta directiva para desarrollar el proyecto e incorporar los recursos al presupuesto de inversión y se eleva solicitud de concepto de favorabilidad a la DAEPSS – SDS. En el proceso de aval fiscal por parte del CONFIS (Secretaria Distrital de Hacienda), sugiere modificar la solicitud de vigencias futuras ordinarias a vigencias futuras excepcionales, en razón a que el proceso ya no se alcanzará a ejecutar en la presente vigencia y quedará como proceso en curso, debiéndose perfeccionar en la vigencia 2022, por lo tanto, el proceso es devuelto a la Subred para el ajuste correspondiente y actualmente se encuentra en solicitud de aval fiscal por parte de la Secretaría de Salud.

1.6 Rendimientos Financieros

Acumulados al Presente Periodo	\$129.068,13	Periodo Reportado
Cuenta No DAVIVIENDA 0550004800460919	Tipo de Cuenta Ahorros	Septiembre 2021


2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS

(Para cada contrato de consultoría diligenciar y suministrar información como para el componente de obra.)

2.1 Información básica Diseño: NA

Estudios y diseños

Número del contrato	
Objeto	
Contratista	
Supervisor	
Valor inicial	Duración Inicial
Fecha de iniciación	Fecha de terminación inicial
Prórrogas:	
Prórroga No	Fecha de terminación:
Adiciones:	
Adición	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

Número contrato	del	
Fecha Terminación	Actual	
Valor Contrato	Actual	
Suspensión No		
Reinicio N°	-	Fecha de terminación: -
Modificadorio	-	-

2.2. Relación de pagos e indicadores de avance: NA

Consultoría

VALOR DEL CONTRATO:			\$	
ACTA N°	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
TOTAL	\$			

2.3 Pólizas suscritas por el contratista: NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	


Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado

2.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente de estudios y diseños: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES				

2.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo
Acciones a Realizar en el Siguiete Periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

2.5 Información básico Interventoría: NA

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor Inicial		Duración inicial	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación inicial	
Prórrogas:			
Prorroga N°		Fecha de terminación:	
Adiciones:			
Adición No.			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			
Suspensión No			
Reinicio N°			
Otrosí Modificadorio N°			

2.6 Relación de pagos e indicadores de avance NA

Interventoría


VALOR DEL CONTRATO			\$ 67.244.884	
ACTA Nro.	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
TOTAL				

2.8 Pólizas suscritas por el contratista NA

Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---

2.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Interventoría

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR

2.10 Actividades

Periodo Próximo

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA:NA

3.1 Información básica:

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Interventor			
Supervisor			
Valor Inicial		Duración Inicial	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación Inicial	
Prórrogas			
Adiciones			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			

3.2 Relación de pagos e indicadores de avance NA

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO


3.3 Pólizas suscritas por el contratista NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en folios.

3.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

3.5 Descripción NA

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

3.6 Información básica Interventoría: NA

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor Inicial		Duración Inicial	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación Inicial	
Prórrogas			
Adiciones			
Fecha Actual Terminación			
Valor Actual Contrato			

3.7 Relación de pagos e indicadores de avance NA

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO

3.8 Pólizas suscritas por el contratista NA

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	


Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en folios.

3.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra: NA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
OBSERVACIONES:				

3.10. Descripción NA

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN NA

Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: NA

4.1 Información básica:

Número del contrato			
Objeto			
Contratista			
Supervisor			
Valor		Duración (meses)	
Fecha de iniciación		Fecha de terminación:	

4.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO

4.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA


Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios.

4.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar
OBSERVACIONES:				

4.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Período
Acciones a Realizar en el Siguiente Período

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

5. EJECUCIÓN

5.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA: NA

Componentes del convenio interadministrativo	Valor Compromiso Contratado	Valor Físico Programado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Consultoría y/o Estudios				
Interventoría Consultoría y/o Estudios				
Obra				
Interventoría				
Dotación				
TOTAL				
OBSERVACIONES:				


5.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador No 4: Porcentaje de avance en obras y dotación complementarias para la infraestructura en salud del D.C. (10 de varios servicios, 3 salud mental y 1 laboratorio de biocontención). LB. 1%. (Meta: 80%)

Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Adjudicada (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A continuación se realiza contextualización de gestión realizada por la Subred Sur, para asumir compromisos contra el presupuesto de la misma y poder avanzar en el desarrollo del proyecto:

Este proyecto se encuentra financiado en su primera fase que comprende la obra edificio A (Construcción nueva que incluye la obra del servicio de Urgencias, los estudios y diseños faltantes y obra de los pisos que se proyectan construir sobre el servicio de Urgencias, en los que se ubicarán los servicios de Cirugía, Esterilización, Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio y Hospitalización y la dotación de equipos biomédicos correspondiente), con recurso del Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS: Vigencias Futuras Ordinarias las cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo 788 de 2020, para las vigencias 2022 y 2023 hasta por valor de \$99.101.940.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---

En concordancia con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud-FFDS, suscribieron el con Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 cuyo objeto reza: *Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación; construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".*


La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., actualmente se encuentra adelantando el proceso de solicitud de aval fiscal ante CONFIS, con el propósito de que le sea autorizada Vigencias Futuras Excepcionales para las vigencias 2022 y 2023 para asumir compromisos contra el presupuesto de la Subred Sur en dichas vigencias.

A continuación se presentan los aportes Secretaría Distrital de Salud-SDS-FFDS, para las vigencias 2021, 2022 y 2023:

Aportes SDS	Valor estimado con cargo al convenio
Recursos Vigencia 2021 contrapartida Vigencias Futuras	\$23.610.024.440
Vigencias Futuras 2022 – Acuerdo No.788 de 2020	\$63.443.134.010
Vigencias Futuras 2023 – Acuerdo No.788 de 2020	\$12.048.781.550
Total	\$99.101.940.000


Fuente: Convenio 2806257 de 2021, Cláusula cuarta-Cuantificación de los aportes de las partes.

Para el próximo mes se espera lograr aval fiscal ante CONFIS, para dar continuidad al desarrollo del Convenio 2806257 de 2021.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

6. OTROS:

- El 2 de julio de 2021, se inscribió y registró el proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal", en el Banco de Programas y Proyectos de la SDS-BPP, con el No. 2021 20 02 35, por valor de \$23.610.024.440.
- El 14 de julio de 2021, el Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial mediante oficio con radicado No. 2021EE63465, entrega invitación para suscribir el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal"
- El 27 de agosto de 2021 el Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud (E), expidió Acto Administrativo de justificación de la Contratación Directa.
- El 13 de septiembre de 2021 se dio inicio al Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021, cuyo objetivo es: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".
- El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021.
- El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 para recursos del presente convenio.
- El 17 de septiembre de 2021, para efectos del desembolso No 1 y en cumplimiento de los compromisos pactados en el Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre de 2021, la Subred Sur envió Cuenta de Cobro, Certificación Bancaria y Certificado de Parafiscales, Con radicado de SDS No. 2021ER37802.
- El 30/09/2021 con recibo de caja No. 230070 se registra en la Subred Sur el ingreso de los recursos recibidos por parte del FFDS por \$23.610.024.440.





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	--	--	---


- El 27 de octubre 2021 se firma el contrato No 7801 de 2021 (Acuerdo de adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.”



LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
 Gerente de la E.S.E.

Apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del Convenio: María Elena Restrepo García - Médico Especialista Proyectos.

Anexos: 1 CD y Folios

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Elena Restrepo García. – Médico Especialista Proyectos		10/11/2021
Revisado por:	José Napoleón Posada Viana – gerente de Proyectos		10/11/2021
Revisado por:	Adriana Posada – Asesora Financiera proyectos		10/11/2021
Aprobado por:	Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		10/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			


 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR SDS-FFDS

	Nombre	Firma	Fecha
Reviso Profesional de Apoyo:			28/12/2021
Aprobado por:			

Apreciado Cliente
SUBRED SUR ESE
tesoreria@subredsur.gov.co

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$23,610,153,508.13
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$23,610,153,508.13
Saldo Promedio	\$1,574,001,629.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 09	\$ 23,610,024,440.00+	9316	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
30 09	\$ 129,068.13+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra asesoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 8 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:
defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

**EL DIRECTOR FINANCIERO, LA LIDER DE PRESUPUESTO, LATESORERA Y
LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD
DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

CERTIFICAN:

Que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de los convenios de Inversión No. 1925-16, No.1153-17, No. 1171-17, No. 1186-17, No. 1210-17, No. 1211-17, No 1223-17, No. 1213-17 y los Convenios N° CO1.PCCNTR. 676500-18, No 706361-18, No 800-19, N° 2055128-2020, N° 2058936-2020 y N° 002-2021, suscritos por la Subred Sur E.S.E en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020 y 2021 se han realizado las siguientes acciones:

- El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para la incorporación al Presupuesto de la Entidad los valores viabilizados de los Convenios de Inversión; para lo cual se detalla los actos administrativos expedidos:

Vigencia 2017

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1925-16	No 015 del 23 Mayo 2017	No 766 del 21 Junio 2017	850.000.000

El Convenio 1925-16 fue incorporado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento en el rubro de Honorarios.

Vigencia 2018

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1153-17	No 009 del 12 Febrero 2018	No 238 del 26 Febrero 2018	470.868.567.00
1171-17	No 008 del 12 Febrero 2018	No 241 del 26 Febrero 2018	442.045.171.00
1186-17	No 007 del 12 Febrero 2018	No 237 del 26 Febrero 2018	1.333.099.994.00
1210-17	No 006 del 12 Febrero 2018	No 240 del 26 Febrero 2018	531.736.874.00
1211-17	No 005 del 12 Febrero 2018	No 236 del 26 Febrero 2018	860.799.290.00
1223-17	No 003 del 12 Febrero 2018	No 239 del 26 Febrero 2018	855.829.785.00
1213-17	No 022 del 25 Abril 2018	No 609 del 11 Mayo 2018	7.499.554.730.00

Los Convenios fueron incorporados en el Presupuesto de Gastos de Inversión en el rubro de **Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales**, a excepción del convenio No 1213-17 que se incorporó en el rubro de **Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital**.

Vigencia 2019

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1213-17	No 001 del 21 Enero 2019	No 053 del 22 Enero 2019	7.499.554.730

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	No 013 del 14 Febrero 2019	No 291 del 12 Marzo 2019	57.672.000.000

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
Nº 706361-18	No 044 del 26 Julio 2019	No 933 del 26 Julio 2019	5.681.963.108

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº 800-19	No 054 del 27 Agosto 2019	No 1146 del 19 Septiembre 2019	973.150.000

Según el radicado 2-2019-60954 de Secretaria Distrital de Planeación, comunica que el CONFIS Distrital en sesión No 16 celebrada el día 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Distrital 662 de 2018, autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2020-2022 por valor de \$238.624.088.800 pesos constantes junio 2019.

No. CONVENIO	VIGENCIAS			Total Vigencias Futuras
	2020	2021	2022	
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	38.900.385.400	95.434.023.600	104.289.679.800	238.624.088.800

Vigencia 2020

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de \$14.736.873.120, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Febrero de la vigencia 2020, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1213-17	No 054 del 25 Septiembre 2020	No 1112 del 25 Septiembre 2020	3.199.926.801

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1186-2017	No 057 del 28 Mayo 2021	No 713 del 10 Junio 2021	3.037.700.531

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 073 del 30 de Julio 2021	No 1124 del 07 Septiembre 2021	3.752.046.500

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2058936-2020	No 074 del 30 de Julio 2021	No 1125 del 07 Septiembre 2021	2.675.832.500

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 002-2021	No 092 del 27 de Agosto 2021	No 1198 del 29 Septiembre 2021	310.140.944

- El Área de Tesorería apertura las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 30 de septiembre del 2021

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE SEPTIEMBRE 2021	RECAUDO FFDS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 30 SEPTIEMBRE 2021
1153-2017	4800416622	19.025.937.718,99	-	7.800.634,46	-	19.033.738.353,45
1171-2017	4800416606	10.885.391.054,33	-	4.160.332,52	1.407.344.011,00	9.482.207.375,85
1186-2017	4800417547	43.026.934.242,92	-	17.410.293,02	713.352.026,00	42.330.992.509,94
1210-2017	4800417505	17.234.698.077,75	-	6.983.282,92	265.972.373,00	16.975.708.987,67
1211-2017	4800417513	140.263.355,97	-	57.507,97	-	140.320.863,94
1223-2017	4800417497	10.738.464.636,98	-	4.402.770,50	-	10.742.867.407,48
1213-2017	4800417612	2.114.118.885,74	-	801.630,42	216.712.823,00	1.898.207.693,16
706361-018	4800434518	685.600.179,99	-	56.219,21	-	685.656.399,20
2055128-2020	4800455224	3.931.949.246,35	-	322.419,83	-	3.932.271.666,18
2058936-2020	4800455216	2.810.471.661,82	-	230.458,67	-	2.810.702.120,49
2806257-2021	4800460919	-	23.610.024.440	129.068,13	-	23.610.153.508,13
TOTAL		110.593.829.060,84	23.610.024.440	42.354.617,65	2.603.381.233,00	131.642.826.885,49

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017	No 067 del 27 Noviembre 2020	No 1397 del 30 noviembre 2020	28.506.479.231
No 1171-2017			
No 1186-2017			

- Se efectúa una reducción en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para la vigencia fiscal 2020 por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$14.496.954.116), incorporado al Presupuesto mediante Resolución No 1566 del 23 de diciembre de 2020, aprobado mediante acuerdo N° 061 del 30 de Octubre de 2020 y Resolución del CONFIS 20 del 18 de Diciembre de 2020.

Vigencia 2021

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de \$145.325.337.160, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Marzo de la vigencia 2021, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 042 del 26 Marzo 2021	No 434 del 12 Abril 2021	134.283.510
No 2058936-2020	No 043 del 26 Marzo 2021	No 435 del 12 Abril 2021	179.408.165

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017 No 1171-2017	No 049 del 30 Abril 2021	No 534 del 30 Abril 2021	4.979.362.232

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1186-2017	No 053 del 18 Mayo 2021	No 639 del 27 Mayo 2021	11.488.092.429

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 1223-2017	No 056 del 28 Mayo 2021	No 740 del 16 Junio 2021	1.499.913.335


Los siguientes recursos se encuentran en administración por parte de la Dirección Distrital de tesorería para el proyecto de obra Usme de acuerdo al siguiente detalle:


- El Área de Tesorería apertura las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 31 de agosto del 2021

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 AGOSTO 2021	ABONOS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 AGOSTO 2021
Nº. 676500-18	130309000200042372.	190.668.865.842	0	328.996.611	1.922.649.712	189.075.212.741
TOTAL		190.668.865.842	0	328.996.611	1.922.649.712	189.075.212.741

El Área de Contabilidad, evidencio que las cuentas aperturadas de los convenios anteriormente relacionados llevan contabilidades separadas y no hace unidad de caja con corte al treinta (30) de septiembre de 2021.

Esta certificación se expide en Bogotá a los veintidos (22) días del mes de octubre de 2021.


MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Lider Presupuesto
Subred Sur E.S.E.


YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitario –Contabilidad
Subred Sur E.S.E.


ANGELICA SANCHEZ
Tesorera General
Subred Sur E.S.E.


ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
Director Financiero
Subred Sur E.S.E.

FUNCIONARIO/ CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Andrés Felipe Garzón Duarte	Técnico administrativo	Tunal	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Proyectado por:	Cindy Daniela Salas Cifuentes	Técnico administrativo	Tunal	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Luis Fernando Arévalo Duarte	Profesional Universitario de Contabilidad	Tunal	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

