

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 2	
Contrato N°		202002796	
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL	
Nombre del contratista		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	
Identificación del contratista		NIT. 800.091.140-4	
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCION DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	
Plazo		TREINTA (30) meses	
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)		202003007 / 202100032	Fecha del C.D.P. 2020-09-25 / 2021-01-04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005305 / 202100007	Fecha del R.P. 2020-10-13 / 2021-01-04
Valor del contrato		Contrato Inicial	\$ 180.000.000.000
		Adición 1	\$
		Adición 2	\$
		Adición 3	\$
		Total	\$ 180.000.000.000
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión
2020-10-22		2023-04-22	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd) Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio			
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2023-08-22
Anticipo			
Pago anticipado	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2023-08-22
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2025-04-22
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADOS	85-40-101046258	2020-10-22 2023-04-22
Otros			
4. EJECUCION DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial		\$ 180.000.000.000	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 180.000.000.000	
Porcentaje del Anticipo		%	
Porcentaje del Pago anticipado -- contraprestación EDUBAR		10 %	
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 5.022.865.589	
Valor por ejecutar		\$ 171.977.313.410.93	
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 162.000.000	
No. Factura		EDU-93	



SEI: 800.100.000-3
Teléfono: 310.40.0000
Código QR: 310.40.0000

Calles Coronel 44 Barranquilla, Atlántico Tel: 310.40.0000
Correo: 310.40.0000@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

		CONTRATO No.	2020/01		ACTA PARCIAL DE GERENCIA No. 02	
		UBICACIÓN	TERMINAL INTERIOR DEL PROYECTO DE PASEO DE PLAZA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PLAZA MULTICENTRO, ESCUELAS DEPORTIVAS, CULTURALES Y OTRAS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021	
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		CONTRATISTA	EMPRESA DE INGENIERÍA Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. - EICONS S.A.		FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
		SUPERVISOR	ING. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS			

En conformidad al artículo 27º de la Ley del 2021, se hace constar que los profesionales de la Secretaría de Infraestructura, en calidad de supervisores,

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 3	
Contrato N°		202002796			
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL			
Nombre del contratista		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			
Identificación del contratista		NIT. 800.091.140-4			
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			
Plazo		TREINTA (30) meses			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)		202003007 / 202100032	Fecha del C.D.P.	2020-09-25 / 2021-01-04	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005305 / 202100007	Fecha del R.P.	2020-10-13 / 2021-01-04	
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 180.000.000.000	
		Adición 1		\$	
		Adición 2		\$	
		Adición 3		\$	
		Total		\$ 180.000.000.000	
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	
2020-10-22		2023-04-22			
				Fecha de reinicio	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):					
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia		
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)	
Calidad del servicio					
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2023-08-22	
Anticipo					
Pago anticipado	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2023-08-22	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22	2026-04-22	
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADOS	85-40-101046258	2020-10-22	2023-04-22	
Otros					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					
Descripción		Valor			
Valor del Contrato Inicial		\$ 180.000.000.000			
Adición No. 1		\$			
Adición No. 2		\$			
Adición No. 3		\$			
Valor Total del contrato		\$ 180.000.000.000			
Porcentaje del Anticipo		%			
Porcentaje del Pago anticipado – contraprestación EDUBAR		10 % \$ 540.000.000			
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 8.184.686.589,			
Valor por ejecutar		\$ 171.815.313.411			
Valor a pagar en el presente informe		\$ 162.000.000			
No. Factura		EDU-93			



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DAHE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico - Tel. (57) 0330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 - atencionalcidadano@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co



VERSION

001

FECHA DE APROBACION

2020-01-02

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

[illegible]

- Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: acta parcial de gerencia#3, pre-acta #3 e informe.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de julio de 2021

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente General
Gerencia Integral
Edubar S.A.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor
Departamento del Atlántico.



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080033
Código DANE: 08.000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 atencionalciudadanog@atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co