

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		VERSION	001
			FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		ACTA PARCIAL DE COSTO DIRECTOS E INDIRECTO DEL PROYECTO No2	
Contrato N°		202002796			
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL			
Nombre del contratista		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			
Identificación del contratista		NIT. 800.091.140-4			
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			
Plazo		TREINTA (30) meses			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)		202003007 /	202100032	Fecha del C.D.P.	2020-09-25 / 2021-01-04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005305 /	202100007	Fecha del R.P.	2020-10-13 / 2021-01-04
Valor del contrato	Contrato inicial	\$ 180.000.000.000			
	Adición 1	\$			
	Adición 2	\$			
	Adición 3	\$			
	Total	\$ 180.000.000.000			
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2020-10-22		2023-04-22			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):					
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd) Hasta (yyyy-mm-dd)		
Calidad del servicio					
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2023-08-22		
Anticipo					
Pago anticipado	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2023-08-22		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADOS	85-44-101107114	2020-10-22 2026-04-22		
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADOS	85-40-101045258	2020-10-22 2023-04-22		
Otros					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					
Descripción		Valor			
Valor del Contrato inicial		\$ 180.000.000.000			
Adición No. 1		\$			
Adición No. 2		\$			
Adición No. 3		\$			
Valor Total del contrato		\$ 180.000.000.000			
Porcentaje del Anticipo		%	\$		
Porcentaje del Pago anticipado - contraprestación EDUBAR		10 %	\$ 540.000.000		
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 27.391.605.471,61			
Valor por ejecutar		\$ 162.608.394.528,2			
Valor a pagar en el presente informe		\$ 19.266.918.882,74			
No. Factura o Cuenta de Cobro de costos directos e indirectos		Cuenta de cobro 1386			



INSTRUMENTO 001-005-1
Código Párrafo 05-00-05
Código DANE 95-000

Calle 40 Carrera 45-46 Barranquilla Atlántico Tel: (57) (5) 246 2100
Unica Corporación S.A. 9000 515 907 - Guayaquil Ecuador
Atlántico para la Gente

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		VERSION	001
			FECHA DE APROBACION	2020-01-02

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

• Contrato de obra

CONCEPTO	VALOR
Valor total contrato de Obra	\$161,714,480,624.00
Avance Financiero – Contrato de Obra	
Acta Trimestral de Obra No. 01	\$6,687,697,358.00
Acta Trimestral de Obra No. 02	\$17,944,121,669.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)	\$24,631,819,027.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	\$137,082,661,597.00
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta)	11.1%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	15.2%

• Contrato de Interventoría

Valor total contrato de interventoría	\$11,376,551,475.00
Avance Financiero – Contrato de Interventoría	
Acta Trimestral de Interventoría No. 01	\$470,989,231.07
Acta Trimestral de Interventoría No. 02	\$1,262,797,213.74
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)	\$1,733,786,444.81
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	\$9,642,765,030.19
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta)	11.1%
Porcentaje de Ejecución Acumulado	15.2%



ISO 9001
Código Postal 000688
Código DANIE 03-200




 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

Descripción	Valor
Acta Trimestral de Obra No. 2	\$17,944,121,669.00
Acta Trimestral de Interventoría No. 02	\$1,262,797,213.74
Valor total Acta Trimestral No. 2 (Incluye IVA)	\$19,206,918,882.74
Valor Total Acumulado (Incluye IVA)	\$26,365,605,471.81

- Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: ACTA PARCIAL DE COSTO DIRECTOS E INDIRECTO #2, Acta de recibo a satisfacción por parte de EDUBAR, Memorias de cálculo con registro fotográfico, Copia de Bitácora.

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 02 días del mes de septiembre de 2021


ANGELLY CRIALES ANBAE
 Gerente General
 Gerencia Integral
 Edubar S.A.


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
 Secretaria de Infraestructura
 Supervisor
 Departamento del Atlántico.



NÚMERO: 1024206-1
 Código Postal: 050003
 Código DANE: 05-040

Calle 40 Carretera 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel: (57) 310 2163
 Oficina Central 01 Tel: 915 307 - correo: atlantico@atlantico.gov.co
Atlántico para la Gente