

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 5	
Contrato N°		202002710			
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL			
Nombre del contratista		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.			
Identificación del contratista		NIT.901.040.175-1			
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"			
Plazo		VEINTISIETE (27) meses			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)		202002868 / 202100025	Fecha del C.D.P.		2020-09-11/ 2021-01-04
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005141 / 202100012	Fecha del R.P.		2020-09-30 / 2021-01-04
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000	
		Adición 1		\$	
		Adición 2		\$	
		Adición 3		\$	
		Total		\$ 50.000.000.000	
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión	
2020-10-20		2022-12-24			
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):					
Amparos		Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio					
Cumplimiento		SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2023-05-20
Anticipo					
Pago anticipado					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados					
Salarios y prestaciones		SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2026-01-20
Responsabilidad Civil Extracontractual		SURAMERICANA	0719670-2	2020-10-20	2023-01-20
Otros					
4. EJECUCION DEL CONTRATO					
Descripción			Valor		
Valor del Contrato Inicial			\$ 50.000.000.000		
Adición No. 1			\$		
Adición No. 2			\$		
Adición No. 3			\$		
Valor Total del contrato			\$ 50.000.000.000		
Porcentaje del Anticipo			%		
Porcentaje del Pago anticipado			%		
Valor Ejecutado del Contrato			\$ 4.443.603.248		
Valor por ejecutar			\$ 45.556.396.752		
Valor a pagar en el presente Informe			\$ 57.783.467		
No. Factura o Cuenta de Cobro			05		



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 050003
Código DANE: 06-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 atencionaciudadano@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

II. Ejecución Contractual:


Se relaciona a continuación los servicios ejecutados por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

		CONTRATO No. 2020/02/19				ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No 5								
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		OBJETO:				GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"								
		CONTRATISTA:				ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S - APSAQ S.A.S								
		FECHA DE INICIO:				20 DE OCTUBRE DE 2020								
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR DEL CONTRATO:				MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M.C.T.E.								
		SUPERVISOR:				NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS								
En Barranquilla, a los (30) días del mes de Abril de 2021, se reúnen en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, los Señores Nury Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisor designado y Carlos Sarabia Mancini, en representación legal de Alumbado Público de Barranquilla S.A.S, para suscribir el acta de gerencia integral No. 05 teniendo en cuenta el cuadro que se muestra a continuación:														
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 05								
ITEM	CANT	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MESES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No. 05		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR	
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL
PERSONAL DIRECTIVO														
1	1	Director Proyecto	25%	9.000.000	27	60.750.000	4,00	9.000.000,00	1,00	2.250.000,00	5,00	11.250.000,00	22,00	49.500.000,00
2	1	Director Jurídico	35%	4.500.000	27	37.800.000	4,00	5.800.000,00	1,00	1.400.000,00	5,00	7.500.000,00	22,00	30.800.000,00
PERSONAL TÉCNICO														
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000	4,00	32.000.000,00	1,00	8.000.000,00	5,00	40.000.000,00	22,00	176.000.000,00
5	1	Ingeniero Especializado Eléctrico	85%	3.500.000	27	80.250.000	4,00	11.500.000,00	1,00	2.975.000,00	5,00	14.875.000,00	22,00	65.400.000,00
6	1	Ingeniero Especializado Ambiental	15%	3.500.000	27	14.175.000	4,00	2.100.000,00	1,00	525.000,00	5,00	2.625.000,00	22,00	11.550.000,00
7	1	Coordinador Diseños	30%	3.500.000	27	28.350.000	4,00	4.200.000,00	1,00	1.050.000,00	5,00	5.250.000,00	22,00	23.100.000,00
FINANCIERO														
8	1	Analista Financiero Junior	50%	3.500.000	27	47.250.000	4,00	7.000.000,00	1,00	1.750.000,00	5,00	8.750.000,00	22,00	38.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						484.650.000		71.800.000,00		17.950.000,00		89.750.000,00		394.900.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						969.300.000		143.600.000,00		35.900.000,00		179.500.000,00		789.800.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS														
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACTA PARCIAL No 05	MES	ACUMULADO TOTAL	MES	SALDO POR FACTURAR
1	1	Gastos de oficina y papelería	6.405.000	1	27	172.935.135	4,00	25.620.620,00	1,00	6.405.000,00	5,00	32.025.620,00	22,00	140.910.115,00
2	1	Gastos de transporte y comunicaciones	6.252.530	1	27	168.818.310	4,00	25.010.120,00	1,00	6.252.530,00	5,00	31.262.650,00	22,00	137.565.660,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						341.753.445		50.630.740		12.657.530		63.287.875		278.465.770,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						1.311.053.445		194.230.740		48.557.530		242.787.875		1.068.265.770,00
IVA 19%						249.150.155		36.903.727		9.225.932		46.129.658		262.979.49,00
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS						1.560.153.600		231.133.867		57.783.462		288.917.333		1.271.236.369,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: informe de gerencia, Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No5

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 22 días del mes de julio del 2021


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
 K62 Secretaria de Infraestructura
 Supervisor



NIT: 896.102.006-1
 Código Postal: 840003
 Código DAHE: 05-000

Calle 60 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico Tel. (57) (0) 330-7104
 Línea Gratuita 01 8000 915 307 atencionciudadano@atlantico.gov.co

Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co