

 Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 6																																						
Contrato N°		202002710																																						
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS																																						
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																								
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL																																						
Nombre del contratista		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.																																						
Identificación del contratista		NIT.901.040.175-1																																						
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"																																						
Plazo		VEINTISIETE (27) meses																																						
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)		202002868 / 202100025	Fecha del C.D.P 2020-09-11/ 2021-01-04																																					
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005141 / 202100012	Fecha del R.P 2020-09-30 / 2021-01-04																																					
Valor del contrato	Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000																																					
	Adición 1		\$																																					
	Adición 2		\$																																					
	Adición 3		\$																																					
	Total		\$ 50.000.000.000																																					
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio																																				
2020-10-20		2022-12-24																																						
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																								
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																																					
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)																																				
Calidad del servicio																																								
Cumplimiento	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2023-05-20																																				
Anticipo																																								
Pago anticipado																																								
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																								
Salarios y prestaciones	SURAMERICANA	2736290-6	2020-10-20	2026-01-20																																				
Responsabilidad Civil Extracontractual	SURAMERICANA	0719670-2	2020-10-20	2023-01-20																																				
Otros																																								
4. EJECUCION DEL CONTRATO																																								
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato Inicial</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado del Contrato</td><td>\$ 4.501.386.715</td></tr><tr><td colspan="2">Valor por ejecutar</td><td>\$ 45.498.613.285</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a pagar en el presente Informe</td><td>\$ 57.783.467</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td><td>06</td></tr></table>					Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 4.501.386.715	Valor por ejecutar		\$ 45.498.613.285	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467	No. Factura o Cuenta de Cobro		06
Descripción		Valor																																						
Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000																																						
Adición No. 1		\$																																						
Adición No. 2		\$																																						
Adición No. 3		\$																																						
Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000																																						
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																						
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																						
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 4.501.386.715																																						
Valor por ejecutar		\$ 45.498.613.285																																						
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467																																						
No. Factura o Cuenta de Cobro		06																																						



NIT. 890.102.006-1
Código Postal 850003
Código DANE: 05-800

Calle 40 Carrera 45-45 Barranquilla, Atlántico - Tel. 8755150-1100
Línea Gratuita 01 8000 915 340 - atención ciudadana y quejas y sugerencias

    Atlántico para la Gente





Atlántico
para la
Gente

INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR
Y/O INTERVENTOR

VERSION

001

FECHA DE APROBACION

2020-01-02

II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación los servicios ejecutados por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

		CONTRATO No.		202002710		ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No 6								
		OBJETO:		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE".										
		CONTRATISTA:		ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.S				PERIODO: del 20 de marzo al 19 de Abril de 2021						
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		FECHA DE INICIO:		20 DE OCTUBRE DE 2020										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR DEL CONTRATO:		MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.				FECHA: 10 DE MAYO DE 2021						
		SUPERVISOR:		NURY LOSREBRADIAZGRANADOS										
En Barranquilla, a los (10) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, los Señores: Nury Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisor designado y Carlos Sarabia Mancini, en representación legal de Alumbrado Publico de Barranquilla S.A.S, para suscribir el acta de gerencia integral No. 06 teniendo en cuenta el cuadro que se muestra a continuación:														
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 06									
ITEM	CANT	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MESES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL No. 06		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR	
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL
PERSONAL DIRECTIVO														
1	1	Director Proyecto	25%	9.000.000	27	60.750.000	5,00	11.250.000	1,00	2.250.000	6,00	13.500.000	21,00	47.250.000
2	1	Director Jurídico	35%	4.000.000	27	37.800.000	5,00	7.000.000	1,00	1.400.000	6,00	8.400.000	21,00	29.400.000
PERSONAL TECNICO														
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000	5,00	40.000.000	1,00	8.000.000	6,00	48.000.000	21,00	168.000.000
5	1	Ingeniero Especializado Eléctrico	85%	3.500.000	27	80.325.000	5,00	14.875.000	1,00	2.975.000	6,00	17.850.000	21,00	62.475.000
6	1	Ingeniero Especializado Ambiental	15%	3.500.000	27	14.175.000	5,00	2.625.000	1,00	525.000	6,00	3.150.000	21,00	11.025.000
7	1	Coordinador Diseños	30%	3.500.000	27	28.350.000	5,00	5.250.000	1,00	1.050.000	6,00	6.300.000	21,00	22.050.000
FINANCIERO														
8	1	Analista Financiero Junior	50%	3.500.000	27	47.250.000	5,00	8.750.000	1,00	1.750.000	6,00	10.500.000	21,00	36.750.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						484.650.000	89.750.000,00		17.950.000		107.700.000		376.950.000	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						969.300.000	179.500.000,00		35.900.000		215.400.000		753.900.000	
OTROS COSTOS DIRECTOS							OTROS COSTOS DIRECTOS							
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/ MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACTA PARCIAL No 06	MES	ACUMULADO TOTAL	MES	SALDO POR FACTURAR
1	1	Gastos de oficina y papeleria	6.405.004,99	1	27	172.935.134,73	5,00	32.025.025	1,00	6.405.004,99	6,00	38.430.030	21,00	134.505.105
2	1	Gastos de transporte y comunicaciones	6.252.530,02	1	27	169.818.310,50	5,00	31.252.650	1,00	6.252.530,02	6,00	37.515.180	21,00	131.303.130
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						341.753.445,23	63.287.675,04		12.657.535,01		75.945.210,05		265.808.235,18	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						1.311.053.445,23	242.787.675,04		48.557.535,01		291.345.210,05		1.019.708.235,18	
IVA 19%						249.100.154,69	46.129.658,26		9.225.931,69		55.395.589,91		193.744.564,69	
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS						1.560.153.599,92	288.917.333,30		57.783.466,66		346.700.799,96		1.213.452.799,88	

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: informe de gerencia, Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No6

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 15 días del mes de septiembre del 2021



NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor



NTT: 890.107.006-1
Código Postal: 082003
Código DANE: 08-000

Calle 48 Carreteras 45-45 Barranquilla, Atlántico - Tel. (57)33 232 7103
Línea Gratuita 01 8900 915 307 - atencionalcitudadano@atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co