

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Atlántico para la Gente	INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2020-01-02

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No.		ACTA PARCIAL DE GERENCIA No 7																																					
Contrato N°		202002710																																							
Nombre del Supervisor		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS																																							
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																																									
Tipo de contrato		GERENCIA INTEGRAL																																							
Nombre del contratista		ALUMBRADO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.																																							
Identificación del contratista		NIT.901.040.175-1																																							
Objeto del contrato		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE"																																							
Plazo		VEINTISIETE (27) meses																																							
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)		202002868 / 202100025		Fecha del C.D.P																																					
				2020-09-11/ 2021-01-04																																					
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		202005141 / 202100012		Fecha del R.P																																					
				2020-09-30 / 2021-01-04																																					
Valor del contrato		Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000																																					
		Adición 1		\$																																					
		Adición 2		\$																																					
		Adición 3		\$																																					
		Total		\$ 50.000.000.000																																					
Fecha de inicio del contrato		Fecha de terminación del contrato		Fecha de Suspensión																																					
2020-10-20		2022-12-24																																							
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																																									
Amparos		Aseguradora		No de Póliza																																					
Calidad del servicio				Vigencia																																					
				Desde (yyyy-mm-dd)																																					
Cumplimiento		SURAMERICANA		2020-10-20																																					
Anticipo				Hasta (yyyy-mm-dd)																																					
Pago anticipado				2023-05-20																																					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																																									
Salarios y prestaciones		SURAMERICANA		2020-10-20																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual		SURAMERICANA		2026-01-20																																					
Otros				2020-10-20																																					
				2023-01-20																																					
4. EJECUCION DEL CONTRATO																																									
<table><tr><th colspan="2">Descripción</th><th>Valor</th></tr><tr><td colspan="2">Valor del Contrato Inicial</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 1</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 2</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Adición No. 3</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total del contrato</td><td>\$ 50.000.000.000</td></tr><tr><td>Porcentaje del Anticipo</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td>Porcentaje del Pago anticipado</td><td>%</td><td>\$</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Ejecutado del Contrato</td><td>\$ 10.035.224.918</td></tr><tr><td colspan="2">Valor por ejecutar</td><td>\$ 39.964.775.082</td></tr><tr><td colspan="2">Valor a pagar en el presente Informe</td><td>\$ 57.783.467</td></tr><tr><td colspan="2">No. Factura o Cuenta de Cobro</td><td>07</td></tr></table>						Descripción		Valor	Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000	Adición No. 1		\$	Adición No. 2		\$	Adición No. 3		\$	Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000	Porcentaje del Anticipo	%	\$	Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	Valor Ejecutado del Contrato		\$ 10.035.224.918	Valor por ejecutar		\$ 39.964.775.082	Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467	No. Factura o Cuenta de Cobro		07
Descripción		Valor																																							
Valor del Contrato Inicial		\$ 50.000.000.000																																							
Adición No. 1		\$																																							
Adición No. 2		\$																																							
Adición No. 3		\$																																							
Valor Total del contrato		\$ 50.000.000.000																																							
Porcentaje del Anticipo	%	\$																																							
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$																																							
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 10.035.224.918																																							
Valor por ejecutar		\$ 39.964.775.082																																							
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 57.783.467																																							
No. Factura o Cuenta de Cobro		07																																							

II. Ejecución Contractual:
Se relaciona a continuación los servicios ejecutados por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Atlántico para la Gente		CONTRATO No.		202002710						ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No 7							
		OBJETO:		GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2020-2023 "ENERGÍA PARA LA GENTE".													
		CONTRATISTA:		ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S – APBAQ S.A.S													
		FECHA DE INICIO:		20 DE OCTUBRE DE 2020													
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		FECHA DEL CONTRATO:		MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.								PERIODO: del 20 de abril al 19 de mayo de 2021					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		SUPERVISOR:		NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS													
En Barranquilla, a los (10) días del mes de junio de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, los Señores: Nury Logreira Diazgranados, en calidad de Supervisor designado y Carlos Sarabia Mancini, en representación legal de Alumbrado Publico de Barranquilla S.A.S, para suscribir el acta de gerencia integral No. 06 teniendo en cuenta el cuadro que se muestra a continuación:																	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL DE GERENCIA INTEGRAL No. 07											
ITEM	CANT	CARGO / OFICIO	DEDIC. (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PART. TOTAL (MESES)	VALOR TOTAL	ACUMULADO		ACTA PARCIAL No. 07		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR FACTURAR				
							MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL	MES	COSTO TOTAL			
PERSONAL DIRECTIVO																	
1	1	Director Proyecto	25%	9.000.000	27	60.750.000	6,00	13.500.000	1,00	2.250.000	7,00	15.750.000	20,00	45.000.000			
2	1	Director Jurídico	35%	4.000.000	27	37.800.000	6,00	8.400.000	1,00	1.400.000	7,00	9.800.000	20,00	28.000.000			
PERSONAL TECNICO																	
4	1	Director Técnico	100%	8.000.000	27	216.000.000	6,00	48.000.000	1,00	8.000.000	7,00	56.000.000	20,00	180.000.000			
5	1	Ingeniero Especializado Eléctico	85%	3.500.000	27	80.325.000	6,00	17.850.000	1,00	2.975.000	7,00	20.825.000	20,00	59.500.000			
6	1	Ingeniero Especializado Ambiental	15%	3.500.000	27	14.175.000	6,00	3.150.000	1,00	525.000	7,00	3.675.000	20,00	10.500.000			
7	1	Coordinador Diseños	30%	3.500.000	27	28.350.000	6,00	6.300.000	1,00	1.050.000	7,00	7.350.000	20,00	21.000.000			
FINANCIERO																	
8	1	Analista Financiero Junior	50%	3.500.000	27	47.250.000	6,00	10.500.000	1,00	1.750.000	7,00	12.250.000	20,00	35.000.000			
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						484.650.000	107.700.000,00		17.950.000		126.650.000		359.000.000				
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00	2,00		2,00		2,00		2,00				
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						969.300.000	215.400.000,00		35.900.000		251.300.000		718.000.000				
OTROS COSTOS DIRECTOS																	
ITEM	CANT.	CONCEPTO	VALOR MES	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/ MES	TIEMPO DE UTILIACION TOTAL	VALOR TOTAL (\$)	OTROS COSTOS DIRECTOS		OTROS COSTOS DIRECTOS		OTROS COSTOS DIRECTOS		OTROS COSTOS DIRECTOS				
							MES	ACUMULADO ANTERIOR	MES	ACTA PARCIAL No 07	MES	ACUMULADO TOTAL	MES	SALDO POR FACTURAR			
1							1	Gastos de oficina y papeleria	6.405.005,00	1	27	172.935.135,00	6,00	38.430.030	1,00	6.405.005,00	7,00
2	1	gastos de transporte y comunicaciones	6.252.530,00	1	27	168.818.310,00	6,00	37.515.180	1,00	6.252.530,00	7,00	43.767.710	20,00	125.050.600			
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						341.753.445,00	75.945.210,00		12.657.535,00		88.602.745,00		253.150.700,00				
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						1.311.053.445,00	291.345.210,00		48.557.535,00		339.902.745,00		871.150.700,00				
IVA 10%						249.100.155,00	55.355.592,00		9.225.932,00		64.581.524,00		184.518.631,00				
COSTO TOTAL GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS						1.560.153.600,00	346.700.802,00		57.783.467,00		404.484.269,00		1.155.669.331,00				

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: informe de gerencia, Acta y pre actas de recibo parcial de gerencia No7

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en calidad de Supervisora deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 29 días del mes de octubre del 2021


K62 NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisor