

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26/11/2021 PERIODO: Desde 17/10/2021 al 16/11/2021
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2719913-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFD.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	2719913-2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Reforzamiento, Reordenamiento, Adecuación y Dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica."			
Valor del Convenio inicial:	\$ 72.526.080.000	Valor	Fuente	Registro Presupuestal
		\$71.808.000.000	FFDS	3326 14 – Vigencia Futura 709 – Vigencia Futura
		\$718.080.000	ESE	N/A
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor actual del convenio:	\$72.526.080.000			
Fecha Suscripción:	30/07/2021			
Fecha de inicio:	17/08/2021	Plazo de ejecución Inicial:		36 meses
Fecha de terminación inicial:	16/08/2024	Prórrogas acumuladas:		N/A
Prorrogas	N/A	N/A		N/A
Fecha de terminación actual:	16/08/2024			
Observaciones.				

1.2 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Claudia Lucía Ardila Torres	ESE – Gerente	302 334 8034
Adriana María Ceballos Calle	SDS- Directora de Infraestructura y Tecnología	313 699 7413

1.2.1 Conformación del Comité Operativo

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Claudia Lucía Ardila Torres	ESE –Gerente	gerencia@subredcentrooriente.gov.co
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena	ESE - Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	desarrolloinstitucional@subredcentrooriente.gov.co
Adriana María Ceballos Calle	SDS- Director de Infraestructura y Tecnología	amceballos@saludcapital.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

Carlos Rojas Berincua	SDS- Apoyo por la Dirección de Infraestructura y Tecnología	Carojas@saludcapital.gov.co
-----------------------	--	-----------------------------

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No. 1	10.900.949.100	272396	25-08-2021	Recibo de caja del 26-08-2021
Total	10.900.949.100			

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
	39.888.888,88 ✓	5,56%
OBSERVACIONES:		

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
	\$19.944.444,44 ✓	2,78% ✓	\$19.944.444,44
TOTAL			
OBSERVACIONES: Aporte representado en recurso humano, administrativo y apoyo logístico, (Equipos de cómputo, mobiliario, e infraestructura.)			

TOTAL ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
	59.833.333,32 ✓	8,34% ✓
OBSERVACIONES: Periodo reportado 17/10/2021 al 16/11/2021		

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Suscripción del Convenio Interadministrativo	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
Firma Acta de Inicio del Convenio	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021
Desembolso y transferencia a la SISSCO	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
Solicitud de lineamientos generales para el Plan de Regularización y Manejo	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021
Respuesta Solicitud de lineamientos del Plan de Regularización y Manejo	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021
Obtención de Lineamientos generales en la mitigación de impactos para la formulación del Plan de Regularización y Manejo	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
Suscripción Otrosí Aclaratorio No. 1 y	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

Modificadorio No. 1				
Suscripción Contrato Interadministrativo con EGAT No. 02-BS-0249-2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
^ Amerita ajuste al Plan de trabajo Si ☐ NO ☐				

1.5. Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo
El 28 de octubre de 2021, la EGAT a través de comunicado Orfeo No. 20213500189942, informa que la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT si cuenta con la capacidad técnica y operativa para adelantar los procesos llave en mano para el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021.
En virtud de lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., adelantó el proceso de contratación directa No. CD-055-2021 y producto de dicho proceso, en fecha 12 de noviembre de 2021, se suscribió entre la Subred y la EGAT el Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0249-2021 que tiene por objeto <i>"Prestación de servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento integral, apoyo a la gestión y ejecución de la etapa precontractual para el desarrollo de la Fase Preoperativa, la cual, está compuesta por "(i) Subfase de Preconstrucción" y "(ii) Subfase de construcción" del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2719913 de 2021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E."</i>
Acciones a Realizar en el Siguiete Periodo
Suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo para que la EGAT inicie con el proceso de estructuración para el desarrollo de la fase Preoperativa del convenio.

1.6. Rendimientos Financieros

Acumulados al Presente Periodo	\$2.029.797,30	Periodo Reportado
Cuenta No 482800018913	Tipo de Cuenta AHORROS BANCO DAVIVIENDA	OCTUBRE DE 2021

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS

2.1. Información básica Diseño:

Número del contrato	02-BS-0249-2021
Objeto	Objeto: <i>"Apoyo a la gestión y ejecución de la etapa precontractual para el desarrollo de la fase preoperativa, la cual, esta compuesta por "(i) subfase de preconstrucción" y "(ii) subfase de construcción" del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E"</i>
Contratista	Entidad de Gestión Administrativa y Técnica
Interventor	N/A
Supervisor	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena - Jefe Oficina Asesora

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

Valor Inicial	Desarrollo Institucional		
Fecha de iniciación	Pendiente suscripción acta de inicio	Duración Inicial	El presente CONTRATO tiene un valor indeterminado pero determinable, el cual consiste en el UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1.5. %) sobre el (los) valor (es) del (los) bien (s) y servicio (s) adjudicado(s) más IVA, objeto de los procesos de selección adelantados por la EGAT, el cual deviene de las condiciones de la demanda, sean por agregación, las aprobaciones vigencias futuras, los valores agregados del servicio y/o bienes a contratar, previa la existencia disponibilidad presupuestal.
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	El plazo de ejecución del contrato será hasta lograr la adjudicación del proceso de selección, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual, está pendiente de suscribir.		
Valor Actual Contrato	El plazo de ejecución del contrato será hasta lograr la adjudicación del proceso de selección, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual, está pendiente de suscribir.		
Valor Actual Contrato	El presente CONTRATO tiene un valor indeterminado pero determinable, el cual consiste en el UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1.5. %) sobre el (los) valor (es) del (los) bien (s) y servicio (s) adjudicado(s) más IVA, objeto de los procesos de selección adelantados por la EGAT, el cual deviene de las condiciones de la demanda, sean por agregación, las aprobaciones vigencias futuras, los valores agregados del servicio y/o bienes a contratar, previa la existencia disponibilidad presupuestal.		

2.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUTADO
---------	--------------	--------------------	-----------------	--------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
---	--	--	---

			PROGRAMADO	FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

2.5 Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

2.6. Información básica interventoría a los Estudios y Diseños:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Interventor	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
Valor Actual Contrato	N/A		

2.7. Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUTADO
---------	--------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

			PROGRAMADO	FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

2.10. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE OBRA:

3.1 Información básica Contratista de Obra:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Interventor	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		
Fecha Actual Terminación	N/A		
Valor Actual Contrato	N/A		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

3.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

3.5. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

3.6. Información básica Interventoría de Obra:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor Inicial	N/A	Duración Inicial	N/A
Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación Inicial	N/A
Prórrogas	N/A		
Adiciones	N/A		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

Fecha Actual Terminación	N/A	
N/A	N/A	

3.7. Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA
			Desde	Hasta	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Interventoría de Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

3.10. Acciones

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DOTACIÓN

4.1 Información básica:

Número del contrato	N/A		
Objeto	N/A		
Contratista	N/A		
Supervisor	N/A		
Valor	N/A	Duración (meses)	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	--	---

Fecha de iniciación	N/A	Fecha de terminación:	N/A
---------------------	-----	-----------------------	-----

4.2 Relación de pagos e indicadores de avance

ACTA No	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.3 Pólizas suscritas por el contratista

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA	CUANTÍA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación:

Relación de contratos	Objeto	Valor	% de ejecución	% por ejecutar
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

4.5 Descripción

Acciones Realizadas en el Período
N/A
Acciones a Realizar en el Siguiete Período
N/A

5. EJECUCIÓN

5.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO A LA FECHA:


Componentes del convenio interadministrativo No.	Valor Compromiso Contratado	Valor Físico Programado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Consultoría y/o Estudios	N/A	N/A	N/A	N/A
Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Interventoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES:				

6.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
--	---	---	---

Indicador No 2: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) Línea Base: 1% Meta: 100%


Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento(%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A




Claudia Lucía Ardila Torres

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE


	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Inti Gabriel Rojas Parada – Apoyo Técnico a la Supervisión		26/11/2021
Elaborado por:	Luis Ernesto Chaparro Vargas – Apoyo Jurídico a la Supervisión		26/11/2021
Elaborado por:	Jorge Romero Gutiérrez – Apoyo financiero a la Supervisión		26/11/2021
Revisado por:			
Aprobado por:	Marcia Greicy Guacaneme Valbuena Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo		26/11/2021
Aprobado por:	Nelson Javier Maldonado Avendaño Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo (E.)		26/11/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

Nota: Es de aclarar que la Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Marcia Greicy Guacaneme Valbuena estuvo a cargo hasta el día 10 de octubre de 2021, el doctor Nelson Javier Maldonado Avendaño fue Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo encargado desde el 11 de octubre de 2021 al 8 de noviembre de 2021.



Adriana María Ceballos Calle

Directora de Infraestructura y Tecnología
Secretaría Distrital de Salud

	Nombre	Firma	Fecha
Revisó Profesional de Apoyo:	Carlos Rojas Berincua		
Aprobado por:	Adriana María Ceballos Calle		

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2021
SGG.541.2021



20213500189942

Fecha: 28/10/2021 13:20

Asunto: Respuesta Radicado 20211000189481

Convenio

Remite: Unidad De Gestión Administrativa y Técnica E

Destino: 120 OFICINA ASESORA DESARROLLO INI

Por: DAISY RIVERA, C. Asesora, 2.º piso, 2.º

SUBREDCC, Tel: 3444 404

Doctora

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

subcentrooriente@saludcapital.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta Radicado 20211000189481, Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021; Radicado EGAT Rad_716_2021

Respetada Doctora Claudia:

En referencia a su consulta referente al proyecto denominado "reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como Umhes Pediátrica" me permito informarle que la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT si cuenta con la capacidad técnica y operativa para adelantar los procesos llave en mano para el cumplimiento del objeto y alcance de Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021.

Es importante aclarar que el alcance de la etapa precontractual se refiere a realizar el acompañamiento integral y el apoyo a la gestión en el desarrollo del proceso de selección hasta la recomendación de adjudicación. En esta etapa una vez recibida la información de las necesidades, disponibilidad presupuestal y documentos necesarios y pertinentes por parte de LA SUBRED para la formulación del respectivo proceso de selección; se hace la caracterización de las necesidades, el estudio de mercado, el análisis del sector, los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso precontractual adelantado por la EGAT.

En cuanto a las etapas contractual, de ejecución y post contractual, el parágrafo 3 del artículo 98 del acuerdo 761 de 2020, establece: "Las Empresas Sociales del Estado del Distrito, las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y todas aquellas del sector salud en las que tenga participación el Distrito, tendrán la obligación de presentar a la EGAT la necesidad del bien o servicio a contratar, así como la disponibilidad presupuestal, y ésta será la responsable de adelantar todas las etapas del proceso desde la estructuración de estudios previos, hasta la liquidación, bajo los parámetros de eficiencia y calidad correspondientes."

De conformidad con lo anterior, las Empresas Sociales del Estado del Distrito, están obligadas a asesorarse y a contratar con la EGAT los asuntos referidos en el literal d) del

artículo 99 del acuerdo 761 citado, relativos a bienes y servicios no misionales, que incluyen temas de infraestructura, dotación, medicamentos e insumos farmacológicos.

Adicionalmente es importante aclarar que para que la EGAT tenga facultades de ordenación del gasto y por lo tanto facultad para suscribir contratos, es necesario que los recursos para cada proyecto sean transferidos a la Entidad.

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.



JORGE MARIO RIOS OSORIO
Gerente

Elaboró: Olga Ramirez Ocampo – Coordinadora Área Jurídica
Revisó: Tomas Erasmo Gómez Martínez – Coordinador Área Misional

Respuesta radicados 20211000189441 y 20211000189481

CONTACTENOS <contactenos@egat.com.co>

Jue 28/10/2021 13:03

Para: Centro Oriente, Sub Red <subcentrooriente@saludcapital.gov.co>; Radicacion Medios Electronicos <radicacionmedioselectronicos@subredcentrooriente.gov.co>

Cordial saludo

Atentamente remito respuesta a sus radicados de la referencia, para su conocimiento y fin pertinente.

Al contestar por favor cite estos números SGG_540_2021 y SGG_541_2021, según sea el caso

Agradezco su acuse de recibo o número de radicado.



Entidad de Gestión Administrativa y Técnica
Calle 13 No. 31 - 96 Piso 2
Ciudad: Bogotá, Colombia

Ventanilla Única

E-mail: contactenos@egat.com.co

Celular: 310 564 67 68 – 312 449 69 25

Teléfono: (601) 2479552

Web: www.egat.com.co

Dirección: Calle 13 No. 31 -96 Piso 2

Ciudad: Bogotá, Colombia

Síguenos en:



Antes de IMPRIMIR este E-MAIL o DOCUMENTO,

PIENSA BIEN SI ES NECESARIO.



