



WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT 1.077.427.408-6
Calle 95 No. 101-06 Ofc-304
Tel: (604) 8150438
Apartadó - Colombia
ingewilmar84@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. WLM-28

Señores	MUNICIPIO DE CAREPA		
NIT	890.985.316-8	Teléfono	(604) 8239859
Dirección	CALLE 77 CRA 78 N°76-63	Ciudad	Carepa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2022, 12:17
Expedición	10/04/2022, 12:17
Vencimiento	09/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No.1 CONTRATO DE OBRA SA-003-2022 CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN CONCRETO UBICADA EN LA VEREDA 28 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA	1.00	48,384,824.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 48,384,824.00

Observaciones:

Total Bruto	48,384,824.00
Total a Pagar	48,384,824.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019723741 aprobado en 20211019 prefijo WLM desde el número 11 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 8a82361666ed9d82aaa6fc1d501f53ca035f47770ff37441c8f35447e7cd7595901db200c0f06ec34b0f79a9244b9d7e

Elaborado por software Silgo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Silgo. Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

WILMAR LOZANO MOSQUERA

NIT: 1077427408-6

Ingewilmar84@hotmail.com



**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Señores:

MUNICIPIO DE CAREPA

Ciudad

Asunto: **CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES CONTRATO DE OBRA SA-003-2022**

El suscrito representante legal y contador hacen saber que la empresa **WILMAR LOZANO MOSQUERA** identificado con C.C. **1.077.427.408-6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, caja de compensación y pensión, así mismo certifico el cumplimiento del pago de los aportes al SENA y el ICBF durante los últimos seis meses con relación al personal del contrato de obra No. CONTRATO DE OBRA SA-003-2022 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN CONCRETO UBICADA EN LA VEREDA 28 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA

La anterior certificación se expide a los once (11) días del mes de abril de 2022, para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,


Wilmar Lozano Mosquera
C.C. 1.077.427.408
Representante Legal
Arleida Palencia Jiménez
C.C. 1.028.007.416
TP. 180657 – T
Contadora Pública

“CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO”

Dirección: Calle 95 No. 103^a-12, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8282082


Celular: 3104327098- 3182362625

E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA

NIT: 1077427408-6

Ingewilmar84@hotmail.com



Valido únicamente para anexar a CERTIFICACION DE APORTES
de la empresa WILMAR LOZANO MOSQUERA C.C. 1.077.427408
CAREPA - CONT 003-2022
ABRIL - 2022

"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 103ª-12, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8282082

Celular: 3104327098- 3182362625

E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA

NIT: 1077427408-6

Ingewilmar84@hotmail.com



"CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO"

Dirección: Calle 95 No. 103ª-12, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8282082

Celular: 3104327098- 3182362625

E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

PAGADO 07/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILMAR LOZANO MOSQUERA			
Documento	NI1077427408			Dirección
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			CL 95 #101 - 06
Tipo Persona	JURÍDICA			Teléfono
Ciudad	APARTADO			82825552
Representante Legal	LOZANO MOSQUERA WILMAR			Forma Presentación
Total Afiliados	15			ÚNICO
				Departamento
				ANTIOQUIA
				Identificación
				CC 1077427408
				ARP
				ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 100008615	SANTIAGO MEJIA SANCHEZ	01	00																			6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 1036401659	LUIS MIGUEL ALZATE QUINTERO	01	00																			6,960	\$ 1.800.000	\$ 125.300	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300
CC 1036688395	DANIELA RESTREPO GRISALES	01	00									X										6,960	\$ 2.294.531	\$ 159.700	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 2.294.531	\$ 91.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 710.500
CC 1036925123	VICTOR HUGO OSPINA GARCIA	01	00	X								X										6,960	\$ 1.144.688	\$ 79.700	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.144.688	\$ 45.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.500
CC 1040031403	LUIS CARLOS QUINTERO RAMIREZ	01	00									X										6,960	\$ 1.026.041	\$ 71.500	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.026.041	\$ 41.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.900
CC 1040040455	LILIANA MARIA OSORIO MORENO	01	00	X	X																	6,960	\$ 43.334	\$ 3.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 43.334	\$ 1.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700
CC 1040042134	YONATHAN ALEXANDER TORO GARCIA	01	00	X								X										6,960	\$ 1.078.126	\$ 75.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.078.126	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 334.100
CC 1052976866	CESAR JULIO RIVERA PEREZ	01	00									X										6,960	\$ 1.480.209	\$ 103.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.480.209	\$ 59.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458.600
CC 15376026	LEON DARIO VILLADA LOPEZ	01	00									X										6,960	\$ 1.046.875	\$ 72.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.046.875	\$ 41.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 324.200
CC 15383894	ELKIN ALEXANDER SERNA PATIÑO	01	00	X																		6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 15430536	HERIBERTO ANTONIO ARISTIZABAL GUTIERREZ	01	00	X								X										6,960	\$ 1.452.500	\$ 101.100	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.452.500	\$ 58.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.700
CC 43168387	SANDRA MARYORI ZAPATA RESTREPO	01	00																			0,522	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
CC 71607628	GUSTAVO ADOLFO MAZO GOMEZ	01	00																			0,000	\$ 66.667	\$ 0	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 66.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.400
CC 71607628	GUSTAVO ADOLFO MAZO GOMEZ	01	00									X										6,960	\$ 951.563	\$ 66.300	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 951.563	\$ 38.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.800
CC 78112007	JOSE RAFAEL ARRIETA SOTELO	01	00									X										6,960	\$ 1.106.250	\$ 77.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.106.250	\$ 44.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.600
CC 98575591	OMAR RENE VARELA RAMIREZ	01	00	X								X										6,960	\$ 1.432.813	\$ 99.800	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.432.813	\$ 57.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 443.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 17.923.597	\$ 17.923.597	\$ 17.923.597	\$ 17.923.597	\$ 2.868.300	\$ 717.500	\$ 1.179.100	\$ 714.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.479.700	\$ 0	\$ 5.479.700



**CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA 28 DE
OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA.**

N.º SA-003-2022

**INFORME N.º 1
CONTRATO DE OBRA CIVIL**

PERIODO ABRIL DE 2022



TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

1. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL SA-017-2021	3
1.1 Ficha técnica contrato.	3
1.2 Estado de las actas parciales	4
1.2.1 Estado acta pago parcial 1	4
2. ÁREA TÉCNICA	4
2.1 Actividades ejecutadas	4
2.2 Descripción de las actividades ejecutadas	55
2.3 Control de avance de obra	5
2.4 Informe sobre el personal del contratista	6
2.5 Control de equipos e insumos	6
3. REGISTRO FOTOGRAFICO.	7

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato de Constructor	3
Tabla 2. Estado actas pago parcial	4
Tabla 3. Actividades ejecutadas.....	6
Tabla 4. Personal Profesional Adscrito.	8
Tabla 5. Control de equipos en obra.....	8



1. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL SA-017-2021

1.1 Ficha técnica contrato.

En la siguiente tabla se presenta la información general del contrato de obra civil, donde se visualiza el plazo, objeto, y valor del contrato.

Tabla 1. Ficha Técnica del contrato SA-017-2021

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	SA-017-2021		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA 28 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CAREPA		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	GLORA ELENA GONZÁLEZ LONDOÑO		
CONTRATISTA:	WILMAR LOZANO MOSQUERA		
CC: CONTRATISTA	1.077.427.408		
VALOR TOTAL:	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (\$96.900.411)		
CDP:	00216	RP:	
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.		

1.2 Estado de las actas parciales

1.2.1 Estado acta pago parcial

En la siguiente tabla se presenta resumen de las actas presentadas por el contratista hasta la fecha:



Tabla 2. Estado actas pago parcial y final

Acta	Valor acta incluido IVA	Saldo a favor contratista
Valor inicial del contrato		\$96.900.411
Corte N° 1	\$ 48.384.824	\$48.155.587
Acumulados	\$48.384.824	\$48.155.587

2. ÁREA TÉCNICA

2.1 Actividades Contratadas

PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 8.502.471
1.2	DESCAPOTE	M2	264,00	\$ 3.887,94	\$ 1.026.417
1,2	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE RETIRO	M3	2,56	\$ 54.797,51	\$ 140.282
1,3	LLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO h=20 cm	M3	60,47	\$ 107.012,12	\$ 6.470.621
1,4	Cerramiento Provisional	ml	34,00	\$ 25.445,62	\$ 865.151
2	CONCRETOS (CIMENTOS, PISOS Y COLUMNAS)				\$ 15.773.365
2,1	Viga de Cimentación de 20cmx20cm	ML	68,00	\$ 67.348,17	\$ 4.579.676
2,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000	KG	1221	\$ 9.165,08	\$ 11.193.690
3	ACONDICIONAMIENTO CANCHA				\$ 34.413.895
3,1	PISO EN CONCRETO PLACA e=10cm DE 3000 PSI	M2	264,00	\$ 102.226,06	\$ 26.987.681
3,2	DEMARCACIÓN PLACA demarcación de placa polideportiva con pintura a base de caucho (tráfico) en colores amarillo, blanco y verde, según especificaciones de anchos de líneas por deporte.	GBL	1,00	\$ 2.190.156,87	\$ 2.190.157
3,3	Instalación de porterías de microfútbol	UND	2,00	\$ 2.618.028,69	\$ 5.236.057
4	CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$ 7.916.093
4,1	Suministro e instalación de malla eslabonada, malla eslabonada, tubería galvanizada, encorizada de malla punta diamante. La altura de malla h=3mt	ml	24,00	\$ 329.837,19	\$ 7.916.093
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 7.932.953
5.1	Reflector 150w, incluye salida, soporte colgante y aparato	Und	4,00	\$ 564.999,49	\$ 2.259.998
5.2	Tubería metálica de 3" para soportes de Reflectores	ML	24,00	\$ 100.711,98	\$ 2.417.088
5,3	Acometida eléctrica 3N6+1N8, Incluye tubería	MI	85,00	\$ 34.626,31	\$ 2.943.236
5,4	Tubería eléctrica conduit de 1/2"	MI	50,00	\$ 6.252,63	\$ 312.632



Subtotal	\$ 74.538.778
Administración 25%	\$ 18.634.694
Utilidad 5%	\$ 3.726.939
TOTAL PROYECTO	\$ 96.900.411

2.2 Cantidades Modificadas.

PRESUPUESTO GENERAL				CONDICIONES MODIFICADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNIT	CANT.	V. PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$ 10.733.558
1.2	DESCAPOTE	M2	\$ 3.887,94	231,72	\$ 900.894,94
1,2	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE RETIRO	M3	\$ 54.797,51	4,69	\$ 256.863,34
1,3	LLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO h=20 cm	M3	\$ 107.012,12	78,78	\$ 8.430.746,30
1,4	Cerramiento Provisional	ml	\$ 25.445,62	45,00	\$ 1.145.052,93
2	CONCRETOS (CIMENTOS, PISOS Y COLUMNAS)				\$ 12.619.711
2,1	Viga de Cimentación de 20cmx20cm	ML	\$ 67.348,17	62,50	\$ 4.209.260,63
2,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000	KG	\$ 9.165,08	917,66	\$ 8.410.450,47
3	ACONDICIONAMIENTO CANCHA				\$ 28.495.498
3,1	PISO EN CONCRETO PLACA e=10cm DE 3000 PSI	M2	\$ 102.226,06	231,72	\$ 23.687.312,51
3,2	DEMARCACIÓN PLACA demarcación de placa polideportiva con pintura a base de caucho (tráfico) en colores amarillo, blanco y verde, según especificaciones de anchos de líneas por deporte.	GBL	\$ 2.190.156,87	1,00	\$ 2.190.156,87
3,3	Instalacion de porterías demicrofutbol	UND	\$ 2.618.028,69	1,00	\$ 2.618.028,69
4	CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$ 9.301.409
4,1	sumnistro e instalacion de malla eslabonada, malla eslabonada, tubería galvanizada, encorizada de malla punta diamante. La altura de malla h=3mt	ml	\$ 329.837,19	28,20	\$ 9.301.408,80
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 8.234.501
5.1	Reflector 150w, incluye salida, soporte colgante y aparato	Und	\$ 564.999,49	4,00	\$ 2.259.997,95
5.2	Tubería metálica de 3" para soportes de Reflectores	ML	\$ 100.711,98	24,00	\$ 2.417.087,50
5,3	Acometida eléctrica 3N6+1N8, Incluye tubería	MI	\$ 34.626,31	91,00	\$ 3.150.994,29
5,4	Tubería eléctrica conduit de 1/2"	MI	\$ 6.252,63	65,00	\$ 406.421,02
6	OBRAS NO PREVISTAS				\$ 5.154.101
6,1	Localización y Replanteo	m2	\$ 3.112,00	231,72	\$ 721.097,08
6,2	SOLADO DE h=5cm	m2	\$ 25.100,00	18,75	\$ 470.625,00
6,3	Mampostera en ladrillos de concreto para sobrecimiento	MI	\$ 29.450,00	62,50	\$ 1.840.625,00



6,4	Pintura de trafico en placa deportiva	M2	\$ 18.250,00	116,26	\$ 2.121.754,36
Subtotal					\$ 74.538.778
Administración 25%					18634694,42
Utilidad 5%					3726938,885
TOTAL PROYECTO					\$ 96.900.411

2.3 Actividades ejecutadas

Las principales actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato de obra civil durante el periodo informado, son las siguientes:

Tabla 3. Actividades ejecutadas:

ACTA PARCIAL N°1

PRESUPUESTO GENERAL				ACTA DE AVANCE # 1	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNIT	CANT.	V. PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$ 10.733.558
1.2	DESCAPOTE	M2	\$ 3.887,94	231,72	\$ 900.894,94
1,2	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE RETIRO	M3	\$ 54.797,51	4,69	\$ 256.863,34
1,3	LLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO h=20 cm	M3	\$ 107.012,12	78,78	\$ 8.430.746,30
1,4	Cerramiento Provisional	ml	\$ 25.445,62	45,00	\$ 1.145.052,93
2	CONCRETOS (CIMENTOS, PISOS Y COLUMNAS)				\$ 12.619.711
2,1	Viga de Cimentación de 20cmx20cm	ML	\$ 67.348,17	62,50	\$ 4.209.260,63
2,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000	KG	\$ 9.165,08	917,66	\$ 8.410.450,47
3	ACONDICIONAMIENTO CANCHA				\$ 10.427.059
3,1	PISO EN CONCRETO PLACA e=10cm DE 3000 PSI	M2	\$ 102.226,06	102	\$ 10.427.058,57
3,2	DEMARCACIÓN PLACA demarcación de placa polideportiva con pintura a base de caucho (tráfico) en colores amarillo, blanco y verde, según especificaciones de anchos de líneas por deporte.	GBL	\$ 2.190.156,87	0	\$ -
3,3	Instalacion de porterías demicrofutbol	UND	\$ 2.618.028,69	0	\$ -
4	CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$ -
4,1	Suministro e instalación de malla eslabonada, malla eslabonada, tubería galvanizada, encorizada de malla punta diamante. La altura de malla h=3mt	ml	\$ 329.837,19	0	\$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 406.421
5.1	Reflector 150w, incluye salida, soporte colgante y aparato	Und	\$ 564.999,49	0	\$ -
5.2	Tubería metálica de 3" para soportes de Reflectores	ML	\$ 100.711,98	0	\$ -
5,3	Acometida eléctrica 3N6+1N8, Incluye tubería	MI	\$ 34.626,31	0	\$ -



5,4	Tubería eléctrica conduit de 1/2"	MI	\$ 6.252,63	65	\$ 406.421,02
6	OBRAS NO PREVISTAS				\$ 3.032.347
6,1	Localización y Replanteo	m2	\$ 3.112,00	231,72	\$ 721.097,08
6,2	SOLADO DE h=5cm	m2	\$ 25.100,00	18,75	\$ 470.625,00
6,3	Mampostera en ladrillos de concreto para sobre cimiento	MI	\$ 29.450,00	62,50	\$ 1.840.625,00
6,4	Pintura de tráfico en áreas de placa deportiva	M2	\$ 18.250,00	0	\$ -
Subtotal					\$ 37.219.095
Administración 25%					\$ 9.304.774
Utilidad 5%					\$ 1.860.955
TOTAL PROYECTO					\$ 48.384.824

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas

Las principales actividades desarrolladas en el marco de la ejecución de la obra durante el periodo informado, son las siguientes:

- Cerramiento perimetral con tela verde y listones en madera
- Localización y replanteo
- Limpieza y descapote
- Excavaciones para Vigas de Cimentación
- Lleno compactado con material de afirmado.
- Figuración y armado de acero para elementos estructurales.
- Formaleteado y vaciado de viga de cimentación de 25cm x 20cm.
- Construcción de sobre cimiento en mampostería de bloque de concreto de 15cm
- Armado de malla electrosoldada
- Instalación de tubería eléctrica
- Suministro e instalación de cable para iluminación.
- Vaciado de placa en concreto de 10 cm

2.3 Control de avance de obra

El porcentaje general de ejecución de la obra se encuentra en un 49.97%.



2.4 Informe sobre el personal del contratista

A continuación, se relaciona el personal adscrito al Constructor:

Tabla 4. Personal Profesional Adscrito.

Nombre	Apellidos	Cedula	Cargo	Fecha ingreso	Pertenece al sector	
					Si	No
Wilmar	Lozano	1.077.427.408	Director	28/11/2021	X	
Didier Diney	Diaz Quintana	71.945.885	Residente	28/11/2021	X	
Marelvís Isabel	Martínez Pila	1.027.999.905	SISO	28/11/2021	X	

2.5 Control de equipos e insumos

A la fecha de corte del presente informe, el contratista contó con el siguiente equipo y maquinaria:

Tabla 5. Control de equipos en obra.

Ítem	Descripción	Cantidad	Estado
1	EQUIPO		
1.1	Retrocargador	1	Bueno
1.2	Vibrador de concreto	1	Bueno
1.3	Taladro de ½"	1	Bueno
1.4	Taladro percutor	1	Bueno
1.5	Herramienta menor	gl	Bueno
1.6	Mezcladora de Concreto	10	Bueno
1.7	Rana compactadora	10	Bueno



3. REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1. Cerramiento perimetral



Imagen 2 Localización y Replanteo



Imagen 3. Excavaciones.



Imagen 4. Revoque de muros de mampostería estructural.



Imagen 5 y 6. Sobre cimient, lleno, Malla electrosoldada y vaciado de Placa

Para constancia del presente informe se firma en Carepa – Antioquia el 11 de abril de 2022 por el ejecutor del mismo.

**WILMAR LOZANO MOSQUERA
CONTRATISTA**