

Bogotá D.C., 4 de abril del 2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
Atn. Clemente Alfredo Buitrago Amarillo
Representante legal.
Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda
Bogotá D.C.

PNPPN-E059-22

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Fecha: 04/04/2022

Hora: 2:03

Nombre: Nidia Ceballos

Obra: Construcción y dotación del Comando Departamento Policía Cauca, Comando Policía Metropolitana de Popayán, Comando Región No 4, Bloque 5, Bloque A, Fase No 1; Edificio 1, Fase No 2; Comedores, Auditorio y Capilla, Fase No 3; Alojamiento E, Edificio de Bienestar y Paisajismo, Fase No 4, a precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE".

Asunto: Remisión corte de obra No. 28 Vigencia 2022 Dotación; corte de obra No. 23 Auditorio y Capilla.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado nos permitimos adjuntar en original y debidamente firmados los siguientes documentos correspondientes al **corte de obra No. 28** de la vigencia 2022, entre los cuales se encuentran:

1. Corte de obra No. 23 Auditorio y Capilla
2. Memorias de cálculo Corte de obra No. 23 Auditorio y Capilla

Finalmente, hacemos entrega de la siguiente documentación adicional:

1. **Factura MFE 163**, correspondiente a Auditorio y Capilla - Vigencia 2022
2. Anexo de facturación
3. Resolución de facturación
4. Certificación de pagos de parafiscales y planillas de pago y aportes.
5. Certificación de pago FIC comprobante mes de Febrero.

Lo anterior se entrega en físico y en original para su debida revisión y trámite ante la entidad.

Cordialmente,



ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES GDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CT. JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS - DIRAF

CC. Archivo

Anexo: Lo enunciado en 31 folios

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764015351078 de fecha 22/07/2021

Numeración habilitada del MFE80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 8.66 x 1000



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 163

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 1 DE ABRIL DE 2022

Fecha de Entrega : 01 DE ABRIL DE 2022

Vencimiento : 01 DE MAYO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 28-2022 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 AUDITORIO Y CAPILLA DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTAFINAL: #16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#\$	1	25,143,943.68	25,143,943.68

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 98 CENTAVOS

VALOR BRUTO 25,143,943.68

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 25,143,943.68

I.V.A. 4,777,349.30

TOTAL 29,921,292.98

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal.

CUFE: c77e26a06f5c5645896d42287389a28796c73c94ed8fad067e25190da543670722b2437ff51f220767a12e9b6cdd227d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-04-01 16:51:32



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

SEDE ADMINISTRATIVA Av Cl 26 N° 69-76 Torre 3 -Ofc 1504 - TEL: 432 7664 - 310 562 2960 . Bogotá- Colombia e-mail: info@miroal.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO DIAN

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 28-2022 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 AUDITORIO Y CAPILLA DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 163
CON FECHA: 1 DE ABRIL DE 2022

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 23		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 25.143.943,68
IVA	19,00%	\$ 4.777.349,30
VALOR TOTAL		\$ 29.921.292,98

ACTA PARCIAL N. 28-2022		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 25.143.943,68
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 4.777.349,30
VALOR TOTAL		\$ 29.921.292,98

Firma:

ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los DOS (2) días del mes de Abril del año dos mil Veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.



DAVID PERDOMO BONILLA
C.C 83.228.689 de Rivera Huila
Revisor Fiscal- T.P.91814-T



LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIRCOL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 68-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAGOS
					79
					TOTAL A PAGAR
					\$40.547.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor	No. Afiliados
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	102.700	0	0	0	0	0	2
EPS002	Salud Total EPS	800130307-4	55.000	0	0	0	0	0	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.055.900	0	0	0	0	0	25
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	1.349.500	0	0	0	0	0	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	21.400	0	0	0	0	0	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	528.200	61.100	0	0	0	0	9
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	104.000	0	0	0	0	0	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	657.000	0	0	0	0	0	10
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.300	0	0	0	0	0	1
EPSC04	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	56.000	0	0	0	0	0	1
EPSC03	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	132.700	0	0	0	0	0	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	90.700	0	0	0	0	0	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021555-8	298.600	0	0	0	0	0	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	40.000	0	0	0	0	0	1
ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.400	0	0	0	0	0	3

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Cotización	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	2.024.100	0	0	0	0	0	2.024.100
230301	Porvenir	800224808-8	12.956.200	0	0	22.800	22.800	0	13.001.800
231001	Colfondos	800227940-6	1.037.000	0	0	0	0	0	1.037.000
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.211.600	0	0	55.000	55.000	0	6.321.600

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.837.500	0	0	6.837.500	6.837.500	0	6.837.500

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF09	Comp. Pilar Cartéja	890480110-1	90.700	0	0
CCF14	Confitecauca	891500182-0	1.989.300	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIRCAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776661	contable@mircal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - meros de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

CCF24	Compensar Caja
CCF57	Confamiliar Andi

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	TOTAL A PAGAR
					EMPLAZOS	
PERIODO SALUD	2022-03	2022-02	2022-02	57516891	79	
						\$40.547.900

860066942-7	3.405.400	0	0	3.405.400	43
890303208-5	104.000	0	0	104.000	2

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	5.736.500	5.736.500
Pensión	4	22.384.500	22.384.500
Riesgos Laborales	1	6.837.500	6.837.500
CCF	4	5.589.400	5.589.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	24	40.547.900	40.547.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO	
NI	830053973-1	MIRCOL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 89-76 TO 3 OF 1504	3192776861	contable@mircol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AAO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				79	1
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	TOTAL A PAGAR \$40,547.900	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIRQAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirqal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
				UPC
				1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	23/03/2022	57513691
2022-03	2022-02			
				TOTAL A PAGAR
				\$40.547.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Extranjero	Nacionalidad	REI	RET	TDE	TAP	VSA	VTA	VAC	AVP	VCI	REL	Constitución	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de subsidencia	Fondo pensional de solididad	Cál. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Chile es Bonaes	Cotizaci6n CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN ESAP		
83	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0	S					X							231001	186.667	28.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	8.700	14-4	166.667	1	0	CPF24	156.667	0	0	0	0	0	0
84	CC	80169817	DIAZ ROA ANDRES	1	0	S												25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	1	31.400	CPF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	
85	CC	104243132	JIMENEZ BARRAZA SIMON ANTONIO	1	0	S												231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	89.000	CPF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	
86	CC	1070960227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0	S												230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS037	933.334	37.400	14-4	933.334	1	4.900	CPF24	933.334	37.400	0	0	0	0	
87	CC	1070960227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0	S											X	230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	0	14-4	66.667	1	0	CPF24	66.667	0	0	0	0	0	
88	CC	1136626946	BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0	S												230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CPF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	
89	CC	17172149	RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL	1	3	S												0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	53.200	14-4	1.320.000	1	7.000	CPF24	1.320.000	53.200	0	0	0	0	
90	CC	1031140624	CRISTIANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0	S												230301	326.667	52.300	0	0	0	0	EPS017	326.667	13.100	14-4	326.667	1	1.600	CPF24	326.667	13.100	0	0	0	0	
91	CC	1031140624	CRISTIANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0	S									X			230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS017	840.000	33.600	14-4	840.000	1	0	CPF24	840.000	33.600	0	0	0	0	
92	CC	1031140624	CRISTIANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0	S										L		230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.334	9.400	14-4	233.334	1	0	CPF24	233.334	9.400	0	0	0	0	
93	CC	41688889	VIRQUEZ ANA JESUS	1	5	S												0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CPF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	
94	CC	1016074684	CALDAS GARCIA JHENNY STEPHENNA	1	0	S												230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	96.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CPF24	1.700.000	96.000	0	0	0	0	
95	CC	1018468658	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0	S												230301	2.000.000	300.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	60.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CPF24	2.000.000	60.000	0	0	0	0	
96	CC	1019136353	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0	S												25-14	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS001	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	5	91.500	CPF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	
97	CC	1019136353	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0	S									X			25-14	880.000	140.800	0	0	0	0	EPS001	880.000	35.200	14-4	880.000	5	0	CPF24	880.000	35.200	0	0	0	0	
98	CC	1022373505	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0	S												230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CPF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	
99	CC	1022373505	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0	S									X			230301	800.000	138.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-4	800.000	1	0	CPF24	800.000	32.000	0	0	0	0	
10	CC	10093416312	SANCHEZ ANGULO JEFFERSON ORLEY	40	0	N	X											0	0	0	0	0	0	0	EPS017	0	61.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRCCION
"FIC"**

Bogotá, 2 de Abril de 2022

Señores

POLICIA NACIONAL

Dirección Administrativa y Financiera DIRAF

Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SINó FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Representante Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 28-2022 de dotación (Corte No. 23 Auditorio y Capilla) del contrato, con la referencia de pago 74258629 para el mes de febrero de 2022 y referencia de pago 74706830 para el mes de marzo de 2022.

Cordialmente,

Firma:

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ

C.C. 52.079.968 de Bogotá.

Representante Legal

MIROAL INGENIERIA SAS

Firma:

DAVID PERDOMO BONILLA

Revisor Fiscal

T.P 91814-T

C.C 83.228.689 de Rivera Huila

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	74258629	1351470116	03/03/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 2,900,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,900,000.00	\$ 2,900,000.00

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

74258629

No. Autorización/CUS

1351470116

Fecha y Hora

03/03/2022

Número de Identificación

830053973

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

11

Dirección de Domicilio

AK 24 N. 39B-25 OF 302

Localización

1

Correo electrónico

contable@miroal.com

Regional

19

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Terminación Obra

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

363520000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,2447506

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-10138-19

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

116

Aporte FIC

2900000.00

Valor del Pago

2900000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	74706830	1393381842	01/04/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 2,925,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,925,000.00	COP\$ 2,925,000.00

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS Fecha y Hora
899999034 BANCOLOMBIA 74706830 1393381842 01/04/2022

Número de Identificación

830053973

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

11

Dirección de Domicilio

AK 24 N. 39B-25 OF 302

Localización

1

Correo electrónico

contable@miroal.com

Regional

19

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Terminación Obra

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

323601500.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,2447506

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-10138-19

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

117

Aporte FIC

2925000.00

Valor del Pago

2925000.00

				CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA				FECHA:		22/11/2019	
						MEMORIA DE CALCULO				VERSION		03	
PROYECTO:		CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE NO. 1, EDIFICIO 1, FASE NO. 2, COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE NO. 3, ALCANTARILLADO, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE NO. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				FECHA:				1		de	
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA				NIT O C.C.		901332578-8		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-3-10138-19	
CONTRATISTA:		MIROAL INGENIERIA SAS				NIT O C.C.		830055973-1		CONTRATO N°		PN DIRAF N° 06-6-10138-19	

CORTE DE OBRA # 23

DOTACIÓN

AUDITORIO Y CAPILLA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



CONSORCIO
INTERVENTORES
CDP CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 28
CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 23

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 21/02/2022 HASTA 20/03/2022

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2;
COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIAL: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 06-6-1013B-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 06-3-1013B-19

CONDICIONES CONTRACTUALES														CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT	CONTRATO Y CAPILLA		V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL					
				V.UNIT																	
AUDITORIO Y CAPILLA																					
ACTIVIDADES PRELIMINARES																					
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES																				
01.01	DE EJES Y NIVELES	M2	1903,00	\$ 3.037,02	\$ 5.786.031,06	2686,02			2.303,53	\$ 6.982.045,50	2.303,53	\$ 6.982.045,50			385,29	\$ 1.187.821,70					
01.01.02	GERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2,00 M	ML	194,00	\$ 19.554,19	\$ 3.793.512,86	261,75			261,75	\$ 5.118.309,23	261,75	\$ 5.118.309,23			-	\$ -					
01.01.05	DESCAPOTE MECANICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	1552,00	\$ 8.596,45	\$ 13.295.130,40	192,00			67,66	\$ 578.749,36	67,66	\$ 578.749,36			124,44	\$ 1.066.009,04					
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (Incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y fisicases para equipo especial)	GLB	1,00	\$ 10.157.003,56	\$ 10.157.003,56	1,00			1,00	\$ 10.157.003,56	1,00	\$ 10.157.003,56			-	\$ -					
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUEDUCTO L=50m (Incluye bomba de presión y tubería para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento).	GLB	1,00	\$ 14.931.077,93	\$ 14.931.077,93	1,00			1,00	\$ 14.931.077,93	1,00	\$ 14.931.077,93			-	\$ -					
01.01.11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 330 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MES	12,00	\$ 6.812.936,84	\$ 83.751.162,08	0,00			-	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					
02	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 117.685.917,89	\$ 40.001.016,32			\$ 0,00	\$ 37.767.185,98	-	\$ 37.767.185,98			-	\$ -					
02	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 117.695.917,89	\$ 40.001.016,32			\$ 0,00	\$ 37.767.185,98	-	\$ 37.767.185,98			-	\$ -					
DESMONTES Y DEMOLICIONES																					
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	39,00	\$ 33.075,15	\$ 1.289.930,85	27,00			26,00	\$ 859.953,90	26,00	\$ 859.953,90			1,00	\$ 33.075,15					
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	30,00	\$ 33.075,15	\$ 992.254,50	44,00			44,00	\$ 1.455.306,60	44,00	\$ 1.455.306,60			-	\$ -					
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	163,00	\$ 9.922,32	\$ 1.617.338,16	85,00			85,00	\$ 843.397,20	85,00	\$ 843.397,20			-	\$ -					
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	22,00	\$ 19.844,65	\$ 436.582,30	13,00			13,00	\$ 257.980,45	13,00	\$ 257.980,45			-	\$ -					
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1046,00	\$ 8.375,55	\$ 8.759.733,30	4116,23			4.116,23	\$ 34.467.457,72	4.116,23	\$ 34.467.457,72			-	\$ -					
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1046,00	\$ 12.242,71	\$ 12.805.874,68	968,27			968,27	\$ 11.854.248,81	968,27	\$ 11.854.248,81			-	\$ -					
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1228,00	\$ 38.892,63	\$ 47.514.540,64	1040,48			1.033,17	\$ 39.976.064,54	1.033,17	\$ 39.976.064,54			7,31	\$ 282.843,12					
02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1046,00	\$ 45.453,76	\$ 47.650.908,96	1288,82			1.277,73	\$ 58.085.280,14	1.277,73	\$ 58.085.280,14			11,09	\$ 504.148,74					
02.01.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	1046,00	\$ 82.661,27	\$ 86.463.688,42	1016,38			1.016,38	\$ 84.015.281,60	1.016,38	\$ 84.015.281,60			-	\$ -					
02.01.11	DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	852,00	\$ 58.771,20	\$ 50.073.062,40	0,00	#DIV/0!		-	\$ -	-	\$ -			-	\$ -					
02.01.12	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	593,00	\$ 70.987,29	\$ 42.095.462,97	147,24			147,24	\$ 10.452.168,58	147,24	\$ 10.452.168,58			-	\$ -					
02.01.13	DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ML	14,00	\$ 14.104,11	\$ 197.457,54	84,35			10,35	\$ 145.877,54	10,35	\$ 145.877,54			74,00	\$ 1.043.704,14					
02.01.14	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	833,00	\$ 12.196,15	\$ 10.159.392,55	2,60			2,60	\$ 31.709,99	2,60	\$ 31.709,99			-	\$ -					
02.01.15	DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	833,00	\$ 8.556,69	\$ 7.129.388,77	132,00			132,00	\$ 1.129.747,08	132,00	\$ 1.129.747,08			-	\$ -					
02.01.17	DEMOLICIÓN DE FUENTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	1,00	\$ 221.437,43	\$ 221.437,43	1,00			1,00	\$ 221.437,43	1,00	\$ 221.437,43			-	\$ -					
02.01.22	DESMONTE DE MODULOS DE OFICINA ABIERTA Y TRASIEGO A SITIO ASIGNADO.	M2	1046,00	\$ 17.468,79	\$ 18.293.274,34	46,76			46,76	\$ 817.775,82	46,76	\$ 817.775,82			-	\$ -					
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	9,00	\$ 72.505,02	\$ 652.545,18	1,00			-	\$ -	-	\$ -			1,00	\$ 72.505,02					

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021						
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT.		V.UNIT	V.TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)			
							CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL				
AUTORIZADO Y CANCELADO																
	TOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES					\$ 336,251,862.37	\$ 0.00	-	\$ 244,613,786.40	-	\$ 244,613,786.40	-	\$ 1,918,276.17			
	TOTAL DESMONTES Y DEMOLICIONES					\$ 336,251,862.37	\$ 0.00	-	\$ 244,613,786.40	-	\$ 244,613,786.40	-	\$ 1,918,276.17			
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.01	EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADA EN BANCO	M3	259.00		\$ 42,214.77	\$ 10,933,625.43			23.13	\$ 976,427.63	23.13	\$ 976,427.63	267.30	\$ 11,284,008.02		
03.01.02	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	1797.00		\$ 31,524.14	\$ 56,066,840.58			3,886.09	\$ 122,544,506.11	3,886.09	\$ 122,544,506.11	87.38	\$ 2,754,822.47		
03.02	RELLENOS					\$ 67,600,475.01	\$ 0.00	-	\$ 123,520,933.74	-	\$ 123,520,933.74	-	\$ 14,038,830.49			
03.02.02	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL MATERIAL DE CIMENTACION Y REFORZADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLETENOS)	M3	1165.80		\$ 94,130.14	\$ 111,619,842.86			1,966.17	\$ 185,075,867.36	1,966.17	\$ 185,075,867.36	512.22	\$ 48,216,415.97		
04	CIMENTACION					\$ 111,619,942.66	\$ 0.00	-	\$ 185,075,867.36	-	\$ 185,075,867.36	-	\$ 48,216,415.97			
04.01	CIMENTACION					\$ 179,220,317.67	\$ 0.00	-	\$ 308,596,791.10	-	\$ 308,596,791.10	-	\$ 62,754,746.40			
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 200PSI PARA LIMPIEZA E.O.05m	M2	89.00		\$ 27,641.71	\$ 2,460,112.19			752.41	\$ 20,797,669.02	752.41	\$ 20,797,669.02	260.00	\$ 7,189,844.60		
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 200PSI PARA LIMPIEZA E.O.05m	ML	695.00		\$ 17,513.18	\$ 12,171,660.10			332.52	\$ 5,823,482.61	332.52	\$ 5,823,482.61	120.57	\$ 2,111,564.12		
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	109.00		\$ 676,532.82	\$ 73,840,077.38			238.49	\$ 161,823,292.24	238.49	\$ 161,823,292.24	110.80	\$ 75,181,436.46		
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	173.00		\$ 641,005.38	\$ 110,893,930.74			130.00	\$ 83,330,699.40	130.00	\$ 83,330,699.40	124.84	\$ 79,382,106.26		
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	24964.00		\$ 3,913.50	\$ 97,636,614.00			40,670.78	\$ 159,165,097.53	40,670.78	\$ 159,165,097.53	-	\$ -		
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	5475.00		\$ 5,634.11	\$ 30,846,752.25			8,617.40	\$ 48,551,379.51	8,617.40	\$ 48,551,379.51	-	\$ -		
05	PIROS - BASES					\$ 328,029,146.66	\$ 0.00	-	\$ 479,497,830.31	-	\$ 479,497,830.31	-	\$ 163,463,081.44			
05.01	PIROS Y BASES					\$ 328,029,146.66	\$ 0.00	-	\$ 479,497,830.31	-	\$ 479,497,830.31	-	\$ 163,463,081.44			
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M2	952.00		\$ 108,636.69	\$ 103,422,126.88			863.63	\$ 93,821,904.98	863.63	\$ 93,821,904.98	453.10	\$ 49,223,284.24		
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 109,422,126.88	\$ 0.00	-	\$ 93,821,904.98	-	\$ 93,821,904.98	-	\$ 48,223,284.24			
06.01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 109,422,126.88	\$ 0.00	-	\$ 93,821,904.98	-	\$ 93,821,904.98	-	\$ 48,223,284.24			
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	109.00		\$ 674,476.31	\$ 73,517,917.79			76,774076	\$ 51,782,265.48	76,774076	\$ 51,782,265.48	60765924	\$ 40,696,665.72		
06.01.06	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3300 PSI PARA VIGAS AEREA DE ENTREPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	181.00		\$ 877,707.87	\$ 158,865,086.27			3,77	\$ 3,308,957.02	3,77	\$ 3,308,957.02	181.00	\$ 159,865,088.27		
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREA DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	88.00		\$ 862,762.10	\$ 75,823,054.80			94.46	\$ 81,496,507.97	94.46	\$ 81,496,507.97	15.69	\$ 13,703,269.77		
06.01.15	PLACA MACIZA DE CIRCULACION DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKKA, ESPESOR= 8cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M2	137.00		\$ 84,676.77	\$ 11,600,717.49			130.35	\$ 11,054,492.32	130.35	\$ 11,054,492.32	41.66	\$ 3,327,634.24		
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	ML	32.00		\$ 489,990.86	\$ 15,599,707.52			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	66905.00		\$ 3,913.50	\$ 261,832,717.50			56,998.67	\$ 223,064,306.24	56,998.67	\$ 223,064,306.24	-	\$ -		
06.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	2763.00		\$ 5,637.43	\$ 15,576,218.09			7110.00	\$ 4,002,675.30	7110.00	\$ 4,002,675.30	-	\$ -		
08	ESTRUCTURA METALICA					\$ 813,315,432.46	\$ 0.00	-	\$ 374,709,195.23	-	\$ 374,709,195.23	-	\$ 217,100,066.61			
08.02	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS					\$ 813,315,432.46	\$ 0.00	-	\$ 374,709,195.23	-	\$ 374,709,195.23	-	\$ 217,100,066.61			
08.02.01	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	18013.00		\$ 12,487.69	\$ 225,120,889.97			9,006.50	\$ 112,560,444.99	9,006.50	\$ 112,560,444.99	18,013.00	\$ 225,120,889.97		
09	MAPOSTERIA					\$ 225,120,889.97	\$ 0.00	-	\$ 112,560,444.99	-	\$ 112,560,444.99	-	\$ 225,120,889.97			
09.01	MAPOSTERIA					\$ 225,120,889.97	\$ 0.00	-	\$ 112,560,444.99	-	\$ 112,560,444.99	-	\$ 225,120,889.97			
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	1798.00		\$ 33,333.47	\$ 59,533,579.05			182.90	\$ 6,420,028.38	182.90	\$ 6,420,028.38	3,219.66	\$ 107,329,440.02		
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5	ML	15.00		\$ 20,671.69	\$ 310,075.35			67.90	\$ 1,403,807.75	67.90	\$ 1,403,807.75	130.50	\$ 2,697,655.65		
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					\$ 60,243,654.41	\$ 0.00	-	\$ 7,833,634.11	-	\$ 7,833,634.11	-	\$ 110,020,095.57			
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					\$ 60,243,654.41	\$ 0.00	-	\$ 7,833,634.11	-	\$ 7,833,634.11	-	\$ 110,020,095.57			

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021				
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CONTRATO V.UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL		
AUDITORIO Y CAPILLA									
10.01.01	POZO EN CONCRETO DE HEDICHO A 4.00CM	ML	10.00	\$ 272,226.40	\$ 272,226.40	10.00	\$ 272,226.40		
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" X 3/4"	UN	1748.00	\$ 2,212.78	\$ 3,867,183.71	2843.00	\$ 26,101,981.87		
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	840.00	\$ 47,781.25	\$ 39,934,437.50	942.78	\$ 45,407,206.88		
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	305.00	\$ 47,781.25	\$ 14,573,281.25	383.88	\$ 18,870,822.50		
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTILES (0.100.25m) (incluye reforzamiento)	ML	39.00	\$ 73,916.54	\$ 2,882,823.06	39.00	\$ 2,882,823.06		
10.01.07	DILATACION DE LOPOR CON SELLO DE SILICONA	ML	1135.00	\$ 16,206.10	\$ 18,393,925.50	1294.25	\$ 20,974,744.93		
10.01.10	PARAPETO DE 50 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS PARETE Y MAMPUESTERA)	ML	173.00	\$ 100,899.48	\$ 17,455,611.77	173.00	\$ 17,455,611.77		
Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES							\$ 109,240,473.19		
Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES							\$ 109,240,473.19		
11 PANETES									
11.01.01	PANETE LISO MUROS 1/2 (incluye filas y dilataciones)	M2	3117.00	\$ 22,891.19	\$ 71,551,839.23	2660.38	\$ 60,886,284.05		
11.01.02	PANETE LISO MUROS 1/4 (incluye filas y dilataciones)	M2	267.00	\$ 14,043.14	\$ 3,750,293.98	579.09	\$ 8,132,291.84		
11.01.03	PANETE 1/4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filas y dilataciones)	M2	1416.00	\$ 24,588.51	\$ 34,617,330.16	1914.44	\$ 47,074,227.08		
11.01.04	PANETE 1/4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filas y dilataciones)	ML	32.00	\$ 17,112.95	\$ 547,614.40	380.99	\$ 6,177,603.82		
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO	ML	173.00	\$ 20,385.66	\$ 3,526,719.18	173.00	\$ 3,526,719.18		
11.01.06	MEDEA CAÑA EN MORTERO	ML	227.00	\$ 21,743.75	\$ 4,945,831.25	270.57	\$ 5,883,286.44		
Total PANETES							\$ 118,086,284.20		
Total PANETES							\$ 118,086,284.20		
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS									
12.01.01	PUNTO SANITARIO PUNTA PARAL DE PISO 3/4"	UN	3.00	\$ 54,178.25	\$ 162,534.75	3.00	\$ 162,534.75		
12.01.02	PUNTO SANITARIO NOROCCIDENTAL PARAL DE PISO DE 1/2"	UN	8.00	\$ 28,017.94	\$ 224,143.52	8.00	\$ 224,143.52		
12.01.03	PUNTO SANITARIO NOROCCIDENTAL PARAL DE PISO DE 1/2"	UN	1.00	\$ 40,033.24	\$ 40,033.24	1.00	\$ 40,033.24		
12.01.04	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	2.00	\$ 1,250.68	\$ 2,501.36	2.00	\$ 2,501.36		
Total PUNTOS HIDROSANITARIOS							\$ 408,213.87		
12.03.01	REDES DE AGUA FRIA	ML	73.00	\$ 25,921.10	\$ 1,892,240.30	73.00	\$ 1,892,240.30		
12.03.02	TUBERIA ROE 2" PVC PRESION 200 PSI 2"	ML	28.00	\$ 18,252.84	\$ 509,079.52	28.00	\$ 509,079.52		
12.03.03	TUBERIA ROE 2" PVC PRESION 200 PSI 1 1/2"	ML	28.00	\$ 18,252.84	\$ 509,079.52	28.00	\$ 509,079.52		
12.03.04	TUBERIA ROE 2" PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	87.00	\$ 11,941.15	\$ 1,038,860.05	87.00	\$ 1,038,860.05		
12.03.05	TUBERIA ROE 2" PVC PRESION 400 PSI 1/2"	ML	142.00	\$ 10,751.13	\$ 1,527,512.46	142.00	\$ 1,527,512.46		
12.03.15	ACCESORIO PVC PRESION 2"	UN	21.00	\$ 14,689.91	\$ 308,578.11	21.00	\$ 308,578.11		
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2"	UN	7.00	\$ 10,762.63	\$ 75,348.41	7.00	\$ 75,348.41		
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1"	UN	41.00	\$ 13,819.74	\$ 567,609.54	41.00	\$ 567,609.54		
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	31.00	\$ 8,114.14	\$ 251,538.34	31.00	\$ 251,538.34		
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	82.00	\$ 3,176.25	\$ 260,420.50	82.00	\$ 260,420.50		
12.03.20	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	37.00	\$ 13,074.32	\$ 483,820.94	37.00	\$ 483,820.94		
12.03.21	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2"	UN	13.00	\$ 17,609.63	\$ 228,925.19	13.00	\$ 228,925.19		
Total REDES DE AGUA FRIA							\$ 7,103,978.63		
12.04.01	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO	UN	3.00	\$ 122,484.71	\$ 367,454.13	3.00	\$ 367,454.13		
12.04.02	REGISTRO CUMPLIERTA PESADO RED WHITE 1 1/4"	UN	1.00	\$ 82,905.17	\$ 82,905.17	1.00	\$ 82,905.17		
12.04.03	REGISTRO CUMPLIERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	5.00	\$ 69,131.44	\$ 345,657.20	5.00	\$ 345,657.20		
12.04.04	VALVULA PESADA RED WHITE 2"	UN	1.00	\$ 247,550.33	\$ 247,550.33	1.00	\$ 247,550.33		
12.04.12	VALVULA PESADA RED WHITE 3/4"	UN	1.00	\$ 82,989.19	\$ 82,989.19	1.00	\$ 82,989.19		
Total SALIDA SANITARIOS							\$ 1,726,186.02		
12.06.01	SALIDA SANITARIO SANITARIO 4"	UN	11.00	\$ 65,620.37	\$ 721,824.07	11.00	\$ 721,824.07		
12.06.02	SALIDA SANITARIO ORINALES 2"	UN	4.00	\$ 43,726.85	\$ 174,903.40	4.00	\$ 174,903.40		
12.06.03	SALIDA SANITARIO LAVAMANOS 2"	UN	10.00	\$ 22,901.16	\$ 229,011.60	10.00	\$ 229,011.60		
12.06.10	SALIDA SANITARIO SIFON DE PISO 2"	UN	8.00	\$ 22,985.42	\$ 183,883.38	8.00	\$ 183,883.38		
Total SALIDA SANITARIOS							\$ 1,409,602.45		
12.07 TUBERIA DE ALICATILLADO DE AGUAS RESIDUALES									
12.07.12	CONEXION A POZOS EXISTENTES AGUAS RESIDUALES	UN	1.00	\$ 988,591.83	\$ 988,591.83	1.00	\$ 988,591.83		
Total TUBERIA DE ALICATILLADO DE AGUAS RESIDUALES							\$ 988,591.83		
12.08.01	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	58.00	\$ 39,726.99	\$ 2,304,165.42	58.00	\$ 2,304,165.42		
12.08.02	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	UN	50.00	\$ 21,137.32	\$ 1,056,866.00	50.00	\$ 1,056,866.00		
12.08.03	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	46.00	\$ 18,250.34	\$ 841,355.64	46.00	\$ 841,355.64		
12.08.04	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	54.00	\$ 8,915.14	\$ 481,779.96	54.00	\$ 481,779.96		
12.08.10	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	25.00	\$ 13,014.32	\$ 325,358.00	25.00	\$ 325,358.00		
Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES							\$ 4,465,793.18		
12.10.01	RED DE DRENAL DE NIVEL PRETICO	ML	85.00	\$ 98,625.96	\$ 8,383,106.60	85.00	\$ 8,383,106.60		
12.10.02	GEODREN VAL PAVCO, 18, 100mm, 1.00m/cm	ML	85.00	\$ 98,625.96	\$ 8,383,106.60	85.00	\$ 8,383,106.60		
Total TUBERIA DE ALICATILLADO DE AGUAS LLUVIAS							\$ 4,983,206.60		
12.12.10	TUBERIA ALICATILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	47.00	\$ 74,327.62	\$ 3,493,398.14	47.00	\$ 3,493,398.14		
12.12.13	CONEXION A POZOS EXISTENTES	UN	2.00	\$ 988,591.83	\$ 1,977,183.26	2.00	\$ 1,977,183.26		
Total TUBERIA ALICATILLADO DE AGUAS LLUVIAS							\$ 5,470,581.40		
12.13.01	RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS	ML	55.00	\$ 72,629.19	\$ 3,994,005.45	55.00	\$ 3,994,005.45		
12.13.02	TUBERAPIVC SANITARIA 6"	ML	111.00	\$ 38,613.91	\$ 4,285,144.01	111.00	\$ 4,285,144.01		
12.13.03	TUBERAPIVC SANITARIA 6"	UN	1.00	\$ 70,415.24	\$ 70,415.24	1.00	\$ 70,415.24		
12.13.10	JUNTA DE EXPANSION 6" (SOLO VERTICALES: UNA CADA DOS PISOS)	UN	15.00	\$ 82,546.19	\$ 1,238,192.85	15.00	\$ 1,238,192.85		
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 6"	UN	49.00	\$ 18,260.34	\$ 890,226.68	49.00	\$ 890,226.68		
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 2"	UN	50.00	\$ 19,650.64	\$ 982,532.00	50.00	\$ 982,532.00		
Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS							\$ 11,979,146.21		
Total RED DE VENTILACIONES							\$ 0.00		

AVANCE		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
0%		\$ -	1,304.00	\$ 12,013,476.16	1,304.00	\$ 12,013,476.16	10.00	\$ 272,226.40	
0%		\$ -	112.78	\$ 5,388,760.38	112.78	\$ 5,388,760.38	830.00	\$ 39,659,437.50	
0%		\$ -	88.88	\$ 4,237,241.25	88.88	\$ 4,237,241.25	305.00	\$ 14,573,281.25	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	39.00	\$ 2,882,823.06	
0%		\$ -	159.25	\$ 2,580,871.43	159.25	\$ 2,580,871.43	1,135.00	\$ 18,393,925.50	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	173.00	\$ 17,455,611.77	
		\$ 0.00		\$ 24,220,310.22		\$ 24,220,310.22		\$ 107,114,789.20	
		\$ 0.00		\$ 24,220,310.22		\$ 24,220,310.22		\$ 107,114,789.20	
0%		\$ -	188.84	\$ 4,322,772.32	188.84	\$ 4,322,772.32	2,471.54	\$ 56,576,871.73	
0%		\$ -	183.09	\$ 2,571,156.50	183.09	\$ 2,571,156.50	396.00	\$ 5,591,083.44	
0%		\$ -	411.55	\$ 10,119,401.20	411.55	\$ 10,119,401.20	1,502.89	\$ 30,953,825.79	
0%		\$ -	204.56	\$ 3,500,625.05	204.56	\$ 3,500,625.05	156.43	\$ 2,676,978.77	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	173.00	\$ 3,526,719.18	
0%		\$ 0.00	43.57	\$ 947,375.19	43.57	\$ 947,375.19	227.00	\$ 4,945,831.25	
		\$ 0.00		\$ 21,467,332.35		\$ 21,467,332.35		\$ 110,200,900.16	
		\$ 0.00		\$ 21,467,332.35		\$ 21,467,332.35		\$ 110,200,900.16	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 162,534.75	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 224,143.52	
0%		\$ -	7.00	\$ 295,293.86	7.00	\$ 295,293.86	4.00	\$ 169,318.36	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 2,501.36	
		\$ 0.00		\$ 295,293.86		\$ 295,293.86		\$ 689,483.19	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	73.00	\$ 1,892,240.30	
0%		\$ -	14.20	\$ 259,187.48	14.20	\$ 259,187.48	11.80	\$ 215,911.15	
0%		\$ -	5.60	\$ 84,930.88	5.60	\$ 84,930.88	28.00	\$ 509,079.52	
0%		\$ -	4.20	\$ 16,135.03	4.20	\$ 16,135.03	82.00	\$ 260,420.50	
0%		\$ -	1.50	\$ 18,135.03	1.50	\$ 18,135.03	21.00	\$ 308,578.11	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	21.00	\$ 308,578.11	
0%		\$ -	28.00	\$ 307,913.64	28.00	\$ 307,913.64	21.00	\$ 228,925.19	
0%		\$ -	10.00	\$ 81,141.40	10.00	\$ 81,141.40	31.00	\$ 251,538.34	
0%		\$ -	12.00	\$ 40,097.28	12.00	\$ 40,097.28	82.00	\$ 260,420.50	
0%		\$ -	14.00	\$ 44,467.50	14.00	\$ 44,467.50	31.00	\$ 251,538.34	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	13.00	\$ 228,925.19	
0%		\$ 0.00		\$ 978,020.00		\$ 978,020.00		\$ 3,493,398.14	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 367,454.13	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 345,657.20	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 82,989.19	

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021									
ITEM	ACTIVIDAD	UND	AUTODIAGNÓSTICO Y CAPILLA		CONTRATO		CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021	AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)				
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT			V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL				
12.14.01	TUBERIA PVC 1.3"	ML	5.00		\$ 28,039.22	5.00	\$ 140,010.10	0%		\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 140,010.10					
12.14.02	TUBERIA PVC 1.2"	ML	6.00		\$ 25,165.01	6.00	\$ 150,990.08	0%		\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 150,990.08					
12.14.06	ACCESORIO PVC 1.3"	UN	7.00		\$ 11,702.32	7.00	\$ 81,702.32	0%		\$ -	-	\$ -	7.00	\$ 81,702.32					
12.14.07	ACCESORIO PVC 1.2"	UN	5.00		\$ 8,816.14	5.00	\$ 34,090.70	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 6,816.14					
	Total RED DE VENTILACIONES				\$ 406,793.18				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 6,816.14					
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				\$ 122,367.21				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 122,367.21					
12.15.01	MONTAJE DE SANITARIO PUSH	UN	7.00		\$ 122,367.21	7.00	\$ 122,367.21	0%		\$ -	-	\$ -	7.00	\$ 122,367.21					
12.15.02	MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR	UN	3.00		\$ 17,461.03	3.00	\$ 52,443.69	0%		\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 52,443.69					
12.15.03	MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR	UN	4.00		\$ 162,814.80	4.00	\$ 651,259.12	0%		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 651,259.12					
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS	UN	11.00		\$ 38,296.86	11.00	\$ 421,155.46	0%		\$ -	-	\$ -	11.00	\$ 421,155.46					
	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				\$ 758,760.56				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 758,760.56					
12.17	REDE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				\$ 3,723,708.30				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 3,723,708.30					
12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO	ML	95.00		\$ 115,040.20	95.00	\$ 10,928,819.00	0%		\$ -	-	\$ -	95.00	\$ 10,928,819.00					
12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	ML	14.00		\$ 50,862.09	14.00	\$ 712,469.26	0%		\$ -	-	\$ -	14.00	\$ 712,469.26					
12.17.04	TUBERIA ACERO NEGRO 3" CALIBRE 10	ML	96.00		\$ 42,087.74	96.00	\$ 4,087,847.04	0%		\$ -	-	\$ -	96.00	\$ 4,087,847.04					
12.17.06	TUBERIA ACERO NEGRO 2" CALIBRE 10	UN	37.00		\$ 26,529.94	37.00	\$ 981,600.38	0%		\$ -	-	\$ -	37.00	\$ 981,600.38					
12.17.08	TUBERIA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 10	UN	80.00		\$ 22,002.06	80.00	\$ 1,760,164.80	0%		\$ -	-	\$ -	80.00	\$ 1,760,164.80					
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO	UN	24.00		\$ 178,198.30	24.00	\$ 4,276,519.20	0%		\$ -	-	\$ -	24.00	\$ 4,276,519.20					
12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40	UN	4.00		\$ 144,053.29	4.00	\$ 576,213.16	0%		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 576,213.16					
12.17.14	ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" CALIBRE 40	UN	32.00		\$ 104,035.29	32.00	\$ 3,329,129.76	0%		\$ -	-	\$ -	32.00	\$ 3,329,129.76					
12.17.16	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2" CALIBRE 40	UN	6.00		\$ 68,574.67	6.00	\$ 417,438.02	0%		\$ -	-	\$ -	6.00	\$ 417,438.02					
12.17.17	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1.1/2" CALIBRE 40	UN	15.00		\$ 10,037.62	15.00	\$ 150,564.30	0%		\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 150,564.30					
12.17.18	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	UN	30.00		\$ 7,456.71	30.00	\$ 223,701.30	0%		\$ -	-	\$ -	30.00	\$ 223,701.30					
12.17.19	GABINETE TIPO III (Completo boquilla, vaina angular 1 1/2" y 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCAVADOR PENDIENTE K=6.8	UN	3.00		\$ 1,241,236.10	3.00	\$ 3,723,708.30	0%		\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 3,723,708.30					
12.17.21	RESPIRATORIA RAPIDA 1/2"	UN	53.00		\$ 52,416.48	53.00	\$ 2,778,073.44	0%		\$ -	-	\$ -	53.00	\$ 2,778,073.44					
12.17.25	VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 4"	UN	4.00		\$ 676,118.20	4.00	\$ 2,704,472.80	0%		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 2,704,472.80					
12.17.26	VALVULA SENSORA DE FLUIDO 4"	UN	1.00		\$ 353,898.78	1.00	\$ 353,898.78	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 353,898.78					
12.17.28	VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 1.1/2"	UN	3.00		\$ 1,207,078.92	3.00	\$ 3,621,236.76	0%		\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 3,621,236.76					
12.17.30	VALVULA INDICADORA	UN	1.00		\$ 4,227,082.73	1.00	\$ 4,227,082.73	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,227,082.73					
12.17.31	SOPORTE SIMORRESISTENTE 3"	UN	9.00		\$ 132,678.21	9.00	\$ 1,194,103.39	0%		\$ -	-	\$ -	9.00	\$ 1,194,103.39					
12.17.32	SOPORTE SIMORRESISTENTE 3"	UN	39.00		\$ 132,678.21	39.00	\$ 5,184,250.19	0%		\$ -	-	\$ -	39.00	\$ 5,184,250.19					
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 3"	UN	11.00		\$ 19,650.64	11.00	\$ 216,157.04	0%		\$ -	-	\$ -	11.00	\$ 216,157.04					
12.17.34	SOPORTE TIPO PERA DE 3"	UN	81.00		\$ 14,034.27	81.00	\$ 1,136,775.67	0%		\$ -	-	\$ -	81.00	\$ 1,136,775.67					
12.17.35	SOPORTE TIPO PERA DE 3"	UN	15.00		\$ 13,074.32	15.00	\$ 196,114.80	0%		\$ -	-	\$ -	15.00	\$ 196,114.80					
12.17.37	SOPORTE TIPO PERA DE 1"	UN	86.00		\$ 17,376.94	86.00	\$ 1,493,318.80	0%		\$ -	-	\$ -	86.00	\$ 1,493,318.80					
12.17.38	SOPORTE TIPO PERA DE 1"	UN	86.00		\$ 17,376.94	86.00	\$ 1,493,318.80	0%		\$ -	-	\$ -	86.00	\$ 1,493,318.80					
12.17.41	VALVULA REGULADORA DE NIVEL DIFERENCIAL 1"	UN	1.00		\$ 240,711.14	1.00	\$ 240,711.14	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 240,711.14					
	Total REDE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				\$ 55,747,787.29				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 55,747,787.29					
12.21	OBRAS DE MAESTRIA Y CONCRETO				\$ 2,994,803.34				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 2,994,803.34					
12.21.04	CAJA DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS 80x60	UN	4.00		\$ 489,133.89	4.00	\$ 1,956,555.56	0%		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 1,956,555.56					
12.21.08	CAJA DE INSPECCION REGISTRAS A2 50cm x 50cm	UN	4.00		\$ 336,674.96	4.00	\$ 1,346,699.84	0%		\$ -	-	\$ -	4.00	\$ 1,346,699.84					
12.21.09	CARCAMO DE 30x25cm	ML	51.00		\$ 566,648.19	51.00	\$ 3,389,108.69	0%		\$ -	-	\$ -	51.00	\$ 3,389,108.69					
12.21.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 2700L EN POLIPROPILENO O SIMILAR PARA CIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS	UN	1.00		\$ 21,020,212.70	1.00	\$ 21,020,212.70	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 21,020,212.70					
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 27,762,558.76				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 27,762,558.76					
12.22.01	EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	169.00		\$ 42,214.77	169.00	\$ 7,134,296.13	0%		\$ -	-	\$ -	169.00	\$ 7,134,296.13					
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	28.00		\$ 42,356.88	28.00	\$ 1,185,987.04	0%		\$ -	-	\$ -	28.00	\$ 1,185,987.04					
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL MODOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	92.00		\$ 94,130.14	92.00	\$ 8,659,972.88	0%		\$ -	-	\$ -	92.00	\$ 8,659,972.88					
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				\$ 139,932,081.92				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 139,932,081.92					
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y AUTOMATIZACION				\$ 15,673,534.77				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 15,673,534.77					
13.01	ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				\$ 15,673,534.77				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 15,673,534.77					
13.01.01	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA T2 EN 4x6x20-8T+12D	ML	185.00		\$ 27,542,652.00	185.00	\$ 27,542,652.00	0%		\$ -	-	\$ -	185.00	\$ 27,542,652.00					
13.01.04	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA T2 EN 4x6x20-8T+12D	ML	160.00		\$ 10,501,032.00	160.00	\$ 10,501,032.00	0%		\$ -	-	\$ -	160.00	\$ 10,501,032.00					
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				\$ 38,043,684.00				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 38,043,684.00					
13.02	ACOMETIDA A TABLEROS REGULADOS				\$ 416,870.60				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 416,870.60					
13.02.05	ACOMETIDA DESDE T2 HASTA T1 EN 3x4x8+16+RT+12D	ML	10.00		\$ 416,870.60	10.00	\$ 4,168,706.00	0%		\$ -	-	\$ -	10.00	\$ 4,168,706.00					
	Total ACOMETIDA A TABLEROS REGULADOS				\$ 416,870.60				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 416,870.60					
13.03	TABLEROS NORMALES				\$ 4,972,582.92				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 4,972,582.92					
13.03.02	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 50 CIRCUITOS	UN	1.00		\$ 4,972,582.92	1.00	\$ 4,972,582.92	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,972,582.92					
13.03.07	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN	1.00		\$ 4,188,918.92	1.00	\$ 4,188,918.92	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,188,918.92					
13.03.09	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS	UN	1.00		\$ 4,082,974.41	1.00	\$ 4,082,974.41	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,082,974.41					
	Total TABLEROS NORMALES				\$ 13,229,776.25				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 13,229,776.25					
13.04	TABLEROS REGULADOS				\$ 4,222,743.52				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 4,222,743.52					
13.04.01	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 12 CIRCUITOS	UN	1.00		\$ 4,222,743.52	1.00	\$ 4,222,743.52	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,222,743.52					
13.04.11	UPS 8KVA	UN	1.00		\$ 10,431,439.50	1.00	\$ 10,431,439.50	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 10,431,439.50					
	Total TABLEROS REGULADOS				\$ 14,654,183.02				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 14,654,183.02					
13.05	ACOMETIDAS A TABLEROS BOMBAS				\$ 67,518,144.80				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 67,518,144.80					
13.05.01	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA T2 BOMBAS EN CONDUCTORES 4x40-2T THIN 600V	ML	240.00		\$ 281,317.27	240.00	\$ 67,518,144.80	0%		\$ -	-	\$ -	240.00	\$ 67,518,144.80					
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS BOMBAS				\$ 67,518,144.80				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 67,518,144.80					
13.06	TABLEROS BOMBAS				\$ 4,891,627.84				\$ 0.00	\$ -	-	\$ -		\$ 4,891,627.84					
13.06.01	GABINETE METALICO CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MINIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL (REINFORCING DETALLES ELECTRICOS).	UN	1.00		\$ 4,891,627.84	1.00	\$ 4,891,627.84	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 4,891,627.84					
13.06.02	BARRAE TETRAPOLAR 209/120 Y Y TIERRA EN CORRE ELECTROLITICO MONTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA PARA LAS TRES FASES, NEUTRO Y TIERRA, CONFORMADO POR 4 BARRAS DE 2X(160X10 MM), CON CAPACIDAD PARA 3300 A.	UN	1.00		\$ 9,120,872.42	1.00	\$ 9,120,872.42	0%		\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 9,120,872.42					

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021									
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO		CANT	V. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)																
			%	CANT			V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL													
13.06.03	INTERRUPTOR DE PROTECCION TRIPOLAR 3 X 30 A, 65 KA, 240 VAC	UN	1,00	\$ 193.710,36	1,00	\$ 193.710,36	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 193.710,36															
13.06.05	DPS CLASE I, DE 30 KA (10350) 285 V., TRES FASES, 4 HILOS + TIERRA, DISEÑO COMPACTO, CONEXIÓN A BREAKER PROTECCIÓN.	UN	1,00	\$ 6.393.056,09	1,00	\$ 6.393.056,09	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 6.393.056,09															
13.09	Total TABLERO BOMBAS														20.599.265,71														
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T	UN	46,00	\$ 87.276,54	60,00	\$ 5.238.592,40	0%	-	-	-	-	-	60,00	\$ 5.238.592,40															
13.09.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA F+N+T	UN	16,00	\$ 105.672,19	22,00	\$ 2.324.788,18	0%	-	-	-	-	-	22,00	\$ 2.324.788,18															
13.09.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T	UN	5,00	\$ 125.349,41	8,00	\$ 776.089,46	0%	-	-	-	-	-	8,00	\$ 776.089,46															
13.09.04	SALIDA PARA LUMINACION	UN	297,00	\$ 115.848,39	309,00	\$ 35.767.152,51	0%	-	-	-	-	-	309,00	\$ 35.767.152,51															
13.09.05	SALIDA PARA LUMINACION DE EMERGENCIA	UN	9,00	\$ 78.568,35	9,00	\$ 710.895,15	0%	-	-	-	-	-	9,00	\$ 710.895,15															
13.09.06	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	4,00	\$ 302.452,37	4,00	\$ 1.209.809,48	0%	-	-	-	-	-	4,00	\$ 1.209.809,48															
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	UN	5,00	\$ 101.184,41	5,00	\$ 505.922,05	0%	-	-	-	-	-	5,00	\$ 505.922,05															
13.11	Total SALIDAS ELECTRICAS														43.153.627,46														
13.11.01	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES	UN	16,00	\$ 104.754,22	16,00	\$ 1.676.227,52	0%	-	-	-	-	-	16,00	\$ 1.676.227,52															
13.11.02	SALIDA PARA DATOS EN CABLE UTP CAT 6A	UN	16,00	\$ 107.469,29	16,00	\$ 1.719.508,64	0%	-	-	-	-	-	16,00	\$ 1.719.508,64															
13.11.03	SALIDA PARA VOZ EN CABLE UTP CAT 6A	UN	16,00	\$ 107.469,29	16,00	\$ 1.719.508,64	0%	-	-	-	-	-	16,00	\$ 1.719.508,64															
13.11.04	JACK DE SALIDA CAT 6A DATOS	ML	980,00	\$ 6.547,62	980,00	\$ 6.415.715,20	0%	-	-	-	-	-	980,00	\$ 6.415.715,20															
13.11.05	JACK DE SALIDA CAT 6A DATOS	UN	18,00	\$ 37.832,35	18,00	\$ 692.088,80	0%	-	-	-	-	-	18,00	\$ 692.088,80															
13.11.06	JACK DE SALIDA CAT 6A DATOS	UN	18,00	\$ 37.832,35	18,00	\$ 692.088,80	0%	-	-	-	-	-	18,00	\$ 692.088,80															
13.11.08	CAJA PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	16,00	\$ 17.009,86	16,00	\$ 272.157,76	0%	-	-	-	-	-	16,00	\$ 272.157,76															
13.11.07	FACE PLATE DOBLE	UN	16,00	\$ 17.009,86	16,00	\$ 272.157,76	0%	-	-	-	-	-	16,00	\$ 272.157,76															
13.11.09	PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PTOS	UN	2,00	\$ 1.005.644,68	2,00	\$ 2.011.289,32	0%	-	-	-	-	-	2,00	\$ 2.011.289,32															
13.11.10	PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PTOS	UN	2,00	\$ 1.005.644,68	2,00	\$ 2.011.289,32	0%	-	-	-	-	-	2,00	\$ 2.011.289,32															
13.11.11	ORGANIZADORES HORIZONTALES	UN	1,00	\$ 1.159.981,70	1,00	\$ 1.159.981,70	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 1.159.981,70															
13.11.12	PATCH CORD 1m CAT 6A	UN	32,00	\$ 27.760,33	32,00	\$ 888.330,56	0%	-	-	-	-	-	32,00	\$ 888.330,56															
13.11.13	PATCH CORD 1m CAT 6A	UN	32,00	\$ 27.760,33	32,00	\$ 888.330,56	0%	-	-	-	-	-	32,00	\$ 888.330,56															
13.11.14	PATCH CORD 1m CAT 6A	UN	32,00	\$ 27.760,33	32,00	\$ 888.330,56	0%	-	-	-	-	-	32,00	\$ 888.330,56															
13.11.15	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML	177,00	\$ 26.257,06	177,00	\$ 4.643.959,62	0%	-	-	-	-	-	177,00	\$ 4.643.959,62															
13.11.16	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN	24,00	\$ 37.650,51	24,00	\$ 903.612,24	0%	-	-	-	-	-	24,00	\$ 903.612,24															
13.11.17	REGLETA MULTIMEDIA CON CPU	UN	1,00	\$ 2.420.637,83	1,00	\$ 2.420.637,83	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 2.420.637,83															
13.11.18	SWITCH 10/100/1000 CON SLOT DE F.O DE 24 PTOS APILABLE	UN	1,00	\$ 8.994.784,63	1,00	\$ 8.994.784,63	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 8.994.784,63															
13.11.19	SWITCH 10/100/1000 CON SLOT DE F.O DE 24 PTOS ADMINISTRABLE	UN	1,00	\$ 14.762.048,10	1,00	\$ 14.762.048,10	0%	-	-	-	-	-	1,00	\$ 14.762.048,10															
13.11.20	CERTIFICACION DE RED CAT 6A	UN	32,00	\$ 29.325,73	32,00	\$ 938.423,36	0%	-	-	-	-	-	32,00	\$ 938.423,36															
13.11.21	RACK 110 cm x 100 cm x 60 cm	UN	32,00	\$ 2.655,42	32,00	\$ 85.177,44	0%	-	-	-	-	-	32,00	\$ 85.177,44															
13.12	Total LUMINARIAS Y LAMPARAS														1.837.324,23														
13.12.01	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.02	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.03	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.04	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.05	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.06	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.07	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.08	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.09	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.10	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.11	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.12	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.13	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.14	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.15	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.16	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.17	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.18	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.19	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.20	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.21	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.22	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.23	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.24	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.25	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.26	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.27	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.28	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.29	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.30	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.12.31	BAJA LED 18W	UN	185,00	\$ 93.226,47	185,00	\$ 17.248.581,95	0%	-	-	-	-	-	185,00	\$ 17.248.581,95															
13.13	Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO														1.837.324,23														
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	2,00	\$ 2.454.042,24	2,00	\$ 4.908.084,48	0%	-	-	-	-	-	2,00	\$ 4.908.084,48															
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	2,00	\$ 1.695.300,46	2,00	\$ 3.390.600,92	0%	-																					

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CONTRATO		CONDICIONES CONTRACTUALES		CANT	V. TOTAL	CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021	CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		
			CANT	V.UNIT	V.UNIT	V. TOTAL						
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO 107 DIAMETRO 8" Y 2 DUCTOS PVC DE 3"	ML	228,00	\$ 298.843,75	\$ 68.136.275,00	228,00	\$ 68.136.275,00	\$ 68.136.275,00	\$ 68.136.275,00			
13.16.03	ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE N40 ALFAL 133% CINTA	ML	55,00	\$ 316.586,63	\$ 17.412.274,65	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.16.04	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO 107 DIAMETRO 4"	ML	23,00	\$ 131.255,16	\$ 3.018.868,68	156,00	\$ 20.475.804,96	\$ 20.475.804,96	\$ 20.475.804,96			
13.17	Toda REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION			\$ 391.261.952,25	\$ 94.306.513,66		\$ 94.306.513,66	\$ 94.306.513,66	\$ 94.306.513,66			
13.17.01	ESTACION DE MEDIA TENSION PARA 15KV SIMILAR A NORMA COENSA AEREA Y GRUPO EN POSTA TENDIDA	UN	1,00	\$ 20.711.598,51	\$ 20.711.598,51	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.02	CELDA TIPO LEX (SE ENTREGAN Y SUI DA NORMA CTS 506 - 2	UN	1,00	\$ 28.811.569,25	\$ 28.811.569,25	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.03	JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO EXTERIOR	UN	1,00	\$ 240.024,45	\$ 240.024,45	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.04	JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO INTERIOR	UN	4,00	\$ 4.452.911,16	\$ 17.811.645,45	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.05	PASES DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE No. 40 XLPE	UN	1,00	\$ 2.187.759,24	\$ 2.187.759,24	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.06	CABLE 20 AWG DISEÑADO PARA CONEXION A TIERRA DE CONOS DE ALFAL, GABINETES, TRANSFORMADORES, PUERTAS, PLANTAS,	ML	35,00	\$ 29.514,20	\$ 1.032.997,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.08	PASA MURO	UN	3,00	\$ 1.414.427,76	\$ 4.243.283,28	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.09	CARCAMOS Y BASES PARA EQUIPOS	UN	1,00	\$ 14.769.735,41	\$ 14.769.735,41	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.10	PUERTA CUARTO TECNICO (ver detalles)	UN	3,00	\$ 8.254.694,50	\$ 24.763.993,50	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.11	BANCO DE CONDENSADORES	UN	1,00	\$ 17.516.737,85	\$ 17.516.737,85	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.17.13	CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR DE 115 KVA 208V/220V SIMILAR NORMAS DE COENSA CTS 503-1	UN	1,00	\$ 16.062.198,41	\$ 16.062.198,41	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.18	Toda SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION			\$ 134.822.692,27	\$ 134.822.692,27		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.18.05	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO SECO 30 DE 150 KVA - 13200/2035-120 V	UN	1,00	\$ 35.972.674,07	\$ 35.972.674,07	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.18.06	PLANTA ELECTRICA DE 150 KVA - 220 / 127 V - 60 HZ, EFECTIVOS EN POPAYAN, INCLUYE CABINA TIPO INTERPERIE, BREAKER TOTALIZADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE CARGADOR DE BATERIAS	UN	1,00	\$ 107.559.055,81	\$ 107.559.055,81	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.19	Toda TRANSFORMADOR DE POTENCIA			\$ 143.831.729,68	\$ 143.831.729,68		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.19.08	ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENERAL DE CONEXION, INCLUYE 2 (X)300 MCM 200T AWG THHN/THWN 90° O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML	5,00	\$ 665.950,73	\$ 3.329.753,65	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.19.12	ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA, 150 KVA 208V/120 V HASTA TRANSFERENCIA DE CONDUCTORES 2 (X)350 MCM 200T AWG THHN/THWN 90° POR CARCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML	5,00	\$ 820.014,07	\$ 4.100.070,35	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.19.13	ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR 150 KVA 208/120 V, HASTA BARRAE DE CONEXION, HASTA INTERRUPTOR TOTALIZADOR GENERAL, HASTA TRANSFERENCIA, EN CONDUCTORES 2 (X)300 MCM 200T AWG THHN/THWN 90° POR CARCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS.	ML	5,00	\$ 820.014,07	\$ 4.100.070,35	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
13.19.17	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDASY DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TGN F3) INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BREAKERS MOTORIZADOS, MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1,00	\$ 38.545.322,00	\$ 38.545.322,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
14	Toda TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS			\$ 50.175.217,35	\$ 50.175.217,35		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
14.01	Toda INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y AUTOMATIZACION			\$ 857.943.251,29	\$ 857.943.251,29		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARMOLO VIBROPRENSADO BLANCO HULA HOMOGENEO, INCLUYE: DESTROZADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE INTELACION Y DILATACION	M2	396,00	\$ 108.205,45	\$ 42.857.359,20	575,04	\$ 61.072.381,97	\$ 61.072.381,97	\$ 61.072.381,97			
14.01.05	TELIDO VINILO DE ALTO TRAFICO TIPO WISE DE 4MM INSTALADO EN ROLLO REF: STRIPE S O SIMILAR	M2	265,00	\$ 56.489,60	\$ 14.972.394,00	265,00	\$ 14.972.394,00	\$ 14.972.394,00	\$ 14.972.394,00			
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO SIMILAR	M2	47,00	\$ 56.906,47	\$ 2.674.604,09	47,00	\$ 2.674.604,09	\$ 2.674.604,09	\$ 2.674.604,09			
14.01.17	PISO DECK CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLO A DEFINIR	M2	133,00	\$ 158.536,55	\$ 21.086.361,15	133,00	\$ 21.086.361,15	\$ 21.086.361,15	\$ 21.086.361,15			

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS A BALANCE 10/01/2021		
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V.UNIT	CONTRATO	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL				
AUDITORIO Y CAPILLA												
14.01.18	MADERA GUAMARO EN LISTON MH: 12CMS. ACABADO, SELLADO Y LACA TRANSPARENTE MATE	M2	42,00	\$ 73.206,79		\$ 3.074.885,18	42,00	\$ 3.074.885,18				
14.01.21	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADO E= 5 CM	M2	487,00	\$ 17.547,55		\$ 8.545.656,85	487,00	\$ 8.545.656,85				
14.01.25	GUARDA ESCOBIA EN MADERA GRANADILLO ACABADOS, SELLADO Y LACA TRANSPARENTE MATE	ML	74,00	\$ 33.061,83		\$ 2.594.575,42	74,00	\$ 2.594.575,42				
14.01.28	GUARDESOCOA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO	ML	307,00	\$ 33.460,91		\$ 10.278.639,37	307,00	\$ 10.278.639,37				
14.01.29	GUARDESOCOA MEDIA CAÑA GRANATO FUNDIDO EN SITO H-HICM (Incluye fundido y pulimento)	ML	49,00	\$ 46.477,48		\$ 2.275.396,52	49,00	\$ 2.275.396,52				
14.01.37	GUARDA ESCOBIA BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTI DESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCE BERNUT O SIMILAR	ML	28,00	\$ 17.468,79		\$ 489.686,12	28,00	\$ 489.686,12				
15	TOTAL PISOS - ACABADOS					\$ 127.163.350,67		\$ 127.163.350,67				
15.01	CARPINTERIA MADERA					\$ 108.148.356,90		\$ 108.148.356,90				
15.01.09	P-35 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES INSONORO. MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO TEPLADO DE 3+3 INCOLORO INSONORO SIN CERRADURA.	UN	6,00	\$ 5.312.556,09		\$ 31.875.336,54	0,00	\$ 0,00				
15.01.10	P-36 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES INSONORO. MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO TEPLADO DE 3+3 INCOLORO INSONORO. SIN CERRADURA.	UN	2,00	\$ 3.516.360,12		\$ 7.033.120,24	0,00	\$ 0,00				
15.01.11	P-36A MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES INSONORO. ACABADO EXTERIOR MADERA GUAMARO. (VER DETALLE AUDITORIO) MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3.	UN	2,00	\$ 3.516.360,12		\$ 7.033.120,24	0,00	\$ 0,00				
15.01.12	P-37 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES. MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO TEPLADO DE 3+3 INCOLORO INSONORO CERRADURA TIPO BLACK & DECKER GEO NEW PORT.	UN	9,00	\$ 1.616.396,38		\$ 6.688.376,28	1,00	\$ 1.616.396,38				
15.01.13	P-39 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA CORREDIZA METALICA ENTAMBOREADA EN COLD ROLLED CAL. 20. EN BLANCO SEMI-MATE. CERRADURA TIPO BLACK & DECKER GEO NEW PORT DE MANUA CROMO SATINADA REF. 115 NL 3 GP. O SIMILAR.	UN	1,00	\$ 1.616.396,38		\$ 1.616.396,38	2,00	\$ 3.232.792,76				
15.01.14	P-40 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES SIN CERRADURA, CON MANUA VERTICAL 95 CMS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1,00	\$ 2.164.773,81		\$ 2.164.773,81	1,00	\$ 2.164.773,81				
15.01.15	P-41 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES INSONORO. MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO TEPLADO DE 3+3 INCOLORO INSONORO SIN CERRADURA. CON MANUA VERTICAL 95 CMS.	UN	4,00	\$ 5.897.585,80		\$ 23.230.343,20	0,00	\$ 0,00				
15.01.16	P-40 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBOREADA Y TRIPLEX DE OKUNE, DILATADA DE MUROS LATERALES INSONORO. MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO.	UN	1,00	\$ 1.616.396,38		\$ 1.616.396,38	0,00	\$ 0,00				
15.01.24	PASAMANOS DE 1 1/2" X 8" ACABADO EN MADERA GRANADILLO SELLADA Y LACA TRANSPARENTE MATE.	ML	23,00	\$ 957.454,30		\$ 22.021.676,90	0,00	\$ 0,00				
16	CARPINTERIA METALICA					\$ 105.289.543,97		\$ 105.289.543,97				
16.01	CARPINTERIA EN COLD ROLL					\$ 105.289.543,97		\$ 105.289.543,97				
16.01.18	P-34 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA ENTAMBOREADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LAMINA CAL. 18. EN BLANCO SEMI-MATE. DILATADA DE MUROS LATERALES.	UN	2,00	\$ 1.079.792,69		\$ 2.159.585,38	2,00	\$ 2.159.585,38				
16.01.19	P-38 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METALICA ENTAMBOREADA EN COLD ROLLED CAL. 20. EN BLANCO SEMI-MATE. CON PERFIL EN LAMINA COLD ROLLED EN CAL. 18. EN BLANCO SEMI-MATE.	UN	1,00	\$ 996.677,99		\$ 996.677,99	1,00	\$ 996.677,99				
16.03	VENTANAS EN ALUMINIO					\$ 3.165.253,37		\$ 3.165.253,37				

AVANCE		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
%		CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL		
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	42,00	\$ 3.074.885,18
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	487,00	\$ 8.545.656,85
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	74,00	\$ 2.594.575,42
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	307,00	\$ 10.278.639,37
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	49,00	\$ 2.275.396,52
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	28,00	\$ 489.686,12
			\$ 0,00		\$ 19.015.023,77		\$ 19.015.023,77		\$ 108.148.356,90
			\$ 0,00		\$ 19.015.023,77		\$ 19.015.023,77		\$ 138.148.356,90
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.616.396,38
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 3.232.792,76
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 2.164.773,81
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
#DV001			\$ -	-	\$ -	-	\$ -		\$ -
			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 7.013.992,95
			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 7.013.992,95
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 2.159.585,38
0%			\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 996.677,99
			\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 3.165.253,37

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL				
19.01.01	PLACAS SUSPENSIONES DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM. ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRILICA COLOR BLANCO. CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. (CORTADO, ENCAJADO, MASILLADO Y PULIDO JUNTAS INVISIBLES).	M2	242.00	\$ 54,787.92	\$ 13,251,416.64	375.64	\$ 20,569,285.07		
19.01.04	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA-ANTIBACTERIAL O ANTIHONGRO BLANCO. CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS (CORTADO, ENCAJADO, MASILLADO Y PULIDO JUNTAS INVISIBLES).	ML	46.00	\$ 87,768.77	\$ 4,037,363.42	48.42	\$ 4,337,532.61		
19.01.06	CIELORASO ARQUITECTONICO EN MADERA TIPO LINEAL PLUS 16 + BLACK THEATER x 2" DE ESPESOR	M2	169.00	\$ 198,911.00	\$ 33,277,955.00	297.94	\$ 58,667,863.34		
19.01.07	FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER x 2" DE ESPESOR	M2	301.00	\$ 37,654.94	\$ 11,334,139.94	88.60	\$ 3,336,227.88		
19.01.08	CIELORASO CON AISLAMIENTO EN DRYWALL DE 1/2". LANA MINERAL DE FIBRA DE VIDRIO ARENA 40 DE 4MM DE ESPESOR	M2	301.00	\$ 50,487.42	\$ 15,199,723.42	0.00	\$ 0.00		
20	TOTOL CIELO RASO				\$ 77,100,599.42		\$ 66,910,688.70		
20.00	TOTOL CIELOS RASOS				\$ 77,100,599.42		\$ 66,910,688.70		
20.00.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO								
20.00.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	5554.00	\$ 3,031.02	\$ 16,834,285.08	3000.00	\$ 9,093,090.00		
20.00.03	DESCAPOTE MECANICO E=420 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	5554.00	\$ 8,566.45	\$ 47,678,083.30	3000.00	\$ 25,698,350.00		
20.00.04	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	354.00	\$ 19,554.19	\$ 6,922,183.26	0.00	\$ 0.00		
20.01	TOTOL ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				\$ 71,334,531.64		\$ 54,702,410.00		
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO. ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM	M2	93.00	\$ 85,727.77	\$ 7,972,682.61	144.73	\$ 12,407,380.15		
20.01.02	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENTE A INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDIESES SDP O SIMILAR	M2	563.00	\$ 79,736.90	\$ 44,893,000.70	563.00	\$ 44,893,000.70		
20.01.04	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENTE A INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDIESES SDP O SIMILAR	M2	991.00	\$ 79,736.90	\$ 79,021,249.00	391.15	\$ 30,392,481.74		
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE ATRAQUE	ML	991.00	\$ 65,559.52	\$ 64,840,565.32	297.11	\$ 16,663,894.20		
20.01.16	CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA VB 01	UN	1.00	\$ 943,027.20	\$ 943,027.20	0.00	\$ 0.00		
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS	ML	388.00	\$ 48,687.01	\$ 18,893,974.79	179.00	\$ 8,893,974.79		
20.01.22	LOSETA PREFABRICADA TOPEROL	ML	4.00	\$ 52,724.68	\$ 210,899.72	4.00	\$ 210,899.72		
20.01.28	BANCA URBANA TIPO UM 304 SM TP O SIMILAR	UN	13.00	\$ 2,598,313.71	\$ 33,765,875.23	0.00	\$ 0.00		
20.01.31	CANEA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN	11.00	\$ 839,713.48	\$ 9,236,848.28	0.00	\$ 0.00		
20.01.38	MESA EXTERIOR TIPO VRM 200 FP	UN	13.00	\$ 2,447,421.45	\$ 31,816,478.85	0.00	\$ 0.00		
20.01.49	BORDILLO SEPARADOR EN PVC	ML	182.00	\$ 65,362.01	\$ 9,998,065.52	0.00	\$ 0.00		
20.01.51	CONCRETO POROSO FILTRANTE	M2	8.00	\$ 119,032.40	\$ 952,259.20	0.00	\$ 0.00		
20.02	TOTOL VIAS				\$ 301,915,774.21		\$ 119,651,450.30		
20.02.01	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	1256.00	\$ 31,524.14	\$ 39,605,875.84	247.40	\$ 7,801,397.21		
20.02.04	SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	529.00	\$ 71,560.47	\$ 37,855,486.63	0.00	\$ 0.00		
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	1093.00	\$ 5,006.61	\$ 5,475,926.33	621.69	\$ 3,112,559.37		
20.05	ASEO URBANISMO				\$ 157,438,294.80		\$ 10,913,856.58		
20.05.01	ASEO FINO FINAL DE URBANISMO	M2	5554.00	\$ 6,146.51	\$ 34,148,824.54	3344.05	\$ 20,564,638.90		
21	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.				\$ 179,922,435.19		\$ 179,922,435.19		
21.01	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS								
21.01.01	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA BLANCA FONDO EN CEMENTO GRIS (COLOR FINAL A DEFINIR EN OBRA). DILATACIONES EN ALUMINIO. ACABADO CON FLOS Y DILATACIONES EN ALUMINIO.	M2	345.00	\$ 286,924.94	\$ 99,099,419.80	345.00	\$ 99,099,419.80		
21.01.04	REVESTIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PUNZONADA ESTANDAR.	M2	38.00	\$ 645,133.86	\$ 24,439,096.48	0.00	\$ 0.00		

AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
0%	\$	-	168.55	\$ 9,229,447.42	168.55	\$ 9,229,447.42	207.09	\$ 11,339,817.65
0%	\$	-	-	-	-	-	49.42	\$ 4,337,532.61
0%	\$	-	56.93	\$ 11,210,143.23	56.93	\$ 11,210,143.23	241.01	\$ 47,457,520.11
0%	\$	-	-	-	-	-	88.60	\$ 3,339,227.68
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
	\$ 0.00	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 66,471,056.05	\$ 66,471,056.05
	\$ 0.00	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 20,439,590.65	\$ 16,471,038.05	\$ 16,471,038.05
0%	\$	-	-	-	-	-	3,000.00	\$ 9,093,060.00
0%	\$	-	250.96	\$ 2,148,836.29	250.96	\$ 2,148,836.29	2,749.04	\$ 23,549,513.71
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
	\$ 0.00	\$ 2,148,836.29	\$ 2,148,836.29	\$ 2,148,836.29	\$ 2,148,836.29	\$ 2,148,836.29	\$ 32,642,579.71	\$ 32,642,579.71
0%	\$	-	51.73	\$ 4,434,697.54	51.73	\$ 4,434,697.54	93.00	\$ 7,972,682.61
0%	\$	-	-	-	-	-	563.00	\$ 44,693,000.70
0%	\$	-	85.68	\$ 8,846,381.95	85.68	\$ 8,846,381.95	295.29	\$ 23,546,099.79
0%	\$	-	54.27	\$ 3,557,426.72	54.27	\$ 3,557,426.72	202.84	\$ 13,296,267.48
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
0%	\$	-	-	-	-	-	179.00	\$ 8,893,974.79
0%	\$	-	-	-	-	-	4.00	\$ 210,898.72
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
	\$ 0.00	\$ 14,839,509.21	\$ 14,839,509.21	\$ 14,839,509.21	\$ 14,839,509.21	\$ 14,839,509.21	\$ 98,812,924.09	\$ 98,812,924.09
0%	\$	-	-	-	-	-	247.40	\$ 7,801,397.21
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -
0%	\$	-	621.69	\$ 3,112,559.37	621.69	\$ 3,112,559.37	-	\$ -
	\$ 0.00	\$ 3,112,559.37	\$ 3,112,559.37	\$ 3,112,559.37	\$ 3,112,559.37	\$ 3,112,559.37	\$ 7,801,397.21	\$ 7,801,397.21
0%	\$	-	-	-	-	-	3,344.05	\$ 20,564,638.90
	\$ 0.00	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 20,564,638.90	\$ 20,564,638.90
	\$ 0.00	\$ 20,100,901.87	\$ 20,100,901.87	\$ 20,100,901.87	\$ 20,100,901.87	\$ 20,100,901.87	\$ 159,024,933.91	\$ 159,024,933.91
0%	\$	-	196.57	\$ 52,475,312.50	196.57	\$ 52,475,312.50	148.43	\$ 36,624,106.50
#DIV/0!	\$	-	-	-	-	-	-	\$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO Y ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT		CONTRATO		V. TOTAL		CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO Y ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021				
			CANT	CANT	V.UNIT	V.UNIT	V. TOTAL	V. TOTAL					
21.01.09	RECUBRIMIENTO CON MADERA GUAMARO ESTAMPILLADO A MURO POSTERIOR ESCENARIO	M2	46,00		\$ 478.790,36		\$ 22.024.356,56	0,00	\$ 0,00				
21.01.10	RECUBRIMIENTO CON DIFUSORES EN MADERA, 4X4 RELLENO CON BLACK THEATER	M2	435,00		\$ 478.790,36		\$ 203.273.806,60	0,00	\$ 0,00				
21.01.11	ACABADO EN MURO EN TABLEROS DE 12MM TIPO MADERO O SIMILAR ESTAMPILLADO AL MURO DE MAMPUESTERA	M2	152,00		\$ 478.790,36		\$ 72.776.134,72	152,00	\$ 72.776.134,72				
23	Toda FACHADAS Y REVESTIMIENTOS				\$ 419.612.863,16		\$ 419.612.863,16		\$ 164.975.554,52				
23.01	Toda FACHADAS Y REVESTIMIENTOS				\$ 419.612.863,16		\$ 419.612.863,16		\$ 164.975.554,52				
ENCHAPES Y ACCESORIOS													
23.01.05	ENCHAPE DE MURO EN TABLITA CERAMICA, BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS, INCLUYE BOQUILLA COLOR, H=1,30M.	M2	89,00		\$ 55.874,32		\$ 4.972.914,48	89,42	\$ 4.998.281,69				
23.01.08	MESON EN LAMINA DE GRANITO COLOR JASPE, CON PALDON FRONTAL 20CM, SALPICADERO CON CHAPLAN H=10CM, APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA.	ML	2,00		\$ 1.002.330,94		\$ 2.004.661,88	0,00	\$ 0,00				
23.01.13	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO, DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FUNDIDO A MURO.	M2	6,00		\$ 171.821,38		\$ 1.030.928,28	0,00	\$ 0,00				
23.01.14	ESPEJO INCL. MURO, CON MARCO EN ALUMINIO PARA BAÑOS DISCAPACITADOS.	M2	1,00		\$ 171.821,38		\$ 171.821,38	0,00	\$ 0,00				
	Toda# ENCHAPES Y ACCESORIOS				\$ 8.180.226,02		\$ 8.180.226,02		\$ 4.998.281,69				
	Toda# ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES				\$ 8.180.226,02		\$ 8.180.226,02		\$ 4.998.281,69				
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS												
24.01	APARATOS SANITARIOS												
24.01.02	SANITARIO DE UNA PIEZA, DOBLE DESCARGA, TIPO BARI CORONA O SIMILAR, ASIENTO ALONGADO, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO.	UN	1,00		\$ 511.459,74		\$ 511.459,74	1,00	\$ 511.459,74				
24.01.03	TAZA ALONGADA PARA FLUXOMETRO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICA CROMADA, TIPO BALITICO BP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR.	UN	6,00		\$ 835.481,81		\$ 5.012.890,86	7,00	\$ 5.848.372,67				
24.01.04	COMBO SANITARIO, TIPO CORONA AGUARIO II O SIMILAR, LAVAMANOS DE COLGAR, GRIFERIA Y ACCESORIOS.	UN	3,00		\$ 559.294,22		\$ 1.674.882,66	3,00	\$ 1.674.882,66				
24.01.05	TAZA ALONGADA PARA FLUXOMETRO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICA CROMADA, TIPO ADRIATICO BP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR, ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD	UN	1,00		\$ 804.750,32		\$ 804.750,32	1,00	\$ 804.750,32				
24.01.10	LAVAMANOS DE COLGAR, PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR	UN	1,00		\$ 207.315,59		\$ 207.315,59	3,00	\$ 621.946,77				
24.01.12	ORINAL DE PUSH ANTIVANDALICO, TAMAÑO MEDIANO, COLOR BLANCO.	UN	5,00		\$ 365.095,01		\$ 1.780.475,05	3,00	\$ 1.068.285,03				
24.01.15	LAVAMANOS DE BALOPONER, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, ANTIBACTERIAL, 49 CM X 41.5 CM X 18.5 CM, TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR.	UN	6,00		\$ 198.779,06		\$ 1.192.674,36	6,00	\$ 1.192.674,36				
24.02	Toda# GRIFERIAS				\$ 11.184.448,58		\$ 11.722.371,55		\$ 11.722.371,55				
24.02.05	GRIFERIA DE MESON SISTEMA PUSH, TIPO "PRESSMATIC ALFA" DOPOL O SIMILAR CICLO FIJO, ACABADO METALICO CROMADO.	UN	6,00		\$ 225.286,65		\$ 1.375.599,90	9,00	\$ 2.063.369,85				
24.03	Toda# ACCESORIOS				\$ 1.375.599,90		\$ 2.063.369,85		\$ 2.063.369,85				
24.03.02	INCrustACIONES CROMADAS, KIT TOALLERO, BARRA, PERCHERO, Y PAPELERA, TIPO MILAN DE CORONA O SIMILAR.	UN	3,00		\$ 225.508,14		\$ 676.824,42	10,00	\$ 2.256.091,40				
24.03.10	BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIAMETRO DE 1 1/2", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS. NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARRANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA.	UN	1,00		\$ 131.708,37		\$ 131.708,37	1,00	\$ 131.708,37				
24.03.12	CAMBADOR DE PAÑAL, SUEGION A MURO, TIPO ACCESORIOS Y ACABADOS O EQUIVALENTE.	UN	1,00		\$ 853.652,40		\$ 853.652,40	1,00	\$ 853.652,40				
24.03.13	BARRANDA ABATIBLE, MURAL INODORO, TIPO GRIOL O SIMILAR	UN	1,00		\$ 182.925,51		\$ 182.925,51	1,00	\$ 182.925,51				
	Toda# ACCESORIOS				\$ 1.945.108,70		\$ 3.424.365,69		\$ 3.424.365,69				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,00		\$ 0,00				
							\$ 0,						

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO		CANT	V. TOTAL	PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL			SALDO (+/-)	
			CANT	V.UNIT			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
AUDITORIO Y CAPILLA																	
	Total APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS						\$ 14,405,157.18										\$ 17,210,137.08
28	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA																
28.02	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT																
26.02.02	EQUIPO COND Minisplit(AIRE ACONDICIONADO)INVERTER 410A SEER 16-18 (18,000 BTU)	UN	1,00	\$ 1,667,571.18		\$ 1,667,571.18	0.00	\$ 0.00									
26.02.03	EQUIPO EVAPORADORA 18000(AIRE ACONDICIONADO)INVERTER 410A	UN	1,00	\$ 3,256,739.36		\$ 3,256,739.36	0.00	\$ 0.00									
26.02.06	UNIDAD PAQUETE DE 180,000 BTU	UN	2,00	\$ 94,394,232.04		\$ 88,718,464.08	0.00	\$ 0.00									
	Total EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT						\$ 73,892,774.62										\$ 0.00
26.03	CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO																
26.03.01	CONTROL INALAMBICO	UN	1,00	\$ 188,801.31		\$ 188,801.31	0.00	\$ 0.00									
26.03.03	CONTROL CENTRAL Y PROGRAMADOR	UN	2,00	\$ 2,088,233.34		\$ 4,176,466.68	0.00	\$ 0.00									
	Total CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						\$ 4,365,267.99										\$ 0.00
26.04	EQUIPOS DE VENTILACION																
26.04.05	MOTOR EXTRACCION DE TECHO SILENT 100	UN	1,00	\$ 453,211.82		\$ 453,211.82	0.00	\$ 0.00									
26.04.08	MOTOR EXTRACCION TIPO HONGO CRHD18	UN	2,00	\$ 4,659,751.48		\$ 9,313,502.96	0.00	\$ 0.00									
	Total EQUIPOS DE VENTILACION						\$ 9,766,714.78										\$ 0.00
26.05	TUBERIAS DE COBRE																
26.05.03	TUBERIA COBRE TIPO K 5/8	ML	30,00	\$ 27,652.84		\$ 828,985.20	0.00	\$ 0.00									
26.05.04	TUBERIA COBRE TIPO K 3/8	ML	30,00	\$ 36,035.22		\$ 1,081,056.60	0.00	\$ 0.00									
26.05.10	REFRIGERANTE R 410A	UN	8,00	\$ 18,431.13		\$ 147,448.04	0.00	\$ 0.00									
26.05.11	CARGA NITROGENO	UN	1,00	\$ 260,984.82		\$ 260,984.82	0.00	\$ 0.00									
	Total TUBERIAS DE COBRE						\$ 2,318,475.60										\$ 0.00
26.06	REJILLAS Y DIFUSORES																
26.06.01	REJILLAS DE RETORNO TIPO CURO 6" X 6"	UN	10,00	\$ 36,716.14		\$ 367,161.40	0.00	\$ 0.00									
26.06.06	REJILLA RETORNO PERSIANA 14" X 14"	UN	2,00	\$ 105,010.34		\$ 210,020.68	0.00	\$ 0.00									
26.06.13	DIFUSOR LINEAL 48"	UN	13,00	\$ 205,088.31		\$ 2,668,276.03	0.00	\$ 0.00									
	Total REJILLAS Y DIFUSORES						\$ 3,243,460.11										\$ 0.00
26.07	CONDUCTOS																
26.07.01	DUCTO LAMINA CAL 24	ML	78,00	\$ 25,841.28		\$ 2,016,919.84	0.00	\$ 0.00									
26.07.02	DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1" ESPESOR	ML	310,00	\$ 45,526.28		\$ 14,113,148.80	0.00	\$ 0.00									
26.07.03	MANGUERA FLEXIBLE 10"	ML	70,00	\$ 19,820.26		\$ 1,387,416.20	0.00	\$ 0.00									
	Total CONDUCTOS						\$ 17,516,184.84										\$ 0.00
26.08	REDES Y TABLEROS																
26.08.10	TABLERO TE-ED 10	UN	1,00	\$ 4,156,289.44		\$ 4,156,289.44	0.00	\$ 0.00									
26.08.19	CABLE 7 hilos No 14	ML	50,00	\$ 3,350.07		\$ 201,484.20	0.00	\$ 0.00									
26.08.20	CABLE 7 hilos No 12	ML	150,00	\$ 4,799.30		\$ 719,895.00	0.00	\$ 0.00									
26.08.22	CABLE 7 hilos No 8	ML	94,00	\$ 10,262.61		\$ 658,727.04	0.00	\$ 0.00									
26.08.24	CABLE 7 hilos No 4	ML	180,00	\$ 24,514.24		\$ 4,412,563.20	0.00	\$ 0.00									
26.08.25	CABLE BLINDADO 3 X 18	ML	180,00	\$ 5,782.68		\$ 1,040,878.80	0.00	\$ 0.00									
26.08.27	TUBERIA 1" METALICA	ML	40,00	\$ 21,254.84		\$ 850,193.60	0.00	\$ 0.00									
26.08.28	TUBERIA 1/2" METALICA	ML	30,00	\$ 3,065.71		\$ 92,061.30	0.00	\$ 0.00									
26.08.29	TUBERIA 1 1/2" METALICA	ML	94,00	\$ 16,942.23		\$ 1,094,302.72	0.00	\$ 0.00									

CONDICIONES CONTRACTUALES													CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CONTRATO V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL								
AUDITORIO Y CAPILLA															
	Total REDES Y TABLEROS				\$ 13,216,395.30		\$ 0.00								
26.09	REDES DE DRENAJES														
26.06.01	TUBERIA 1" PVC AISLADA	ML	6,00	\$ 4,517.70	\$ 27,106.20	0,00	\$ 0.00								
	Total REDES DE DRENAJES				\$ 27,106.20	0,00	\$ 0.00								
	Total AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA				\$ 124,146,399.50		\$ 0.00								
27	MOBILIARIO DE OFICINAS														
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS														
27.01.01	PUESTO DE TRABAJO EN L DIRECTIVO	UN	1,00	\$ 891,678.74	\$ 891,678.74	0,00	\$ 0.00								
27.01.10	SILLA DIRECTIVO	UN	1,00	\$ 973,163.74	\$ 973,163.74	0,00	\$ 0.00								
27.01.12	SILLA INTERLOCUTORES	UN	2,00	\$ 283,567.81	\$ 567,135.62	0,00	\$ 0.00								
27.01.15	BANCA CAPILLA	UN	18,00	\$ 1,398,885.76	\$ 25,143,943.68	18,00	\$ 25,143,943.68								
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 27,575,821.78		\$ 25,143,943.68								
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 27,575,821.78		\$ 25,143,943.68								
30	ASEO DE OBRA														
30.01	ASEO DE OBRA														
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	1903.00	\$ 6,148.51	\$ 11,700,614.53	2171.28	\$ 13,350,136.79								
	Total ASEO DE OBRA				\$ 11,700,614.53		\$ 13,350,136.79								
	Total ASEO DE OBRA				\$ 11,700,614.53		\$ 13,350,136.79								
ITEMS TRADOS DE BIENESTAR Y PAISAJISMO															
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.														
01.01.09	TALA DE ARBOLES (carguo y retiro de sobrantes al sitio autorizado y extracción de raíces)	UN		\$ 451,865.93	\$ 0.00	2,00	\$ 903,731.86								
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 0.00		\$ 903,731.86								
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS														
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3		\$ 111,189.89	\$ 0.00	124.34	\$ 13,825,350.92								
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 0.00		\$ 13,825,350.92								
16.06	CARPINTERIA ESPECIAL														
16.06.07	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FUA)	M2		\$ 974,148.22	\$ 0.00	13.63	\$ 13,277,640.24								
16.06.09	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FUA + BATIENTE)	M2		\$ 974,148.22	\$ 0.00	5.96	\$ 5,805,923.39								
	Total CARPINTERIA ESPECIAL				\$ 0.00		\$ 19,083,563.63								
20.02	VIAS														
20.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM	M3		\$ 78,623.61	\$ 0.00	124.34	\$ 9,776,059.67								
20.02.03	SUBPASEANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBC-50 O SBC-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3		\$ 135,195.57	\$ 0.00	124.34	\$ 16,934,930.19								

AVANCE		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	
		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
#DIV/0!		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
#DIV/0!		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
#DIV/0!		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
#DIV/0!		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
100%	18,00	\$ 25,143,943.68	-	\$ -	18,00	\$ 25,143,943.68	-	\$ -	
		\$ 25,143,943.68		\$ 0.00		\$ 25,143,943.68		\$ 0.00	
		\$ 25,143,943.68		\$ 0.00		\$ 25,143,943.68		\$ 0.00	
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,171.28	\$ 13,350,136.79	
		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 13,350,136.79	
		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 13,350,136.79	
0%		\$ -	-	\$ 903,731.86	2,00	\$ 903,731.86	-	\$ -	
		\$ 0.00		\$ 903,731.86		\$ 903,731.86		\$ 0.00	
0%		\$ -	-	\$ 13,825,350.92	124.34	\$ 13,825,350.92	-	\$ -	
		\$ 0.00		\$ 13,825,350.92		\$ 13,825,350.92		\$ 0.00	
0%		\$ -	-	\$ 13,277,640.24	13.63	\$ 13,277,640.24	-	\$ -	
		\$ -	-	\$ 5,805,923.39	5.96	\$ 5,805,923.39	-	\$ -	
		\$ 0.00		\$ 19,083,563.63		\$ 19,083,563.63		\$ 0.00	
0%		\$ -	-	\$ 9,776,059.67	124.34	\$ 9,776,059.67	-	\$ -	
		\$ -	-	\$ 16,934,930.19	124.34	\$ 16,934,930.19	-	\$ -	

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021						
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT	CONTRATO		CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTES ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
				V.UNIT	V.TOTAL	%	CANT		V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	
	Totál VIAS ITEM TRAIADO DE BIENESTAR Y PASAJISMO				\$ 0,00		\$ 26.710.989,86			\$ 0,00		\$ 26.710.989,86		\$ 26.710.989,86		\$ 0,00
	Totál ITEMS TRAIDOS DE BIENESTAR Y PASAJISMO				\$ 0,00		\$ 60.523.636,27			\$ 0,00	-	\$ 60.523.636,27	-	\$ 60.523.636,27	-	\$ 0,00
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO COMEDOR																
16.03	VENTANAS EN ALUMINIO															
16.03.67	V. 44 VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERILERIA DE ALUMINIO ANOZADO BLANCO MATE, MARCO DILATADO EN PERILERIA DE ALUMINIO ANOZADO BLANCO MATE ALFALIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4x4 PVB 0,38MM U=4,5 CS=0,38 G=0,33 %=50.	UN		\$ 279.377,16	\$ 0,00	1,00	\$ 279.377,16	0%	\$ -	\$ 0,00	1,00	\$ 279.377,16	1,00	\$ 279.377,16	-	\$ -
	Totál VENTANAS EN ALUMINIO TRAIDAS COMEDOR				\$ 0,00		\$ 279.377,16			\$ 0,00		\$ 279.377,16		\$ 279.377,16		\$ 0,00
	Totál ITEMS TRAIDOS DE COMEDOR				\$ 0,00		\$ 279.377,16			\$ 0,00	-	\$ 279.377,16	-	\$ 279.377,16	-	\$ 0,00
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E																
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2		\$ 6.538,75	\$ 0,00	205,64	\$ 1.428.473,27	0%	\$ -	\$ 0,00	205,64	\$ 1.428.473,27	205,64	\$ 1.428.473,27	-	\$ -
	Totál EXCAVACIONES TRAIDA EDIFICIO E				\$ 0,00		\$ 1.428.473,27			\$ 0,00		\$ 1.428.473,27		\$ 1.428.473,27		\$ 0,00
04.01	EXCAVACIONES															
04.01.14	CIMENTACION CICLOPEA	M3		\$ 298.248,21	\$ 0,00	9,12	\$ 2.701.765,44	0%	\$ -	\$ 0,00	9,12	\$ 2.701.765,44	9,12	\$ 2.701.765,44	-	\$ -
	Totál EXCAVACIONES TRAIDA EDIFICIO E				\$ 0,00		\$ 2.701.765,44			\$ 0,00		\$ 2.701.765,44		\$ 2.701.765,44		\$ 0,00
12.21	OBRAS DE MAPOSTERIA Y CONCRETO															
12.21.03	CAJA INSPECCION DE AGUA RESIDUAL 80x60	UN	0,00	\$ 489.133,89	\$ 0,00	1,00	\$ 489.133,89	0%	\$ -	\$ 0,00	1,00	\$ 489.133,89	1,00	\$ 489.133,89	-	\$ -
	Totál OBRAS DE MAPOSTERIA Y CONCRETO				\$ 0,00		\$ 489.133,89			\$ 0,00		\$ 489.133,89		\$ 489.133,89		\$ 0,00
	Totál ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E				\$ 0,00		\$ 4.627.372,60			\$ 0,00	-	\$ 4.627.372,60	-	\$ 4.627.372,60	-	\$ 0,00
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 1																
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. EDIFICIO 1															
10.01.06	DOVELAS CON GROUTING (inlayado reforzamiento)	ML	0,00	\$ 17.020,95	\$ 0,00	732,00	\$ 12.459.335,40	0%	\$ -	\$ 0,00	175,00	\$ 2.978.666,25	175,00	\$ 2.978.666,25	557,00	\$ 9.480.689,15
	Totál ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDA EDIFICIO 1				\$ 0,00		\$ 12.459.335,40			\$ 0,00		\$ 2.978.666,25		\$ 2.978.666,25		\$ 9.480.689,15
	Totál ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E				\$ 0,00		\$ 12.459.335,40			\$ 0,00	-	\$ 2.978.666,25	-	\$ 2.978.666,25	-	\$ 9.480.689,15
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO A																
19	CIELOS RASOS															
19.01.03	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DE CIELOS RASOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES)	ML		\$ 89.922,86	\$ 0,00	86,89	\$ 7.723.474,45	0%	\$ -	\$ 0,00	35,90	\$ 3.228.230,67	35,90	\$ 3.228.230,67	48,99	\$ 4.495.243,78
	Totál DE CIELOS RASOS TRAIDOS EDIFICIO 1				\$ 0,00		\$ 7.723.474,45			\$ 0,00		\$ 3.228.230,67		\$ 3.228.230,67		\$ 4.495.243,78
	Totál ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO A				\$ 0,00		\$ 7.723.474,45			\$ 0,00		\$ 3.228.230,67		\$ 3.228.230,67		\$ 4.495.243,78
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 5																
06	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
06.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PANTALLAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3		\$ 675.388,76	\$ 0,00	10,18	\$ 6.875.253,98	0%	\$ -	\$ 0,00	10,18	\$ 6.875.253,98	10,18	\$ 6.875.253,98	6,82	\$ 3.890.646,18
	Totál ESTRUCTURAS EN CONCRETO TRAIDA EDIFICIO 5				\$ 0,00		\$ 10.805.900,16			\$ 0,00		\$ 6.875.253,98		\$ 6.875.253,98		\$ 3.890.646,18
	Totál ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 5				\$ 0,00		\$ 10.805.900,16			\$ 0,00		\$ 6.875.253,98		\$ 6.875.253,98		\$ 3.890.646,18
	Totál ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES				\$ 0,00		\$ 96.410.096,04			\$ 0,00		\$ 78.512.536,93		\$ 78.512.536,93		\$ 17.906.559,11
ITEMS NO PREVISTOS AUDITORIO Y CAPILLA																

CONDICIONES CONTRACTUALES												CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 3 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CONTRATO		V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	V. TOTAL		
				V. UNIT	V. UNIT								
NP -001	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art. 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3			\$ 147.992,00	\$ 0,00	937,69	\$ 123.971.418,48					
NP -002	BASE GRANULAR CLASE A Art. 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3			\$ 154.702,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00					
NP -003	DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO	M2			\$ 14.102,00	\$ 0,00	859,28	\$ 12.117.566,56					
NP -004	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA	KG			\$ 4.293,00	\$ 0,00	3021,88	\$ 12.972.930,84					
NP -007	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL)	ML			\$ 105.780,00	\$ 0,00	320,79	\$ 33.933.168,20					
NP 008	RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN CABLE DE CU LIBRE EN AWG THHN/THWN 90°.	ML			\$ 15.222,00	\$ 0,00	654,00	\$ 9.955.188,00					
NP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE ENCAUCHEADO 3 x No. 12 AWG, INCLUYE CLAVIJA QUE PERMITA LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN.	ML			\$ 22.598,00	\$ 0,00	227,50	\$ 5.141.045,00					
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA DE 360A.	UN			\$ 404.972,00	\$ 0,00	1,00	\$ 404.972,00					
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA DE 360A HASTA 3x100A.	UN			\$ 451.222,00	\$ 0,00	1,00	\$ 451.222,00					
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 150A TIPO ENCHUFABLE.	UN			\$ 29.203,00	\$ 0,00	51,00	\$ 1.489.353,00					
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE.	UN			\$ 81.281,00	\$ 0,00	3,00	\$ 243.843,00					
NP 021	RETRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE BM HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique); NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO.	UN			\$ 1.178.953,00	\$ 0,00	8,00	\$ 9.431.824,00					
NP 024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DE LOS CABLEADOS INTERIORES DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fuerza, neutro y tierra).	UN			\$ 208.425,00	\$ 0,00	2,00	\$ 416.850,00					
NP 025	CAVALETA METALICA 12X5 CON DIVISOR Y TAPA	ML			\$ 69.901,00	\$ 0,00	45,00	\$ 3.145.545,00					
NP 030	TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	ML			\$ 72.567,00	\$ 0,00	221,00	\$ 16.037.307,00					
NP 031	TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA.	ML			\$ 66.054,00	\$ 0,00	350,00	\$ 23.118.900,00					
NP 033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4".	ML			\$ 9.801,00	\$ 0,00	250,00	\$ 2.400.250,00					
NP 035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA DERIVACIÓN CIRCUITO SUBTERRANEO A CIRCUITO AEREO.	UN			\$ 9.345.359,00	\$ 0,00	1,00	\$ 9.345.359,00					
NP 039	MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SPS O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN			\$ 908.580,00	\$ 0,00	1,00	\$ 908.580,00					
NP 046	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SPS O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN			\$ 908.580,00	\$ 0,00	1,00	\$ 908.580,00					
NP 051	RETIRO DE FIBRA OPTICA EXISTENTE AEREA O EN CANALIZACIONES.	M3			\$ 76.106,00	\$ 0,00	726,00	\$ 55.252.956,00					
NP 057	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO PARA ADHERENCIA DE PANETES EN MAMPUESTERIA.	M2			\$ 11.193,00	\$ 0,00	1549,82	\$ 17.344.898,66					

AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
0%		\$ -	992,03	\$ 142.372.743,76	992,03	\$ 142.372.743,76	129,34	\$ 18.401.325,28
#DIV/0!		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
0%		\$ -	899,28	\$ 12.117.566,56	899,28	\$ 12.117.566,56	-	\$ -
0%		\$ -	3.021,88	\$ 12.972.930,84	3.021,88	\$ 12.972.930,84	-	\$ -
0%		\$ -	320,79	\$ 33.933.166,20	320,79	\$ 33.933.166,20	-	\$ -
0%		\$ -	438,50	\$ 6.844.403,00	438,50	\$ 6.844.403,00	217,50	\$ 3.310.795,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	227,50	\$ 5.141.045,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 404.972,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 451.222,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	51,00	\$ 1.489.353,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 243.843,00
0%		\$ -	4,00	\$ 4.715.812,00	4,00	\$ 4.715.812,00	4,00	\$ 4.715.812,00
0%		\$ -	2,00	\$ 416.850,00	2,00	\$ 416.850,00	-	\$ -
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	45,00	\$ 3.145.545,00
0%		\$ -	80,00	\$ 5.805.960,00	80,00	\$ 5.805.960,00	141,00	\$ 10.231.947,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	350,00	\$ 23.118.900,00
0%		\$ -	155,88	\$ 1.784.441,86	155,88	\$ 1.784.441,86	84,14	\$ 615.898,14
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 9.345.359,00
0%		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 908.580,00
0%		\$ -	401,00	\$ 30.518.606,00	401,00	\$ 30.518.606,00	325,00	\$ 24.724.450,00
0%		\$ -	344,76	\$ 3.859.899,09	344,76	\$ 3.859.899,09	1.204,86	\$ 13.485.897,89

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO		CANT	V. TOTAL	AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			CANT	V. UNIT				CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL		
AUDITORIO Y CAPILLA															
NP 058	ESTUDIO ACRILICO SOBRE PANETE RUSTICO	M2	\$ 21.978,00	\$ 0,00	1671,47	\$ 36.735.587,66			\$ -	382,00	\$ 8.385.596,00	382,00	\$ 8.385.596,00	1.289,47	\$ 28.339.971,66
NP 059	ESTUDIO ACRILICO SOBRE PANETE RUSTICO	ML	\$ 10.749,00	\$ 0,00	560,00	\$ 6.019.440,00			\$ -	19,16	\$ 205.950,84	19,16	\$ 205.950,84	540,84	\$ 5.813.489,16
NP 064	CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAPLEX Y SELLALON.	UN	\$ 31.445,00	\$ 0,00	673,28	\$ 21.171.289,60			\$ -	161,64	\$ 5.082.769,80	161,64	\$ 5.082.769,80	511,64	\$ 16.088.519,80
NP 069	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG, PUREZA DEL COBRE 99,9%	ML	\$ 64.229,00	\$ 0,00	84,05	\$ 5.398.447,45			\$ -	84,05	\$ 5.398.447,45	84,05	\$ 5.398.447,45	-	\$ -
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2.40 MTS, INCLUYE EXCAVACION Y CONEXION	UN	\$ 334.787,00	\$ 0,00	8,00	\$ 2.678.296,00			\$ -	8,00	\$ 2.678.296,00	8,00	\$ 2.678.296,00	-	\$ -
TOTAL NO PREVISTOS AUDITORIO Y CAPILLA PARTE 1				\$ 0,00		\$ 410.994.393,45			\$ 0,00	\$ 276.891.739,99		\$ 276.891.739,99		\$ 134.092.654,46	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 4.807.877.391,85		\$ 4.790.375.364,27			\$ 0,00	\$ 2.254.174.453,09		\$ 2.254.174.453,09		\$ 2.482.290.911,18	
COSTOS INDIRECTOS															
	ADMINISTRACION	21%		\$ 1.028.454.292,29		\$ 994.638.026,50			\$ 0,00	\$ 473.376.835,15		\$ 473.376.835,15		\$ 521.262.191,35	
	IMPREVISTOS	1%		\$ 48.873.773,92		\$ 47.383.753,64			\$ 0,00	\$ 22.541.744,53		\$ 22.541.744,53		\$ 24.822.009,11	
	UTILIDAD	5%		\$ 244.393.869,59		\$ 238.818.768,21			\$ 0,00	\$ 112.708.722,88		\$ 112.708.722,88		\$ 124.110.045,93	
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		\$ 46.434.835,22		\$ 44.895.565,96			\$ 0,00	\$ 21.414.657,31		\$ 21.414.657,31		\$ 23.580.908,65	
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 1.386.161.731,02		\$ 1.323.816.914,31			\$ 0,00	\$ 630.041.759,86		\$ 630.041.759,86		\$ 683.775.154,65	
COSTOS MOBILIARIO															
	IVA	19%		\$ 27.875.924,78		\$ 25.143.943,68			\$ 0,00	\$ 25.143.943,68		\$ 25.143.943,68		\$ 0,00	
				\$ 5.239.425,14		\$ 4.777.349,30			\$ 0,00	\$ 4.777.349,30		\$ 4.777.349,30		\$ 0,00	
TOTAL COSTO MOBILIARIO				\$ 32.915.349,92		\$ 29.921.292,98			\$ 0,00	\$ 29.921.292,98		\$ 29.921.292,98		\$ 0,00	
COSTO TOTAL PROYECTO															
				\$ 6.286.854.469,79		\$ 6.090.113.571,56			\$ 29.921.292,98		\$ 2.894.216.212,79		\$ 2.814.137.565,77		\$ 3.175.976.065,79

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Firma:
ING. HAZ-BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
MIRAL INGENIERIA S.A.S.

Firma:
ING. CLAUDIO ALFREDO BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

Va. Bo. Firma:
Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
ANALISTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:
ING. MARIA TERESA ONEDA CABRERA
DIRECTORA DE OBRA
MIRAL INGENIERIA S.A.S.

Firma:
ING. JAMIE ALFREDO MARTINEZ CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA: 22/11/2019	CÓDIGO FOR-101
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2, CUERPOS AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA:	HOLLA No.	1 de 1	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	NT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10138-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS	NT O C.C.	930053972-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19

MEMORIAS DE CALCULO

AUDITORIO Y CAPILLA

ACTA PARCIAL 28 - VIGENCIA 2022

CORTE N° 23 Mobiliario

MARZO 20 -2022

[illegible]

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 031

Ciudad y Fecha: Popayán, 25 de Marzo de 2022

Hora: 14:00 horas

Lugar: Comando Región No. 4, Comando Policía Metropolitana de Popayán, Comando Departamento Policía Cauca, Avenida Panamericana No. 1N-75.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día veinticinco (25) del mes Marzo del año 2022, se reúnen en el Almacén del Comando Policía Metropolitana de Popayán, los señores ingeniera LUZ BETTY RODRIGUEZ ÁLVAREZ, representante legal del contratista MIROAL INGENIERIA S.A.S., ingeniero Clemente Alfredo Buitrago Amarillo, representante legal de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA, el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE, supervisor del contrato de Interventoría, la señora Capitán ANABEL ORTEGA IDROBO, jefe de infraestructura de la Región No. 4 de Policía y el Intendente Jefe EDWIN ALEXANDER LOZANO GUERRERO, Almacenista Intendencia de MEPOY, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha 23/10/2019, suscrito con la firma MIROAL INGENIERIA S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha: 23/10/2019 Adición No. 01 de fecha: 22/10/2021

Plazo de ejecución del contrato 15/08/2022, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
27.01.15		BANCA CAPILLA	18		\$1.662.294,054	\$ 29.921.292.98

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, Observaciones: los bienes se ubican en la Fase 4 del proyecto – bloque Bienestar y Paisajismo.
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Lo elementos consignados en este documento han sido instalados y entregados en el área dispuesta para su uso en zona de la unidad correspondiente al frente de Auditorio y Capilla.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		



**REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**

SI ☐ NO ☒ NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:**

SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	Giraldo Aguirre Juan David	DIRAF	Supervisor contrato de interventoría	
IJ	Lozano Guerreño, Edwin Alexander	MEPOY	Almacenista Intendencia	
	Buitrago Amarillo Clemente Alfredo	CONSORCIO INTERVENTORES CDP	Representante Legal de la Interventoría	
	Rodríguez Álvarez Luz Betty	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Representante Legal del Contratista	

COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO
REGIÓN No.4 Y CENTRO DE FUSIÓN OPERACIONAL No.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO 27
MOBILIARIO DE OFICINA

27.01 MOBILIARIO DE OFICINA

27.01.15

1. ÍTEM NO.: 27.01.15	2. NOMBRE: BANCA CAPILLA
3. UNIDAD DE MEDIDA:	UN – UNIDAD
4. DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CAPILLA, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA.	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. • REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. • VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN.	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:	
7. ENSAYOS A REALIZAR:	
8. MATERIALES: • BANCA CAPILLA	
9. EQUIPO:	
10. TRANSPORTE: • CAMIÓN	
11. DESPERDICIOS: INCLUIDOS NO	12. MANO DE OBRA: INCLUIDA SI
13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: • SEGÚN DISEÑO	
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UND- UNIDAD DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS. LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE: • MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 8. • EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 9. • MANO DE OBRA. • TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	
15. NO CONFORMIDAD: EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.	