


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES		CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2								
VERSIÓN 1		PÁGINA 1		DE 10								
FECHA (Día) 31 (Mes) 10 (Año) 2021		UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA								
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA 5 DE OCTUBRE DE 2021 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 360,185,430.00		SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)								
CONTRATO No: 1009-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA-URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 (Según contrato principal) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)								
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URIBIA-PTO BOLIVAR / SAN MARTIN-CABO DE LA VELA / SAN MARTIN-AZARETH (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191										
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 9)		\$8,897,289	4.01%	0.03%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.02% \$2,159 \$56,115 0.63%	0.63% \$56,115 \$125,305 2.20%	1.41% \$125,305 \$3,005,214 5.33%	3.15% \$280,513 \$3,005,214 5.33%
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10, 11)		\$56,400,136	25.40%		% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	2.20% \$1,240,142 \$3,005,214 5.33%	5.33% \$3,005,214 \$3,005,214 5.33%
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13)		\$80,761,829	36.37%		% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.81% \$652,246 \$2,106,549 2.61%	2.61% \$2,106,549 \$2,106,549 2.61%
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)		\$61,693,103	27.78%		% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.44% \$272,137 \$1,542,111 2.50%	2.50% \$1,542,111 \$1,542,111 2.50%
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38 y 39)		\$2,411,327	1.09%		% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	3.13% \$75,466 \$75,466 3.13%
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)		\$11,895,937	5.36%	0.00%	% P \$ P \$ E % E	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.00% \$0 \$0 0.00%	0.03% \$4,070 \$4,070 0.03%	1.41% \$167,536 \$167,536 1.41%	3.77% \$448,598 \$448,598 3.77%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$ 222,059,621	100%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	1.11%	3.36%
VALOR (Miles de Pesos)		\$0		\$0		\$0	\$2,159	\$60,185	\$2,457,367	\$7,459,751	\$7,459,751	4.49%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	1.13%	4.49%	
VALOR (Miles de Pesos)		\$0		\$0		\$0	\$2,159	\$62,345	\$2,519,712	\$9,978,463	\$9,978,463	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%		
VALOR (Miles de Pesos)		\$0		\$0		\$0	\$0	\$60,185	\$60,185			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%		
VALOR (Miles de Pesos)		\$0		\$0		\$0	\$0	\$60,185	\$60,185			
CONVENIONES												
TIPO DE DIBUJO		PROGRAMADO		EJECUTADO								
BARRAS		\$ Valor		\$ Valor								
CURVAS		---		---								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.												
NOTAS:												
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.												
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.												
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".												
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).												
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').												
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.												
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.												
OBSERVACIONES: Se estiman los valores de GPP de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual y a la ejecución de los 3 primeros kilómetros para el año 2021. De acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico hasta tanto se cuente con los E&D aprobados a Fase III, se reprogramará el Programa de												
Firma: Mauricio Mosquera Mosquera												
Nombre: MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA												
Representante legal o apoderado del Contratista												
Matrícula No.: 25202107640 CND												
Firma: Carlos Eduardo Arredondo Arango												
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO												
Representante legal o apoderado del Interventor												
Matrícula No.: 05202-00905 ANT												
Original: Archivo de Gestión Contractual												
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial												



UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. <u>5</u>	DE	SEPTIEMBRE DE 2021 (indicar mes y año)	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:	\$	360.185.430.000
				SEGUIMIENTO No. <u>5</u>					
				(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)					


[illegible]

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado.
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

VALOR INICIAL	
PROVISIONES*	
	VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000
PROVISION PARA IVA DE OBRAS AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000
GESTION SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)	\$13,987,300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	



			FECHA		
			31	10	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD E EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE	1CTUBRE DE 2021
			(Indicar mes y año)		
			VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:		
			\$ 360,185,430.00		
			SEGUIMIENTO No. 5		
			(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)		

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.74%	0.74%	0.44%	0.44%	1.23%	2.42%	1.80%
\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$65,451	\$65,451	\$39,271	\$39,271	\$109,631	\$215,171	\$160,356
0.64%	0.64%	1.07%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	1.38%
\$363,477	\$363,477	\$605,795	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$121,159	\$121,159	\$121,159	\$779,045
0.00%	0.15%	0.15%	0.46%	0.46%	0.46%	0.61%	0.00%	0.31%	0.31%		0.31%
\$0	\$123,546	\$123,546	\$370,637	\$370,637	\$370,637	\$494,183	\$0	\$247,092	\$247,092	\$247,092	\$247,092
0.59%	0.59%	0.59%	0.50%	0.47%	0.12%	0.12%	0.12%	0.59%	0.47%	0.35%	0.35%
\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$289,202	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$361,502	\$289,202	\$216,901	\$216,901
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.58%	0.58%	0.58%	0.72%	0.72%	0.43%	0.43%
\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$17,447	\$17,447	\$10,468	\$10,468
0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.43%	0.94%	1.62%	2.20%
\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$51,843	\$111,288	\$192,753	\$261,682
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

0.35%	0.41%	0.52%	0.52%	0.49%	0.41%	0.46%	0.23%	0.38%	0.40%	0.45%	0.75%
\$781,465	\$905,010	\$1,147,328	\$1,152,102	\$1,093,759	\$903,038	\$1,026,584	\$506,220	\$638,113	\$895,818	\$1,003,544	\$1,675,544
11.51%	11.92%	12.44%	12.95%	13.45%	13.05%	14.32%	14.54%	14.92%	15.33%	15.75%	16.53%
\$25,563,381	\$26,468,392	\$27,615,720	\$28,767,822	\$29,861,581	\$30,764,619	\$31,791,203	\$32,297,423	\$33,135,636	\$34,031,354	\$35,034,898	\$36,710,442

Matrícula No.: 05202-00905 ANT

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	—————

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
	VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$1,150,000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000
GESTION SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%)	\$13,987,300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

[illegible]

32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
0.44%	0.44%		0.44%	0.44%	0.74%	0.74%	0.44%	0.44%	1.23%	2.42%	1.80%
\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$39,271	\$65,451	\$65,451	\$30,271	\$39,271	\$100,631	\$215,171	\$160,356
0.64%	0.64%	1.07%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%		0.21%	0.21%	0.21%	1.38%
\$363,477	\$363,477	\$605,795	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$363,477	\$121,159	\$121,159	\$121,159	\$779,045
0.00%	0.15%	0.15%	0.46%	0.46%	0.46%	0.61%	0.00%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%
\$0	\$123,546	\$123,546	\$370,637	\$370,637	\$370,637	\$494,183	\$0	\$247,092	\$247,092	\$247,092	\$247,092
0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.47%	0.12%	0.12%	0.12%	0.59%	0.47%	0.35%	0.35%
\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$361,502	\$289,202	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$361,502	\$289,202	\$216,901	\$216,901
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.58%	0.58%	0.58%	0.58%	0.72%	0.72%	0.43%	0.43%
\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$13,957	\$17,447	\$17,447	\$10,468	\$10,468
0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.43%	0.94%	1.62%	2.20%
\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$17,214	\$51,643	\$111,288	\$192,753	\$261,682
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44


0.35%	0.41%	0.52%	0.52%	0.49%	0.41%	0.46%	0.23%	0.38%	0.40%	0.45%	0.75%
\$781,465	\$905,010	\$1,147,328	\$1,152,102	\$1,093,759	\$903,038	\$1,026,594	\$506,220	\$838,113	\$899,818	\$1,003,544	\$1,675,544
16.88%	17.29%	17.81%	18.33%	18.82%	19.23%	19.69%	19.92%	20.29%	20.70%	21.15%	21.90%
\$37,491,906	\$38,396,917	\$39,544,245	\$40,696,347	\$41,790,106	\$42,693,144	\$43,719,728	\$44,225,948	\$45,064,061	\$45,999,879	\$46,963,423	\$48,633,967

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
	VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652,634
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA10%)	\$13,987,300
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

Matrícula No.: 25202107640 CND

Matrícula No : 05202-00905 ANT



			FECHA		
			31	10	2021
			(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD E EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE	1CTUBRE DE 2021
			(Indicar mes y año)		
			VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:		
			\$ 360,185,430.00		
			SEGUIMIENTO No. 5		
			(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)		

44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
1.19%	0.40%	0.79%	0.79%	0.79%	1.28%	0.98%	1.38%	1.08%	1.19%	0.79%	0.40%
\$105,540	\$35,180	\$70,360	\$70,360	\$70,360	\$113,707	\$87,196	\$122,376	\$96,368	\$105,540	\$70,360	\$35,180
2.89%	2.28%	0.78%	0.30%	0.39%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	1.17%	0.78%	0.39%
\$1,627,159	\$1,286,704	\$438,591	\$219,295	\$219,295	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$438,591	\$657,886	\$438,591	\$219,295
0.76%	1.53%	1.73%	1.89%	3.26%	0.82%	0.82%	0.00%	0.41%	1.22%	0.82%	0.41%
\$617,729	\$1,235,458	\$1,400,513	\$1,524,059	\$2,635,971	\$659,238	\$659,238	\$0	\$329,619	\$988,657	\$659,238	\$329,619
0.86%	0.63%	0.00%	0.32%	0.54%	0.04%	0.69%	0.70%	0.39%	0.32%	0.32%	0.32%
\$533,334	\$388,734	\$0	\$194,367	\$336,222	\$22,911	\$426,918	\$434,555	\$240,188	\$194,367	\$194,367	\$194,367
0.87%	1.16%	0.87%	1.26%	1.12%	0.00%	0.40%	1.49%	1.10%	0.40%	0.00%	0.00%
\$20,936	\$27,915	\$20,936	\$30,471	\$26,981	\$0	\$9,534	\$35,048	\$26,413	\$9,534	\$0	\$0
1.80%	1.41%	0.79%	0.40%	0.40%	1.34%	1.16%	1.62%	1.23%	0.79%	0.40%	0.40%
\$214,573	\$167,536	\$94,073	\$47,037	\$47,037	\$159,226	\$138,251	\$193,233	\$146,196	\$94,073	\$47,037	\$47,753
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	

[illegible]


1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobada una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tienen considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato por los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: **MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Chas. S. S. S.

Matrícula No.: 05202-00905 ANT



FECHA	31	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO No.: 1009-2021		PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR- ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066	LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URBIA-PTO BOLIVAR / SAN MARTIN-CABO DE LA VELA / SAN MARTIN-AZARETH (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1005-2021	INTERVENITOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265.853.856.477,00	

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado
6. El programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: **MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

[illegible]

80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028
0.80%	0.80%	0.95%	0.95%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.31%	1.15%	1.15%	1.15%
\$70,848	\$70,848	\$84,771	\$84,771	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$98,693	\$116,527	\$102,605	\$102,605	\$102,605
1.12%	1.12%	1.12%	0.97%	0.97%	0.97%	0.85%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
\$629,263	\$629,263	\$629,263	\$549,766	\$549,766	\$549,766	\$479,867	\$549,766	\$549,766	\$549,766	\$549,766	\$549,766
0.82%	1.02%	1.23%	1.23%	1.23%	1.38%	1.38%	-1.29%	-1.18%	1.02%	1.59%	1.18%
\$959,238	\$826,333	\$993,428	\$993,428	\$993,428	\$1,113,214	\$1,113,214	\$950,428	\$950,690	\$826,333	\$1,280,309	\$950,690
0.61%	0.61%	0.75%	1.46%	1.32%	1.53%	1.17%	1.99%	1.63%	1.84%	1.28%	1.63%
\$373,989	\$373,989	\$463,800	\$901,680	\$811,869	\$940,998	\$722,058	\$1,225,176	\$1,006,236	\$1,135,365	\$787,296	\$1,006,236
0.00%	0.20%	1.19%	0.60%	0.40%	0.99%	0.40%	0.20%	1.98%	0.40%	2.37%	1.78%
\$0	\$4,833	\$28,735	\$14,500	\$9,667	\$23,902	\$9,667	\$4,833	\$47,804	\$9,667	\$57,207	\$42,971
0.40%	1.40%	1.15%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.55%	1.71%	1.71%	1.65%
\$47,689	\$166,259	\$137,185	\$160,378	\$160,378	\$160,378	\$160,378	\$160,378	\$184,222	\$202,837	\$202,837	\$195,767
83	82	83	84	83	86	87	88	89	90	91	90


[illegible]

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
	VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24,652.634
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$1,150,000
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$1,811,301
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$1,500,000
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$285,000
GESTIÓN SOCIAL, PREDAJ. Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGAJ. e IVA19%)	\$13,987,300
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$408,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B +)	\$43,794,235
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 265,853,856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

Firma: 
Nombre: **MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT



		FECHA		31	10	2021
		(Día)		(Mes)	(Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	LA GUAJIRA	ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE 10		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3
				TUBRE DE 2021 (Indicar mes y año)		300,185,430.00
				SEGUIMIENTO No. 5		
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)						

92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
enero 2029	febrero 2029	marzo 2029	abril 2029	mayo 2029	junio 2029	julio 2029	agosto 2029	septiembre 2029	octubre 2029	noviembre 2029	diciembre 2029
2.73%	0.91%	1.23%	1.23%	1.58%	1.27%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.63%	1.63%
\$243,325	\$81,347	\$109,193	\$109,193	\$140,950	\$113,104	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$127,027	\$144,861	\$144,861
1.53%	0.75%	0.88%	0.88%	1.00%	1.00%	1.00%	1.13%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%
\$864,397	\$425,808	\$495,705	\$495,705	\$565,604	\$565,604	\$565,604	\$635,503	\$495,705	\$495,705	\$495,705	\$495,705
1.64%	2.05%	0.77%	0.92%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	0.83%	1.12%	1.48%	1.33%
\$1,323,047	\$1,652,666	\$621,071	\$740,856	\$907,951	\$907,951	\$907,951	\$907,951	\$668,380	\$907,951	\$1,194,832	\$1,075,046
0.95%	0.35%	1.15%	1.15%	0.94%	1.15%	1.15%	1.50%	1.50%	1.65%	1.86%	2.00%
\$583,100	\$218,940	\$707,314	\$707,314	\$578,185	\$707,314	\$707,314	\$926,254	\$926,254	\$1,016,065	\$1,145,194	\$1,235,005
3.16%	4.74%	0.56%	0.40%	0.47%	0.31%	0.91%	0.91%	0.76%	0.80%	0.80%	1.11%
\$76,275	\$114,413	\$13,440	\$9,667	\$11,320	\$7,547	\$22,047	\$22,047	\$18,273	\$19,333	\$19,333	\$26,880
1.74%	4.83%	0.56%	0.76%	0.76%	0.60%	1.07%	0.91%	0.91%	0.91%	0.71%	0.56%
\$207,414	\$574,085	\$66,304	\$90,149	\$90,149	\$71,533	\$127,379	\$108,764	\$108,764	\$108,764	\$84,919	\$66,637
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

1.48%	1.38%	0.91%	0.97%	1.03%	1.07%	1.11%	1.23%	1.06%	1.20%	1.39%	1.37%
\$3,297,559	\$3,067,258	\$2,013,026	\$2,152,883	\$2,294,158	\$2,373,053	\$2,457,321	\$2,727,545	\$2,344,402	\$2,674,845	\$3,084,844	\$3,044,133
69.54%	70.92%	71.82%	72.79%	73.83%	74.90%	76.00%	77.23%	78.29%	79.49%	80.88%	82.25%
\$154,412,367	\$157,479,625	\$159,492,651	\$161,645,535	\$163,939,693	\$166,312,746	\$168,770,067	\$171,497,612	\$173,842,014	\$176,516,859	\$179,601,703	\$182,645,837

Firma: Mauricio Mosquera
Nombre: **MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202107640 CND

Aprueba Firma: 

Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

