

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1							
		VERSIÓN 1										PÁGINA 1 DE 3							
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA		ACTA N° 6		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 309,790,351.00		FECHA 30 (Da) 11 (Mes) 2021 (Año)	
UNIDAD EJECUTORA												DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA		ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 309,790,351.00		MES nov-21	
CONTRATO No.: 1009 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Inclúyase las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066												LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA (Indique la ruta y tramo del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. de fecha)		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
EXPLANACIONES																			
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	113.00	\$ 1,187,326.00	\$	134,167,838.00	-	\$	-	-	\$	-				
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6,300.00	\$ 113,989.00	\$	718,130,700.00	-	\$	-	-	\$	-				
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29,162.00	\$ 4,475.00	\$	130,499,950.00	-	\$	-	-	\$	-				
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	336,858.00	\$ 10,642.00	\$	3,584,842,836.00	-	\$	10,502.00	\$	111,762,284.00	12,850.80 \$ 136,758,214.00				
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35,000.00	\$ 12,579.00	\$	440,265,000.00	-	\$	-	-	\$	-				
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430.00	\$ 62,892.00	\$	27,043,560.00	-	\$	-	-	\$	-				
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	36,564.00	\$ 10,642.00	\$	389,114,088.00	-	\$	-	-	\$	-				
8	1	220.1		Terraplenes	m3	262,150.00	\$ 13,249.00	\$	3,473,225,350.00	-	\$	10,502.00	\$	139,140,998.00	12,850.80 \$ 170,260,249.00				
Subtotal										\$	8,897,289,322.00	\$		\$	250,903,282.00	\$	307,018,463.00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650,000.00	\$ 961.00	\$	624,650,000.00	-	\$	-	-	\$	-				
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164,500.00	\$ 184,809.00	\$	30,401,080,500.00	-	\$	-	-	\$	-				
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279,300.00	\$ 90,850.00	\$	25,374,405,000.00	-	\$	-	-	\$	-				
Subtotal										\$	56,400,135,500.00	\$		\$		\$			
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																			
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica. CRL-1	m2	782,271.00	\$ 2,926.00	\$	2,288,924,946.00	-	\$	-	-	\$	-				
13	Asfalto (Precio Refinería) Lo demás componentes del APU con Índices de Canasta General (equipos, materiales, mano de obra y transportes		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84,150.00	\$ 932,536.00	\$	78,472,904,400.00	-	\$	-	-	\$	-				
Subtotal										\$	80,761,829,346.00	\$		\$		\$			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,448.00	\$ 32,667.00	\$	308,637,816.00	-	\$	-	-	\$	-				
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	439.00	\$ 81,882.00	\$	35,946,198.00	-	\$	-	-	\$	-				
16	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	11,955.00	\$ 25,958.00	\$	310,327,890.00	-	\$	-	-	\$	-				
17	5	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	6,326.00	\$ 109,936.00	\$	695,455,136.00	-	\$	-	-	\$	-				
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2,440.00	\$ 2,100,926.00	\$	5,126,259,440.00	-	\$	-	-	\$	-				
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187.00	\$ 2,471,730.00	\$	462,213,510.00	-	\$	-	-	\$	-				
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3	2,337.00	\$ 1,433,984.00	\$	3,351,220,608.00	-	\$	-	-	\$	-				
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	5,817.00	\$ 1,165,384.00	\$	6,779,038,728.00	-	\$	-	-	\$	-				
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	362.00	\$ 1,255,761.00	\$	454,585,482.00	-	\$	-	-	\$	-				
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	10,350.00	\$ 956,449.00	\$	9,899,247,150.00	-	\$	-	-	\$	-				
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9,630.00	\$ 809,984.00	\$	7,800,145,920.00	-	\$	-	-	\$	-				
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918.00	\$ 633,414.00	\$	581,474,052.00	-	\$	-	-	\$	-				
26	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1,071.00	\$ 545,130.00	\$	583,834,230.00	-	\$	-	-	\$	-				
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,543,655.00	\$ 5,378.00	\$	19,057,776,590.00	-	\$	-	-	\$	-				
28	4	641-13		Acero de Presfuerzo	Tl-m	279,568.00	\$ 2,237.00	\$	625,383,616.00	-	\$	-	-	\$	-				
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2,198.00	\$ 704,737.00	\$	1,549,011,926.00	-	\$	-	-	\$	-				
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	2,905.00	\$ 847,572.00	\$	2,462,196,660.00	-	\$	-	-	\$	-				
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86,945.00	\$ 7,720.00	\$	671,215,400.00	-	\$	-	-	\$	-				
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3,921.00	\$ 239,511.00	\$	939,122,631.00	-	\$	-	-	\$	-				
Subtotal										\$	61,693,102,983.00	\$		\$		\$			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
33	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253,599.00	\$ 1,794.00	\$	454,956,606.00	-	\$	-	-	\$	-				
34	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786.00	\$ 22,076.00	\$	17,351,736.00	-	\$	-	-	\$	-				
35	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	95,783.00	\$ 8,346.00	\$	799,404,918.00	-	\$	-	-	\$	-				
36	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	1,960.00	\$ 403,818.00	\$	791,483,280.00	-	\$	-	-	\$	-				
37	4		730-13	Defensa metálica	m	1,100.00	\$ 230,532.00	\$	253,585,200.00	-	\$	-	-	\$	-				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MINVRA-MN-R4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

3

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL

LA GUAJIRA

ACTA N°

6

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

309,790,351.00

MES

nov-21

FECHA

30

11

2021

(Da)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA

ACTA FINAL

SI

NO

X

(Indicar con una X)

CONTRATO No:

1009 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

110 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

110 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

28-jun-21

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31-ago-30

(Indicadas las suspensiones, indique días/mes/año)

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

URIBIA - PUERTO BOLIVAR- CABO DE LA VELA- ESTRELLA

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A.

(Indique días/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1005 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):

\$

265,853,856,477.00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

\$

-

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):

\$

265,853,856,477.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
38	4	730-13		Sección final	u	280.00	\$	103,189.00	\$	28,892,920.00	-	\$	-	\$	-			
39	4	740-13		Captafaros	u	2,980.00	\$	22,031.00	\$	65,652,380.00	-	\$	-	\$	-			
Subtotal									\$	2,411,327,040.00		\$	-	\$	-			
TRANSPORTES																		
40	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	2,391,784.00	\$	1,057.00	\$	2,528,115,688.00	-	\$	-	3,021.63	\$	3,193,863.00		
41	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,972,614.00	\$	1,175.00	\$	9,367,821,450.00	-	\$	46,168.29	54,247,741.00	46,914.15	\$	55,124,126.00	
Subtotal									\$	11,895,937,138.00		\$	-	54,247,741.00		\$	58,317,989.00	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)									\$	222,059,621,329.00		\$	-	\$	305,151,023.00		\$	365,336,452.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)									\$	24,652,634,122.00		\$	-	\$	4,639,328.00		\$	5,641,108.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)									\$	1,150,000,000.00		\$	-	\$	-		\$	-
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)									\$	247,862,255,451.00		\$	-	\$	309,790,351.00		\$	370,977,560.00
VALOR IVA (OBRA) (E)									\$	1,811,301,098.00		\$	-	\$	2,263,853.00		\$	2,710,990.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)									\$	249,673,556,549.00		\$	-	\$	312,054,204.00		\$	373,688,550.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)									\$	1,500,000,000.00		\$	-	\$	-		\$	300,000,000.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)									\$	285,000,000.00		\$	-	\$	-		\$	57,000,000.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H									\$	1,785,000,000.00		\$	-	\$	-		\$	357,000,000.00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)									\$	13,987,299,928.00		\$	-	\$	-		\$	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)									\$	408,000,000.00		\$	-	\$	-		\$	-
VALOR TOTAL (F+H+J+K)									\$	265,853,856,477.00		\$	-	\$	312,054,204.00		\$	730,688,550.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

30

%

Utilidad

5

%

Valor Anticipo Otorgado

\$

-

Valor Amortizado Presente Acta

\$

-

Valor Amortizado Acumulado

\$

-

Registro Presupuestal No.

469121

de Fecha

11/06/2021

Saldo del Registro:

\$

6,043,167,925.00

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

Rubro No.

C-2404-0600-13-0-2402006-02

SALDO

-

Rubro No.

C-2402-0600-13-0-2402015-02

SALDO

1,773,767,925

Rubro No.

C-2402-0600-13-0-2402021-02

SALDO

104,400,000

Rubro No.

C-2402-0600-13-0-2402118-02

SALDO

4,165,000,000

Saldo del Registro:

\$

6,043,167,925.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

OBRA	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 305,151,023.00	\$ 2,229,950.00	\$ 307,380,973.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 4,639,328.00	\$ 33,903.00	\$ 4,673,231.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 309,790,351.00	\$ 2,263,853.00	\$ 312,054,204.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

TRSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL VEINTITRES PESOS-MLCTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 250,903,282	\$ 307,018,463
SB	\$ -	\$ -
B	\$ -	\$ -
P	\$ -	\$ -
OA	\$ -	\$ -
SCT	\$ -	\$ -
OV	\$ -	\$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 4,398,330.00	\$ 5,382,028.00
2 Sub-bases y bases	\$ -	\$ -
3 Transporte de materiales	\$ 240,998.00	\$ 259,080.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -
5 Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ -
6 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ -	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA													
CÓDIGO MINTRA-MV-IN-4-FR-1													
VERSIÓN 1													
PÁGINA 1 DE 3													
FECHA 30 11 2021 (Día) (Mes) (Año)													
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA N° 6 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 309,790,351.00 MES nov-21													
CONTRATO No.: 1009 DE 2021 (Indique número y año)													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URUBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.													
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): URUBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)													
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1005 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191													
PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-30 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)													
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)													
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265,853,856,477.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)													
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 265,853,856,477.00													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	PRESENTES ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD VALOR
				T			\$	54,247,741.00	\$	58,317,989.00		Asfalto (Precio Refinería)	\$ - \$
												Canasta General (equipos mezcla asfáltica)	\$ - \$
												Canasta General (Materiales mezcla asfáltica)	\$ - \$
												Canasta General (Mano de obra mezcla asfáltica)	\$ - \$
												Canasta General (Transportes Mezcla Asfáltica)	\$ - \$
												(N) Items no sujetos a ajuste	\$ - \$
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.													
NOTAS:													
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.													
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).													
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.													
Para constancia de lo anterior firman													
Firma Mauricio Mosquera REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Contralista UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Matrícula No.: 25202-107640 CND													
Firma CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO REPRESENTANTE LEGAL Interventor CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 Matrícula No.: 05202-00905 ANT													

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventoría y Dirección Territorial