

MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

INTERVENTORIA

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

DD31MM10AA2021

CORTE N°

5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030" MODULO 2.

CAPÍTULO

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ITEM

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños

TOTAL IVA INCLUIDO

\$1.785.000.000,00

TOTAL SIN IVA

\$1.500.000.000,00







OBSERVACIONES:

Localización:

KM

OBSERVACIÓN

COSTOS CONTRACTUALES REVISIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TOTALES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	LONGITUD (KM)	% Del vr. Total	Vr Total	Vr por km			
Revisión a los estudios y diseños	230,00	15%	\$267.750.000,00	\$1.164.130			
Diseños Urbia - Puerto Bolívar	65,00	65%	\$1.160.250.000,00	\$17.850.000			
Diseños San Martín - Cabo de La Vela	16,00	17%	\$303.450.000,00	\$18.965.625			
Diseños San Martín - Nazareth	149,00	3%	\$53.550.000,00	\$359.396			
TOTAL	230,00	100%	\$1.785.000.000,00				

CORTE PRESENTE MES REVISIÓN Y ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADAS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	LONGITUD (KM)	% Del vr. Total	Vr Total	Vr por km	Cantidad ejecutada (km)	Vr por km ejecutado	
Revisión a los estudios y diseños	230,00	15%	\$267.750.000,00	\$1.164.130	230	\$267.750.000	
Diseños Urbia - Puerto Bolívar	65,00	65%	\$1.160.250.000,00	\$17.850.000	5	\$89.250.000	Km 80+000 hasta Km 85+000
Diseños San Martín - Cabo de La Vela	16,00	17%	\$303.450.000,00	\$18.965.625			
Diseños San Martín - Nazareth	149,00	3%	\$53.550.000,00	\$359.396			
TOTAL	230,00	100%	\$1.785.000.000,00			\$357.000.000	

TOTAL EJECUTADO

357.000.000,00

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

0,00

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

357.000.000,00

Residente de obra

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL I/O

ING. NEDOR G. GUERRERO M.

Director de Interventoria

ING. NÉSTOR BELTRÁN MORA