

	<p align="center">INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA</p> <p align="center">GERENCIA DE PROYECTOS</p>				
---	--	--	--	--	---

FECHA	15 de diciembre de 2018	PERIODO No.	34	DEL	8/12/2018	AL	14/12/2018
-------	-------------------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833	INTERVENTORIA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	239	PLAZO TRANSCURRIDO:	239	EQUIVALE AL	98,35%	EQUIVALE AL	98,35%
VALOR INICIAL:	\$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL:	\$ 4.558.441.199,00	VALOR ADICIONES:	\$ -	VALOR ADICIONES:	\$ -
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.558.441.199,00	VALOR PAGADO:	\$ 276.781.863,00	VALOR PAGADO:	\$ 2.912.446.248,00
VALOR POR PAGAR:	\$ 156.425.737,00	VALOR POR PAGAR:	\$ 1.645.994.951,00	SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas					
Semana		Acumulado			
1	0	0			
2	0	0			
3	47	47	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	34,81%
4	10	57	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	42,22%
5	0	57	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	42,22%
6	5	62	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	45,93%
7	7	69	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	51,11%
8	52	121	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	89,63%
9	14	135	Indicador=	$\frac{\# Visitas Acumuladas}{\# Visitas Total a Visitar}$	100,00%
3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)					
Semana		Acumulado			
7	1	1	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	1,45% V2
8	1	1	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	1,45% V2
9	12	13	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	18,84% V2
10	0	13	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	18,84% V2
11	3	16	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	23,19% V1
12	3	19	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	27,54% V1
13	8	27	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	39,13% V1
14	8	35	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# Total de diseños}$	50,72% V1
15	3	38	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	55,07% V1
16	0	38	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	55,07% V1
17	14	52	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	75,36% V1
18	0	52	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	75,36% V1
19	8	60	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	86,96% V1
20	2	62	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	89,86% V0
21	0	62	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	89,86% V0
22	0	62	Indicador=	$\frac{\# Diseños recibidos}{\# total de diseños}$	89,86% V0
4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)					
Semana		Acumulado			
26	3	3			
27	8	11			
28	0	11			
29	15	26			
30	2	28			
31	1	29			
acum		29			

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	6,90%
acumulado	29
porcentaje acumulado	100,00%

Aprobada

FECHA	15 de diciembre de 2018	PERIODO No.	34	DEL	8/12/2018	AL	14/12/2018
-------	-------------------------	-------------	----	-----	-----------	----	------------

5. Ejecución de Obra		
	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
27	1	0
28	2	2
29	1	0
30	4	3
31	5	0
32	9	3
33	8	4
34	6	5
Acum		38

Programados Semanal	%
Avance Semanal	6,82%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	86,36%

6. Actividades Administrativas

En la trigésimo cuarta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 89,86%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 86,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%
- Con respecto a la entrega de diseños en georreferenciación, esta semana el Contratista realizó la entrega de (1) diseño para un acumulado de 29 diseños, correspondientes al 100% del total de entregas. De estos, esta Interventoría ha avalado la totalidad y se los diseños se encuentran en revisión por parte de la entidad.
- En el componente de obra se trabajó en los siguientes ID:
 - En el ID 11_7 se efectuó la instalación de 72m lineales de barrera new jersey al rededor de las pilas del puente de la av. Calle 127, sobre la Autopista Norte.
 - En los ID 1_42, 1_31, 1_28, 12_13, y 13_3 se ejecutó la instalación de 1 unidad de amortiguador de impacto para cada ID.

El cumulado de obras finalizadas es de (34), equivalentes al 86,36% de las obras priorizadas en el contrato.

- Se realiza comité de següimineto de obra # 34.
- El contratista envía informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**