



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRAMN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA	7	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: ABRIL 2021

CONTRATO DE OBRA No: 181030118 de 2018

PLAZO INICIAL: 18 MESES

PLAZO ACUMULADO: 0,02 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE MARZO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 153.011.879.099,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 153.011.879.099,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N.A.

ANTICIPO CONCEDIDO: N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1812 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		0
Construcción		0
Pavimentación		0
Puentes		0
Otros		0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		0
Pavimentación		0
Puentes		0
Otros		0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P) - miles -	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) (BÁSICO) -miles -			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 158.994,63	\$ 116.305,67	\$ 1.192,92	\$ 117.498,60	0,74	\$ 155.726,90	1,01	1,33
Acumulado:	\$ 115.461,92	\$ 116.305,67	\$ 1.192,92	\$ 117.498,60	1,02	\$ 207.421,99	1,01	1,77

18

tot.Obr.OBRA, con IVA: \$ 153.011.879,10		ACUM. mes MAR con IVA (total): \$ 117.498,60					
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,02	0,00	17,98	\$ 152.894.380,50	\$ 152.894.380,50	152.894.380,50
Interventor:	0,03	0,02	0,00	17,98	\$ 6.992.419,51	\$ 6.992.419,51	6.992.419,51

tot.Obr.INTERV, con IVA: \$ 7.199.841,49

ACUM. INTERV, mes MAR con IVA: \$ 207.421,99

cuadro físic-finan

cuadro físic-finan

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	\$66.611.879.099,00
Total	\$ 66.611.879.099,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
Revisión ajuste y/o actualización y/o complementación de B y D	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
Nuevos estudios adicionales para obras de zona 3 (*)	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

(*) Item aprobado al inicio del contrato

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	28/12/2020	Liquidación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	28/12/2020	Liquidación
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	28/12/2020	28/06/2025
Calidad de Estudios y Diseños	28/12/2020	5 AÑOS A PARTIR DE ACTA DE ENTREGA
Estabilidad y Calidad de Obra	28/12/2020	5 AÑOS A PARTIR DE ACTA DE ENTREGA

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2020	
Otros		

(*) Se ampara 5 años, inicia vigencia una vez finalizada la ejecución del contrato y/o con firma de acta de entrega a satisfacción

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

Póliza de seguro de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, actualizadas a fecha de inicio de obra



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MH-N-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	7	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: ABRIL 2021

CONTRATO DE OBRA No: 181030116 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO IBILA SANTANDER

PLAZO INICIAL: 18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE MARZO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 153.011.879.000,00
VALOR ACUMULADO: \$ 153.011.879.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N.A.

PLAZO ACUMULADO: 6,02 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
VALOR ADICIONALES: \$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1912 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma: 
Nombre: CÉSAR HIGUERA PÁEZ
Director Interventoría
Matrícula No. 25202-29953 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventoría, Dirección Territorial