



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MIFRA-MV-15-FR-3		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

PLAZO INICIAL: 18 MESES

PLAZO ACUMULADO: -

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1

FECHA DE INICIACIÓN: 17/03/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 DE JULIO DE 2022 (SEGUN ANEXO TÉCNICO)

FECHA DE REANUDACIÓN: -

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 153.011.879.099,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1912 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	26
Construcción		0
Pavimentación	Km	26
Puentes		0
Otros		0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	1,6
Construcción		-
Pavimentación	Km	0
Puentes		-
Otros (Filtro)	km	1,6

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 1.489.762.743,00	\$ 1.235.803.688,00	-	\$ 1.235.803.688,00	0,83	0,00	0	0,000
Acumulado:	\$ 2.281.922.796,00	\$ 1.626.648.153,00		\$ 1.626.648.153,00	0,71			

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$ 66.611.879.099,00
2021	\$ 86.400.000.000,00
Total	\$ 153.011.879.099,00

	EV	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,71	4,50		13,5	\$ 655.274.645,00		\$ 151.385.230.946,00	\$ 48.653.393.914,00
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ 8.521.583,00
VALOR TOTAL	\$ 8.521.583,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	17/03/2021	17/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2021	17/03/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17/03/2021	15/09/2025
Calidad de Estudios y Diseños	15/09/2022	15/09/2027
Estabilidad y Calidad de Obra	15/09/2022	15/09/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/03/2021	15/09/2022
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/03/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A la fecha Ninguno

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se han emitido los siguientes conceptos con No de radicado y fecha:

Geología, 24 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1888

Pavimentos, 3 de junio de 2021, 2021-447-IDP- 1734

Pavimentos, 10 de junio de 2021, 2021-447-IDP- 2611

Informe Cronograma entrega de estudios y diseños: 4 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1743; 9 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1775; 17 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1911

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El proyecto dio inicio el 17 de marzo de 2021, previo cumplimiento de todas las solicitudes reglamentarias, según el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 0,5% del programado.

FIRMA: CESAR AUGUSTO HIGUERA PUERTO
NOMBRE: CESAR AUGUSTO HIGUERA PUERTO
No MAT: 35202-29653 CNO

Firmado por: CESAR AUGUSTO HIGUERA P.

Interventor: CONSORCIO SAIN

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial