



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MBFRA-MV-VS-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: JULIO

CONTRATO DE OBRA N°: 1684 DE 2020

PLAZO INICIAL: 18 MESES

PLAZO ACUMULADO: -

FECHA DE INICIACIÓN: 17/03/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1.

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 153.011.879.099,00

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ACUMULADO: -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1912 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAN

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	26
Construcción		0
Pavimentación	Km	26
Puentes		0
Otros	-	0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	2,2
Construcción		-
Pavimentación	Km	-
Puentes		-
Otros (litro)	km	2

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)		INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)						
En el mes:	\$ 7.709.710.197,00	\$ 1.337.483.065,00	-	\$ 1.337.483.065,00	0,49	\$ 155.853.420	1	\$ 155.853.420	
Acumulado:	\$ 4.991.132.995,00	\$ 2.962.122.544,00	\$ 2.962.122.544,00	\$ 737.788.677	0,59	\$ 737.788.677	1	\$ 737.788.677	

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$ 66.611.879.099
2021	\$ 86.400.000.000
Total	\$ 153.011.879.099

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,59	5,50		12,50	\$ 2.029.010.451,00		\$ 150.049.756.555,00	\$ 45.944.185.000,00
Interventor:	0,21	5,50	5,5	12,5	6.261.232.389		6.462.052.815	1.799.920.746

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -
GESTIÓN PREDIAL	\$ -
GESTIÓN SOCIAL	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	\$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$ 8.521.583,00
VALOR TOTAL	\$ 8.521.583,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	17/03/2021	17/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2021	17/03/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17/03/2021	15/09/2025
Calidad de Estudios y Diseños	15/09/2022	15/09/2027
Estabilidad y Calidad de Obra	15/09/2022	15/09/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/03/2021	15/09/2022
Otros		-

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/03/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A la fecha ninguno.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se han emitido los siguientes conceptos con No de radicado y fecha:

Geometría, 24 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1889

Pavimentos, 3 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1734

Pavimentos, 19 de junio de 2021, 2021-447-IDP-2611

Informe Cronograma entrega de estudios y diseños: 4 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1743; 9 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1775; 17 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1911

Geometría, 2 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2056

Geometría, 15 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2272

Pavimentos, 19 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2298

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El proyecto dio inicio el 17 de marzo de 2021, previo cumplimiento de todas las solicitudes reglamentarias, según el Pilego de Condiciones y el Anexo Técnico.

El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 1,54% del programado.

Los estudios y diseños presentados a la fecha se encuentran en un 50% de la entrega total.

Firma: CESAR AUGUSTO FIGUEROA PUERTO
NOMBRE: CESAR AUGUSTO FIGUEROA PUERTO
No MAT: 25492-20651-1200

Firma: CESAR AUGUSTO FIGUEROA P.
NOMBRE: CESAR AUGUSTO FIGUEROA P.
No MAT: 25492-20651-1200

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial