



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MBPRA-MB-V-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DE 2020

PLAZO INICIAL: 18 MESES

PLAZO ACUMULADO: _____

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUTAMA PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

FECHA DE REANIDACIÓN: _____
VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 153.011.879.099,00
VALOR ACUMULADO: \$ 22.396.709.038,00
ANTICPO CONCEDIDO: \$ 64.025.449.331,00

FECHA TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2023 (SEGUN ANEXO TÉCNICO)
VALOR ADICIONALES: \$ 13.467.978.735,00
AMORTIZACIÓN ANTICPO: \$ 7.548.689.234,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1912 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAN

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR JESUS ROJAS RAMBIEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento (parqueo)	Km	278,2
Construcción		0
Pavimentación	Km	22
Puentes		0
Otros	Km	306

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	29,93
Construcción		
Pavimentación	Km	2,6
Puentes		
Otros (Señalización)	Km	101,12

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 4.056.602.717,00	\$ 4.046.298.499,00	-	\$ 4.046.298.499,00	1,00	\$ 247.225.261	1	0,061
Acumulado:	\$ 54.991.919.428,00	\$ 26.555.820.465,00		\$ 26.555.820.465,00	0,48	\$ 2.017.416.692	1	0,076

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$ 66.611.879.099
2021	\$ 86.400.000.000
Total	\$ 153.011.879.099

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,48	11,50		6,50	\$ 28.436.098.963,00		\$ 126.456.058.634,00	\$ 78.805.987.016,00
Interventor:	1,00	11,50		6,50	5.182.437.909,00			

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	546.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL	\$	49.267.291,00
GESTIÓN SOCIAL	\$	-
GESTIÓN AMBIENTAL	\$	-
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$	8.482.275,00
VALOR TOTAL	\$	603.749.566,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	17/03/2021	17/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2021	17/03/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17/03/2021	15/09/2025
Cualidad de Estudios y Diseños	15/09/2022	15/09/2027
Estabilidad y Calidad de Obra	15/09/2022	15/09/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/03/2021	15/09/2022
Otros	-	-

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 30/03/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A la fecha ninguno.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se han emitido los siguientes conceptos con No de radicado y fecha:

Geología, 24 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1888
Pagamentos, 3 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1734
Pagamentos, 10 de junio de 2021, 2021-447-IDP-2611
Informe Cronograma entrega de estudios y diseños: 4 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1743; 9 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1775; 17 de junio de 2021, 2021-447-IDP-1911
Geometría, 2 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2056
Geometría, 15 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2272
Pagamentos, 19 de julio de 2021, 2021-447-IDP-2296
Hidráulica, 4 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2524
Geotecnia, 9 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2570
Pagamentos, 10 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2611
Pagamentos, 10 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2612
Pagamentos, 18 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2717
Hidráulica, 24 de agosto de 2021, 2021-447-IDP-2796
Pagamentos, 06 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-2996
Pagamentos, 08 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-2983
Pagamentos, 09 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3008
Pagamentos, 09 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3013
Señalización, 10 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3027
Geometría, 14 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3077
Pagamentos, 17 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3112
Hidráulica, 20 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3146
Pagamentos, 22 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3163
Pagamentos, 24 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3186
Pagamentos, 24 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3188
Geotecnia, 29 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3233
Pagamentos, 30 de septiembre de 2021, 2021-447-IDP-3247
Geotecnia, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3262
Pagamentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3264
Pagamentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3264
Geotecnia, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3261
Geotecnia, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3261



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MBFRA-MB-VB-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	30	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

Geotecnia, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3261
Pavimentos, 04 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3263
Pavimentos, 07 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3308
Pavimentos, 09 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3316
Pavimentos, 11 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3324
Pavimentos, 11 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3326
Pavimentos, 14 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3367
Geotecnia, 14 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3366
Estructuras, 19 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3389
Pavimentos, 20 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3406
Geotecnia, 21 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3416
Estructuras, 22 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3424
Geometría, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3463
Geometría, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3463
Pavimentos, 25 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3340
Hidráulica, 29 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3511
Pavimentos, 29 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3518
Pavimentos, 29 de octubre de 2021, 2021-447-IDP-3519
Geotecnia, 8 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3592
Geotecnia, 17 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3652
Hidráulica, 17 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3657
Geotecnia, 23 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3706
Hidráulica, 29 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3788
Hidráulica, 29 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3787
Estructuras, 29 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3785
Estructuras, 29 de noviembre de 2021, 2021-447-IDP-3786
Hidráulica, 02 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3840
Geometría, 04 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3868
Geotecnia, 04 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3870
Pavimentos, 10 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3925
Pavimentos, 13 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3960
Geometría, 15 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-3991
Pavimentos, 17 de diciembre de 2021, 2021-447-IDP-4017
Pavimentos, 5 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0015
Estructuras, 12 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0058
Estructuras, 12 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0059
Pavimentos, 13 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0073
Geotecnia, 18 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0114
Pavimentos, 24 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0168
Geometría, 31 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0239
Geometría, 31 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0237
Geometría, 31 de enero de 2022, 2021-447-IDP-0238

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El proyecto dio inicio el 17 de marzo de 2021, previo cumplimiento de todas las solicitudes reglamentarias, según el Pliego de Condiciones y el Anexo Técnico.

El Contratista para el presente periodo, no cumplió con la inversión del programa de obra, presentando un atraso en la inversión equivalente al 22,21% del programado.

Los estudios y diseños presentados a la fecha se encuentran en un 50% de la entrega total.


FIRMA _____
NOMBRE: CESAR AUGUSTO HUELENA PUERTO
No MAT: 25202-29651-ENB

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial