

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL, ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MINFRA-MN-R-15-FR-3		
					VERSION	1		
					PÁGINA	1	DE	1

FECHA				31	8	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá

PERIODO MES: ago-21

CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021		PLAZO INICIAL: 102 meses	PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 7 días
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABAÑA - PAZ DE ARIPOZO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4		FECHA DE INICIACIÓN: 23-jun-21	FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales		FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.	
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 322.790.128.920,00	VALOR ADICIONALES: \$ -
		VALOR ACUMULADO: \$ 322.790.128.920,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -
		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1038 de 2021	INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño
---	--	---

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	km	46	Mejoramiento	km	4,26
Construcción			Construcción		
Pavimentación			Pavimentación		
Puentes			Puentes		
Otros			Otros		

AVANCE FINANCIERO									VIGENCIAS PRESUPUESTALES		
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)				E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C	Año	Valor
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)							
En el mes:	\$ 129.388.116,00	\$ 54.998.238,00	-	\$ 54.998.238,00	0,43	\$ 77.319.941,00	100%	1,41		2021	\$ 9.308.260.788
Acumulado:	\$ 144.123.608,00	\$ 66.939.931,00	-	\$ 66.939.931,00	0,46	\$ 119.946.436,00	100%	1,79		2022	\$ 36.989.010.989

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,02%	2,23	2,270%	96	\$ 322.723.188.989,00	-	\$ 322.723.188.989	\$ 9.164.273.908
Interventor:	0,44%	2,23	2,270%	96	\$ 27.279.783.672,00	-	\$ 27.279.783.672	\$ 1.152.229.143

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS					
Amparo	VIGENCIA		Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta		Desde	Hasta
Cumplimiento	13-may-21	31-dic-25	Responsabilidad Civil Extracontractual	13-may-21	31-dic-25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	Otros		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13-may-21	31-dic-28			
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-25	31-dic-30			
Estabilidad y Calidad de Obra	31-dic-25	31-dic-30			

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: SECOP II (13-05-2021).

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En comunicación C.1468/RL0018/21/5.3 la Interventoría presenta al contratista informe de incumplimientos y trámites sancionatorios, los cuales se encuentran abiertos a la fecha de cierre del presente informe.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista se encuentra en ajuste de los Estudios y diseños.

Finalizan obras de mitigación en puntos críticos definidos en reunión del 15 de julio de 2021; se inician obras de mantenimiento preventivo y parcheo técnico.

El Contratista se encuentra en ajuste de los APUS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se debe continuar con las labores de mantenimiento preventivo y parcheo técnico, además de garantizar la transitabilidad y seguridad vial a lo largo del corredor. Así mismo presentar información pendiente del componente Ambiental, Social y Predial.

El Contratista debe entregar con fecha límite el 20 de septiembre de 2021 los Estudios y Diseños del proyecto.

Firma



Nombre: Fernando Benjamín Manóvil
Director de Interventoría
Matrícula No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial