

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL, ESTADO GENERAL DEL PROYECTO							CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-PR-3																																																																				
								VERSION	1																																																																				
								PÁGINA	1	DE	1																																																																		
								FECHA		31	12	2021																																																																	
										(Día)	(Mes)	(Año)																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 2												DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá			PERIODO MES: dic-21																																																														
CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021												PLAZO INICIAL: 102 meses			PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 7 días																																																														
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.												FECHA DE INICIACIÓN: 23-jun-21			FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.																																																														
CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales												FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.																																																																	
												VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 322.790.128.920,00			VALOR ADICIONALES: \$ -																																																														
												VALOR ACUMULADO: \$ 322.790.128.920,00			AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ -																																																														
												ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1038 de 2021												INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño																																																														
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO												AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																	
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>km</td><td>46</td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>												ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento	km	46	Construcción			Pavimentación			Puentes			Otros			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>km</td><td>58,93</td></tr><tr><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>						ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento	km	58,93	Construcción			Pavimentación			Puentes			Otros																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																											
Mejoramiento	km	46																																																																											
Construcción																																																																													
Pavimentación																																																																													
Puentes																																																																													
Otros																																																																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																																											
Mejoramiento	km	58,93																																																																											
Construcción																																																																													
Pavimentación																																																																													
Puentes																																																																													
Otros																																																																													
AVANCE FINANCIERO																																																																													
<table><tr><th></th><th>Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th>E/P</th><th>Costos de Intervent (I)</th><th>C/B</th><th>IC</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 1.076.201.068,52</td><td>\$ 816.956.870,00</td><td>-</td><td>\$ 816.956.870,00</td><td>75,91%</td><td>\$ 173.033.854,00</td><td>100%</td><td>21,18%</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 7.580.835.910,63</td><td>\$ 3.831.760.901,00</td><td>-</td><td>\$ 3.831.760.901,00</td><td>50,55%</td><td>\$ 716.826.993,00</td><td>100%</td><td>18,71%</td></tr></table>													Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	IC			Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)					En el mes:	\$ 1.076.201.068,52	\$ 816.956.870,00	-	\$ 816.956.870,00	75,91%	\$ 173.033.854,00	100%	21,18%	Acumulado:	\$ 7.580.835.910,63	\$ 3.831.760.901,00	-	\$ 3.831.760.901,00	50,55%	\$ 716.826.993,00	100%	18,71%	<table><tr><th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th></tr><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 9.308.260.788</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 36.989.010.989</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 32.365.384.615</td></tr><tr><td>2024</td><td>\$ 41.612.637.363</td></tr><tr><td>2025</td><td>\$ 41.612.637.363</td></tr><tr><td>2026</td><td>\$ 41.612.637.363</td></tr><tr><td>2027</td><td>\$ 39.763.186.813</td></tr><tr><td>2028</td><td>\$ 41.612.637.363</td></tr><tr><td>2029</td><td>\$ 37.913.736.263</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 322.790.128.920</td></tr></table>						VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2021	\$ 9.308.260.788	2022	\$ 36.989.010.989	2023	\$ 32.365.384.615	2024	\$ 41.612.637.363	2025	\$ 41.612.637.363	2026	\$ 41.612.637.363	2027	\$ 39.763.186.813	2028	\$ 41.612.637.363	2029	\$ 37.913.736.263	Total	\$ 322.790.128.920
	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	IC																																																																					
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																																																									
En el mes:	\$ 1.076.201.068,52	\$ 816.956.870,00	-	\$ 816.956.870,00	75,91%	\$ 173.033.854,00	100%	21,18%																																																																					
Acumulado:	\$ 7.580.835.910,63	\$ 3.831.760.901,00	-	\$ 3.831.760.901,00	50,55%	\$ 716.826.993,00	100%	18,71%																																																																					
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																																													
Año	Valor																																																																												
2021	\$ 9.308.260.788																																																																												
2022	\$ 36.989.010.989																																																																												
2023	\$ 32.365.384.615																																																																												
2024	\$ 41.612.637.363																																																																												
2025	\$ 41.612.637.363																																																																												
2026	\$ 41.612.637.363																																																																												
2027	\$ 39.763.186.813																																																																												
2028	\$ 41.612.637.363																																																																												
2029	\$ 37.913.736.263																																																																												
Total	\$ 322.790.128.920																																																																												
<table><tr><th></th><th>E/V</th><th>Meses Ejecutados</th><th>Plazo Ejecutado/Total</th><th>Meses Faltantes</th><th>Saldo Contrato</th><th>Plazo Adicional Estimado</th><th>Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><td>Contratista:</td><td>1,19%</td><td>6,23</td><td>6,34%</td><td>92,00</td><td>\$ 318.958.368.019,00</td><td>-</td><td>\$ 318.958.368.019</td><td>\$ 5.361.868.861,00</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>2,62%</td><td>6,23</td><td>6,34%</td><td>92,00</td><td>\$ 26.680.193.485,00</td><td>-</td><td>\$ 26.680.193.485</td><td>\$ 1.164.771.247,00</td></tr></table>													E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	1,19%	6,23	6,34%	92,00	\$ 318.958.368.019,00	-	\$ 318.958.368.019	\$ 5.361.868.861,00	Interventor:	2,62%	6,23	6,34%	92,00	\$ 26.680.193.485,00	-	\$ 26.680.193.485	\$ 1.164.771.247,00																																							
	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																																																					
Contratista:	1,19%	6,23	6,34%	92,00	\$ 318.958.368.019,00	-	\$ 318.958.368.019	\$ 5.361.868.861,00																																																																					
Interventor:	2,62%	6,23	6,34%	92,00	\$ 26.680.193.485,00	-	\$ 26.680.193.485	\$ 1.164.771.247,00																																																																					
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																																																													
<table><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td>0,00</td></tr><tr><td>OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>0,00</td></tr></table>												*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	GESTIÓN PREDIAL	0,00	GESTIÓN SOCIAL	0,00	GESTIÓN AMBIENTAL	0,00	OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00	VALOR TOTAL	0,00																																																				
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00																																																																												
GESTIÓN PREDIAL	0,00																																																																												
GESTIÓN SOCIAL	0,00																																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00																																																																												
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00																																																																												
VALOR TOTAL	0,00																																																																												
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																													
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>13-may-21</td><td>31-dic-25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>13-may-21</td><td>31-dic-28</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>31-dic-25</td><td>31-dic-30</td></tr><tr><td>Estabilidad y Calidad de Obra</td><td>31-dic-25</td><td>31-dic-30</td></tr></table>												Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	13-may-21	31-dic-25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13-may-21	31-dic-28	Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-25	31-dic-30	Estabilidad y Calidad de Obra	31-dic-25	31-dic-30	<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>13-may-21</td><td>31-dic-25</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	13-may-21	31-dic-25	Otros																															
Amparo	VIGENCIA																																																																												
	Desde	Hasta																																																																											
Cumplimiento	13-may-21	31-dic-25																																																																											
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.																																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13-may-21	31-dic-28																																																																											
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-25	31-dic-30																																																																											
Estabilidad y Calidad de Obra	31-dic-25	31-dic-30																																																																											
Seguro	VIGENCIA																																																																												
	Desde	Hasta																																																																											
Responsabilidad Civil Extracontractual	13-may-21	31-dic-25																																																																											
Otros																																																																													
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: SECOP II (13-05-2021)																																																																													
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																													
N.A.																																																																													
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																																													
En el acta de reunión del 15 de julio de 2021, se registra que se deben atender los siguientes puntos críticos: PR30+300, PR32+600 y PR37+650 e iniciar mantenimientos preventivos en la vía. Mantenimiento de sectores con superficie de rodadura en material de afirmado, de lo cual debe realizar mantenimiento periódico.																																																																													
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																																																																													
Se debe continuar con las labores de mantenimiento periódico y atención a los puntos críticos determinados en visitas previas. A la fecha no se tiene aprobación del documento PAGA. El Contratista no ha entregado la totalidad de los estudios y diseños, teniendo en cuenta que la etapa de pre-construcción terminó el 20 de septiembre de 2021.																																																																													
 Firma Nombre: Fernando Benjamín Morroy Director de Interventoría Matrícula No. 01193-0187 CPITVC Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																													