

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPH-MN-IN-15-FR-2																																																																																							
		VERSION 1																																																																																								
		PÁGINA																																																																																								
			FECHA 30/04/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá PERIODO MES: abr-22																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021		PLAZO INICIAL: 102 meses																																																																																								
FECHA DE INICIO: 23/06/2021		FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 322.790.128.920,00																																																																																							
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A		FECHA DE VENCIMIENTO: N.A	VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 20.059.840.972,00																																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO: N.A		PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 2 días	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ -																																																																																							
CONTRATISTA: Cnsorcio Vías Nacionales			ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 20.059.840.972,00																																																																																							
			ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 247.318.052,39																																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																								
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>Km</td><td>46</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>Km</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>Km</td><td>105,25</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>Und</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>Und</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td>Und</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Conformación</td><td>Km</td><td>128,33</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	Km	46	Mejoramiento	Km		Rehabilitación	Km	105,25	Estructuras	Túneles	Und		Puentes	Und		Pontones	Und		Mantenimiento	Conformación	Km	128,33	Otros (Especificar cuales)				<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>Km</td><td>1,84</td><td>14,04</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Conformación</td><td>Km</td><td>0</td><td>46,3</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	km	0	0	Mejoramiento				Rehabilitación	Km	1,84	14,04	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento	Conformación	Km	0	46,3	Otros (Especificar cuales)																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																								
Pavimentación	Construcción	Km	46																																																																																							
	Mejoramiento	Km																																																																																								
	Rehabilitación	Km	105,25																																																																																							
Estructuras	Túneles	Und																																																																																								
	Puentes	Und																																																																																								
	Pontones	Und																																																																																								
Mantenimiento	Conformación	Km	128,33																																																																																							
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																							
Pavimentación	Construcción	km	0	0																																																																																						
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación	Km	1,84	14,04																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento	Conformación	Km	0	46,3																																																																																						
Otros (Especificar cuales)																																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>279.656.191.730,00</td><td>2.043.641.401,00</td><td>281.699.833.131,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>32.309.052.778,00</td><td>236.104.616,00</td><td>32.545.157.394,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>990.000.000,00</td><td>7.234.615,00</td><td>997.234.615,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>1.038.890.000,00</td><td>197.389.100,00</td><td>1.236.279.100,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>25.739.616.633,00</td><td></td><td>25.739.616.633,00</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19</td><td>631.849.018,00</td><td></td><td>631.849.018,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>340.365.600.159,00</td><td></td><td>342.849.969.891,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	279.656.191.730,00	2.043.641.401,00	281.699.833.131,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	32.309.052.778,00	236.104.616,00	32.545.157.394,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	990.000.000,00	7.234.615,00	997.234.615,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.038.890.000,00	197.389.100,00	1.236.279.100,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	25.739.616.633,00		25.739.616.633,00	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	631.849.018,00		631.849.018,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	340.365.600.159,00		342.849.969.891,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1.049.402.068,00</td><td>\$ 7.668.707,00</td><td>\$ 1.057.070.775,00</td><td>\$ 8.378.569.572,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ 113.799.414,00</td><td>\$ 831.612,00</td><td>\$ 114.631.026,00</td><td>\$ 114.631.026,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 1.163.201.482,00</td><td>\$ 8.500.319,00</td><td>\$ 1.171.701.801,00</td><td>\$ 8.493.200.598,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 1.049.402.068,00	\$ 7.668.707,00	\$ 1.057.070.775,00	\$ 8.378.569.572,00	AJUSTES	\$ 113.799.414,00	\$ 831.612,00	\$ 114.631.026,00	\$ 114.631.026,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ 1.163.201.482,00	\$ 8.500.319,00	\$ 1.171.701.801,00	\$ 8.493.200.598,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	279.656.191.730,00	2.043.641.401,00	281.699.833.131,00																																																																																							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	32.309.052.778,00	236.104.616,00	32.545.157.394,00																																																																																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	990.000.000,00	7.234.615,00	997.234.615,00																																																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.038.890.000,00	197.389.100,00	1.236.279.100,00																																																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	25.739.616.633,00		25.739.616.633,00																																																																																							
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19	631.849.018,00		631.849.018,00																																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	340.365.600.159,00		342.849.969.891,00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 1.049.402.068,00	\$ 7.668.707,00	\$ 1.057.070.775,00	\$ 8.378.569.572,00																																																																																						
AJUSTES	\$ 113.799.414,00	\$ 831.612,00	\$ 114.631.026,00	\$ 114.631.026,00																																																																																						
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																						
VALOR EJECUTADO	\$ 1.163.201.482,00	\$ 8.500.319,00	\$ 1.171.701.801,00	\$ 8.493.200.598,00																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 17.903.169.006,06		MANO DE OBRA CALIFICADA: 14																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 8.493.200.598,00		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 94																																																																																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 47,44%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 40																																																																																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 148																																																																																								



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 30/04/2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 08+840 RN 6404 - PARCHEO TÉCNICO



PR59+995 RN 6404 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:


Nombre: FERNANDO BENJAMÍN MONREAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial