

   			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN							
Fondo	PRONE	Contrato	PRONE-GGC-503-22	Etapas Contrato	EJECUCIÓN I	Fecha Informe	01/05/2022	Periodo Informe	4/2022	
Departamento	HUILA		Municipio	Neiva	Comité	CAPRONE	Numero acta	33	Número de proyectos	1
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño	Apoyo Jurídico	Ana María Ospino Escobar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor	Pendiente	Fiducia	Pendiente	Encargo Fiduciario	Pendiente	N. Cuenta				
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
Pólizas		Amparos		Aseguradora		Vigencia Pólizas				
Fecha de suscripción	Pendiente	Fecha acta de inicio	24/02/2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			28/01/2023			
*Fecha final para Etapa I		*Fecha final para Etapa II		*Fecha final para Etapa III		*Fecha final para Etapa IV				
Fecha de terminación del contrato		Fecha para liquidación contrato		Terminó legal para liquidación						
Número de otrosíes		Suspendido	NO	Desde		Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Número de usuarios contratados	169	Número de usuarios replanteo actual	169	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Etapas y actividad cronograma	Contratación de obra			Etapas y actividad real	Contratación de interventoría					
Avance contrato proyectado	0%	Avance contrato real	0%	Retraso contrato	0%					
Avance obra proyectado	0%	Avance de obra real	0%	Retraso obra	0%					
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	Observaciones ultimo informe administrador	-							
Valor contrato actual	\$900.379.045,00	Aporte Fondo	\$900.379.045,00	Cofinanciación	0	Cofinanciador	-			
Desembolsado	\$0	Saldo por Desembolsar	\$900.379.045,00	Porcentaje Desembolsado	0%	Saldo en la cuenta	0			
Valor Remuneración	\$0,00	Valor Remuneración tramitado	\$0,00	Número de Remuneraciones	0	Número Remuneraciones tramitadas	0			
Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2019	\$0,00					
Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2020	\$0,00					
Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2021	\$0,00					
Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2022	\$0,00					
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas						
-				-						
Correspondencia recibida				Correspondencia enviada						
-				-						
Observaciones Apoyo Técnico										
Conclusiones				Acciones a realizar						
Acta de inicio suscrita, pendiente de contratación de derivados, presenta atrasos por ley de garantías				Hacer seguimiento						
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato										
Conclusiones				Acciones a realizar						

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
Proceso Sancionatorio	

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.

***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.

***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.

***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO

Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR

  			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN							
Fondo	PRONE	Contrato	PRONE-GGC-503-22	Etapas Contrato	EJECUCIÓN I	Fecha Informe	01/06/2022	Periodo Informe	5/2022	
Departamento	HUILA	Municipio	Neiva	Comité	CAPRONE	Numero acta	33	Número de proyectos	1	
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño	Apoyo Jurídico	Ana María Ospino Escobar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor	Pendiente	Fiducia	Pendiente	Encargo Fiduciario	Pendiente	N. Cuenta				
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
Pólizas		Amparos		Aseguradora		Vigencia Pólizas				
Fecha de suscripción	Pendiente	Fecha acta de inicio	24/02/2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			28/01/2023			
*Fecha final para Etapa I		*Fecha final para Etapa II		*Fecha final para Etapa III		*Fecha final para Etapa IV				
Fecha de terminación del contrato		Fecha para liquidación contrato		Terminó legal para liquidación						
Número de otrosíes		Suspendido	NO	Desde		Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Número de usuarios contratados	169	Número de usuarios replanteo actual	169	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Etapas y actividad cronograma	Contratación de obra			Etapas y actividad real	Contratación de interventoría					
Avance contrato proyectado	0%	Avance contrato real	0%	Retraso contrato	0%					
Avance obra proyectado	0%	Avance de obra real	0%	Retraso obra	0%					
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	Observaciones ultimo informe administrador	-							
Valor contrato actual	\$900.379.045,00	Aporte Fondo	\$900.379.045,00	Cofinanciación	0	Cofinanciador	-			
Desembolsado	\$0	Saldo por Desembolsar	\$900.379.045,00	Porcentaje Desembolsado	0%	Saldo en la cuenta	0			
Valor Remuneración	\$0,00	Valor Remuneración tramitado	\$0,00	Número de Remuneraciones	0	Número Remuneraciones tramitadas	0			
Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2019	\$0,00					
Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2020	\$0,00					
Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2021	\$0,00					
Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2022	\$0,00					
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas						
-				-						
Correspondencia recibida				Correspondencia enviada						
-				-						
Observaciones Apoyo Técnico										
Conclusiones				Acciones a realizar						
Acta de inicio suscrita, pendiente de contratación de derivados, presenta atrasos por ley de garantías				Hacer seguimiento						
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato										
Conclusiones				Acciones a realizar						

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
Proceso Sancionatorio	

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.

***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.

***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.

***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO

Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR

   			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME			
Fondo	PRONE	Contrato	PRONE-GGC-503-22	Etapas Contrato	EJECUCIÓN I	Fecha Informe	01/07/2022	Periodo Informe	6/2022	
Departamento	HUILA		Municipio	Neiva	Comité	CAPRONE	Numero acta	33	Número de proyectos	1
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño	Apoyo Jurídico	Ana María Ospino Escobar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor	Pendiente	Fiducia	Pendiente	Encargo Fiduciario	Pendiente	N. Cuenta				
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
Pólizas			Amparos			Aseguradora			Vigencia Pólizas	
Fecha de suscripción	Pendiente		Fecha acta de inicio			Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				
*Fecha final para Etapa I			*Fecha final para Etapa II			*Fecha final para Etapa III			*Fecha final para Etapa IV	
Fecha de terminación del contrato			Fecha para liquidación contrato			Terminó legal para liquidación				
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde				
						Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Número de usuarios contratados	169	Número de usuarios replanteo actual	169	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	1980-01-01			
Etapas y actividad cronograma	Contratación de obra				Etapas y actividad real	Contratación de interventoría				
Avance contrato proyectado	15%		Avance contrato real	10%		Retraso contrato	5%			
Avance obra proyectado	0%		Avance de obra real	0%		Retraso obra	0%			
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	Observaciones ultimo informe administrador	-							
Valor contrato actual	\$900.379.045,00	Aporte Fondo	\$900.379.045,00	Cofinanciación	0	Cofinanciador	-			
Desembolsado	\$0	Saldo por Desembolsar	\$900.379.045,00	Porcentaje Desembolsado	0%	Saldo en la cuenta	0			
Valor Remuneración	\$0,00	Valor Remuneración tramitado	\$0,00	Número de Remuneraciones	0	Número Remuneraciones tramitadas	0			
Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2019	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2019	\$0,00					
Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2020	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2020	\$0,00					
Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2021	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2021	\$0,00					
Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso efectuado Vigencia 2022	\$0,00	Desembolso por efectuar Vigencia 2022	\$0,00					
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas						
-				-						
Correspondencia recibida				Correspondencia enviada						
1-2022-023482 SOLICITUD DE PRORROGA				-						
Observaciones Apoyo Técnico										
Conclusiones				Acciones a realizar						
Contratación retrasada por ley de garantías				Hacer seguimiento						
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato										
Conclusiones				Acciones a realizar						
Entidad que Investiga		Motivo de Investigación								

Proceso Sancionatorio	

- *ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018: Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – FAZNI>2018: Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
- *ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018: Contratación Obra - FAZNI>2018: Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
- *ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018: Ejecución de Obra - FAZNI>2018: NA.
- *ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018: Recepción MME y Proceso acta de terminación - FAZNI>2018: NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO
Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR