

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 de 5

ACTA No. 06

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CUNDINAMARCA / BOGOTÁ

FECHA: 23/05/2022

HORA: De 11:45 AM a 12:35 PM

LUGAR: PROSPERIDAD SOCIAL, SEXTO PISO – NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT.

OBJETIVO:

Realizar comité Operativo No **06** 670 del 2021 Gerencia Integral PROYECTA.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 08 personas.

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Resultados Audiencia de arreglo directo	Gerencia Integral – PS.
2	Resultados visitas Supervisión Proyectos Departamentos del Quindío y Tolima.	PS.
3	Revisión del estado y cargue de documentación soporte de los diferentes procesos de contratación – Obras e Interventorías.	Gerencia Integral – PS.
4	Estado de cargue documental procesos de maduración.	Gerencia Integral – PS.
5	Documentación contractual Obras e Interventorías.	Gerencia Integral – PS.
6	Estado de entrega visita de proyectos por parte de la Gerencia Integral.	Gerencia Integral – PS.
7	Entrega y subsanación de los informes mensuales de la Gerencia Integral	Gerencia Integral – PS.
8	Actualización y cargue de la información en la matriz de seguimiento.	Gerencia Integral – PS.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Respuesta y cumplimiento al oficio presentado en comité del día 22 de abril del 2022	No se recibió respuesta, se adelantó mesa de trabajo el 16/05/2022 con el personal de la Gerencia Integral Para revisar la Información cargada en le proceso de maduración de cada uno de los proyectos, Procesos de contratación de las obras e Interventorías, actualización de la Matriz de seguimiento, Socializaciones de los proyectos, visitas de los proyectos de la GI.
2	Entrega Informe de Visitas Proyectos. Departamentos del Valle y Tolima.	A la fecha están pendientes los soportes de las visitas de Cunday y Ansermanuevo.
3	Entrega de soportes de la respectiva no viabilidad del proyecto de Andalucía Valle.	Sigue pendiente el soporte tramitado ante el municipio, ya sea acta de reunión o comunicación del municipio. Se han remitido por correo electrónico.
4	Remisión de las fechas de inicio y terminación de	Se hace entrega digital de los Procesos de contratación de obras

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.




 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 2 de 5

	cada contrato de obra a la supervisión del contrato interadministrativo.	e interventorías de lo adelantado al 16 de mayo del 2022.
5	Entrega Informes No 1 y 3 Mensual Gerencia Integral (Subsanaciones).	No se ha realizado.
6	Entrega Informes No 2 y 4 Mensuales Gerencia Integral.	Entregado el No2 el 03 de mayo del 2022, el No 4 no se ha entregado. Se han remitido por correo electrónico.
7	Reprogramación Cronograma Plan Operativo.	No se ha entregado.
8	Entrega soportes de todos los procesos precontractuales y contractuales de la contratación de las obras e interventorías.	Se hace entrega digital de contratos y Legalización de lo adelantado al 16 de mayo del 2022.
9	Entrega y cargue de la documentación de los procesos de maduración de todos los proyectos.	El 16 de mayo se reviso la estructura que se ha venido cargando por parte de la Gerencia Integral y se hizo compromiso de entrega para el 23/05/2022.
10	Aclaración Proyecto Cunday situación tamos en procesos de pavimentación por el ET.	Se define por la gerencia Integral los nuevos tramos a pavimentar para ser presentados a PS.
11	Trámite de desembolsos.	No se han realizado a la fecha.
12	Revisión, Ajustes, aval y aprobación de planes de sostenibilidad de cada uno de los Proyectos (30)	Se adelanto reunión 09/05/2022 con el Profesional de Sostenibilidad de Prosperidad Social Bernardo Romero.
13	Consolidación y diligenciamiento matriz de seguimiento Contratos de obra e Interventorías.	La Gerencia ha avanzado, pero a la fecha siguen pendiente para las interventorías contratadas.
14	Aclaración sobre los pagos que realiza Prosperidad Social a la Gerencia Integral si son netos o brutos, refiriéndose a las deducciones de los diferentes impuestos.	Se adelantó el 16/05/2022 reunión con el Profesional Holdman Javier Galeano y Roger Manuel de la Rosa reunión con la profesional financiera de Proyecta y se aclararon las dudas al respecto.
15	Comité operativo junio 2022	Cumplido.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Por medio de la presente acta, se deja evidencia de la realización del comité técnico No. 06 del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, así como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."

Asistentes:

Carlos Javier Méndez Suarez. Director de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Juan Mauricio Montealegre Coordinador (E) de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Oscar Fernando Rodríguez Suárez. Supervisor contrato interadministrativo – Prosperidad Social
Élver José Hernández. Facilitador departamento del Quindío - Prosperidad Social.
Camilo Andrés Becerra B. Facilitador DISH - Prosperidad Social.
Cesar Mauricio Vargas Celi. Apoyo Técnico supervisión Contrato - Prosperidad Social.
Pablo Cesar Herrera Correa. Gerente Gerencia Integral Proyecta.
Jaime Andrés Bejarano. Técnico Gerencia Integral Proyecta.

Se da apertura de la reunión, a través del supervisor del contrato interadministrativo de Prosperidad Social (PS), indicando el resultado de la audiencia de arreglo directo adelantada el 18 y 20 de mayo de 2022, estándose a la espera que el acta sea remitida por la Subdirección de contratación para su suscripción y donde se estableció la siguiente formula de arreglo:

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 3 de 5

- Para el 15 de julio de 2022, se ejecute el 55% de la reserva presupuestal del contrato equivalente a la suma de \$18.635.689.574.
- Para el 15 de septiembre de 2022, se ejecute el 45% de la reserva presupuestal del contrato equivalente a la suma de \$15.426.393.801.
- Para el 15 de noviembre de 2022, se debe avanzar financieramente con el 100% de los recursos en vigencia 2022 equivalentes a la suma de \$14.598.035.732.

Se continua por parte del supervisor, presentando los resultados de la visita adelantada los días 18 al 20 de mayo del 2022, a los proyectos del departamento del Quindío, donde muestra fotográficamente (Anexo 1), varios tramos en diferentes municipios (9) de un total de 52 tramos que se realizarán y el estado de los tramos encontrados (Anexo No 2)

Se entrega la siguiente conclusión:

Pavimento Flexible existente en área y Porcentaje: **2.789.60 m2 – 11.46 %**
Pavimento Rígido existente en área y Porcentaje: **15.283.69 m2 – 62.80 %**
Vías en afirmado existentes en área y Porcentaje: **6.363.35 m2 – 25.54 %**

Costo proyectado de las demoliciones sin incluir 3% Gerencia Integral y 7% de la Interventoría:

\$ 524.484.137.74

El anterior valor se toma como referencias los costos de los APU definidos para los proyectos en el departamento del Quindío así:

\$ 22,470.79 / m2 Demolición Pavimento Rígido
\$ 19,715.00 / m2 Demolición Pavimento flexible.

A lo anterior, el supervisor del convenio manifiesta la necesidad de entrar a revisar la situación de las demoliciones resaltando los pavimentos que a su percepción no deberían ser intervenidos pues son funcionales.

Por lo mostrado y manifestado por la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social, los ingenieros Carlos Javier Méndez y Juan Mauricio Montealegre solicitan revisar y analizar de manera inmediata la situación a la Gerencia Integral en los tres departamentos municipio por municipio, tramo por tramo y a tomar acciones inmediatas en caso de que, se determine no pavimentar cualquiera de los tramos que se evidencia su buen estado y funcionalidad de los pavimentos. La Gerencia Integral en cabeza del ingeniero Pablo Herrera se compromete a adelantar la solicitud de la DISH y solicita permitir sustituir los tramos que se descarten para garantizar así mantener los recursos en los municipios, Al respecto manifiesta que la situación en los demás departamentos a excepción del Tolima como en municipios como Saldaña (Se presentan imágenes de la visita de Cesar Mauricio Vargas) que las pavimentaciones corresponden a placas huellas.

Se continúa con la reunión, para lo cual la supervisión del contrato interadministrativo subraya la necesidad del cumplimiento en el cargue de la documentación que aun está en proceso para la maduración de los proyectos y que debe estar alineada con la respuesta que se debe dar al derecho de petición que cursa ante nuestra entidad y de la Gerencia Integral, teniéndose en cuenta que, al ser un derecho de petición con los mismos puntos, debe existir una coordinación entre las partes para dar una respuesta igual al peticionario. Al respecto se indica a las partes que, de acuerdo con el ejercicio que se adelantó por parte de la supervisión para determinar los montos de las demoliciones en el departamento del Quindío, se pudo apreciar que los APUS que están cargados en el OneDrive, no mantienen una correspondencia en cuanto a su identificación, cantidad de APUS o se encuentran 2 APUS para una misma actividad; de igual manera se encuentran sin firmas por los profesionales responsables.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 4 de 5

Por lo anterior, el Ingeniero Carlos Mendez designa un Profesional de la DISH, para revisar la situación antes indicada por la supervisión del contrato, con un alcance a la totalidad de la información de los procesos de maduración cargada en el OneDrive y se hace extensiva a la Gerencia Integral la revisión, teniéndose especial cuidado pues la información entregada debe alimentar el SGMO y la respuesta que se va a dar al derecho de petición.

De forma continua se prosigue con la revisión de situación actual de los informes presentados a la fecha por parte de la Gerencia Integral así:

Informe No.1: No se han presentado las subsanaciones a la revisión No 3 del 18 de marzo del 2022.

Informe No.2: En revisión de la supervisión desde el 03 de mayo del 2022.

Informe No.3: No se han presentado las subsanaciones a la revisión No 2 del 10 de mayo del 2022.

Informe No.4: No se presentó, el Informe correspondiente al mes de marzo 2022.

Informe No.5: No se presentó, el Informe correspondiente al mes de abril 2022.

La Gerencia Integral se compromete a ponerse al día de manera inmediata.

Se recuerda por parte de la supervisión, avanzar en:

Actualización de los soportes de los procesos de:

1. Contratación de obras e interventorías, para cada uno de los proyectos, información que de igual manera es necesaria para respuesta del derecho de petición.
2. Actualización de la matriz de seguimiento en los diferentes proyectos para las Interventorías y Obras; respetuosamente se le solicita a la Gerencia Integral diligenciar la matriz a completitud para determinar un real avance de los proyectos y garantizar a las Direcciones una la información fiable y de primera mano.
3. Remitir el soporte de no Viabilidad del proyecto de Andalucía Valle, donde se evidencie por parte del municipio el estado de las redes de alcantarillado que no permiten la pavimentación y que no se realizarán las redes por no contar con recursos a corto ni mediano plazo.

Se cierra reunión y se establecen compromisos.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Revisar los proyectos en los 3 departamentos para cada uno de los tramos que presenten pavimento rígido o flexible, con el objetivo de revisar la situación de la demolición y si procede o no su ejecución.	GI Proyecta.	23/05/2022	02/06/2022
2	Entrega Informe de Visitas Proyectos. Municipios de Ansermanuevo y Cunday	GI Proyecta.	23/05/2022	02/06/2022
3	Entrega de soportes de la respectiva no viabilidad del proyecto de Andalucía Valle para que la DISH entregue el nuevo proyecto a ejecutar.	GI Proyecta.	23/05/2022	02/06/2022
4	Entregas y Subsanaciones de Informes Mensuales No 1, 2, 3, 4 y 5.	GI Proyecta.	23/05/2022	09/06/2022
5	Entrega soportes de los soportes de los procesos	GI Proyecta.	23/05/2022	02/06/2022




Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 5 de 5

	precontractuales y contractuales de la contratación de las obras e interventorías que se generen a la fecha.			
6	Entrega y cargue de la documentación de los procesos de maduración de todos los proyectos.	GI Proyecta.	23/05/2022	02/06/2022
7	Presentación ajustes Proyecto Cunday nuevos tramos.	GI Proyecta	23/05/2022	02/06/2022
8	Trámite de desembolsos.	GI Proyecta	23/05/2022	02/06/2022
9	Revisión, Ajustes, aval y aprobación de planes de sostenibilidad de cada uno de los Proyectos (30)	GI Proyecta	23/05/2022	31/07/2022
10	Consolidación y diligenciamiento matriz de seguimiento Contratos de obra e Interventorías.	GI Proyecta - PS	23/05/2022	26/06/2022
11	Próximo Comité operativo	GI Proyecta - PS	01/06/2022	30/06/2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: Junio / 2022 <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO PARCIALMENTE

	
CARLOS MENDEZ SUÁREZ	JUAN MAURICIO MONTEALEGRE
Director DISH.	Coordinador (E) GI DISH.
	
PABLO CESAR HERRERA CORREA	OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Gerente Gerencia Integral Proyecta.	Supervisor Contrato Interadministrativo.

Anexos: SI (3 hojas)

Oscar R

FECHA:	23	05	2022	HORA:	12:40	LUGAR:	PROSPERIDAD SOCIAL NIVEL NACIONAL PISO 6 DIERCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT
DEPENDENCIA A CARGO:							
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT							
RESPONSABLE DE REUNIÓN							
OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ							
OBJETIVO:							
REALIZACIÓN COMITÉ TÉCNICO CONTRATO 670-2021.							


Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	OSCAR FERNANDO RORÍGUEZ SUÁREZ	PROSPERIDAD SOCIAL / PROFESIONAL ESPECIALIZADO.	oscar.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co	3003378242	
2	Jaime Andrés Beprano L	Proyecto	tecnic@proyecto.gov.co	3137697292	
3	PABLO CESAR HERNÁNDEZ CORREA	PROYECTO	gerencia@proyecto.gov.co	3212015030	
4	Juan TI Montenegro C.	COORD. GIT / DISH	Juan.Montenegro@prosperidadsocial.gov.co		
5	Carlos Javier Pender Sauer	Prosp. Social / Director ASH	Carlos.pender@prosperidadsocial.gov.co	3176470760	
6	OSCAR VARGAS OROZCO	Dist.	Oscar.Vargas@prosperidadsocial.gov.co	314514865	
7	Elvis Hernández H.	DISH	elvis.hernandez@prosperidadsocial.gov.co	310808096	
8	Camilo A. Becerra B	DISH		3125633090	
9					
10					
11					



Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: <http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx>

Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

RADICADO	SECTOR	DEP	MUN	TRAMO	DIRECCIÓN - LOCALIZACIÓN	VALOR CONTRATADO	Longitud m	Ancho m	Área m2	OBSERVACIÓN
E-2020-1726-235338	Vías y Transporte	Quindío	Varios	52	Mejoramiento De Vías Urbanas De Bajo Tránsito, En Varios Municipios - Quindío	\$ 10,188,492,628	4,140		24,337	
12919			Buenavista	1	• Cr 4 entre Cl 2 y 3		54.50	8.70	474.15	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				3	• Cl 2 entre Cr 4 y 5		110.00	5.80	638.00	Vía en Pavimento Rígido Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				4	• Cr 5 entre Cl 2 y 3		51.50	5.10	262.65	Vía en Pavimento Rígido Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
12918			Calarca	1	• Barrio Manantial entre Mz J y K		53.20	7.50	399.00	Vía en Afirmado
				2	• Barrio Villa Italia Mz G y H		56.40	4.00	225.60	Vía en Afirmado
				3	• Valdepeñas avenida principal sentido ingreso		60.30	6.00	361.80	Vía en Pavimento Rígido 30% - Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad. Vía en Pavimento Flexible 70% - Presenta reparaciones y baches que no limitan su funcionalidad.
				4	• Vía ingreso villas del café		112.00	4.20	470.40	Vía en Pavimento Flexible. Desgastado con algunos baches, funcional.
				5	• Barrio plazuelas de la villa frente Mz I y J		141.00	5.20	733.20	Vía en Pavimento Flexible. Deteriorado con baches, problemas en su funcional.
				6	• Cr 10 entre Cl 10 y 11 Barcelona		81.50	6.10	497.15	Vía en Pavimento Rígido Presenta Parcheo en asfalto - Deteriorado
				7	• Barrio Manantial entre Mz L Barrio Italia		65.00	5.00	325.00	Vía en Afirmado Deteriorado.
12917			Circasia	1	• Cr 16 entre Cl 9 y 10		91.00	6.30	573.30	Vía en Pavimento Rígido Pavimento Colapsado.
				3	• Cl 10 entre Cr 13 y 14		77.00	6.20	477.40	Vía en Pavimento Rígido. Deteriorado.
				4	• Cr 16 entre Cl 2 y 3		77.50	6.80	527.00	Vía en Pavimento Rígido Presenta Parcheo en asfalto - Deteriorado
				5	• Cl 5 entre Cr 15 y 16		75.00	5.70	427.50	Vía en Pavimento Rígido. Deteriorado.
				6	• Villa diana, vía nororiental de la manzana k		73.50	4.90	360.15	Vía en Afirmado
				7	• Villa diana, vía nororiental de la manzana c		72.50	4.70	340.75	Vía en Afirmado
				8	• Villa diana vía entre manzanas b y c		73.50	4.70	345.45	Vía en Afirmado
				9	• Villa diana, vía entre manzanas j y k		71.70	4.70	336.99	Vía en Afirmado
				10	• Diagonal 12 entre Cl 8 a y 10		138.45	4.00	553.80	Vía en Afirmado
				11	• Diagonal 13 vía de acceso a la esmeralda		275.00	4.40	1,210.00	Vía en Afirmado
12916			Cordoba	1	• Cl 10 entre Cr 10 y 11		52.00	5.50	286.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				2	• Cl 11 entre Cr 10 y 11		63.00	6.30	396.90	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				3	• Cl 12 entre Cr 10 y 11		74.00	7.20	532.80	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				4	• Cl 14 entre Cr 9 y 10		63.00	7.00	441.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				5	• Cl 15 entre Cr 9 y 10		64.00	6.10	390.40	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				6	• Cl 15 entre Cr 10 y 11		72.00	6.25	450.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				7	• Cl 16 entre Cr 10 y 11		70.50	5.25	370.13	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				8	• Cr 11 entre Cl 15 y 16		71.00	6.00	426.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				9	• Cr 11 entre Cl 10 y 11		72.00	6.00	432.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta algunas placas fracturadas y reparaciones que no limitan su funcionalidad.
				10	• Cr 9 entre Cl 14 y 15		77.00	6.25	481.25	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta desgaste que pueden limitar su funcionalidad.
12915			Genova	1	• Cl 13 entre Cr 10 y 12		65.00	5.30	344.50	Vía en Afirmado
				2	• Cl 14 entre Cr 10 y 12		78.50	5.30	416.05	Vía en Afirmado
12924			Pijao	1	• Cr 5 con Cl 14 y 16		128.60	5.45	700.87	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta 1 bache que pueden limitar su funcionalidad.
				2	• Cl 11 entre Cr 4 y 5		45.90	8.00	367.20	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				4	• Cl 13 entre Cr 4 y 5		60.00	6.00	360.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones, que no limitan su funcionalidad.
				5	• Cr 6 Cl 17 b		72.00	4.60	331.20	Vía en Pavimento Rígido. Presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				7	• Cr 4 Cl 9 y 11		114.00	5.50	627.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				8	• Cl 13 Cr 7 a		50.00	5.15	257.50	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
12926			Saleneto	1	• Cl 2 entre Cr 3 y 2		40.80	5.70	232.56	Vía en Afirmado
				2	• Cr 10 entre Cl 8 y 6		160.00	6.00	960.00	Vía en Afirmado
12923			La Tebaida	1	• Cr 7 entre Cl 11 y 12		80.00	7.00	560.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				2	• Cl 9 entre Cr 6 y 5		85.00	5.80	493.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				3	• Cl 10 entre Cr 9 y 10		84.00	5.50	462.00	Vía en Pavimento Rígido. Deteriorado, presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que limitan su funcionalidad.
				4	• Cr 6 entre Cl 10 y 9		85.10	6.40	544.64	Vía en Pavimento Flexible. Deteriorado, presenta fracturadas y reparaciones. Presenta baches que limitan su funcionalidad.
				5	• Cr 6 Barrio entre Cl 18 y 19 nueva tebaída 2 etapa		74.00	10.65	788.10	Vía en Pavimento Flexible. Deteriorado, presenta fracturadas y reparaciones. Presenta baches que limitan su funcionalidad.
				6	• Cr 7 entre Cl 10 y 11		83.50	6.00	501.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				7	• Cr 8 entre Cl 13 y 12		84.00	5.50	462.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
12925			Quimbaya	2	• Barrio fundadores Cl 7 entre Cr 7 6		42.70	5.00	213.50	Vía en Afirmado
				3	• Barrio la esperanza Mz 3 4 Cr 12		59.00	6.00	354.00	Vía en Pavimento Rígido. Deteriorado, presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que limitan su funcionalidad.
				4	• Barrio Gonzales Cr 10 entre Cl 5 6		40.00	7.50	300.00	Vía en Pavimento Rígido. Deteriorado, presenta varias placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que limitan su funcionalidad.
				5	• Cr 5 entre Cl 18 y 19		94.00	8.50	799.00	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.
				6	• Barrio vocacional Cl 17 entre Cr 3 4		79.50	6.50	516.75	Vía en Pavimento Rígido. Presenta placas fracturadas y reparaciones. Presenta baches que pueden limitar su funcionalidad.

RADICADO	SECTOR	DEP	MUN	TRAMO	DIRECCIÓN - LOCALIZACIÓN	FOTOGRAFIAS			
E-2020-1726-235338			Varios	52	Mejoramiento De Vías Urbanas De Bajo Transito, En Varios Municipios - Quindío				
12919			Buenavista	1	• Cr 4 entre Cl 2 y 3				
				3	• Cl 2 entre Cr 4 y 5				
				4	• Cr 5 entre Cl 2 y 3				
12918			Calarca	1	• Barrio Manantial entre Mz J y K				
				2	• Barrio Villa Italia Mz G y H				
				3	• Valdepeñas avenida principal sentido ingreso				
				4	• Vía ingreso villas del café				

				5 • Barrio plazuelas de la villa frente Mz I y J 
				6 • Cr 10 entre Cl 10 y 11 Barcelona 
				7 • Barrio Manantial entre Mz L Barrio Italia 
				1 • Cr 16 entre Cl 9 y 10 
				3 • Cl 10 entre Cr 13 y 14 
				4 • Cr 16 entre Cl 2 y 3 
				5 • Cl 5 entre Cr 15 y 16 



12917	Circasia	6	• Villa diana, vía nororiental de la manzana k				
		7	• Villa diana, vía nororiental de la manzana c				
		8	• Villa diana vía entre manzanas b y c				
		9	• Villa diana, vía entre manzanas j y k				
		10	• Diagonal 12 entre Cl 8 a y 10				
		11	• Diagonal 13 vía de acceso a la esmeralda				
		1	• Cl 10 entre Cr 10 y 11				


12916

Vías y
Transporte


Quindío




Cordoba

2	• Cl 11 entre Cr 10 y 11				
3	• Cl 12 entre Cr 10 y 11				
4	• Cl 14 entre Cr 9 y 10				
5	• Cl 15 entre Cr 9 y 10				
6	• Cl 15 entre Cr 10 y 11				
7	• Cl 16 entre Cr 10 y 11				
8	• Cr 11 entre Cl 15 y 16				

12924	Pijao	4	• Cl 13 entre Cr 4 y 5				
		5	• Cr 6 Cl 17 b				
		7	• Cr 4 Cl 9 y 11				
		8	• Cl 13 Cr 7 a				
12926	Saleneto	1	• Cl 2 entre Cr 3 y 2				
		2	• Cr 10 entre Cl 8 y 6				
		1	• Cr 7 entre Cl 11 y 12				

12923

La Tebaida	2	• Cl 9 entre Cr 6 y 5				
	3	• Cl 10 entre Cr 9 y 10				
	4	• Cr 6 entre Cl 10 y 9				
	5	• Cr 6 Barrio entre Cl 18 y 19 nueva tebaída 2 etapa				
	6	• Cr 7 entre Cl 10 y 11				
	7	• Cr 8 entre Cl 13 y 12				

12925			Quimbaya	2	• Barrio fundadores Cl 7 entre Cr 7 6				
				3	• Barrio la esperanza Mz 3 4 Cr 12				
				4	• Barrio Gonzales Cr 10 entre Cl 5 6				
				5	• Cr 5 entre Cl 18 y 19				
				6	• Barrio vocacional Cl 17 entre Cr 3 4		