

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INVENTORIACIÓN OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO						CÓDIGO: VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE 1																																																							
								FECHA: (DD) (MM) (AAAA)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS			DIRECCIÓN REGIONAL: CUNDINAMARCA			PERIODO MES: 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2021																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021			PLAZO INICIAL: 21 DE JUNIO DE 2021			PLAZO ACUMULADO: 21 DE JUNIO DE 2021																																																								
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION ESPECIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA BUENA DE LOS CONDOMINIOS JOZQUIRA, LUISMORSA, BUCARAMANGA, GIRON, PERICUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CIVIL PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION WBSB 2020 MODULO 1 CONTRATISTA: CONSORCIO VIC- INC- INC-			FECHA DE INICIACIÓN: VALOR INICIAL (BOGOTA IVA): VALOR ACUMULADO:			FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES: AMORTIZACIÓN ANTICIPO:																																																								
			\$ 114 MESES																																																											
			\$ 465.288.000.475,00			\$ -																																																								
			\$ 465.288.000.475,00			\$ -																																																								
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 971 DE 2021			INTERVENIOR: CONSORCIO KEACIA - TTF			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON																																																								
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																														
<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>km</td> <td>33,4</td> </tr> <tr> <td>Pavimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (mantenimiento)</td> <td>km</td> <td>87,5</td> </tr> </tbody> </table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mantenimiento			Construcción	km	33,4	Pavimentación			Puentes			Otros (mantenimiento)	km	87,5	<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD EJECUTADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>km</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pavimentación</td> <td>km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (mantenimiento)</td> <td>km</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mantenimiento			Construcción	km	0	Pavimentación	km		Puentes			Otros (mantenimiento)	km	76																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																												
Mantenimiento																																																														
Construcción	km	33,4																																																												
Pavimentación																																																														
Puentes																																																														
Otros (mantenimiento)	km	87,5																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																																												
Mantenimiento																																																														
Construcción	km	0																																																												
Pavimentación	km																																																													
Puentes																																																														
Otros (mantenimiento)	km	76																																																												
avance financiero																																																														
<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>Inversión Programada (P)</th> <th colspan="2">Inversión Ejecutada Obra (incluido IVA)</th> <th>E/P</th> <th>Costos de Intervent (I)</th> <th>CB</th> <th>IC</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Obra (B)</th> <th>Ajustes (A)</th> <th>Total (C=A+B)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En el mes:</td> <td>\$ 1.684.261.420,00</td> <td>\$ 2.483.647.710,00</td> <td>\$ 1,58</td> <td>\$ 234.762.161,00</td> <td>1,00</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>Acumulado:</td> <td>\$ 5.090.083.880,00</td> <td>\$ 6.260.150.609,00</td> <td>\$ 23,60.361,00</td> <td>\$ 5.316.840.970,00</td> <td>1,00</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>			Inversión Programada (P)	Inversión Ejecutada Obra (incluido IVA)		E/P	Costos de Intervent (I)	CB	IC		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				En el mes:	\$ 1.684.261.420,00	\$ 2.483.647.710,00	\$ 1,58	\$ 234.762.161,00	1,00	0,09	Acumulado:	\$ 5.090.083.880,00	\$ 6.260.150.609,00	\$ 23,60.361,00	\$ 5.316.840.970,00	1,00	0,12	<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIAS PRESUPUESTALES</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>\$ 11.230.708.520,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>\$ 20.484.761.905,00</td></tr> <tr><td>2023</td><td>\$ 42.128.571.420,00</td></tr> <tr><td>2024</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2026</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2027</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2028</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2029</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>2030</td><td>\$ 56.171.428.571,00</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$ 465.288.000.475,00</td></tr> </tbody> </table>						VIGENCIAS PRESUPUESTALES		Año	Valor	2021	\$ 11.230.708.520,00	2022	\$ 20.484.761.905,00	2023	\$ 42.128.571.420,00	2024	\$ 56.171.428.571,00	2025	\$ 56.171.428.571,00	2026	\$ 56.171.428.571,00	2027	\$ 56.171.428.571,00	2028	\$ 56.171.428.571,00	2029	\$ 56.171.428.571,00	2030	\$ 56.171.428.571,00	Total	\$ 465.288.000.475,00
Inversión Programada (P)	Inversión Ejecutada Obra (incluido IVA)		E/P	Costos de Intervent (I)	CB	IC																																																								
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																																											
En el mes:	\$ 1.684.261.420,00	\$ 2.483.647.710,00	\$ 1,58	\$ 234.762.161,00	1,00	0,09																																																								
Acumulado:	\$ 5.090.083.880,00	\$ 6.260.150.609,00	\$ 23,60.361,00	\$ 5.316.840.970,00	1,00	0,12																																																								
VIGENCIAS PRESUPUESTALES																																																														
Año	Valor																																																													
2021	\$ 11.230.708.520,00																																																													
2022	\$ 20.484.761.905,00																																																													
2023	\$ 42.128.571.420,00																																																													
2024	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2025	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2026	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2027	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2028	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2029	\$ 56.171.428.571,00																																																													
2030	\$ 56.171.428.571,00																																																													
Total	\$ 465.288.000.475,00																																																													
<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>E/V</th> <th>Meses Ejecutados</th> <th>Pazo Ejecutado/Total</th> <th>Meses Faltantes</th> <th>Saldo Contrato</th> <th>Pazo Adicional Estimado</th> <th>Presupuesto disponible</th> <th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratista:</td> <td>0,04</td> <td>4,33</td> <td>0,04</td> <td>109,67</td> <td>\$ 458.971.249.506,00</td> <td>0</td> <td>\$ 4.918.868.553,00</td> </tr> <tr> <td>Interventor:</td> <td>0,02</td> <td>4,33</td> <td>0,04</td> <td>109,67</td> <td>\$ 32.756.630.379,00</td> <td>0</td> <td>\$ 1.809.011.331,00</td> </tr> </tbody> </table>			E/V	Meses Ejecutados	Pazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Pazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.	Contratista:	0,04	4,33	0,04	109,67	\$ 458.971.249.506,00	0	\$ 4.918.868.553,00	Interventor:	0,02	4,33	0,04	109,67	\$ 32.756.630.379,00	0	\$ 1.809.011.331,00	<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th> <th>Valor sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td>\$ 366.000.000,00</td></tr> <tr><td>GESTIÓN PERSONAL</td><td></td><td>\$ 725.798,00</td></tr> <tr><td>GESTIÓN SOCIAL</td><td></td><td>\$ 725.798,00</td></tr> <tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL</td><td></td><td>\$ 1.614.696,00</td></tr> <tr><td>OTROS CONCEPTOS DE INVERSIÓN</td><td></td><td>\$ 389.340.454,00</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td><td>\$ 389.340.454,00</td></tr> </tbody> </table> * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.						OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 366.000.000,00	GESTIÓN PERSONAL		\$ 725.798,00	GESTIÓN SOCIAL		\$ 725.798,00	GESTIÓN AMBIENTAL		\$ 1.614.696,00	OTROS CONCEPTOS DE INVERSIÓN		\$ 389.340.454,00	VALOR TOTAL		\$ 389.340.454,00									
E/V	Meses Ejecutados	Pazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Pazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																																																							
Contratista:	0,04	4,33	0,04	109,67	\$ 458.971.249.506,00	0	\$ 4.918.868.553,00																																																							
Interventor:	0,02	4,33	0,04	109,67	\$ 32.756.630.379,00	0	\$ 1.809.011.331,00																																																							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		Valor sin IVA																																																												
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 366.000.000,00																																																												
GESTIÓN PERSONAL		\$ 725.798,00																																																												
GESTIÓN SOCIAL		\$ 725.798,00																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL		\$ 1.614.696,00																																																												
OTROS CONCEPTOS DE INVERSIÓN		\$ 389.340.454,00																																																												
VALOR TOTAL		\$ 389.340.454,00																																																												
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																																														
<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ampero</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>13-may-21</td> <td>31-dic-20</td> </tr> </tbody> </table>			Ampero	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	13-may-21	31-dic-20	<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Seguro</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td> <td>13-may-21</td> <td>31-dic-20</td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual	13-may-21	31-dic-20	<table border="1" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo con Memorando No. CG-CP-42097 del 17 de junio de 2021 reformula la Unidad Ejecutora del Proyecto "maestranza...", en aquellas partes donde no se encuentre el nombre del "Buen manejo del Anteproyecto", deviene el hecho que el Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021 y ni su realización ninguna aprobación de desembolso de acuerdo al PAC por parte de esta Gerencia.</td> </tr> </tbody> </table>			Vigencia	De acuerdo con Memorando No. CG-CP-42097 del 17 de junio de 2021 reformula la Unidad Ejecutora del Proyecto "maestranza...", en aquellas partes donde no se encuentre el nombre del "Buen manejo del Anteproyecto", deviene el hecho que el Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021 y ni su realización ninguna aprobación de desembolso de acuerdo al PAC por parte de esta Gerencia.																																				
Ampero	VIGENCIA																																																													
	Desde	Hasta																																																												
Cumplimiento	13-may-21	31-dic-20																																																												
Seguro	VIGENCIA																																																													
	Desde	Hasta																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual	13-may-21	31-dic-20																																																												
Vigencia																																																														
De acuerdo con Memorando No. CG-CP-42097 del 17 de junio de 2021 reformula la Unidad Ejecutora del Proyecto "maestranza...", en aquellas partes donde no se encuentre el nombre del "Buen manejo del Anteproyecto", deviene el hecho que el Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021 y ni su realización ninguna aprobación de desembolso de acuerdo al PAC por parte de esta Gerencia.																																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Otros																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			13-may-21			21-dic-20																																																								
Calidad de Estudios y Diseños			afirma control a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, queda ya actualizado y/o modificatorio y/o complementario de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o alcantarillado y/o estructuras y/o obras requeridas para garantizar la totalidad de la infraestructura vial.																																																											
Estabilidad y Calidad de Obra			Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 989 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora tramite la modificación o adición contratada que corresponde, en la cual se evidencie el valor asegurado del amparo de Estabilidad y calidad de la obra. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro.																																																											
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (indicar el estado en que se encuentra el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																														
DURANTE ESTE PERIODO NO SE INCURRIÓ EN MULTAS NI SANCIONES																																																														
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																																														
RESPONSABILIDAD DE SOSTENIBILIDAD DESDE ALCANIZADOR NUEVEVA (BYN0201): Respuesta D-160 Remisión documento de eficiencia energética - contrato de obra No 989 de 2021. En atención a su comunicación D-160 del pasado 26 de																																																														

[illegible]