

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																													
				VERSION	1																																																																																													
				PÁGINA																																																																																														
					FECHA	5/04/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: mar-22																																																																																																		
CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021				PLAZO INICIAL: 114 MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 465.288.090.475,00																																																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1				FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2022	VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																																													
				FECHA DE SUSPENSIÓN: NA	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 465.288.090.475,00																																																																																													
				FECHA DE REANUDACIÓN: NA	ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																													
				FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE DICIEMBRE DE 2030	ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																													
				PLAZO ACUMULADO: 114																																																																																														
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 2021				CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON																																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																														
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>34</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>km</td><td>97,5</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	km	Mejoramiento	34	Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento	km	97,5	Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0,3</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>km</td><td>7</td><td>110</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	km	0,3	Mejoramiento		0,3	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	km	7	110	Otros (Especificar cuales)																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																
Pavimentación	Construcción	km																																																																																																
	Mejoramiento	34																																																																																																
	Rehabilitación																																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																																	
	Puentes																																																																																																	
	Pontones																																																																																																	
Mantenimiento	km	97,5																																																																																																
Otros (Especificar cuales)																																																																																																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																															
Pavimentación	Construcción	km	0,3																																																																																															
	Mejoramiento		0,3																																																																																															
	Rehabilitación																																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																																	
	Puentes																																																																																																	
	Pontones																																																																																																	
Mantenimiento	km	7	110																																																																																															
Otros (Especificar cuales)																																																																																																		
AVANCE FINANCIERO																																																																																																		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																														
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 355.735.437.856,00</td><td>\$ 1.039.842.049,00</td><td>\$ 356.775.279.905,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 27.957.104.337,00</td><td>\$ 81.720.767,00</td><td>\$ 28.038.825.104,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 1.200.000.000,00</td><td>\$ 3.507.692,00</td><td>\$ 1.203.507.692,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 2.640.000.000,00</td><td>\$ 501.600.000,00</td><td>\$ 3.141.600.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td>\$ 75.778.877.774,00</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$ 350.000.000,00</td><td></td><td>\$ 350.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>\$ 465.288.090.475,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 355.735.437.856,00	\$ 1.039.842.049,00	\$ 356.775.279.905,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 27.957.104.337,00	\$ 81.720.767,00	\$ 28.038.825.104,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 75.778.877.774,00	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.000,00		\$ 350.000.000,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 465.288.090.475,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 5.483.544.001,00</td><td>\$ 16.028.821,00</td><td>\$ 5.499.572.822,00</td><td>\$ 26.642.488.935,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 560.084.182,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 897.600.000,00</td><td>\$ 170.544.000,00</td><td>\$ 1.068.144.000,00</td><td>\$ 1.539.384.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 863.700,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 8.477.000,00</td><td>\$ 1.610.630,00</td><td>\$ 10.087.630,00</td><td>\$ 10.087.630,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ 98.836,00</td><td>\$ 458,00</td><td>\$ 99.294,00</td><td>\$ 2.398.348,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 6.389.719.837,00</td><td>\$ 188.183.909,00</td><td>\$ 6.577.903.746,00</td><td>\$ 28.755.306.795,00</td></tr></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 5.483.544.001,00	\$ 16.028.821,00	\$ 5.499.572.822,00	\$ 26.642.488.935,00	AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.084.182,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 897.600.000,00	\$ 170.544.000,00	\$ 1.068.144.000,00	\$ 1.539.384.000,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.700,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 8.477.000,00	\$ 1.610.630,00	\$ 10.087.630,00	\$ 10.087.630,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 98.836,00	\$ 458,00	\$ 99.294,00	\$ 2.398.348,00	VALOR EJECUTADO	\$ 6.389.719.837,00	\$ 188.183.909,00	\$ 6.577.903.746,00	\$ 28.755.306.795,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																															
OBRAS	\$ 355.735.437.856,00	\$ 1.039.842.049,00	\$ 356.775.279.905,00																																																																																															
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 27.957.104.337,00	\$ 81.720.767,00	\$ 28.038.825.104,00																																																																																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00																																																																																															
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00																																																																																															
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 75.778.877.774,00																																																																																															
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.000,00		\$ 350.000.000,00																																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 465.288.090.475,00																																																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																														
OBRAS	\$ 5.483.544.001,00	\$ 16.028.821,00	\$ 5.499.572.822,00	\$ 26.642.488.935,00																																																																																														
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.084.182,00																																																																																														
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 897.600.000,00	\$ 170.544.000,00	\$ 1.068.144.000,00	\$ 1.539.384.000,00																																																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.700,00																																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 8.477.000,00	\$ 1.610.630,00	\$ 10.087.630,00	\$ 10.087.630,00																																																																																														
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 98.836,00	\$ 458,00	\$ 99.294,00	\$ 2.398.348,00																																																																																														
VALOR EJECUTADO	\$ 6.389.719.837,00	\$ 188.183.909,00	\$ 6.577.903.746,00	\$ 28.755.306.795,00																																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																		
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 13.181.666.997,00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 160																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 28.755.306.795,00				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 60																																																																																														
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 218,15%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 58																																																																																														
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 278																																																																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	
			FECHA	5/04/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: mar-22				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
k3+840 a k3+969 instalación piedra sello Variante La Paz, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia S 24° - 73'58.22", 2600.4m, 48° 17/03/2022 10:35:59 a. m.		11 mar. 2022 1:05:48 p. m. Cundinamarca pr 35 + 400 ruta 45a Ingreso a Simijaca - Chiquinquirá /ubate		
Construccion de pedraplen K 3+840 - K 3+969 Variante de Zipaquirá		Señalización via - marca vial Pr 35+400 Entrada Simijaca. Ubate - Chiquinquirá Ruta 45A05		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
DURANTE ESTE PERIODO NO SE INICIARON MULTAS NI SANCIONES				
Firma LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula No. 68202-16905 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial				