

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																													
				VERSION	1																																																																																													
				PÁGINA																																																																																														
					FECHA	8/07/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: jun-22																																																																																																		
CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021				PLAZO INICIAL:	114 MESES																																																																																													
				FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022																																																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPIAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1				FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA																																																																																													
				FECHA DE REANUDACIÓN:	NA																																																																																													
				FECHA DE VENCIMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DE 2030																																																																																													
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 2021				PLAZO ACUMULADO:	114																																																																																													
					VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 465.288.090,475,00																																																																																													
					VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 18.590.051,078,00																																																																																													
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 483.868.141,553,00																																																																																													
					ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																													
					ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA - TPF SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON																																																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																														
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>34</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>km</td><td>97,5</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	km	Mejoramiento	34	Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento	km	97,5	Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>1,5</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>km</td><td></td><td>110</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Tapahuecos</td><td>Und</td><td>13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>62</td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	km	0,4	Mejoramiento		1,5	Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento	km		110	Otros (Especificar cuales)	Tapahuecos	Und	13				62																																	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																
Pavimentación	Construcción	km																																																																																																
	Mejoramiento	34																																																																																																
	Rehabilitación																																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																																	
	Puentes																																																																																																	
	Pontones																																																																																																	
Mantenimiento	km	97,5																																																																																																
Otros (Especificar cuales)																																																																																																		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																															
Pavimentación	Construcción	km	0,4																																																																																															
	Mejoramiento		1,5																																																																																															
	Rehabilitación																																																																																																	
Estructuras	Túneles																																																																																																	
	Puentes																																																																																																	
	Pontones																																																																																																	
Mantenimiento	km		110																																																																																															
Otros (Especificar cuales)	Tapahuecos	Und	13																																																																																															
			62																																																																																															
AVANCE FINANCIERO																																																																																																		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																														
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 374.261.336.308,00</td><td>\$ 1.093.994.675,00</td><td>\$ 375.355.330.983,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 27.957.104.337,00</td><td>\$ 81.720.767,00</td><td>\$ 28.038.825.104,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ 1.200.000.000,00</td><td>\$ 3.507.692,00</td><td>\$ 1.203.507.692,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 2.640.000.000,00</td><td>\$ 501.600.000,00</td><td>\$ 3.141.600.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td>\$ 75.778.877.774,00</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$ 350.000.000,00</td><td></td><td>\$ 350.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>\$ 483.868.141.553,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 374.261.336.308,00	\$ 1.093.994.675,00	\$ 375.355.330.983,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 27.957.104.337,00	\$ 81.720.767,00	\$ 28.038.825.104,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 75.778.877.774,00	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.000,00		\$ 350.000.000,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 483.868.141.553,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 9.844.480.192,00</td><td>\$ 28.776.173,00</td><td>\$ 9.873.256.365,00</td><td>\$ 47.322.417.850,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 1.310.736.116,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 471.240.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 31.655.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 863.700,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 7.368.000,00</td><td>\$ 1.399.920,00</td><td>\$ 8.767.920,00</td><td>\$ 39.984.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td></td><td></td><td>\$ -</td><td>\$ 2.880.773,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 9.851.848.192,00</td><td>\$ 30.176.093,00</td><td>\$ 9.882.024.285,00</td><td>\$ 49.179.777.439,00</td></tr></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 9.844.480.192,00	\$ 28.776.173,00	\$ 9.873.256.365,00	\$ 47.322.417.850,00	AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.736.116,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -	\$ -	\$ 471.240.000,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				\$ 31.655.000,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.700,00	GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 7.368.000,00	\$ 1.399.920,00	\$ 8.767.920,00	\$ 39.984.000,00	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ -	\$ 2.880.773,00	VALOR EJECUTADO	\$ 9.851.848.192,00	\$ 30.176.093,00	\$ 9.882.024.285,00	\$ 49.179.777.439,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																															
OBRAS	\$ 374.261.336.308,00	\$ 1.093.994.675,00	\$ 375.355.330.983,00																																																																																															
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 27.957.104.337,00	\$ 81.720.767,00	\$ 28.038.825.104,00																																																																																															
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00																																																																																															
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00																																																																																															
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 75.778.877.774,00																																																																																															
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000.000,00		\$ 350.000.000,00																																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 483.868.141.553,00																																																																																															
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																														
OBRAS	\$ 9.844.480.192,00	\$ 28.776.173,00	\$ 9.873.256.365,00	\$ 47.322.417.850,00																																																																																														
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.736.116,00																																																																																														
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -	\$ -	\$ 471.240.000,00																																																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				\$ 31.655.000,00																																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.700,00																																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 7.368.000,00	\$ 1.399.920,00	\$ 8.767.920,00	\$ 39.984.000,00																																																																																														
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																														
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ -	\$ 2.880.773,00																																																																																														
VALOR EJECUTADO	\$ 9.851.848.192,00	\$ 30.176.093,00	\$ 9.882.024.285,00	\$ 49.179.777.439,00																																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																		
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 26.770.395.000,00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 289																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 49.179.777.439,00				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 38																																																																																														
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 183,71%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12																																																																																														
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 339																																																																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION 1
			PÁGINA
			FECHA 8/07/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA
PERIODO MES:		jun-22	
CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021		PLAZO INICIAL:	114 MESES
		FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
		FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 2021		FECHA DE VENCIMIENTO:	20 DE DICIEMBRE DE 2030
		PLAZO ACUMULADO:	114
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2021		INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA - TPF
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Extension y compactacion de base tratada con asfalto (BTA) K 5+170 - K 5+220 - Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND		Extension y compactacion de primera capa de terraplen Conectante norte interseccion calle 8 K 0+200 - Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
El 9 de abril del 2022 a través de oficio C971-745-2022 la Interventoría remite a la Dirección Territorial de Cundinamarca de Invias, la solicitud de inicio de proceso sancionaria al Consorcio Vial MHC 063 por el posible incumplimiento de compromisos y obligaciones establecidos en documentos de proyecto en referencia a: 1) Construcción de por los menos 3km dentro de los 6 meses desde la orden de inicio 2) Posible incumplimiento de entrega del primer kilometro pavimentado Variante de Zipaquirá 3) Posible incumplimiento del programa de inversión, por retraso en la construcción de la capa de subbase en la Variante de Zipaquirá. A través de correo electrónico el Invias remitió observaciones a la solicitud realizada por la interventoría. El día 25 de mayo se da respuesta al correo electrónico remitiendo los documentos con las subsanaciones El 29 de junio de 2022 mediante correo electrónico el Invias solicita a la interventoría la actualización del proceso sancionatorio incluyendo la información de la adición No.1 realizada al contrato.			
Firma  LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula No. 68202-16905 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			