



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

PERÍODO MES: DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

PLAZO INICIAL:

102 MESES

PLAZO ACUMULADO:

102 MESES

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN:

10 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRECIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHUQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A

VALOR ADICIONALES:

\$ 26.823.323.054,00

CONTRATISTA: CONSORCIO GROSUD

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$ 358.871.764.334,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 387.695.087.388,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ 2.185.885.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 962 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOMISION+188

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	43,7
Construcción	km	0,7
Pavimentación	km	43
Puentes	Und	7
Otros		

Doble calzada en Puerto Boyacá

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0,0
Construcción	km	0
Pavimentación	km	0
Puentes	Und	0
Mantenimiento	Km	255,0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	\$ 1,170,951,000	\$ 1,232,957,669.00	\$ 13,303,029.00	\$ 1,246,261,598	106,4%	\$ 219,058,622.00	101%	18%
Acumulado:	\$ 3,193,280,000	\$ 3,255,391,486	\$ 59,707,618.00	\$ 3,415,099,104	106,9%	\$ 914,790,169.00	102%	27%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	\$ 33,452,035,925
2022	\$ 8,015,328,690
2023	\$ 37,029,702,970
2024	\$ 46,287,128,713
2025	\$ 55,544,554,455
2026	\$ 64,801,980,198
2027	\$ 69,173,287,327
2028	\$ 46,287,128,713
2029	\$ 36,103,960,397
TOTAL	\$ 387,695,087,388

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año,
Contratista:	10,2%	6,20	6,1%	95,80	\$ 384,279,988,284,00	0	\$ 384,279,988,284,00	\$ 30,036,936,821,00
Interventor:	71,6%	6,50	6,4%	95,50	\$ 29,085,104,159,00	0	\$ 29,085,104,159,00	\$ 29,085,104,159,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	1,008,340,768,00
GESTIÓN PRECIAL	\$	-
GESTIÓN SOCIAL	\$	-
GESTIÓN AMBIENTAL	\$	-
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	\$	-
VALOR TOTAL	\$	1,008,340,768,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20/05/21	31/12/25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20/05/21	31/12/25
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20/05/21	31/12/28
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/25	31/12/30
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/25	31/12/30

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

25/05/21

Se remite a INVÍAS (revisión y aprobación documentación para el Control) de la Ejecución de la Obra mediante oficio 055-1-011A-2021

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/21	31/12/21
Otros		

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En el presente periodo no se presentaron procedimientos de multas y sanciones.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realiza revisión de pólizas y remisión de las mismas a INVÍAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: ALEX ANTONIO PALACIOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula No.05202159771 ANT

Original: Informa mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial