

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEP/AMN/IN-15-FR-2																																	
			VERSION	1																																	
			PÁGINA	1 de 2																																	
				FECHA	28/02/2022 (Día / Mes / Año)																																
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2.		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ		PERIODO MES: FEBRERO																																	
CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 221		PLAZO INICIAL: 102 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358.871.764.334,00																																	
OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE		FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2029		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ 28.823.323.054,00																																	
DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUEQUIRÁ - PÁEZ)		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 387.695.087.388,00																																	
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 31.009.208.054,00																																	
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.		FECHA DE VENCIMIENTO: 29 DE AGOSTO DE 2029		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 2.185.885.000,00																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 962 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-188		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																					
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>km</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>km</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pontones</td><td>N/A</td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td></td><td>km</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>km</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	N/A	Mejoramiento	km	Rehabilitación	km	Estructuras	Túneles	N/A	Puentes	N/A	Pontones	N/A	Mantenimiento		km	Estudios y diseños	km	AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																			
Pavimentación	Construcción	N/A																																			
	Mejoramiento	km																																			
	Rehabilitación	km																																			
Estructuras	Túneles	N/A																																			
	Puentes	N/A																																			
	Pontones	N/A																																			
Mantenimiento		km																																			
	Estudios y diseños	km																																			
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>N/A</td><td>0</td></tr><tr><td>Pontones</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td>km</td><td>57,8</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td>Km</td><td>0</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	N/A	0	Mejoramiento	N/A	0	Rehabilitación	N/A	0	Estructuras	Túneles	N/A	N/A	Puentes	N/A	0	Pontones	N/A	N/A	Mantenimiento		km	57,8	ESTUDIOS Y DISEÑOS		Km	0			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																		
Pavimentación	Construcción	N/A	0																																		
	Mejoramiento	N/A	0																																		
	Rehabilitación	N/A	0																																		
Estructuras	Túneles	N/A	N/A																																		
	Puentes	N/A	0																																		
	Pontones	N/A	N/A																																		
Mantenimiento		km	57,8																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS		Km	0																																		
AVANCE FINANCIERO																																					
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																	
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																		
OBRAS	\$ 331,567,719,645	1,453,884,616,91	333,041,604,261,91	OBRAS	1,192,850,484,34																																
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 43,739,810,882	191,782,247,71	43,931,593,129,71	AJUSTES	62,496,629,00																																
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1,080,000,000	4,735,384,62	1,084,735,384,62	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00																																
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,281,000,000	243,390,000,00	1,524,390,000,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00																																
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 6,531,734,967	1,241,029,643,73	7,772,764,611,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,008,340,768,00																																
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	285,714,286,00	54,285,714,00	340,000,000,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00																																
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	384.505.978.780,00	3.189.107.606,96	387.695.087.387,00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00																																
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00																																
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00																																
				VALOR EJECUTADO	2.263.887.881,34																																

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MNIN-15-FR-2		
			VERSION 1		
			PAGINA 1 de 2		
			FECHA 28/02/2022 (Día / Mes / Año)		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 7,819,194,000.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 6,781,865,722.54 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,73% </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 67 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 38 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 63 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 105 </td> </tr> </table>				INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 7,819,194,000.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 6,781,865,722.54 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,73%	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 67 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 38 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 63 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 105
INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 7,819,194,000.00 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 6,781,865,722.54 AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,73%	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 67 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 38 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 63 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 105				
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
26 feb. 2022 12:32:38 p. m. ruta 6008		28 feb. 2022 2:06:27 p. m. ruta 6008			
21 feb. 2022 9:05:05 a. m. Calzada única Ruta 6006 PR 74+330		21 feb. 2022 3:47:31 p. m.			
Foto 3: Indicar la localización y actividad.		Foto 4: Indicar la localización y actividad.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO VERSION PÁGINA	MEFI-MNH-15-FR-2 1 1 de 2
			FECHA 28/02/2022 (Día / Mes / Año)
14 feb. 2022 2:08:30 p. m. ruta 6008	14 feb. 2022 2:07:42 p. m. ruta 6008		
Foto 5 . Ruta 6008. Demarcación horizontal PR 59+000-PR 73+000	Foto 6: Ruta 6008: Toma de ensayos de reflectometría		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
Firma JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202 - 112214 STD Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			