

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MNFRM-MN-15-FR-3 VERSION 1 PÁGINA 1 DE 1																																					
					FECHA <table><tr><td>5</td><td>6</td><td>2021</td></tr><tr><td>(Día)</td><td>(Mes)</td><td>(Año)</td></tr></table>	5	6	2021	(Día)	(Mes)	(Año)																															
5	6	2021																																								
(Día)	(Mes)	(Año)																																								
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ		PERIODO MES: may-21																																						
CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020		PLAZO INICIAL: 18 MESES		PLAZO ACUMULADO: 18 MESES																																						
OBJETO:		FECHA DE INICIACIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:																																						
CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ADICIONALES: \$ -																																						
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 134.000.109.999		AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 63.527.630,36																																						
		VALOR ACUMULADO: \$ 134.000.109.999																																								
		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 24.481.941.579																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1832 DE 2020		INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ODISEO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: YEYD ALBERTO CHAMAT LUNA																																						
ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																							
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>246</td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>KM</td><td>16,75</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Mejoramiento	KM	246	Pavimentación	KM	16,75							<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento</td><td>KM</td><td>100%</td></tr><tr><td>Construcción</td><td>KM</td><td></td></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>KM</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Mejoramiento	KM	100%	Construcción	KM		Pavimentación	KM											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																								
Mejoramiento	KM	246																																								
Pavimentación	KM	16,75																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA																																								
Mejoramiento	KM	100%																																								
Construcción	KM																																									
Pavimentación	KM																																									
AVANCE FINANCIERO																																										
<table><thead><tr><th rowspan="2">Inversión Programada (P)</th><th colspan="3">INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)</th><th rowspan="2">E/IP</th><th rowspan="2">Costos de Intervent (I)</th><th rowspan="2">CIB</th><th rowspan="2">IIC</th></tr><tr><th>Obra (B)</th><th>Ajustes (A)</th><th>Total (C=A+B)</th></tr></thead><tbody><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 1.120.732.150,00</td><td>\$ 319.959.354</td><td>-</td><td>\$ 319.959.354</td><td>0,2855</td><td>\$ 120.198.390</td><td>1,00</td><td>0,376</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 1.427.502.620,00</td><td>\$ 468.390.728</td><td>-</td><td>\$ 468.390.728</td><td>0,3281</td><td>\$ 227.639.920</td><td>1,00</td><td>0,486</td></tr></tbody></table>						Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/IP	Costos de Intervent (I)	CIB	IIC	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	En el mes:	\$ 1.120.732.150,00	\$ 319.959.354	-	\$ 319.959.354	0,2855	\$ 120.198.390	1,00	0,376	Acumulado:	\$ 1.427.502.620,00	\$ 468.390.728	-	\$ 468.390.728	0,3281	\$ 227.639.920	1,00	0,486								
Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/IP	Costos de Intervent (I)		CIB	IIC																																		
	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)																																							
En el mes:	\$ 1.120.732.150,00	\$ 319.959.354	-	\$ 319.959.354	0,2855	\$ 120.198.390	1,00	0,376																																		
Acumulado:	\$ 1.427.502.620,00	\$ 468.390.728	-	\$ 468.390.728	0,3281	\$ 227.639.920	1,00	0,486																																		
<table><thead><tr><th rowspan="2">E/V</th><th rowspan="2">Meses Ejecutados</th><th rowspan="2">Plazo Ejecutado/Total</th><th rowspan="2">Meses Faltantes</th><th rowspan="2">Saldo Contrato</th><th rowspan="2">Plazo Adicional Estimado</th><th rowspan="2">Presupuesto disponible</th><th>Valor Programado para los meses faltantes del año.</th></tr><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Contratista:</td><td>0,0035</td><td>2,4</td><td>18</td><td>15,6</td><td>\$ 133.531.719,271</td><td>0</td><td>\$ 34.231.719,271,20</td></tr><tr><td>Interventor:</td><td>0,0035</td><td>2,4</td><td>18</td><td>15,6</td><td>\$ 6.572.102,802</td><td>0</td><td>\$ 1.672.102,802</td></tr></tbody></table>						E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.		Contratista:	0,0035	2,4	18	15,6	\$ 133.531.719,271	0	\$ 34.231.719,271,20	Interventor:	0,0035	2,4	18	15,6	\$ 6.572.102,802	0	\$ 1.672.102,802												
E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado								Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.																												
Contratista:	0,0035	2,4	18	15,6	\$ 133.531.719,271	0	\$ 34.231.719,271,20																																			
Interventor:	0,0035	2,4	18	15,6	\$ 6.572.102,802	0	\$ 1.672.102,802																																			
E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).																																										
<table><thead><tr><th>*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS</th><th>Valor sin IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</td><td>\$ 668.000.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)</td><td>\$ 9.576.949.624,00</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)</td><td>\$ 324.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 10.568.949.624,00</td></tr></tbody></table>						*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 668.000.000,00	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9.576.949.624,00	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000,00	VALOR TOTAL	\$ 10.568.949.624,00																											
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 668.000.000,00																																									
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9.576.949.624,00																																									
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324.000.000,00																																									
VALOR TOTAL	\$ 10.568.949.624,00																																									
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																										
ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS																																										
<table><thead><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>19/03/2021</td><td>19/03/2023</td></tr><tr><td>Buen manejo del anticipo</td><td>19/03/2021</td><td>19/03/2023</td></tr><tr><td>Prestaciones sociales</td><td>19/03/2021</td><td>19/09/2025</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>19/09/2022</td><td>19/09/2027</td></tr><tr><td>Estabilidad de la obra</td><td>19/09/2022</td><td>19/09/2027</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amparo básico - predios, labores y operaciones</td><td>17/03/2021</td><td>19/10/2022</td></tr><tr><td>Patronal</td><td>17/03/2021</td><td>19/10/2022</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>17/03/2021</td><td>19/10/2022</td></tr><tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>17/03/2021</td><td>19/10/2022</td></tr></tbody></table>						Amparo	VIGENCIA		Desde	Hasta	Cumplimiento	19/03/2021	19/03/2023	Buen manejo del anticipo	19/03/2021	19/03/2023	Prestaciones sociales	19/03/2021	19/09/2025	Calidad del servicio	19/09/2022	19/09/2027	Estabilidad de la obra	19/09/2022	19/09/2027	Seguro	VIGENCIA		Desde	Hasta	Amparo básico - predios, labores y operaciones	17/03/2021	19/10/2022	Patronal	17/03/2021	19/10/2022	Contratistas y subcontratistas	17/03/2021	19/10/2022	Vehículos propios y no propios	17/03/2021	19/10/2022
Amparo	VIGENCIA																																									
	Desde	Hasta																																								
Cumplimiento	19/03/2021	19/03/2023																																								
Buen manejo del anticipo	19/03/2021	19/03/2023																																								
Prestaciones sociales	19/03/2021	19/09/2025																																								
Calidad del servicio	19/09/2022	19/09/2027																																								
Estabilidad de la obra	19/09/2022	19/09/2027																																								
Seguro	VIGENCIA																																									
	Desde	Hasta																																								
Amparo básico - predios, labores y operaciones	17/03/2021	19/10/2022																																								
Patronal	17/03/2021	19/10/2022																																								
Contratistas y subcontratistas	17/03/2021	19/10/2022																																								
Vehículos propios y no propios	17/03/2021	19/10/2022																																								
Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Anexo 7 No. certificado 14625242 de fecha 21 de mayo de 2021, Anexo 5 no. Certificado 14617560 de fecha 19 de abril de 2021, que ampara Orden de Inicio DO-GPE 13492 de fecha 19 de marzo de 2021.																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																										
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																										
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA * En el contexto de la vigilancia, seguimiento y demás obligaciones conexas que viene realizando esta Interventoría al Contrato de Obra No. 1757-2020, se evaluara la comunicación 20211150187, datada del 28 de mayo de 2021, suscrita por el Consorcio Mega Vías Chocó, en la que solicita sesenta (60) días adicionales en el plazo establecido en el numeral 4.1.2 del Anexo Técnico del Contrato de Obra para realizar el ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de Estudios y diseños, con fundamento en la relación de eventos y hechos que son de dominio público, donde el Contratista expresa afectaciones sustantivas que no le han permitido cumplir con los índices de gestión, ni con los rendimientos estimados. * En cuanto al área social entre contratista, interventoría e INVAS, se encuentran realizando las gestiones correspondientes para solucionar los pasivos pendientes de contratos anteriores ante la comunidad, en aras que sean incluidos en el contrato de obra 1757 de 2020 para llegar a posibles acuerdos que permitan la ejecución de las obras. * En el área ambiental el contratista en compañía de interventoría se encuentra realizando los trámites correspondientes ante la corporación ambiental CARDER, para la obtención de los permisos y licencias de acuerdo a la normatividad vigente.																																										
Firma:  Nombre: HECTOR ADOVO POSSO MONCADA Director de Interventoría Matrícula Ng-2500043142 CND Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor, Dirección Territorial																																										